



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1592/2022

Determ. n. **1359** del **03/11/2022**

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 38 DI SAN PROTASO. REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA CON LA STRADA COMUNALE DELLA 'PELOSA' NEL CENTRO ABITATO DI SAN PROTASO (COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA). IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 283.745,33. [693] CUP: D17H18001420001 - CIG: 8739049B5D. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30/07/2021 come integrato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 06/05/2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 450 del 26/04/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ed è stato definito il relativo gruppo di lavoro;
- la Determinazione Dirigenziale n. 782 del 28 giugno 2021, con la quale, a seguito di procedura aperta, sono stati aggiudicati i lavori all'impresa "CAVE SINNI S.r.l." (C.F. e P. I.V.A. 00537530776),

con sede a Policoro (MT), in via Siris, 8, che ha offerto un ribasso del 17,099%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 180.570,87 al netto di I.V.A., di cui € 8.800,00 per oneri per la sicurezza, e oltre I.V.A. di legge, ed è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva (contratto in data 3 settembre 2021, n. 4196 di repertorio);

- la Determinazione Dirigenziale n. 1282 del 18/10/2022 con la quale è stato determinato in € 12.436,57 oltre I.V.A. 22% per complessivi € 15.172,62 (affidenti al S.A.L. n. 1) e € 19.163,20 oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 23.379,10 (affidenti al S.A.L. n. 2), l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere alla ditta "CAVE SINNI S.r.l." ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022, con copertura mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso di gara, e ridefinito il quadro economico come segue:

A	LAVORI	
A.1	Importo lavori	171.770,87
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	8.800,00
	TOTALE A	180.570,87
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	39.725,59
B.2	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,60% di € 216.000,00)	3.456,00
B.3	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,40% di € 216.000,00)	864,00
B.4	Acquisizione aree (indennità di esproprio)	5.000,00
B.5	Spese notarili (I.V.A. e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)	5.875,33
B.6	Spese per spostamento sottoservizi e adeguamento impianto di illuminazione (I.V.A. compresa)	4.805,00
B.7	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00
B.8	Somma derivante dal ribasso di gara	4.671,82
B.9	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) di cui € 15.172,62 per S.A.L. n. 1 ed € 23.379,10 per S.A.L. n. 2.	38.551,72
	TOTALE B	103.174,46
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	283.745,33

RICHIAMATI:

- l'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016 ("Codice dei Contratti pubblici"), "Incentivi per funzioni tecniche", che, riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di attività tecniche e amministrative nell'ambito delle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture;
- il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche", approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020;

DATO ATTO che le attività relative all'intervento in esame si sono svolte nell'anno 2021 / 2022;

PRECISATO, per quanto attiene agli incentivi per la progettazione di cui alle voci B.2 e B.3 del sopra riportato quadro economico, che le aliquote sono state determinate sulla base di quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 del "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche" approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020 (lavori rientranti nelle fattispecie indicate al comma 2 lettera a) dell'art. 11);

PRECISATO, inoltre, che i lavori sono stati diretti dal geom. Dante Solenghi;

DATO ATTO, altresì, che sono state acquisite dai dipendenti interessati apposite dichiarazioni attestanti la disponibilità alla copertura di qualsiasi ruolo (2° comma art. 6 del Regolamento in parola) e che i dipendenti coinvolti non ricoprono, all'interno del gruppo di lavoro, ruoli o compiti rientranti nell'incarico di specifica responsabilità di cui risultano titolari;

ACCERTATO, infine, tramite le autodichiarazioni acquisite dagli interessati, che nessuno dei dipendenti qui

individuati è stato condannato ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (8° comma art. 6 Regolamento);

TENUTO CONTO della necessità di uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto (ex art. 6, comma 5 del Regolamento);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 450 del 26/04/2021 di costituzione del Gruppo di lavoro dei dipendenti coinvolti;

RITENUTO, pertanto, di definire il gruppo di lavoro come sottoindicato e di indicare gli importi spettanti ai singoli dipendenti partecipanti, rispetto ad un importo complessivo pari ad € 3.456,00:

ATTIVITA' PROGRAMMATA	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO	%	IMPORTO QUOTA INCENTIVO €	ECONOMIE €	IMPORTO SPETTANTE €
Programmazione della spesa Anno 2021	5,00%	Redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e preventivazione della spesa, compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	Solenghi D.	0,83%	28,68		28,68
			Mastromarino G.	0,84%	29,03		29,03
			Colombetti B.	0,83%	28,69		28,69
			Toscani A.	1,25%	43,20		43,20
			Pecoli R.	1,25%	43,20		43,20
Verifica preventiva dei progetti Anno 2021	4,00%	Attività verifica progetto/Validazione dei progetti	Marengi D.	1,50%	51,84	51,84	
			Solenghi D.	0,83%	28,68		28,68
			Mastromarino G.	0,83%	28,68		28,68
			Colombetti B.	0,84%	29,03		29,03
			Cordani G.	8,00%	276,48		276,48
			Arena V.	2,00%	69,12		69,12
Fase di affidamento anno 2021	17,00%	Predisposizione e controllo delle procedure di gara (accertamento dei requisiti, stipula contratti, pubblicazioni, controlli, ecc...)	Pecoli R.	0,50%	17,28		17,28
			Alberti N.	0,50%	17,28		17,28
			Cammi G.	0,50%	17,28		17,28
			Ferrari S.	0,50%	17,28		17,28
			Molinari M.	1,00%	34,56		34,56
			Moia S.	1,00%	34,56		34,56
			De Leo A.	1,00%	34,56		34,56
			Garofalo L.	1,00%	34,56		34,56
			Foppiani G.	1,00%	34,56		34,56
Fase di esecuzione anno 2021 - 2022	60,00%	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di Cantiere) - ed eventuali collaboratori - e attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti	Solenghi D.	32,00%	1.105,91		1.105,91
			Mastromarino G.	12,00%	414,73		414,73

ATTIVITA' PROGRAMMATA	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO	%	IMPORTO QUOTA INCENTIVO €	ECONOMIE €	IMPORTO SPETTANTE €
			Colombetti B.	12,00%	414,73		414,73
			Molinarioli M.	0,67%	23,16		23,16
			Moia S.	0,67%	23,16		23,16
			De Leo A.	0,66%	22,81		22,81
			Garofalo L.	1,00%	34,56		34,56
			Foppiani G.	1,00%	34,56		34,56
	10,00%	Collaudo tecnico amministrativo – certificato regolare esecuzione (se manca il collaudo statico il 5% viene attribuito alle altre funzioni della fase di esecuzione)	Solenghi D.	10,00%	345,60		345,60
R.U.P. Anno 2021 - 2022	4,00%	R.U.P.(attività di cui all'art. 31 del Codice), collaboratori tecnici del R.U.P., Collaboratori giuridico-amministrativi del R.U.P.	Marengi D.	2,00%	69,12	69,12	
			Solenghi D.	0,34%	11,75		11,75
			Mastromarino G.	0,33%	11,40		11,40
			Colombetti B.	0,33%	11,40		11,40
			Pecoli R.	0,50%	17,28		17,28
			Cammi G.	0,50%	17,28		17,28
TOTALI	100,00%			100,00%	3.456,00	120,96	3.335,04

RILEVATA la necessità, sulla base di quanto sopra esposto, di prendere atto della minor spesa relativa agli incentivi, rispetto a quella in precedenza prevista, pari a € 120,96 per la quota spettante al Dirigente;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 6/6/2022 e che il Direttore dei lavori ha redatto gli atti di contabilità finale;

VISTI i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori predisposti dal Direttore dei lavori e, in particolare, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO che, tenuto conto della natura e dell'importo dei lavori, a norma dell'art. 102 – comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo del certificato di collaudo;

ATTESO che il registro di contabilità e il predetto certificato sono stati regolarmente firmati dall'appaltatore, senza eccezioni e riserve;

DATO ATTO che per l'esecuzione dei lavori in oggetto sono stati pubblicati gli avvisi ai creditori presso l'albo pretorio del Comune di Fiorenzuola d'Arda dal 17/06/2022 al 16/08/2022, così come previsto dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e a seguito di ciò non sono pervenuti reclami o richieste di risarcimento danni da parte di terzi;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione e dello stato finale dei lavori, dai quali risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 180.332,42 oltre I.V.A.;

CONSTATATO che alla Ditta affidataria dei lavori sono stati corrisposti n. 2 certificati di pagamento per un importo pari a € 170.454,17, per cui a favore della stessa risulta un credito residuo di € 9.878,25, oltre ad € 2.173,22 per I.V.A. 22%, per un totale di € 12.051,47;

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra enunciato, di rideterminare il quadro economico dei lavori come segue:

		QE APPROVATO	STATO FINALE	ECONOMIE
A	LAVORI			
A. 1	Importo lavori	171.770,87	171.532,42	238,45

A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	8.800,00	8.800,00	0,00
TOTALE A		180.570,87	180.332,42	238,45
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	39.725,59	39.673,14	52,45
B.2	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,60% di € 216.000,00)	3.456,00	3.335,04	120,96
B.3	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,40% di € 216.000,00)	864,00	864,00	0,00
B.4	Acquisizione aree (indennità di esproprio)	5.000,00	5.000,00	0,00
B.5	Spese notarili (I.V.A. e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)	5.875,33	5.875,33	0,00
B.6	Spese per spostamento sottoservizi e adeguamento impianto di illuminazione (I.V.A. compresa)	4.805,00	0,00	4.805,00
B.7	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	225,00	
B.8	Somma derivante dal ribasso di gara	4.671,82	0,00	4.671,82
B.9	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) di cui € 15.172,62 per S.A.L. n. 1 ed € 23.379,10 per S.A.L. n. 2.	38.551,72	38.551,72	0,00
TOTALE B		103.174,46	93.524,23	9.650,23
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		283.745,33	273.856,65	9.888,68

PRECISATO, pertanto, che:

- la somma di cui al punto B.4 e B.5 del sopra riportato quadro di raffronto deve essere mantenuta per la successiva redazione degli atti di trasferimento di proprietà;
- occorre accertare un'economia complessiva relativa all'intervento in oggetto pari a € 9.888,68, rispetto all'intero quadro economico inizialmente approvato;
- tale somma confluirà in avanzo vincolato per la restituzione o riutilizzo secondo le regole fissate dal Decreto di concessione;

DATO ATTO che la spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto è a valere degli impegni:

- n. 2021/273 e 2022/972 assunti al Capitolo n. 8082 del vigente PEG, denominato "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE FINANZIATO CON TRASFERIMENTI DALLO STATO *CAP E 2082*";
- n. 2022/274 assunto al Capitolo n. 8881 del vigente PEG, denominato "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA FINANZIATE DA ENTRATE CORRENTI (881)";

DATO ATTO, inoltre, che la relativa entrata è accertata al Capitolo n. 2082 (accertamento n. 2021/138);

DATO ATTO, inoltre, di aver acquisito il visto del responsabile dei Capitoli n. 8082 e 8881, Dott. Ing. Andrea Reggi;

DATO ATTO che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della ditta "CAVE SINNI S.r.l." consultabile online dai siti preposti al suo rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e assicurative regolari;

VISTI :

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la Legge n. 56/2014;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- i Regolamenti provinciali vigenti;

D I S P O N E
per quanto indicato in narrativa

- 1) **di definire** il Gruppo di lavoro e gli importi spettanti ai singoli dipendenti componenti del gruppo di lavoro secondo quanto previsto dal "Regolamento incentivi" approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020, come sotto riportato:

ATTIVITA' PROGRAMMATA	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO	%	IMPORTO QUOTA INCENTIVO €	ECONOMIE €	IMPORTO SPETTANTE €
Programmazione e della spesa Anno 2021	5,00%	Redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e preventivazione della spesa, compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	Solenghi D.	0,83%	28,68		28,68
			Mastromarino G.	0,84%	29,03		29,03
			Colombetti B.	0,83%	28,69		28,69
			Toscani A.	1,25%	43,20		43,20
			Pecoli R.	1,25%	43,20		43,20
Verifica preventiva dei progetti Anno 2021	4,00%	Attività verifica progetto/Validazione dei progetti	Marengi D.	1,50%	51,84	51,84	
			Solenghi D.	0,83%	28,68		28,68
			Mastromarino G.	0,83%	28,68		28,68
			Colombetti B.	0,84%	29,03		29,03
			Cordani G.	8,00%	276,48		276,48
			Arena V.	2,00%	69,12		69,12
Fase di affidamento anno 2021	17,00%	Predisposizione e controllo delle procedure di gara (accertamento dei requisiti, stipula contratti, pubblicazioni, controlli, ecc...)	Pecoli R.	0,50%	17,28		17,28
			Alberti N.	0,50%	17,28		17,28
			Cammi G.	0,50%	17,28		17,28
			Ferrari S.	0,50%	17,28		17,28
			Molinarioli M.	1,00%	34,56		34,56
			Moia S.	1,00%	34,56		34,56
			De Leo A.	1,00%	34,56		34,56
			Garofalo L.	1,00%	34,56		34,56
			Foppiani G.	1,00%	34,56		34,56
Fase di esecuzione anno 2021 - 2022	60,00%	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di Cantiere) - ed eventuali collaboratori - e attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti	Solenghi D.	32,00%	1.105,91		1.105,91
			Mastromarino G.	12,00%	414,73		414,73
			Colombetti B.	12,00%	414,73		414,73
			Molinarioli M.	0,67%	23,16		23,16
			Moia S.	0,67%	23,16		23,16
			De Leo A.	0,66%	22,81		22,81
			Garofalo L.	1,00%	34,56		34,56
			Foppiani G.	1,00%	34,56		34,56

ATTIVITA' PROGRAMMATA	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO	%	IMPORTO QUOTA INCENTIVO €	ECONOMIE €	IMPORTO SPETTANTE €
	10,00%	Collaudo tecnico amministrativo – certificato regolare esecuzione (se manca il collaudo statico il 5% viene attribuito alle altre funzioni della fase di esecuzione)	Solenghi D.	10,00%	345,60		345,60
R.U.P. Anno 2021 - 2022	4,00%	R.U.P.(attività di cui all'art. 31 del Codice), collaboratori tecnici del R.U.P., Collaboratori giuridico-amministrativi del R.U.P.	Marengi D.	2,00%	69,12	69,12	
			Solenghi D.	0,34%	11,75		11,75
			Mastromarino G.	0,33%	11,40		11,40
			Colombetti B.	0,33%	11,40		11,40
			Pecoli R.	0,50%	17,28		17,28
			Cammi G.	0,50%	17,28		17,28
TOTALI	100,00%			100,00%	3.456,00	120,96	3.335,04

- 2) **di approvare** il certificato di regolare esecuzione (depositato agli atti), rilasciato dal Direttore dei lavori, relativamente al progetto denominato "STRADA PROVINCIALE N. 38 DI SAN PROTASO. REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA CON LA STRADA COMUNALE DELLA "PELOSA" NEL CENTRO ABITATO DI SAN PROTASO (COMUNE DI FIORENTUOLA D'ARDA)." CUP: D17H18001420001- CIG: 8739049B5D, concludente nella spesa complessiva di € 283.745,33;

- 3) **di approvare** lo stato finale di detti lavori nelle risultanze (I.V.A. esclusa) riportate di seguito:

Importo dei lavori eseguiti	€ 180.332,42
Importo degli acconti corrisposti	€ 170.454,17
Credito a favore dell'impresa	€ 9.878,25

- 4) **di approvare** il quadro economico finale dei lavori in economia nelle seguenti risultanze:

		QE APPROVATO	STATO FINALE	ECONOMIE
A	LAVORI			
A. 1	Importo lavori	171.770,87	171.532,42	238,45
A. 2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	8.800,00	8.800,00	0,00
	TOTALE A	180.570,87	180.332,42	238,45
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B. 1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	39.725,59	39.673,14	52,45
B. 2	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,60% di € 216.000,00)	3.456,00	3.335,04	120,96
B. 3	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,40% di € 216.000,00)	864,00	864,00	0,00
B. 4	Acquisizione aree (indennità di esproprio)	5.000,00	5.000,00	0,00
B. 5	Spese notarili (I.V.A. e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)	5.875,33	5.875,33	0,00
B. 6	Spese per spostamento sottoservizi e adeguamento impianto di illuminazione (I.V.A. compresa)	4.805,00	0,00	4.805,00

B. 7	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00	225,00	
B. 8	Somma derivante dal ribasso di gara	4.671,82	0,00	4.671,82
B. 9	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) di cui € 15.172,62 per S.A.L. n. 1 ed € 23.379,10 per S.A.L. n. 2.	38.551,72	38.551,72	0,00
	TOTALE B	103.174,46	93.524,23	9.650,23
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	283.745,33	273.856,65	9.888,68

- 5) **di dare atto** che il credito da liquidare alla Ditta "CAVE SINNI S.R.L.", a saldo dei lavori eseguiti, ammonta a € 9.878,25, oltre ad € 2.173,22 per I.V.A. 22%, per un totale di € 12.051,47;
- 6) **di dare atto** che l'importo da liquidare all'impresa "CAVE SINNI S.R.L." ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (voce B.9 del quadro economico), quantificato con la Determinazione Dirigenziale n. 1282 del 18/10/2022 sopra citata, è pari a complessivi € 12.436,57 oltre I.V.A. 22% per complessivi € 15.172,62 (affidenti al S.A.L. n. 1) e € 19.163,20 oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 23.379,10 (affidenti al S.A.L. n. 2);
- 7) **di dare atto** che la spesa occorrente è a valere degli impegni:
- n. 2021/273 e 2022/972 assunti al Capitolo n. 8082 del vigente PEG, denominato "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE FINANZIATO CON TRASFERIMENTI DALLO STATO *CAP E 2082*;
 - n. 2022/274 assunto al Capitolo n. 8881 del vigente PEG, denominato "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA FINANZIATE DA ENTRATE CORRENTI (881)";
- 8) **di accertare** un'economia di € 9.888,68 rispetto al quadro economico approvato;
- 9) **di dare atto** che:
- tale somma confluirà in avanzo vincolato per la restituzione o riutilizzo secondo le regole fissate dal Decreto di concessione;
 - la somma di cui al punto B.4 e B.5 del sopra riportato quadro di raffronto deve essere mantenuta per la successiva redazione degli atti di trasferimento di proprietà;
- 10) **di dare atto** di aver acquisito il visto del responsabile del Capitolo n. 8082 e 8881, Dott. Ing. Andrea Reggi;
- 11) **di autorizzare** il competente Ufficio di Staff "*Personale e Affari Generali, Contratti*" allo svincolo di tutte le garanzie fideiussorie prestate dalla ditta affidataria a favore della Provincia;
- 12) **di dare atto**, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024 vigenti, approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 42 (nota di aggiornamento del DUP) e n. 43 (Bilancio di previsione) del 16/12/2021, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2022-2024, approvato con Provvedimento del Presidente n. 153 del 30/12/2021.

rp

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. 1592/2022 del Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici ad oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 38 DI SAN PROTASO. REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA CON LA STRADA COMUNALE DELLA 'PELOSA' NEL CENTRO ABITATO DI SAN PROTASO (COMUNE DI FIORENTUOLA D'ARDA). IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 283.745,33. [693] C.U.P.: D17H18001420001 – C.I.G.: 8739049B5D. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI si esprime il visto in qualità di responsabile dei Capitoli n. 8082 e 8881.

Piacenza li, 03/11/2022

Sottoscritto dal Funzionario
(REGGI ANDREA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1359 del 03/11/2022

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 1592/2022

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 38 DI SAN PROTASO. REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA CON LA STRADA COMUNALE DELLA 'PELOSA' NEL CENTRO ABITATO DI SAN PROTASO (COMUNE DI FIORENTUOLA D'ARDA). IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 283.745,33. [693] CUP: D17H18001420001 - CIG: 8739049B5D. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 10/11/2022

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1359 del 03/11/2022

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 38 DI SAN PROTASO. REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA CON LA STRADA COMUNALE DELLA 'PELOSA' NEL CENTRO ABITATO DI SAN PROTASO (COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA). IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 283.745,33. [693] CUP: D17H18001420001 - CIG: 8739049B5D. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 10/11/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1359 del 03/11/2022

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 38 DI SAN PROTASO. REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA CON LA STRADA COMUNALE DELLA 'PELOSA' NEL CENTRO ABITATO DI SAN PROTASO (COMUNE DI FIORENTUOLA D'ARDA). IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 283.745,33. [693] CUP: D17H18001420001 - CIG: 8739049B5D. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 10/11/2022 al 25/11/2022

Piacenza li, 28/11/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale