



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1249/2023

Determ. n. **1076** del **24/08/2023**

Oggetto: STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE'. [540] CIG 8934530F62 - CUP D77H18001240001, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO CON LE SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30/07/2021 come integrato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 06/05/2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

PREMESSO altresì che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1346 del 5 novembre 2021, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE" C.U.P. D77H18001240001, concludente nell'importo complessivo di € 200.000,00;
- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 1346 del 5 novembre 2021 sono stati affidati i

lavori mediante trattativa diretta sul Me.P.A. di CONSIP alla Ditta "COS.MA S.R.L." (C.F. e P. I.V.A. 01006760332) con sede a Calendasco (PC), in via Piacenza, 53, per un importo pari a 143.081,00, oltre a 6.000,00 per oneri per la sicurezza, e oltre I.V.A. di legge e ne è stata dichiarata l'efficacia

- il contratto relativo ai lavori in argomento è stato sottoscritto in data 30/11/2021 reg. n. 184;
- con Determinazione Dirigenziale n. 94 del 26/01/2023 sono state definite le maggiorazioni da riconoscere alla ditta "COS.MA S.R.L." ed è stato ridefinito il quadro economico;

RILEVATO che, con Determinazione Dirigenziale n. 157 del 10/02/2023, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione e la contabilità finale dei lavori con il seguente quadro economico:

		QE APPROVATO (€)	SPESE (€)	ECONOMIE (€)
A)	LAVORI:			
A.1	Importo netto lavori	143.081,00	133.084,61	9.996,39
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	6.000,00	6.000,00	0,00
	TOTALE "A" (IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI):	149.081,00	139.084,61	9.996,39
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	32.797,82	30.598,61	2.199,21
B.2	Acquisizione Aree (indennità di esproprio)	4.000,00	4.000,00	0,00
B.3	Spese notarili (I.V.A. e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)	5.214,00	5.214,00	0,00
B.4	Spese per spostamento sottoservizi e adeguamento impianto di illuminazione (IVA compresa)	6.790,20	6.790,20	0,00
B.5	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	30,00	0,00
B.6	Somma derivante dal ribasso offerto	0,00	0,00	0,00
B.7	Imprevisti	568,50	0,00	568,50
B.8	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) di cui al punto B.4	72,81	72,81	0,00
B.9	Quota parte della maggiorazione ex. D.L. 17 maggio 2022, n. 50, su lavori di cui punto A	1.445,67	1.445,67	0,00
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE):	50.919,00	48.151,29	2.767,71
	IMPORTO COMPLESSIVO:	200.000,00	187.235,90	12.764,10

RICORDATO che:

- gli importi indicati al punto B.3 e B.4 del sopra riportato quadro di raffronto sono stati mantenuti, per consentire la redazione dei necessari atti di trasferimento di proprietà;

DATO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale n. 654 del 26/05/2023, è stato, tra l'altro, disposto di:

- approvare la relazione di stima relative alle somme spettanti per la cessione volontaria delle aree di proprietà privata utilizzate per la realizzazione dell'intervento in esame;
- di procedere alla liquidazione della somma di € 2.350,00 a favore della Proprietà dei citati terreni;

RILEVATO che:

- conformemente, alla citata D.D. n. 654/2023, si è provveduto alla stipula del rogito notarile per acquisizione delle aree utilizzate per la realizzazione dell'intervento in esame;
- con provvedimento prot. n. 25808/2023, sono state liquidate le relative competenze del Notaio in complessivi 4.167,19;

RITENUTO, pertanto, necessario rideterminato il quadro economico dell'intervento come segue:

		QE RIDETERMINATO (€)	STATO FINALE (€)	SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE (€)	ECONOMIE (€) DD 157/2022	ECONOMIE DA RILEVARE
A)	LAVORI:					
A.1	Importo netto lavori	143.081,00	133.084,61	133.084,61	9.996,39	
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
	TOTALE "A" (IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI):	149.081,00	139.084,61	139.084,61	9.996,39	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:					
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	32.797,82	30.598,61	30.598,61	2.199,21	
B.2	Acquisizione Aree (indennità di esproprio)	4.000,00	4.000,00	2.350,00	0,00	1.650,00
B.3	Spese notarili (I.V.A. e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)	5.214,00	5.214,00	4.167,19	0,00	1.046,81
B.4	Spese per spostamento sottoservizi e adeguamento impianto di illuminazione (IVA compresa)	6.790,20	6.790,20	6.790,20	0,00	
B.5	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	30,00	30,00	0,00	
B.6	Somma derivante dal ribasso offerto	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.7	Imprevisti	568,50	0,00	0,00	568,50	
B.8	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) di cui al punto B.4	72,81	72,81	72,81	0,00	
B.9	Quota parte della maggiorazione ex. D.L. 17 maggio 2022, n. 50, su lavori di cui punto A	1.445,67	1.445,67	1.445,67	0,00	
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE):	50.919,00	48.151,29	45.454,48	2.767,71	2.696,81
	TOTALE ECONOMIE				12.764,10	2.696,81
	IMPORTO COMPLESSIVO:	200.000,00	187.235,90	184.539,09		15.460,91

DATO ATTO che la spesa conclusiva dell'intervento in oggetto è pari ad € 184.539,09, come ridefinita a seguito di conclusione procedure di acquisizione aree;

DATO ATTO che:

- rispetto al quadro economico originario di € 200.000,00, le economie complessive dell'intervento sono pari a € 15.460,91, di cui € 12.764,10 rilevate con D.D. n. 157 del 10/02/2023 e ulteriori economie di € 2.696,81 relative alle Voci B.2 e B.3 del quadro economico

sono da rilevare con la presente determinazione;

- tale economia complessiva (€ 15.460,91) confluirà in avanzo vincolato per la restituzione o riutilizzo secondo le regole fissate dal Decreto di concessione;

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto è finanziato per l'intero importo pari a € 200.000,00 da fondi ministeriali concessi con Decreto Mit n. 49 del 16/2/2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" (annualità 2020).

Che tale decreto come modificato dal DM n. 123 del 19 marzo 2020 prevede quanto segue:

- *Art. 5 "...Le risorse sono trasferite alle province ed alle città metropolitane interamente per ciascuna annualità secondo il piano di riparto dopo l'approvazione dei programmi articolati per ciascuna annualità di finanziamento, entro il 30 giugno di ogni anno..."*
 - *Art. 6. "...Le Province...certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento..."*
 - *"...In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i termini previsti dal presente decreto ministeriale, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, è disposta la revoca delle corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."*
 - *Art. 8 "...La struttura tecnica di missione... istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua...il monitoraggio delle attività indicate nel presente decreto, tramite una specifica piattaforma informatica..."*
- Con nota della Provincia prot. n. 28849 trasmessa in data 27/9/2022 è stata chiesta l'autorizzazione al differimento del termine di ultimazione e rendicontazione finale al 30 marzo 2023, in quanto ancora in corso le procedure per il trasferimento della proprietà delle aree acquisite durante la realizzazione dell'intervento;
 - In seguito a tale comunicazione non è pervenuto nessun riscontro da parte del Ministero;
 - I lavori relativi all'intervento in esame sono stati conclusi il 15/09/2022;

Che tali fondi sono stati accertati e riscossi al capitolo di entrata n. 2082 denominato "DALLO STATO CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ART 1 C 1076 L. 205/17 *8082* (accertamento n. 2020/1);

DATO CHE la spesa trova imputazione all'impegno n. 2020/1103 al capitolo n. 8082 del vigente PEG denominato "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE FINANZIATO CON TRASFERIMENTI DALLO STATO *CAP E 2082*" (accertamento in entrata al cap. 2082 n. 2020/1);

ACQUISITO il visto del responsabile del cap. di spesa 8082 Dott. Ing. Andrea Reggi;

DATO ATTO, inoltre, che, per la presente procedura può essere applicata la disciplina dettata dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 226 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti) in quanto i provvedimenti adottati per detto appalto sono antecedenti alla data di entrata in vigore del citato Decreto;

VISTI:

- il D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- Il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il D.lgs 36/2023;
- il T.U. Delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
 lo Statuto dell'Ente;
 i Regolamenti di contabilità e di organizzazione della Provincia di Piacenza;

DISPONE
per quanto indicato in narrative

- 1) **di approvare** il quadro economico conclusivo dell'intervento in oggetto, così rideterminato per le motivazioni indicate in premessa:

		QE RIDETERMINATO (€)	STATO FINALE (€)	SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE (€)	ECONOMIE (€) DD 157/2022	ECONOMIE DA RILEVARE
A)	LAVORI:					
A.1	Importo netto lavori	143.081,00	133.084,61	133.084,61	9.996,39	
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
	TOTALE "A" (IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI):	149.081,00	139.084,61	139.084,61	9.996,39	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :					
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	32.797,82	30.598,61	30.598,61	2.199,21	
B.2	Acquisizione Aree (indennità di esproprio)	4.000,00	4.000,00	2.350,00	0,00	1.650,00
B.3	Spese notarili (I.V.A. e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)	5.214,00	5.214,00	4.167,19	0,00	1.046,81
B.4	Spese per spostamento sottoservizi e adeguamento impianto di illuminazione (IVA compresa)	6.790,20	6.790,20	6.790,20	0,00	
B.5	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	30,00	30,00	0,00	
B.6	Somma derivante dal ribasso offerto	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.7	Imprevisti	568,50	0,00	0,00	568,50	
B.8	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) di cui al punto B.4	72,81	72,81	72,81	0,00	
B.9	Quota parte della maggiorazione ex. D.L. 17 maggio 2022, n. 50, su lavori di cui punto A	1.445,67	1.445,67	1.445,67	0,00	
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE):	50.919,00	48.151,29	45.454,48	2.767,71	2.696,81
	TOTALE ECONOMIE				12.764,10	2.696,81
	IMPORTO COMPLESSIVO:	200.000,00	187.235,90	184.539,09	15.460,91	

- 2) **di dare atto** che la spesa conclusiva dell'intervento in oggetto denominato "STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE" è pari ad € 184.539,09;
- 3) **di confermare** le economie già accertate con determinazione n. 157 del 10/02/2023 pari ad €

- 12.764,10 (voci Quadro economico: A.1; B.1; B.7);
- 4) **di accertare** le ulteriori economie pari ad € 2.696,81 relative alle voci B.2 e B.3 all'impegno n. 2020/1103 - capitolo n. 8082 del vigente PEG denominato "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE FINANZIATO CON TRASFERIMENTI DALLO STATO *CAP E 2082*";
 - 5) **di dare atto** che l'economia complessiva (€ 15.460,91) confluirà in avanzo vincolato per la restituzione o riutilizzo secondo le regole fissate dal Decreto di concessione;
 - 6) **di aver acquisito** il visto del Responsabile del capitolo del cap. di spesa 8082 Dott. Ing. Andrea Reggi;
 - 7) **di dare atto che per** la presente procedura può essere applicata la disciplina dettata dal D.Lgs. 50/2016, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 226 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti);
 - 8) **di dare atto**, inoltre, che il presente provvedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate al sottoscritto, il quale non si trova in conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" – sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato da questa Provincia con Provvedimento del Presidente n. 10 del 31/01/2023;
 - 9) **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, in ottemperanza D.Lgs 33/2013;
 - 10) **di dare atto**, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025 vigenti, approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 47 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 48 (Bilancio di previsione) del 21 dicembre 2022, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025, approvato con Provvedimento del Presidente n. 160 del 28 dicembre 2022.

sf/sb

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. 1249/2023 del Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici ad oggetto: STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE'. [540] C.I.G. 8934530F62 – C.U.P. D77H18001240001, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO CON LE SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE si esprime il visto in qualità di responsabile del Capitolo di spesa n. 8082.

Piacenza li, 24/08/2023

Sottoscritto dal Funzionario
(REGGI ANDREA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1076 del 24/08/2023

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 1249/2023

Oggetto: STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE'. [540] CIG 8934530F62 - CUP D77H18001240001, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO CON LE SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE.

ULTERIORE ECONOMIA RISPETTO LO SF DD 157/2023 DI EURO 2.696,81 IN AVANZO VINCOLATO (CAP. S. 8082 IMP. 2020/1103)

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 28/08/2023

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1076 del 24/08/2023

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA.
RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE'. [540]
CIG 8934530F62 - CUP D77H18001240001, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO CON LE
SOMME EFFETTIVAMENTE SPESE.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 28/08/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale