

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

(Art.14 - comma 1 - lettera a) D.M. 7 marzo 2013, nr. 40)

Intervento di miglioramento strutturale finalizzato alla mitigazione della vulnerabilità sismica del complesso edilizio denominato "Ex sede dell'Istituto professionale statale per l'Industria e l'artigianato "Leonardo Da Vinci"

Data	PROGRESSIVO	CATEGORIA	lett.	Descrizione	RIFERIMENTO LAVORO PER ALIQUOTE				AVANZAMENTO		ALIQUOTA CATEGORIA		AVANZAMENTO	
					nr.	mq.	pr.	lit.	%		pr.	%	%	
19/08/2023	1	O		NOLI E APPONTAMENTI	1	1	1		58,02%		3,14%		1,82%	
19/08/2023	2	A		MOVIMENTI DI TERRA REINTERRI E TRASPORTI	1	1	1		4,92%		1,28%		0,06%	
19/08/2023	3	B		MICROPALI	1	1	1		0,00%		7,82%		0,00%	
19/08/2023	4	C		MALTE CONGLOMERATI CEMENTIZI CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	1	1	1		0,00%		2,26%		0,00%	
19/08/2023	5	D		OPERE DI SOTTOFONDO	1	1	1		0,00%		0,85%		0,00%	
19/08/2023	6	E		TETTI E OPERE DA LATONIERE	1	1	1		0,00%		0,22%		0,00%	
19/08/2023	7	F		INTONACI	1	1	1		16,84%		2,57%		0,43%	
19/08/2023	8	G		CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE	1	1	1		0,00%		4,56%		0,00%	
19/08/2023	9	H		CARPENTERIE METALLICHE	1	1	1		37,63%		33,49%		12,60%	
19/08/2023	10	I		PAVIMENTI	1	1	1		0,00%		2,25%		0,00%	
19/08/2023	11	L		RIVESTIMENTI	1	1	1		0,00%		0,21%		0,00%	
19/08/2023	12	M		OPERE DA PITTORE	1	1	1		0,29%		0,51%		0,00%	
19/08/2023	13	N		DEMOLIZIONI RIMOZIONI TRASPORTI A DISCARICA E RELATIVI ONERI	1	1	1		7,39%		4,68%		0,35%	
19/08/2023	14	O		RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ESISTENTI	1	1	1		37,01%		34,81%		12,88%	
19/08/2023	15	P		IMPIANTI ELETTRICI	1	1	1		0,00%		1,35%		0,00%	

Totale S.A.L. nr. 1 al 31.08.2023

Importo progetto a corpo
Lavori eseguiti S.A.L. nr. 1 al 31.08.2023
a dedurre ribasso d'asta (22,691 %) - (Contratto rep. 4244 del 29.03.2023 registrato presso Agenzia Entrate Sede 1T - numero 3372 del 05/04/2023)
Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal PSC
Totale S.A.L. nr. 1 al 31.08.2023

1.661.481,36 €
467.736,69 €
106.134,13 €
11.260,71 €
372.863,28 €

Piacenza, 01/09/2023

Il Direttore Lavori
Ing. Marco Maffi



Piacenza 12/09/23 L'Impresa firma con RISERVA
PENTAPARTITISMI. Unip.
Amministratore Unico

LIBRETTO DELLE MISURE				
Intervento di miglioramento strutturale finalizzato alla mitigazione della vulnerabilità sismica del complesso edilizio denominato "Ex sede dell'Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato "Leonardo Da Vinci"				
(art. 14 - comma 1 - lettera b) D.M. 7 marzo 2018, nr. 49)				
Data	PROGRESSIVO	CATEGORIA	PARTITA CONTABILE	AVANZAMENTO
gg/mm/aa	n.	lett.	Descrizione	%
	1	0	NOLI E APPORTAMENTI	58,02%
	2	A	MOVIMENTI DI TERRA REINTERRI E TRASPORTI	4,92%
	3	B	MICROPALI	0,00%
	4	C	MALTE CONGLOMERATI CEMENTIZI CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	0,00%
	5	D	OPERE DI SOTTOFONDO	0,00%
	6	E	TETTI E OPERE DA LATTONIERE	0,00%
	7	F	INTONACI	16,84%
	8	G	CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE	0,00%
	9	H	CARPENTERIE METALLICHE	37,63%
	10	I	PAVIMENTI	0,00%
	11	L	RIVESTIMENTI	0,00%
	12	M	OPERE DA PITTORE	0,29%
	13	N	DEMOLIZIONI RIMOZIONI TRASPORTI A DISCARICA E RELATIVI ONERI	7,39%
	14	O	RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ESISTENTI	37,01%
	15	P	IMPIANTI ELETTRICI	0,00%

Piacenza, 01/09/2023

Il Direttore Lavori
Ing. Marco Maffi



Piacenza 12/09/23
Lavori eseguiti con KsetUS
Piacenza APPALTI s.r.l. Unip.
Amministratore Unico

