

INTERVENTO DENOMINATO "EX-PIPIA - LEONARDO DA VINCI" DI PIACENZA MIGLIORAMENTO ANTISISMICO EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (COD. INTERVENTO 725) Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU (Decreto MIUR 217 del 15/07/2021) MISS M.4 - COMP. C1 - MISU. 3.3

CUP: D32C21000360001

CIG: 9466277AE5

Impresa: Penta Appalti s.r.l. con sede legale ad Anzio (RM) - Via Annolcare Cipriani, 29 (C.F./P.I. 06907891003)

Appalto:

Determina di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di efficacia nr. 110 del 31/01/2022 (Ribasso praticato in sede di gara 22,691%)

Contratto: Repertorio 4244 del 29/03/2023 Registrato presso Agenzia delle Entrate Serie IT 3372 del 06/04/2023

Certificato di Pagamento S.A.L. nr. 2

(Art. 14 - comma 1 - lettera d) D.M. 7 marzo 2018, nr. 49)

Visto: Il contratto d'appalto repertorio 4244 del 29/03/2023 Registrato presso Agenzia delle Entrate Serie IT 3372 del 06/04/2023

Dato atto: che con determinazione del R.U.P. nr. 837 in data 03/07/2024 è stata approvata una perizia suppletiva di variante concludente nel complessivo importo di € 1.397.157,35 al netto del ribasso d'asta e oltre ad € 47.904,46 per oneri della sicurezza

Dato atto: che, sulla scorta della contabilità redatta al 30/08/2024, l'importo dovuto all'appaltatore ammonta ad 1.282.415,83 € oltre ad 33.993,00 € per oneri della sicurezza e quindi a complessivi 1.316.408,83 €

Considerate: Le ritenute e le anticipazioni come risultanti dal prospetto sotto riportato

Certificati precedenti		Lavori e somministrazioni	
nr.	Data	Importo	
1	01/09/2023	370.998,95 €	a) Per lavori a corpo 1.282.415,83 €
2			b) Per lavori a misura 0,00 €
3			c) Per materiali giacenti in cantiere 0,00 €
4			d) Per oneri della sicurezza 33.993,00 €
5			Sommano 1.316.408,83 €

370.998,95 €
Anticipazione 0,00 €
Totale complessivo 370.998,95 €

Assicurazione operai

L'impresa ha assicurato gli operai con polizza continuativa presso l'INAIL di Roma - polizza nr. 13586468

Ritenute
a) Per ribasso d'asta (22,691% di a)) -290.992,98 €
b) Per infortuni 0,5% -6.582,04 €
c) Per certificati emessi in precedenza -370.998,95 €
d) Per recupero anticipazione 0,00 €
-668.573,97 €

Credito dell'impresa
I.V.A. 22%

647.834,86 €
142.523,67 €
Totale generale 790.358,53 €

Certifica

Che, a termini del Capitolato Speciale di Appalto, si può pagare all'impresa la rata afferente al S.A.L. nr. 2 pari ad € 647.834,86 (diconsi euro seicentoquarantasettemiladuecentotrentaquattro/86) oltre ad i.v.a. e pertanto complessivi € 790.358,53 (diconsi euro settecentonovantamilaatrecentocinquattro/53)

Piacenza, lì 05/09/2024

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni Monti

REGISTRO DI CONTABILITA' - S.A.L. nr. 2						
(art. 14 - comma 1 - lettera b) D.M. 7 marzo 2018, nr. 49)						
Intervento di miglioramento strutturale finalizzato alla mitigazione della vulnerabilità sismica del complesso edilizio denominato "Ex sede dell'Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato "Leonardo Da Vinci"						
Data	PROGRESSIVO	CATEGORIA	PARTITA CONTABILE	AVANZAMENTO CATEGORIA	ALIQUOTA CATEGORIA	AVANZAMENTO TOTALE
gg/mm/aa	n.	lett.	Descrizione	%	pg.	%
30/08/2024	1	O	NOLI E APPRONTAMENTI	85,41%	4,74%	4,05%
30/08/2024	2	A	MOVIMENTI DI TERRA REINTERRI E TRASPORTI	40,85%	6,26%	2,56%
30/08/2024	3	B	MICROPALI	93,20%	7,41%	6,90%
30/08/2024	4	C	MALTE CONGLOMERATI CEMENTIZI CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	3,43%	2,99%	0,10%
30/08/2024	5	D	OPERE DI SOTTOFONDO	48,02%	2,95%	1,42%
30/08/2024	6	E	TETTI E OPERE DA LATTONIERE	100,00%	0,20%	0,20%
30/08/2024	7	F	INTONACI	100,00%	2,15%	2,15%
30/08/2024	8	G	CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE	100,00%	3,95%	3,95%
30/08/2024	9	H	CARPENTERIE METALLICHE	38,08%	31,00%	11,81%
30/08/2024	10	I	PAVIMENTI	100,00%	2,07%	2,07%
30/08/2024	11	L	RIVESTIMENTI	100,00%	0,19%	0,19%
30/08/2024	12	M	OPERE DA PITTORE	100,00%	0,47%	0,47%
30/08/2024	13	N	DEMOLIZIONI RIMOZIONI TRASPORTI A DISCARICA E RELATIVI ONERI	97,97%	4,41%	4,32%
30/08/2024	14	O	RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ESISTENTI	98,95%	29,79%	29,48%
30/08/2024	15	P	IMPIANTI ELETTRICI	90,88%	1,42%	1,29%
				70,96%		

Piacenza, 05/09/2024

Il Direttore Lavori
Ing. Marco Maffi



Marco Maffi

L'Impresa Firma con l'iservu
12/09/2024
L'appaltatore
[Signature]

[Signature]

LIBRETTO DELLE MISURE - S.A.L. nr. 2				
(art.14 - comma 1 - lettera b) D.M. 7 marzo 2018, nr. 49)				
Intervento di miglioramento strutturale finalizzato alla mitigazione della vulnerabilità sismica del complesso edilizio denominato "Ex sede dell'Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato "Leonardo Da Vinci"				
Data	PROGRESSIVO	CATEGORIA	PARTITA CONTABILE	AVANZAMENTO
gg/mm/aa	n.	lett.	Descrizione	%
30/08/2024	1	O	NOLI E APPRONTAMENTI	85,41%
30/08/2024	2	A	MOVIMENTI DI TERRA REINTERRI E TRASPORTI	40,85%
30/08/2024	3	B	MICROPALI	93,20%
30/08/2024	4	C	MALTE CONGLOMERATI CEMENTIZI CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	3,43%
30/08/2024	5	D	OPERE DI SOTTOFONDO	48,02%
30/08/2024	6	E	TETTI E OPERE DA LATTONIERE	100,00%
30/08/2024	7	F	INTONACI	100,00%
30/08/2024	8	G	CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE	100,00%
30/08/2024	9	H	CARPENTERIE METALLICHE	38,08%
30/08/2024	10	I	PAVIMENTI	100,00%
30/08/2024	11	L	RIVESTIMENTI	100,00%
30/08/2024	12	M	OPERE DA PITTORE	100,00%
30/08/2024	13	N	DEMOLIZIONI RIMOZIONI TRASPORTI A DISCARICA E RELATIVI ONERI	97,97%
30/08/2024	14	O	RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ESISTENTI	98,95%
30/08/2024	15	P	IMPIANTI ELETTRICI	90,88%


Piacenza, 05/09/2024

Il Direttore Lavori
Ing. Marco Maffi



L'Impresa firma con riserva
12/09/2024

L'appaltatore
PENTA APPALTI s.r.l. Unip.
L'Amministratore Unico




STATO DI AVANZAMENTO LAVORI nr. 2								
(art.14 - comma 1 - lettera d) D.M. 7 marzo 2018, nr. 48)								
Intervento di miglioramento strutturale finalizzato alla mitigazione della vulnerabilità sismica del complesso edilizio denominato "Ex sede dell'Istituto professionale statale per l'Industria e l'artigianato "Leonardo Da Vinci"								
Data gg/m/aa	PROGRESSIVO n.	CATEGORIA lett.	PARTITA CONTABILE	RIFERIMENTO LIBRETTO PER ALIQUOTE		RIFERIMENTO CATEGORIA	ALIQUOTA CATEGORIA	RIFERIMENTO CATEGORIA
			Descrizione	nr.	pg.			
30/08/2024	1	O	NOLI E APPRONTAMENTI	1	1	85,41%	4,74%	4,05%
30/08/2024	2	A	MOVIMENTI DI TERRA REINTERRI E TRASPORTI	1	1	40,85%	6,26%	2,56%
30/08/2024	3	B	MICROPALI	1	1	93,20%	7,41%	6,90%
30/08/2024	4	C	MALTE CONGLOMERATI CEMENTIZI CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	1	1	3,43%	2,99%	0,10%
30/08/2024	5	D	OPERE DI SOTTOFONDO	1	1	48,02%	2,95%	1,42%
30/08/2024	6	E	TETTI E OPERE DA LATTONIERE	1	1	100,00%	0,20%	0,20%
30/08/2024	7	F	INTONACI	1	1	100,00%	2,15%	2,15%
30/08/2024	8	G	CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE	1	1	100,00%	3,95%	3,95%
30/08/2024	9	H	CARPENTERIE METALLICHE	1	1	38,08%	31,00%	11,81%
30/08/2024	10	I	PAVIMENTI	1	1	100,00%	2,07%	2,07%
30/08/2024	11	L	RIVESTIMENTI	1	1	100,00%	0,19%	0,19%
30/08/2024	12	M	OPERE DA PITTORE	1	1	100,00%	0,47%	0,47%
30/08/2024	13	N	DEMOLIZIONI RIMOZIONI TRASPORTI A DISCARICA E RELATIVI ONERI	1	1	97,97%	4,41%	4,32%
30/08/2024	14	O	RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ESISTENTI	1	1	98,95%	29,79%	29,48%
30/08/2024	15	P	IMPIANTI ELETTRICI	1	1	90,88%	1,42%	1,29%
						70,96%		


Importo progetto a corpo	1 807 237,64 €
Lavori eseguiti S.A.L. nr. 2 al 30.08.2024	1 282 415,83 €
Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal PSC	33 993,00 €
a dedurre ribasso d'asta (22,691 %) - (Contratto rep. 4244 del 29.03.2023 registrato presso Agenzia Entrate Serie 17 - numero 3372 del 06/04/2023)	-290 992,98 €
a dedurre importi per certificati emessi in precedenza	-370 998,95 €
a dedurre ritenuti per infortuni	-6 582,04 €
Totale S.A.L. nr. 2 al 30.08.2024	647 834,86 €

Piacenza, 05/09/2024

Il Direttore Lavori
Ing. Marco Maffi



L'Impresa firma con riserva



PENTA AFFALTI s.r.l. (s.p.a.)
L'Amministratore Unico



Il servizio di miglioramento continuo è finalizzato alla misurazione della performance e al suo miglioramento. Si tratta dell'attività professionale usata per risolvere i problemi e l'obiettivo "senza difetti".

[illegible]

Il Direttore Lavori
Ing. Marco Maffi

[Signature]

