



Provincia di Piacenza  
SERVIZIO EDILIZIA E SERVIZI TECNOLOGICI  
Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza



**FIN.**

## **Servizio Edilizia e Servizi tecnologici**

\*\*\*\*\*

### **DETERMINAZIONE**

Proposta n. 238/2026

**Determ. n. 217 del 18/02/2026**

**Oggetto: PNRR 2021-2026. MISS. M4 - COMP. C1- INV. 1.3. 'PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUTO AGRARIO "RAINERI-MARCORA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE' FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEANEXTGENERATIONEU - DECRETO MIM N° 343 DEL 02/12/2021. D.D.G. N. 45 DEL 04/08/2022 (COD. INTERVENTO 788). IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 935.000,00. CUP: D39I22000000006. CIG A018DB2118. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO E DELLA CONTABILITÀ FINALE..**

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

#### **RICHIAMATI:**

- la Delibera n. 37 del 22.12.2025, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2026-2028;
- la Delibera n. 38 del 22.12.2025, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- il Provvedimento del Presidente n. 130 del 30.12.2025, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028. Approvazione", con il quale sono stati assegnati a ciascuna struttura gli obiettivi e le attività e affidate le relative necessarie risorse finanziarie;
- il Provvedimento del Presidente 14/02/2025 n. 9, ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2025-2027. Approvazione";
- i vigenti Regolamenti di Organizzazione e Organigramma Funzionale;



- il Decreto del Presidente della Provincia n. 23 del 31/07/2024, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del "Servizio edilizia e Servizi tecnologici", per l'esercizio delle funzioni risultanti dall'Organigramma funzionale e le connesse responsabilità;
- la Determina dirigenziale n. 183 del 23/02/2022 – Modifica Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 3;
- la Determinazione n. 265 del 03/03/2023 ad oggetto "Modifica del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n.3", integrata dalla Determinazione n. 419 del 31/03/2023;

**CONSIDERATO** che l'intervento denominato "PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUTO AGRARIO "RAINERI-MARCORA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE", Finanziato dall'Unione Europea-Nextgenerationeu - Decreto Ministeriale n. N° 343 DEL 02/12/2021, D.D.G. N. 45 del 04/08/2022, Miss. 4 - Comp. 1. - Inv. 1.3 CUP: D39I22000000006 - Cod. Intervento 788, concludente nell'importo complessivo di 935.000,00, è stato inserito nell'annualità 2023 del Programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 21/12/2022 per un importo pari a 850.000,00, aggiornato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 27/07/2023 con l'importo complessivo di 935.000,00, in cui è identificato con codice CUI L00233540335202200058. Si dà atto che tale Programma è pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questa Provincia nonché sul portale del "SITAR" e il sottoscritto è stato individuato come RUP;

**DATO ATTO** che l'intervento in oggetto:

- è finanziato per € 850.000,00 da trasferimenti dello stato – fondi ministeriali nell'ambito del PNRR, assegnati con decreto del Direttore Generale e coordinatore dell'unità di missione del PNRR n. 45 del 04/08/2022 ad oggetto "Decreto di approvazione delle graduatorie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", il Ministero dell'Istruzione;

E' stato sottoscritto l'Accordo di concessione di finanziamento (prot. n. 31030 del 17/10/2022);

Le scadenze di massima relative all'intervento in oggetto, contenute nei documenti sopracitati, sono le seguenti:

|                           |                                     |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Progettazione esecutiva   | Entro il 31/08/2023                 | Determina di approvazione del progetto esecutivo n. 1112 del 30/08/2023 |
| Aggiudicazione dei lavori | Entro il 31/12/2023 – Milestone UE  | Determina di aggiudicazione n. 1766 del 21/12/2023                      |
| Avvio dei lavori          | Entro il 31/03/2024 – Milestone ITA | Verbale di consegna dei lavori del 28/03/2024                           |
| Conclusione dei lavori    | Entro il 31/03/2026                 | Verbale di ultimazione lavori del 11/04/2025                            |
| Collaudo dei lavori       | Entro il 30/06/2026 – Milestone ITA | Certificato di collaudo del 21/07/2025                                  |

I documenti sopracitati, inoltre, prevedono quanto segue:

- *il finanziamento concesso sarà erogato nel seguente modo:*



*a) il 10% del contributo, in acconto, salvo diverse successive prescrizioni, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di concessione, previa richiesta;*

*b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e previa verifica positiva della documentazione da parte del Ministero dell'istruzione e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva, al netto del ribasso di gara.*

*c) il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione;*

*Le economie derivanti dalle procedure di gara...non sono nella disponibilità dell'ente locale.*

*Il residuo 10% è erogato a seguito dell'avvenuta approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo, previo caricamento nell'apposito sistema di monitoraggio di tutta la documentazione finale di cantiere e degli indicatori post operam conseguiti.*

Tali fondi sono accertati al capitolo di entrata n. 2120/2 denominato "PNRR M4C1I1.3 CUP D39I22000000006 - LAVORI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA "RAINERI-MARCORA" DECR. MIUR 343/21 \*RIF. CAP. SP. 7164/2\*" (accertamento n. 2023/249 e 2024/788) e incassati per € 680.094,21;

- per € 85.000,00 è cofinanziato da fondi ministeriali preassegnati con Decreto RGS del 11/07/2023 n. 175 (pubblicato su GU 25 luglio 2023 n. 172) di approvazione degli Allegati contenenti l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali è stata accettata la preassegnazione dell'incremento del finanziamento pari al 10%, a valere sul Fondo Opere Indifferibili (FOI);

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato sulla G.U. del 9 marzo 2023, n. 58, ai sensi dell'articolo 1, comma 377, della legge n. 197 del 2022, sono determinati, tra l'altro, le modalità e il termine di presentazione delle domande di accesso al Fondo, le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di riscontro circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'articolo 10 del menzionato decreto, prevede che gli enti locali i cui interventi siano stati ricompresi negli Allegati 1 e 2 devono provvedere, entro dieci giorni dall'avvio della procedura di affidamento, al perfezionamento del CIG e all'inserimento e/o aggiornamento sul sistema Regis delle informazioni relative all'avvio della gara.

Con il medesimo articolo sono disciplinate, altresì, la procedura di validazione ad opera delle amministrazioni statali titolari, da svolgersi, entro cinque giorni successivi dalla ricezione delle verifiche ex post trasmesse dall'ente locale, la procedura di assegnazione definitiva nonché quella di revoca delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;

Entro 5 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse preassegnate a ciascuno degli interventi indicati nell'Allegato 1. Gli enti locali, entro i successivi 10 giorni, sono tenuti ad aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto "piano dei costi".

Tali fondi sono accertati al capitolo di entrata n. 2121/3 denominato "FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI II SEM 2023 - per PALESTRA "RAINERI MARCORA" PIACENZA ADEG. ANTISISMICO CUP D39I22000000006 PNRR M4C1I1.3\*rif. cap. 7164/8"" (accertamento n. 2023/616);



**DATO ATTO** che la spesa complessiva di € 935.000,00, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi è stata prevista come segue:

- € 838.415,74 sul capitolo di spesa n. 7164/2 denominato "PNRR M4C1I1.3 CUP D39I22000000006 ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA RAINERI-MARCORA RIF. CAP. ENTRATA 2120/2;
- € 1.505,63 minor spesa di pubblicazione confluita in avanzo e applicata con DCP 18 del 30/07/2025 sul capitolo 7164/11 denominato PNRR M4C1I1.3 CUP D39I22000000006 ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA RAINERI-MARCORA AVANZO VINCOLATO DA CAP 2120/2\*;
- € 10.078,63 quota incentivi confluiti in avanzo e applicati con DCP 27 del 30/10/2025 sul capitolo 7164/11 denominato PNRR M4C1I1.3 CUP D39I22000000006 ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA RAINERI-MARCORA AVANZO VINCOLATO DA CAP 2120/2\*
- € 83.927,24 sul capitolo di spesa n. 7164/8 denominato "FONDO AVVIO OPERE INDIFFERIBILI II SEM. 2023 per PALESTRA "RAINERI-MARCORA" PIACENZA ADEGUAMENTO ANTISISMICO CUP D39I22000000006 cofinanziamento PNRR M4C1I1.3 RIF.CAP.ENTR. 2121/3\*";
- € 1.072,76 quota incentivi confluiti in avanzo e applicati con DCP 27 del 30/10/2025 sul capitolo di spesa n. 7164/13 FONDO AVVIO OPERE INDIFFERIBILI II SEM. 2023 per PALESTRA "RAINERI-MARCORA" PIACENZA ADEGUAMENTO ANTISISMICO CUP D39I22000000006 cofinanziamento PNRR M4C1I1.3 (AVANZO VINCOLATO DA CAP.ENTR. 2121/3);

**RICHIAMATE:**

- la Determinazione Dirigenziale n. 1103 del 30/08/2023 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. M4 - COMP. C1- INV. 1.3 'PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUTO AGRARIO "RAINERI-MARCORA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE.' FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEANEXTGENERATIONEU - DECRETO MIM N° 343 DEL 02/12/2021. D.D.G. N. 45 DEL 04/08/2022 (COD. INTERVENTO 788). IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 935.000,00. CUP: D39I22000000006. APPROVAZIONE VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO." con la quale si disponeva l'approvazione della validazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1112 del 30/08/2023 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. M4 - COMP. C1- INV. 1.3 'PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUTO AGRARIO "RAINERI-MARCORA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE' FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEANEXTGENERATIONEU - DECRETO MIM N° 343 DEL 02/12/2021. D.D.G. N. 45 DEL 04/08/2022 (COD. INTERVENTO 788). IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 935.000,00. CUP: D39I22000000006. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO" con la quale si disponeva l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto, concludente nell'importo complessivo di € 935.000,00;
- la Determinazione dirigenziale n. 1766 del 21/12/2023, ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. M4 - COMP. C1- INV. 1.3. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO 'PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUTO AGRARIO "RAINERI-MARCORA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE' FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEANEXTGENERATIONEU - DECRETO MIM N° 343 DEL 02/12/2021. D.D.G. N. 45 DEL 04/08/2022 (COD. INTERVENTO 788). IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 935.000,00. CUP: D39I22000000006. CIG A018DB2118. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA IN G.U.R.I. E QUOTIDIANI" con la quale – a seguito di procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 36/2023 – si è disposta l'aggiudicazione dei lavori in argomento alla società consortile "CONSORZIO JONICO SCARL" (C.F./P.IVA: 05450940878), con sede a Valverde (CT), in via Maugeri 12, che ha designato quale Ditta consorziata esecutrice "TECNO COSTRUZIONI GROUP SRL" (C.F./P.IVA: 05036720877) con sede legale a Catania (CT), in Piazza M. Buonarroti n. 22, e che ha offerto un ribasso del 19,558%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 349.346,83



oltre a € 55.115,49 per oneri di sicurezza ed € 225.432,83 per costi della manodopera e oltre IVA di legge;

- la Determinazione Dirigenziale n. 54 del 20/01/2025 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. M4 - COMP. C1- INV. 1.3 "PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUTO AGRARIO "RAINERI-MARCORA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEANEXTGENERATIONEU - DECRETO MIM N° 343 DEL 02/12/2021. D.D.G. N. 45 DEL 04/08/2022 (COD. INTERVENTO 788). IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 935.000,00. CUP: D39I22000000006. CIG A018DB2118 -INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1766 DEL 21/12/2023.";
- la Determinazione n. 1722 del 01/12/2025 con cui è stato costituito il relativo gruppo di lavoro;

**DATO ATTO** che all'interno della documentazione progettuale dell'intervento oggetto del presente appalto si è fatto espresso riferimento ai principi generali del PNRR e alla loro applicazione con riferimento all'intervento da realizzare, prevedendo meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto da parte dell'operatore economico affidatario (i.e. penali). Nello specifico, il progetto assicura il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure PNRR, in particolare il principio DNSH, il contributo che il progetto deve assicurare per il conseguimento del target associato alla misura di riferimento, il contributo all'indicatore comune nonché i principi trasversali PNRR (principio della parità di genere – cd. gender equality, principio di protezione e valorizzazione dei giovani, inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

**PRECISATO che:**

- con la Determinazione dirigenziale 1766 del 21/12/2023 si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, a seguito dell'esito regolare dei controlli avviati sull'aggiudicatario;
- il contratto relativo all'appalto in oggetto è stato stipulato, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale della Provincia, tra le parti il 14/02/2024 e repertoriato al n. 4283, registrato all'Agenzia delle Entrate di Piacenza serie 1T numero 1707 del 26/02/2024. Tale contratto è regolato dal D.Lgs. 36/2023, nonché dalla *lex specialis* (documenti approvati con la Determinazione dirigenziale a contrarre n. 1275 del 29-09-2023) che – partecipando alla presente procedura – la società aggiudicataria ha dichiarato di accettare anche in riferimento agli specifici obblighi connessi al PNRR;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 669 del 03/06/2024 è stata autorizzata alla società "ATLANTIA COSTRUZIONI GENERALI SRLS" (C.F. / P.IVA 06941810829), con sede legale in Belmonte Mezzagno (PA) via Giovanni Amendola n. 125, a seguito dell'esito regolare dei controlli avviati sul subappaltatore, l'esecuzione in subappalto delle lavorazioni rientranti nelle categorie OG1 - OS3 – OS8 – OG3 (assimilabili OG1) per un importo di € 110.610,41 comprensivo di € 4.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 883 del 16/07/2024, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 1769 del 17/12/2024, è stata autorizzata alla società "C.M. CARPENTERIA METALLICA S.R.L." (C.F. / P.IVA 01244500136), con sede legale in Garbagnate Monastero (LC) via Europa n. 19, a seguito dell'esito regolare dei controlli avviati sul subappaltatore, l'esecuzione in subappalto delle lavorazioni rientranti nelle categorie OS18A per un importo di € 126.000,00 comprensivo di € 9.520,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1197 del 17/09/2024, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 1770 del 17/12/2024 è stata autorizzata alla società "REBECCHI MULTIMEDIA S.R.L." (C.F. / P.IVA 01233590338), con sede legale in Rivergaro (PC), Via Della Fornace snc,, a seguito dell'esito regolare dei controlli avviati sul subappaltatore, l'esecuzione in subappalto delle lavorazioni rientranti nelle categorie OS30 per un importo di € 20.000,00 comprensivo di € 2.063,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;



- con la Determinazione Dirigenziale n. 282 del 05/03/2025 è stata autorizzata alla società "LINOLEUM PIACENZA DI MAZZA SERGIO E BISOTTI GABRIELLA S.N.C." (C.F. / P.IVA 00882830334), con sede legale in Piacenza (PC), Via Scarabelli n. 1/E, a seguito dell'esito regolare dei controlli avviati sul subappaltatore, l'esecuzione in subappalto:
- delle lavorazioni rientranti nella categoria OS6 € 52.429,62 comprensivo di € 2.500,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;
- delle lavorazioni rientranti nella categoria OG1 per € 5.570,38 comprensivo di € 500,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;

**DATO ATTO** che:

- come precisato nelle summenzionate Determinazioni di aggiudicazione n. 1766 del 21/12/2023 e di autorizzazione al subappalto n. 669 del 03/06/2024, n. 883 del 16/07/2024, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 1769 del 17/12/2024, 1197 del 17/09/2024, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 1770 del 17/12/2024, n. 282 del 05/03/2025, sia la società consortile aggiudicataria che la ditta designata quale esecutrice, che i subappaltatori hanno sottoscritto il "Patto di integrità", il "Protocollo per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" (stipulato fra la Provincia di Piacenza e la Prefettura-UTG di Piacenza) e il modulo "Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti alla procedura di affidamento e dei relativi titolari effettivi nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR";
- sempre in riferimento alla società consortile aggiudicataria, alla ditta designata quale esecutrice e ai subappaltatori, come precisato nelle Determinazioni di cui al punto precedente: **(i)** si sono impegnati a rispettare gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e hanno dichiarato di aver preso visione e di accettare, a tal fine, quanto previsto dalla relazione DNSH allegata alla documentazione progettuale d'appalto; **(ii)** hanno dichiarato di impegnarsi a rispettare i principi e le previsioni PNRR nonché le specifiche previsioni stabilite nel progetto esecutivo; **(iii)** hanno inoltre rilasciato dichiarazioni circa la composizione e la situazione dei medesimi, ai fini e per gli effetti della normativa in materia di parità di genere (*Gender Equality*) di cui al D.L. 77/2021, della protezione e valorizzazione dei giovani di cui al medesimo D.L. 77/2021 e della regolarità del diritto al lavoro delle persone con disabilità;

**DATO altresì ATTO** che nell'appalto in oggetto risultano rispettati i seguenti ulteriori principi generali del PNRR:

- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.

Al riguardo, si precisa che si è proceduto all'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

- prima dell'avvio della procedura di affidamento del presente appalto, il sottoscritto RUP e i componenti del gruppo di lavoro hanno rilasciato apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità con l'intervento di cui al presente appalto; le dichiarazioni acquisite sono state protocollate con protocollo riservato e conservate nel fascicolo di progetto n. 2022/62.1, classifica 06.06.01.

Al momento della definizione dell'insieme degli operatori economici che hanno partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto, il sottoscritto RUP e i componenti del gruppo



di lavoro hanno inoltre rilasciato ulteriore apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rispetto a tali operatori economici.

Da ultimo, a seguito dell'individuazione dei subappaltatori il sottoscritto RUP e i componenti del gruppo di lavoro hanno rilasciato ulteriore apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rispetto ai subappaltatori.

Tutte le dichiarazioni acquisite sono state protocollate con protocollo riservato e conservate nel fascicolo di progetto 2022/62.1 class 06.06.01.

- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea;
- l'adozione di misure antifrode (tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione elettronica, accertamento del titolare effettivo, utilizzo di conto corrente dedicato da parte degli operatori economici);
- il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241);
- quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 80/2021 (come modificato dalla L. di conversione 6 agosto 2021, n. 113) in tema di ammissibilità dei costi per il personale, precisato che – ai fini del presente progetto – non sono previsti costi di personale specifici fra i costi per la realizzazione del progetto medesimo;

**DATO ATTO** che i controlli effettuati dal Direttore dei Lavori, come da documentazione agli atti hanno rilevato la corretta esecuzione delle lavorazioni effettuate alla data di adozione del presente atto, in conformità al progetto esecutivo dell'appalto e al contratto stipulato, pure avuto riguardo alle previsioni connesse ai principi PNRR. In particolare, si dà atto che:

- risultano rispettati gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH), come previsto nella relazione DNSH allegata alla documentazione progettuale d'appalto (approvata con DD 1112 del 30/08/2023) e come attestato nella pertinente Relazione finale DNSH e nella Check-list finale di verifica e controllo compilata utilizzando il modello allegato alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" adottata con circolare della Ragioneria generale dello Stato;
- non sono applicabili il principio del *tagging* clima e digitale e il principio di superamento dei divari territoriali;
- la società consortile aggiudicataria, la ditta designata quale esecutrice e le ditte subappaltatrici non sono tenute a rilasciare la relazione di genere maschile e femminile ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni nella L. 108/2021) e non sono neppure tenuti a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999, attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. 68/1999, avendo meno di 15 dipendenti;
- la documentazione attinente ai controlli effettuati è conservata presso il fascicolo di progetto n. 2022/62 class 06.06.01;

**PRECISATO** che i provvedimenti e la documentazione inerenti all'appalto in oggetto risultano regolarmente protocollati e fascicolati all'interno del programma di protocollazione digitale della Provincia, nel quale è stato creato un fascicolo per ciascun intervento PNRR, conformemente a quanto previsto dal Provvedimento del Presidente della Provincia n. 57/2022, ad oggetto "*Approvazione nuovi strumenti archivistici della Provincia di Piacenza: piano di classificazione, piano di organizzazione delle aggregazioni documentali e piano di conservazione*" come aggiornato con Provvedimento del Presidente della Provincia n. 33/2023. I provvedimenti inerenti all'intervento, così come gli ulteriori documenti oggetto di obbligo di pubblicazione, risultano inoltre pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" di questa Provincia, in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 33/2013, e nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" dedicata agli interventi PNRR nella sottosezione "Attuazione misure



PNRR”;

**RILEVATO** che il cantiere per l'esecuzione dell'intervento in esame è stato avviato (consegna lavori effettuata il 28/03/2024);

**VERIFICATA** la necessità di procedere con una rideterminazione dei quadri economici ad oggi approvati, a partire da quello posto a base di gara (solo per quanto riguarda la ripartizione tra le fonti di finanziamento e parte delle "Somme a disposizione della Stazione Appaltante"), per errata imputazione, a carico della voce B.7 "Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)", di una quota del Fondo Opere Indifferibili assegnata ma non utilizzata a seguito del calcolo puntuale del fabbisogno dell'Ente, dando atto delle rimodulazioni corrette, come di seguito dettagliate nel dispositivo e come risultanti nelle colonne da A a D della tabella 1 (quadro economico tecnico ripartito per fonti di finanziamento).

**DATO ATTO** che, al momento della redazione della Relazione al conto finale, il Direttore dei Lavori non era a conoscenza della rideterminazione del quadro economico sopra descritta e pertanto il quadro economico conclusivo da lui inserito in detto documento presenta alcuni disallineamenti rispetto a quello approvato al punto 5) del dispositivo;

**CONSIDERATO** che per il presente intervento risulta necessaria, a norma dell'articolo 67 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dell'articolo 7 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e del capitolo 9 del D.M. 17 gennaio 2018, l'emissione del certificato di collaudo statico;

**PRECISATO** che la Direzione dei Lavori è stata affidata al Dott. Arch. Matteo Bocchi e che il certificato di collaudo è stato sottoscritto dal Dott. Ing. Reggi in data 21/07/2025;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati ultimati in data 11/04/2025 e il Direttore dei lavori ha redatto gli atti di contabilità finale;

**VISTI** i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e il Certificato di regolare esecuzione predisposti dal Direttore dei Lavori, Dott. Arch. Matteo Bocchi, ed il certificato di collaudo statico redatto dal Dott. Ing. Andrea Reggi;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. 1722 del 01/12/2025, con la quale è stato approvato il Gruppo di lavoro dei dipendenti partecipanti ai sensi del Regolamento incentivi approvato con Provvedimento del Presidente n. 116 del 23/09/2024;

**DATO ATTO** che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del Certificato di collaudo statico e dello stato finale dei lavori, dai quali risulta un importo netto dei lavori eseguiti pari a € 629.895,15 oltre I.V.A.;

**CONSTATATO** che alla Ditta affidataria dei lavori è stata corrisposta l'anticipazione e n. 2 certificati di pagamento per un totale pari a € 557.118,20 oltre IVA 22%, a favore della stessa risulta un credito residuo di € 72.776,95, oltre ad € 16.010,92 per I.V.A. 22%, per un totale di € 88.787,87;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 36/2023, art. 226, comma 2, lettera a);
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 267/2000;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la L. 55/2019;
- la L. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe");



- la L. 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- lo Statuto dell'Ente;
- i Regolamenti di contabilità e di organizzazione della Provincia di Piacenza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" – progetti generali del P.N.R.R.;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare del MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - servizio centrale per il PNRR Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 recante "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni



Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

- le “Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione” adottate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (“MIM”) identificate dal n. reg. 61603 del 03/04/2023;
- il D.M. 343/2021;
- D.D.G. n. 45 del 04/08/2022;
- il D.M. 318/2022;
- Decreto RGS del 11/07/2023 n. 175;

## **DISPONE**

### ***Per quanto indicato in narrativa***

1. **di rideterminare**, per le motivazioni indicate in premessa, i quadri economici ad oggi approvati come di seguito riportato, e di apportare le seguenti modifiche:
  - suddivisione puntuale tra le diverse fonti di finanziamento (PNRR E FOI);
  - rideterminazione della voce B.7 “Imprevisti e arrotondamenti (iva compresa)” poiché contenete una quota, pari ad € 40.057,08 di FOI assegnato ma non utilizzato a seguito del calcolo puntuale del fabbisogno dell’Ente, erroneamente imputata a questa voce;
  - inserimento della voce B.8 “FOI assegnato ma non utilizzato”, pari ad € 40.057,08;



Provincia di Piacenza  
SERVIZIO EDILIZIA E SERVIZI TECNOLOGICI  
Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza



**Tabella 1 - quadro economico tecnico ripartito per fonti di finanziamento**

|          |                                                  | A                   |                    | B                               |                     | C=A+B                 |                    | D                               |                    |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
|          |                                                  | QE base gara        |                    | Rideterminazione quote PNRR-FOI |                     | QE base gara CORRETTO |                    | QE post aggiudicazione CORRETTO |                    |
|          |                                                  | PNRR                | FOI                | PNRR                            | FOI                 | PNRR                  | FOI                | PNRR                            | FOI                |
| <b>A</b> | <b>LAVORI</b>                                    |                     |                    |                                 |                     |                       |                    |                                 |                    |
| A.1      | Importo netto lavori                             | 392.480,05 €        | 41.804,07 €        | 13.523,79 €                     | -13.523,79 €        | 406.003,84 €          | 28.280,28 €        | 326.597,61 €                    | 22.749,22 €        |
| A.2      | Importo manodopera (non soggetto a ribasso)      | 203.746,19 €        | 21.686,64 €        | 21.324,73 €                     | -21.324,73 €        | 225.070,92 €          | 361,91 €           | 225.070,92 €                    | 361,91 €           |
| A.2      | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  | 49.813,38 €         | 5.302,11 €         | -2.429,06 €                     | 2.429,06 €          | 47.384,32 €           | 7.731,17 €         | 47.384,32 €                     | 7.731,17 €         |
|          | <b>TOTALE A</b>                                  | <b>646.039,62 €</b> | <b>68.792,82 €</b> | <b>32.419,46 €</b>              | <b>-32.419,46 €</b> | <b>678.459,08 €</b>   | <b>36.373,36 €</b> | <b>599.052,85 €</b>             | <b>30.842,30 €</b> |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> |                     |                    |                                 |                     |                       |                    |                                 |                    |
| B.1      | Assolvimento I.V.A. (22% di "A")                 | 142.128,72 €        | 15.134,42 €        | 7.132,28 €                      | -7.132,28 €         | 149.261,00 €          | 8.002,14 €         | 131.791,63 €                    | 6.785,30 €         |
| B.2      | Quota incentivi funzioni tecniche                | 10.078,63 €         | 1.072,76 €         | 505,34 €                        | -505,34 €           | 10.583,97 €           | 567,42 €           | 10.583,97 €                     | 567,42 €           |
| B.3      | Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione     | 410,00 €            |                    |                                 |                     | 410,00 €              | 0,00 €             | 410,00 €                        |                    |
| B.4      | Spese per pubblicità                             | 3.500,00 €          |                    |                                 |                     | 3.500,00 €            | 0,00 €             | 3.500,00 €                      |                    |
| B.5      | Spese per allacci, utenze elettriche ecc.        | 300,00 €            |                    |                                 |                     | 300,00 €              | 0,00 €             | 300,00 €                        |                    |
| B.6      | Spese per collaudi e indagini sui materiali      | 4.500,00 €          |                    |                                 |                     | 4.500,00 €            | 0,00 €             | 4.500,00 €                      |                    |
| B.7      | Imprevisti e arrotondamenti (iva compresa)       | 43.043,03 €         |                    | -40.057,08 €                    |                     | 2.985,95 €            | 0,00 €             | 2.985,95 €                      |                    |
| B.8      | FOI assegnato ma non utilizzato                  |                     |                    |                                 | 40.057,08 €         | 0,00 €                | 40.057,08 €        |                                 | 40.057,08 €        |
| B.9      | Somma residua derivante da ribasso di gara       |                     |                    |                                 |                     |                       |                    | 96.875,60 €                     | 6.747,90 €         |
|          | <b>TOTALE B</b>                                  | <b>203.960,38 €</b> | <b>16.207,18 €</b> | <b>-32.419,46 €</b>             | <b>32.419,46 €</b>  | <b>171.540,92 €</b>   | <b>48.626,64 €</b> | <b>250.947,15 €</b>             | <b>54.157,70 €</b> |
|          | <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>                       | <b>850.000,00 €</b> | <b>85.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                   | <b>0,00 €</b>       | <b>850.000,00 €</b>   | <b>85.000,00 €</b> | <b>850.000,00 €</b>             | <b>85.000,00 €</b> |



1. **di rimodulare** l'imputazione contabile, in accordo con quanto già oggetto di riaccertamento dei residui 2025, come segue:
  - capitolo di spesa n. 7164/8 diminuire l'impegno n. 1273/2023 di € 12.143,73, e pertanto è da intendersi pari a € 0,00;
  - capitolo di spesa n. 7164/2 aumentare l'impegno n. 885/5 a favore di società consortile "CONSORZIO JONICO SCARL" di € 12.143,73 e pertanto è da intendersi pari a € 88.787,87, contestualmente di diminuisce la prenotazione n. 88/2023 di € 260,07 e la n. 41/2023 di € 11.883,66 che viene ridefinita in € 48.492,65;
2. **di approvare** il Certificato di Collaudo statico dell'intervento in oggetto, rilasciato dal Dott. Ing. Andrea Reggi in data 21/07/2025;
3. **di approvare** lo stato finale dei lavori nelle risultanze (I.V.A. inclusa) riportate di seguito:

|                               | Lavori+sicurezza | IVA          | Totale       |
|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Eseguiti                      | € 629.895,15     | € 138.576,93 | € 768.472,08 |
| Acconti corrisposti           | € 557.118,20     | € 122.566,01 | € 679.684,21 |
| Credito a favore dell'impresa | € 72.776,95      | € 16.010,92  | € 88.787,87  |

4. **di dare atto** che, sulla base della Determinazione Dirigenziale n. 1722 del 01/12/2025, con la quale è stato costituito il Gruppo di lavoro dei dipendenti partecipanti ai sensi del Regolamento incentivi approvato con Provvedimento del Presidente n. 116 del 23/09/2024, è stato rideterminato l'importo definitivo degli incentivi per funzioni tecniche in € 9.144,14. Tale somma è il risultato delle economie rilevate, pari ad € 2.007,25 per posizioni ricoperte da personale con qualifica dirigenziale ed incarichi affidati a personale esterno all'Ente, pertanto non incentivabili;
5. **di approvare**, conseguentemente, per le motivazioni indicate in premessa, il quadro economico conclusivo dell'intervento come segue:



Provincia di Piacenza  
SERVIZIO EDILIZIA E SERVIZI TECNOLOGICI  
Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**Tabella 2 - quadro economico conclusivo dell'intervento**

|          |                                                  | QE APPROVATO        |                    | ECONOMIE             |                     | STATO FINALE        |                    |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|          |                                                  | PNRR                | FOI                | PNRR                 | FOI                 | PNRR                | FOI                |
| <b>A</b> | <b>LAVORI</b>                                    |                     |                    |                      |                     |                     |                    |
| A.1      | Importo netto lavori                             | 326.597,61 €        | 22.749,22 €        |                      |                     | 326.597,61 €        | 22.749,22 €        |
| A.2      | Importo manodopera (non soggetto a ribasso)      | 225.070,92 €        | 361,91 €           |                      |                     | 225.070,92 €        | 361,91 €           |
| A.2      | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  | 47.384,32 €         | 7.731,17 €         |                      |                     | 47.384,32 €         | 7.731,17 €         |
|          | <b>TOTALE A</b>                                  | <b>599.052,85 €</b> | <b>30.842,30 €</b> | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       | <b>599.052,85 €</b> | <b>30.842,30 €</b> |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> |                     |                    |                      |                     |                     |                    |
| B.1      | Assolvimento I.V.A. (22% di "A")                 | 131.791,63 €        | 6.785,30 €         | 0,00 €               | 0,00 €              | 131.791,63 €        | 6.785,30 €         |
| B.2      | Quota incentivi funzioni tecniche                | 10.583,97 €         | 567,42 €           | -1.905,11 €          | -102,14 €           | 8.678,86 €          | 465,28 €           |
| B.3      | Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione     | 410,00 €            |                    |                      |                     | 410,00 €            | 0,00 €             |
| B.4      | Spese per pubblicità                             | 3.500,00 €          |                    | -1.765,70 €          |                     | 1.734,30 €          | 0,00 €             |
| B.5      | Spese per allacci, utenze elettriche ecc.        | 300,00 €            |                    | -300,00 €            |                     | 0,00 €              | 0,00 €             |
| B.6      | Spese per collaudi e indagini sui materiali      | 4.500,00 €          |                    | -4.500,00 €          |                     | 0,00 €              | 0,00 €             |
| B.7      | Imprevisti e arrotondamenti (iva compresa)       | 2.985,95 €          |                    | -2.985,95 €          |                     | 0,00 €              | 0,00 €             |
| B.8      | FOI assegnato ma non utilizzato                  |                     | 40.057,08 €        |                      | -40.057,08 €        | 0,00 €              | 0,00 €             |
| B.9      | Somma residua derivante da ribasso di gara       | 96.875,60 €         | 6.747,90 €         | -96.875,60 €         | -6.747,90 €         | 0,00 €              | 0,00 €             |
|          | <b>TOTALE B</b>                                  | <b>250.947,15 €</b> | <b>54.157,70 €</b> | <b>-108.332,36 €</b> | <b>-46.907,12 €</b> | <b>142.614,79 €</b> | <b>7.250,58 €</b>  |
|          | <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>                       | <b>850.000,00 €</b> | <b>85.000,00 €</b> | <b>-108.332,36 €</b> | <b>-46.907,12 €</b> | <b>741.667,64 €</b> | <b>38.092,88 €</b> |

QE FINANZIARIO

|     |                                                 | STATO FINALE |            |           | ESIGIBILITA'<br>2024 E PREC | ESIGIBILITA' 2025   |                                | ESIGIBILITA'<br>2024 E PREC | ESIGIBILITA'<br>2025 | ECONOMIE   |           |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|-----------|
|     |                                                 |              | PNRR       | FOI       | CAP. 7164/2<br>PNRR         | CAP. 7164/2<br>PNRR | CAP. 7164/11 AV<br>CAP. 2120/2 | CAP. 7164/8<br>FOI          | CAP. 7164/8<br>FOI   | PNRR       | FOI       |
| A   | LAVORI                                          |              |            |           |                             |                     |                                |                             |                      |            |           |
| A.1 | Importo netto lavori                            | 349.346,83   |            |           |                             |                     |                                |                             |                      | 0,00       | 0,00      |
| A.2 | Importo manodopera (non soggetto a ribasso)     | 225.432,83   |            |           |                             |                     |                                |                             |                      | 0,00       | 0,00      |
| A.2 | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 55.115,49    |            |           |                             |                     |                                |                             |                      | 0,00       | 0,00      |
|     | TOTALE A                                        | 629.895,15   | 579.253,11 | 50.642,04 | 287.224,88                  | 292.028,23          |                                | 28.719,33                   | 21.922,71            | 0,00       | 0,00      |
| B   |                                                 |              |            |           |                             |                     |                                |                             |                      |            |           |
| B.1 | Assolvimento I.V.A. (22% di "A")                | 138.576,93   | 127.435,68 | 11.141,25 | 63.189,47                   | 64.246,21           |                                | 6.318,25                    | 4.823,00             | 0,00       | 0,00      |
| B.2 | Quota incentivi funzioni tecniche               | 9.144,14     | 9.144,14   | 0,00      |                             |                     | 9.144,14                       |                             |                      | 2.007,25   | 0,00      |
| B.3 | Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione    | 410,00       | 410,00     | 0,00      | 410,00                      |                     |                                |                             |                      | 0,00       | 0,00      |
| B.4 | Spese per pubblicità                            | 1.734,30     | 1.734,30   | 0,00      | 1.734,30                    |                     |                                |                             |                      | 1.765,70   | 0,00      |
| B.5 | Spese per allacci, utenze elettriche ecc.       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |                             |                     |                                |                             |                      | 300,00     | 0,00      |
| B.6 | Spese per collaudi e indagini sui materiali     | 0,00         | 0,00       | 0,00      |                             |                     |                                |                             |                      | 4.500,00   | 0,00      |
| B.7 | Imprevisti e arrotondamenti (iva compresa)      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |                             |                     |                                |                             |                      | 2.985,95   | 0,00      |
| B.8 | FOI assegnato ma non utilizzato                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      |                             |                     |                                |                             |                      | 23.588,27  | 16.468,81 |
| b.9 | Somma residua derivante da ribasso di gara      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |                             |                     |                                |                             |                      | 96.875,60  | 6.747,90  |
|     | TOTALE B                                        | 149.865,37   | 0,00       | 0,00      |                             |                     |                                |                             |                      | 0,00       | 0,00      |
|     | IMPORTO COMPLESSIVO                             | 779.760,52   | 717.977,23 | 61.783,29 | 352.558,65                  | 356.274,44          | 9.144,14                       | 35.037,58                   | 26.745,71            | 132.022,77 | 23.216,71 |



1. **di dare atto** che tale quadro economico conclusivo presenta alcuni disallineamenti rispetto a quello riportato nella Relazione al conto finale redatta dal Direttore Lavori, in quanto antecedente alla rideterminazione del quadro economico approvata al punto 1);
2. **di dare atto** che il credito da liquidare alla Ditta affidataria è pari ad € 72.776,95, oltre ad € 16.010,92 per I.V.A. 22%, per un totale di € 88.787,87;
3. **di dare atto** che la spesa occorrente pari ad € 88.787,87 trova capienza nel capitolo sul capitolo di spesa n. 7164/2 denominato "PNRR M4C1I1.3 CUP D39I22000000006 ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA RAINERI-MARCORA RIF. CAP. ENTRATA 2120/2 impegno n. 885/5;
4. **di disporre**, in ottemperanza alle previsioni Arconet in merito alla contabilizzazione degli incentivi per le funzioni tecniche:
  - il giroconto della somma di € 9.144,14 relativa alla quota incentivi, inserita nel quadro economico (cap.7164/11 impegno 1318/2025) sui capitoli di spesa corrente;
  - accertare la somma complessiva di € 9.144,14, relativa alla quota incentivi, nel Bilancio di Previsione 2026/2028 al cap. di entrata n.1975 (P.F. 3.05.99.02.001);
  - impegnare la somma complessiva di € 9.144,14 imputando ai capitoli 1226/2-1236-1237 del vigente Peg, riferiti rispettivamente a quota retribuzione, quota oneri riflessi e quota Irap;
5. **di dare atto** che le economie, pari a € 155.239,48 sono da rilevare come segue:
  - € 934,49 capitolo 7164/11 impegno n. 1318/2025
  - € 1.505,63 capitolo 7164/11 prenotazione 71/2025, già oggetto di riaccertamento dei residui 2025;
  - € 129.582,65 capitolo 7164/2 prenotazioni n. 41/2023 € 48.492,65 e n. 2/2024 € 81.090,00, già oggetto di riaccertamento dei residui 2025;
  - € 1.072,76 capitolo 7164/13 impegno n. 1319/2025
  - € 22.143,95 capitolo 7164/8 impegno 1273/2023 per € 12.143,73 e prenotazione n. 23/2024, già oggetto di riaccertamento dei residui 2025;
6. **di ridurre** dell'importo dell'economia rilevata i seguenti accertamenti di entrata:
  - € 23.216,71 accertamento n. 616/2023 capitolo di entrata n. 2121/3, di cui € 22.143,95 già oggetto di riaccertamento dei residui 2025;
  - € 132.022,77 accertamento n. 788/2024 capitolo di entrata n. 2120/2, di cui € 129.582,65 già oggetto di riaccertamento dei residui 2025;
7. **di ridurre** il residuo attivo- accertamento n. 788/2024 capitolo di entrata n. 2120/2 per € 1.734,30 relativo a spese di pubblicità già rimborsate dall'aggiudicatario e pertanto non rendicontabili;
8. **di dare atto** che durante l'esecuzione del contratto sono stati rispettati – per quanto applicabili al presente appalto – gli obblighi specifici e i principi generali in materia di PNRR;
9. **dato atto che**, alla data di adozione del presente atto risultano rispettati target e milestone del PNRR essendo fissati i seguenti termini:

|                           |                                     |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Progettazione esecutiva   | Entro il 31/08/2023                 | Determina di approvazione del progetto esecutivo n. 1112 del 30/08/2023 |
| Aggiudicazione dei lavori | Entro il 31/12/2023 – Milestone UE  | Determina di aggiudicazione n. 1766 del 21/12/2023                      |
| Avvio dei lavori          | Entro il 31/03/2024 – Milestone ITA | Verbale di consegna dei lavori del 28/03/2024                           |
| Conclusione dei lavori    | Entro il 31/03/2026                 | Verbale di ultimazione lavori del 11/04/2025                            |

|                     |                                        |                                           |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Collaudo dei lavori | Entro il 30/06/2026 – Milestone<br>ITA | Certificato di collaudo del<br>21/07/2025 |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

10. **di autorizzare** il competente Servizio di "Istruzione, Pari Opportunità, Stazione Unica Appaltante e Acquisti" allo svincolo di tutte le garanzie fideiussorie prestate dalla ditta affidataria a favore della Provincia;
11. **di provvedere** alla pubblicazione delle informazioni concernenti la presente determinazione sul sito Internet istituzionale dell'Ente, all'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai sensi di quanto prescritto dal 14 marzo 2013, n. 33;
12. **di dare atto** che il presente provvedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate al sottoscritto, il quale non si trova in conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'articolo 16 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dall'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" – sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato da questa Provincia con Provvedimento del Presidente n. 9 del 14/02/2025 e da ultimo variato con P.P. n. 25 del 01/04/2025;
13. **di dare atto**, infine, quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e dal Bilancio di Previsione 2026-2028 vigenti, inizialmente approvati, rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 37 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 38 (Bilancio di Previsione) del 22 dicembre 2025, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2026-2028, inizialmente approvato con Provvedimento del Presidente n. 130 del 30/12/2025.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MONTI JONATHAN)  
con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA  
SERVIZIO "EDILIZIA E SERVIZI  
TECNOLOGICI"**

Dirigente Responsabile del Servizio:  
Dott. Ing. Jonathan Monti



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**Finanziato dall'Unione europea –  
NextGenerationEU**

**Missione 4 - Componente 1 - Investimento  
1.3**

\* \* \* \* \*

**[788] PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUTO AGRARIO "RAINERI-MARCORA" DI  
PIACENZA.**

**LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE.**

C.U.P.: **D39I22000000006**

C.I.G.: **A018DB2118**

IMPORTO COMPLESSIVO: **€ 935.000,00**

APPALTATORE: **CONSORZIO JONICO S.c.a.r.l.**, con sede legale in via Maugeri, 12 – 95028  
Valverde (CT), C.F. e P. I.V.A. 05450940878

IMPRESA ESECUTRICE **TECNOCOSTRUZIONI GROUP S.r.l.** con sede legale in Piazza M.  
Buonarroti, 22 – 95126 Catania, C.F. e P. I.V.A. 05036720877

CONTRATTO: n. **4283** in data **14 febbraio 2024** registrato a Piacenza il 26 febbraio 2024 al n.  
1707 Serie 1T

---

**CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO**

*capitolo 9 D.M. 17 gennaio 2018*

*articolo 67 comma 7 – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*

*articolo 7 Legge 5 novembre 1971, n. 1086*

*Circolare C.S.LL.PP. 21 gennaio 2019, n. 7*

---

Il presente collaudo, relativo all'intervento denominato PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUTO AGRARIO "RAINERI-MARCORA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE è stato affidato al sottoscritto Dott. Ing. Andrea Reggi della Provincia di Piacenza, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Piacenza al n. 1081, con anzianità di iscrizione all'Ordine Professionale di oltre dieci anni, che ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione lavori ed esecuzione dell'opera.

## **COMMITTENTE**

Provincia di Piacenza con sede in corso Garibaldi, 50 Piacenza.

## **PROGETTO ESECUTIVO**

Progettista architettonico: Dott. Ing. Matteo Patelli iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo al n. A3877 con sede legale in via Madonna della Neve n. 9 – Bergamo (BG), C.F. PTLMTT84S16I628K, P. I.V.A. 03696940166

Progettista strutturale: Dott. Ing. Matteo Patelli iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo al n. A3877 con sede legale in via Madonna della Neve n. 9 – Bergamo (BG), C.F. PTLMTT84S16I628K, P. I.V.A. 03696940166

Direttore lavori strutturali: Dott. Arch. Matteo Bocchi iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Piacenza al n. 692

Indagini geognostiche e Relazione geologico-sismica: Dott. Geol. Alberto Lepore iscritto all'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna al n. 1062, con studio in via Don Galli, 14 – 29023 Farini (PC).

Il progetto esecutivo è stato validato con provvedimento prot. n. 26819 del 28 agosto 2023 approvato con Determinazione n. 1103 del 30 agosto 2023 dando atto che la Validazione comporta esito positivo del controllo di completezza e conformità ai sensi dell'articolo 13, L.R. 30 ottobre 2008, n. 19.

Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione n. 1112 del 30 agosto 2023.

Il progetto esecutivo delle strutture è stato depositato presso l'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche in data 6 febbraio 2025 con numero identificativo 16563.

## **NORME TECNICHE**

Per l'intervento in oggetto si è fatto riferimento al D.M. 17 gennaio 2018 *Norme tecniche per le costruzioni*.

## **DIRETTORE LAVORI**

La direzione dei lavori strutturali è stata eseguita dal Dott. Arch. Matteo Bocchi, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Piacenza al n. 692.

## **ESECUTORE DELLE OPERE**

Le opere strutturali sono state eseguite da:

Appaltatore: CONSORZIO JONICO S.c.a.r.l., con sede legale in via Maugeri, 12 – 95028 Valverde (CT), C.F. e P. I.V.A. 05450940878

Esecutore: TECNOCOSTRUZIONI GROUP S.r.l. con sede legale in Piazza M. Buonarroti, 22 – 95126 Catania, C.F. e P. I.V.A. 05036720877

a mezzo della Determinazione n. 1766 del 21 dicembre 2023

Subappaltatore: C.M. CARPENTERIA METALLICA S.r.l. con sede in via via Europa, 19 - 23846 Garbagnate Monastero (LC) – C.F. e P. I.V.A. 01244500136 autorizzato con Determinazione n. 883 del 16 luglio 2024.

## **VARIANTE SOSTANZIALE/NON SOSTANZIALE**

Il progetto esecutivo approvato non ha subito modifiche, sono state disposte dal Direttore lavori alcune variazioni di dettaglio dirette a migliorare aspetti funzionali dell'opera che non hanno alterato in maniera sostanziale il progetto.

## **RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI A STRUTTURE ULTIME**

La Relazione a strutture ultimate è stata redatta dal Direttore dei Lavori in data 27 febbraio 2025 depositata presso la Provincia di Piacenza.

## **RELAZIONE DI COLLAUDO STATICO**

*articolo 67 comma 7 – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e articolo 7 Legge 5 novembre 1971, n. 1086*

Il sottoscritto, al fine di procedere al collaudo delle opere in oggetto, dopo avere acquisito le indispensabili informazioni citate in epigrafe, ha esaminato le relazioni di calcolo delle strutture, i disegni esecutivi delle stesse, la relazione sulle caratteristiche dei materiali e la relazione a struttura ultimata depositata dal Direttore dei lavori accertandone la conformità alle norme tecniche vigenti in materia

I lavori strutturali hanno avuto inizio in data 4 settembre 2024 e sono stati completati, in data 27 febbraio 2025.

Le opere in oggetto sono state realizzate in conformità al progetto esecutivo delle strutture fatta eccezione di lievi modifiche rientranti nella discrezionalità del direttore dei lavori.

Le opere strutturali consistono nell'adeguamento sismico del fabbricato adibito a palestra dell'Istituto Agrario "Raineri-Marcora" di Piacenza.

### **CERTIFICAZIONI E PROVE SUI MATERIALI**

Si richiamano le certificazioni relative ai materiali strutturali elencate nella Relazione a strutture ultimate.

### **VERIFICHE STRUMENTALI SULLE STRUTTURE**

Sulla struttura sono state effettuate le seguenti verifiche:

- indagine visiva e magnetoscopica delle saldature effettuate in opera, il Rapporto di verifica è stato redatto in data 6 dicembre 2024 (n. 1147/24) da WELD & TEST S.r.l. con sede in via Roma, 5 - 22045 Lambrugo (CO);
- prove pull out sui paramenti murari in conglomerato cementizio armato dei muri di cantinato e sui pannelli in conglomerato cementizio armato prefabbricato, il Rapporto di prova n. R/25PC/1092 del 14 luglio 2025 è stato redatto in data 14 luglio 2025 da C.G.G. S.r.l. con sede in via Cherchi, 15/17 – 29122 Piacenza.

### **VISITE DI COLLAUDO**

Il sottoscritto Collaudatore ha effettuato le seguenti visite di collaudo in corso d'opera alla presenza del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore in data 21 novembre 2024.

### **PIANO DEI CONTROLLI MANUTENTIVI**

Al fine di garantire la funzionalità strutturale dell'opera, si richiama il Piano di manutenzione dell'opera redatto dal Progettista di cui all'articolo 5 comma 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e che di seguito si riporta integralmente.

Gli esiti di tali controlli dovranno essere depositati agli atti dell'ente proprietario del manufatto.

### **CERTIFICATO DI COLLAUDO**

Sulla scorta del progetto esecutivo, il sottoscritto Collaudatore, per quanto è stato possibile verificare, ha proceduto all'esame delle opere constatando che le misure, i materiali e le modalità di costruzione corrispondono al progetto esecutivo delle strutture, fatta eccezione di lievi modifiche rientranti nella discrezionalità del direttore dei lavori.

Per quanto non è stato possibile riscontrare e ispezionare, il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore dichiarano, senza riserva alcuna sottoscrivendo il presente atto, che le opere strutturali di cui ai lavori in oggetto sono state eseguite secondo la normativa vigente, la migliore tecnica possibile ed in conformità del progetto esecutivo.

Con particolare riferimento al paragrafo 10.2 del D.M. 17 gennaio 2018, sulla base di quanto riportato nella Relazione di calcolo del Progetto esecutivo depositato, si evince che, la progettazione strutturale è stata sviluppata avvalendosi di una modellazione strutturale congruente all'opera mediante analisi strutturale FEM che ha previsto l'utilizzo del software di calcolo Sap2000 di Computers and Structures Inc. Il Progettista ha dichiarato che il codice di calcolo è compatibile con la normativa italiana vigente e che il medesimo è validato.

Ai sensi del paragrafo 2.4 del D.M. 17 gennaio 2018 il Progettista strutturale ha considerato una vita nominale di 50 anni, una classe d'uso III e un corrispondente coefficiente d'uso per l'azione sismica pari 1,5.

Ai sensi del paragrafo 3.2.2 del D.M. 14 gennaio 2008 il progettista strutturale ha inoltre considerato la categoria di sottosuolo tipo B e la categoria topografica T1.

In relazione a quanto sopra esposto, considerato che:

- sono state rispettate le procedure amministrative previste dalle normative vigenti in materia strutturale;
- le opere sono state progettate ed eseguite nel rispetto delle norme;
- le azioni considerate, l'impostazione generale della progettazione strutturale e lo stato di sollecitazione assunto risultano compatibili con le strutture, i materiali impiegati e le condizioni d'uso previste per la costruzione;
- sono stati eseguiti dal Direttore Lavori i prescritti accertamenti sulla qualità dei materiali, nonché le verifiche e i riscontri in sito in corso d'opera hanno avuto esito positivo;
- non sono state rilevate lesioni o difetti di altra natura che possano essere attribuiti a deficienze strutturali;
- dalle verifiche, riscontri e controlli si è potuto rilevare che le opere sono state eseguite secondo gli elaborati di progetto, con buoni magisteri, idonei materiali e a regola d'arte e secondo i dettami della Direzione dei Lavori;
- per quanto non è risultato ispezionabile, il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore dichiarano, senza riserva alcuna sottoscrivendo il presente atto, che le opere strutturali di cui ai lavori in oggetto sono state eseguite secondo la normativa vigente, la migliore tecnica possibile ed in conformità del progetto esecutivo;
- le prove eseguite sui materiali impiegati nelle strutture hanno dato esito soddisfacente;
- il proporzionamento delle strutture controllate è risultato ammissibile;
- il progetto e la direzione dei lavori sono stati eseguiti da tecnici legalmente competenti ed abilitati;
- il Piano di Manutenzione risulta adeguato all'opera;

il sottoscritto Collaudatore

### **CERTIFICA**

che le opere relative all'intervento denominato PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUTO AGRARIO

"RAINERI-MARCORA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE appaltati al CONSORZIO JONICO S.c.a.r.l., con sede legale in via Maugeri, 12 – 95028 Valverde (CT), C.F. e P. I.V.A. 05450940878 ed eseguiti da TECNOCOSTRUZIONI GROUP S.r.l. con sede legale in Piazza M. Buonarroti, 22 – 95126 Catania, C.F. e P. I.V.A. 05036720877 (Esecutore) e C.M. CARPENTERIA METALLICA S.r.l. con sede in via via Europa, 19 - 23846 Garbagnate Monastero (LC) – C.F. e P. I.V.A. 01244500136 autorizzato con Determinazione n. 883 del 16 luglio 2024 (Subappaltatore)

**SONO COLLAUDABILI**

come in effetti con il presente atto, con riferimento all'intervento in argomento,

**COLLAUDA**

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 67 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dell'articolo 7 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e del capitolo 9 del D.M. 17 gennaio 2018, ferme restando le responsabilità di legge, dell'Appaltatore, del Progettista delle strutture e del Direttore dei Lavori.

Letto, confermato e sottoscritto

Piacenza 21 luglio 2025

**L'APPALTATORE**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

*Dott. Arch. Matteo Bocchi*

**IL DIRETTORE OPERATIVO STRUTTURE**

*Dott. Ing. Christian Gheduzzi*

**IL COLLAUDATORE**

*Dott. Ing. Andrea Reggi*

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

*Dott. Ing. Jonathan Monti*



**PROVINCIA DI PIACENZA SERVIZIO  
"EDILIZIA E SERVIZI TECNOLOGICI"**

Dirigente Responsabile del Servizio:  
Dott. Ing. Jonathan Monti



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**Finanziato dall'Unione europea –  
NextGenerationEU**

Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.3

\* \* \* \* \*

**OGGETTO: PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUTO AGRARIO "RAINERI-MARCORA" DI PIACENZA.  
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE FINANZIATO  
DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.**

**CIG: A018DB2118 - CUP: D39I220000000006 - [COD.Opera 788]**

**IMPORTO CONTRATTUALE: € 629.895,15, di cui € 55.115,49 per oneri relativi alla sicurezza.**

**UBICAZIONE: Palestra Marcora del Complesso Scolastico Agrario "Ranieri Marcora" - via Mattei n.22  
– 29121 Piacenza.**

\* \* \* \* \*

**IMPRESA:** Società consortile "CONSORZIO JONICO S.C.A.R.L.", con sede legale in Valverde (CT),  
in Via Maugeri n.12, C.F. P.IVA n. 05450940878, impresa esecutrice consorziata designata  
"TECNOCOSTRUZIONI GROUP SRL" (C.F./P.IVA: 05036720877) con sede legale a Catania (CT),  
in Piazza M. Buonarroti n. 22;

**CONTRATTO:** Repertorio: 4283 del 14 Febbraio 2024. Registrato presso Ufficio del Registro di  
Piacenza al n° 1707 serie 1T in data 26 Febbraio 2024.

**IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO:** € 629.895,15, compresi € 55.115,49 per oneri  
relativi alla sicurezza, (oltre iva 22%).

**TEMPO UTILE:** Giorni 180 (centoottanta) oltre a giorni 40 (quaranta) per proroghe.

\* \* \* \* \*

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALE**

La contabilità finale, allegata alla presente relazione di accompagnamento, comprende i seguenti elaborati:

- 1) Verbale di consegna parziale dei lavori;
- 2) Verbale di consegna totale lavori
- 3) Verbale di ultimazione dei lavori;
- 4) Libretto delle misure;
- 5) Registro di contabilità;
- 6) Stato finale dei lavori;
- 7) Verbale nuovi prezzi;
- 8) Certificato di regolare esecuzione;
- 9) Fattura dell'Impresa;
- 10) Relazione al conto finale;
- 11) Attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021
- 12) Certificato di Collaudo Statico

I lavori sono stati affidati alla Ditta Società consortile “CONSORZIO JONICO S.C.A.R.L.”, con sede legale in Valverde (CT) in Via Maugeri n.12, C.F. P.IVA n. 05450940878, impresa esecutrice consorziata designata “TECNOCOSTRUZIONI GROUP SRL” (C.F./P.IVA: 05036720877) con sede legale a Catania (CT), in Piazza M. Buonarroti n. 22, tramite Determinazione Dirigenziale n.1766 del 21/12/2023, contratto stipulato nella forma di atto pubblico Repertorio 4283 in data 14 Febbraio 2024, Registrato presso Ufficio del Registro di Piacenza al n° 1707 serie 1T in data 26 Febbraio 2024, in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n.1766 del 21/12/2023. L'importo dei lavori a seguito di aggiudicazione è pari ad € 349.346,83, oltre a € 225.432,83 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed € 55.115,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale pari a € 629.895,15, oltre IVA di legge: il ribasso d'asta offerto del 19,558% è praticato solo sulla componente lavori.

**Verificato**, che la Ditta affidataria ha regolarmente eseguito le lavorazioni in conformità alle prescrizioni ricevute, che i risparmi evidenziati nel quadro economico consuntivo, scaturiscono dal mancato utilizzo delle somme “per imprevisti”, per “allacci, utenze elettriche, ecc..”, per “spese per collaudi e indagini sui materiali”, dal ribasso d'asta, dal parziale utilizzo delle somme per la pubblicità, di risparmi concretizzati anche sulla “Quota incentivi funzioni tecniche” e che l'importo netto delle opere eseguite è pari ad € 629.895,15 comprensivo di oneri per la sicurezza per € 55.115,49 oltre ad € 138.576,93 per assolvimento I.V.A. (22%), come risulta dallo stato finale e dal quadro economico consuntivo sotto riportato.

**Constatato**, che a favore della Ditta assuntrice è stato emesso il pagamento dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale e n.2 certificati di pagamento in acconto, come di seguito dettagliato:

- acconto del 20% dell'importo contrattuale in data 24 maggio 2024 per un importo di € 125.979,03 oltre I.V.A.
- certificato di pagamento in acconto n°1 in data 08 novembre 2024 per un importo di € 189.965,17 oltre I.V.A.
- certificato di pagamento in acconto n°2 in data 10 febbraio 2025 per un importo di € 241.174,00 oltre I.V.A.

**Considerato** che lo stato finale dei lavori raggiunge il 100% delle lavorazioni previste, per cui risulta a favore dell'Impresa, un credito pari a € 72.776,95 oltre ad € 16.010,93 per assolvimento IVA (22%) per un totale di € 88.787,88. Come da sotto riportato quadro economico si rilevano economie pari ad **€ 155.239,48**

**Si riporta di seguito il quadro economico consuntivo:**

| <b>N. ord.</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                                                                       | <b>U. d. m</b> | <b>IMPORTO PROGETTO PRINCIPALE</b> | <b>QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE</b> | <b>STATO FINALE LAVORI</b> | <b>ECONOMIE</b>   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|                | <b>LAVORI</b>                                                                                            |                |                                    |                                           |                            |                   |
| <b>A.1</b>     | Importo netto lavori                                                                                     | €              | 434.284,12                         | 349.346,83                                | 323.818,05                 | -25.528,78        |
| <b>A.2</b>     | Importo mano d'opera (non soggetta a ribasso)                                                            | €              | 225.432,83                         | 225.432,83                                | 250.961,61                 | +25.528,78        |
| <b>A.3</b>     | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)                                                          | €              | 55.115,49                          | 55.115,49                                 | 55.115,49                  | /                 |
|                | <b>TOTALE LAVORI "A"</b>                                                                                 | €              | <b>714.832,44</b>                  | <b>629.895,15</b>                         | <b>629.895,15</b>          | /                 |
|                | <b>"B"- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                               |                |                                    |                                           |                            |                   |
| <b>B.1</b>     | Assolvimento I.V.A. (22% di "A")                                                                         | €              | 148.944,64                         | 138.576,93                                | 138.576,93                 | /                 |
| <b>B.2</b>     | Quota incentivi funzioni tecniche, Prov. Presidente n.6 del 23/01/2020 - 80% x 1,95% su "A € 714.832,44" | €              | 11.151,39                          | 11.151,39                                 | 9.144,14                   | 2.007,25          |
| <b>B.3</b>     | Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione                                                             | €              | 410,00                             | 410,00                                    | 410,00                     | /                 |
| <b>B.4</b>     | Spese per pubblicità                                                                                     | €              | 3.500,00                           | 3.500,00                                  | 1.734,30                   | 1.765,70          |
| <b>B.5</b>     | Spese per allacci, utenze elettriche ecc.                                                                | €              | 300,00                             | 300,00                                    | /                          | 300,00            |
| <b>B.6</b>     | Spese per collaudi e indagini sui materiali                                                              | €              | 4.500,00                           | 4.500,00                                  | /                          | 4.500,00          |
| <b>B.7</b>     | Imprevisti e arrotondamenti                                                                              | €              | 43.043,03                          | 43.043,03                                 | /                          | 43.043,03         |
| <b>B.8</b>     | Somma residua derivante dal ribasso di gara                                                              | €              | /                                  | 103.623,50                                | /                          | 103.623,50        |
|                | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B"</b>                                                                   | €              | <b>220.167,56</b>                  | <b>305.104,85</b>                         | <b>149.865,37</b>          | <b>155.239,48</b> |
|                | <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>                                                                               | €              | <b>935.000,00</b>                  | <b>935.000,00</b>                         | <b>779.760,52</b>          | <b>155.239,48</b> |

Si precisa che la formalizzazione del gruppo di lavoro dei dipendenti partecipanti, ai quali riconoscere la quota degli incentivi, sarà ufficializzato con successivo atto.

PIACENZA, 08 agosto 2025

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

.....  
(Dott. Arch. Matteo Bocchi)

**Visto: IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

.....  
(Dott. Ing. Jonathan Monti)



**PROVINCIA DI PIACENZA  
SERVIZIO "EDILIZIA E SERVIZI  
TECNOLOGICI"**

Dirigente Responsabile del Servizio:  
Dott. Ing. Jonathan Monti



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**Finanziato dall'Unione europea –  
NextGenerationEU**

Missione 4 - Componente 1 - Investimento  
1.3

\* \* \* \* \*

**OGGETTO: PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUTO AGRARIO "RAINERI-  
MARCORA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RI-  
QUALIFICAZIONE FUNZIONALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT  
GENERATION EU**

**CIG: A018DB2118 - CUP: D39I22000000006 - [COD. OPERA 788]**

**IMPORTO CONTRATTUALE: € 629.895,15, DI CUI € 55.115,49 PER ONERI RELATIVI AL-  
LA SICUREZZA.**

**UBICAZIONE: PALESTRA MARCORA DEL COMPLESSO SCOLASTICO AGRARIO "RANIERI  
MARCORA"- VIA MATTEI N.22 – 29121 PIACENZA.**

\* \* \* \* \*

**IMPRESA:** Società consortile "CONSORZIO JONICO S.C.A.R.L.", con sede legale in Valverde (CT) in Via Maugeri n.12, C.F. P.IVA n. 05450940878, impresa esecutrice consorziata designata "TECNOCOSTRUZIONI GROUP SRL" (C.F./P.IVA: 05036720877) con sede legale a Catania (CT), in Piazza M. Buonarroti n. 22;

**CONTRATTO:** Repertorio: 4283 del 14 Febbraio 2024. Registrato presso Ufficio del Registro di Piacenza al n° 1707 serie 1T in data 26 Febbraio 2024.

**IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO:** € 629.895,15, compresi € 55.115,49 per oneri relativi alla sicurezza, (oltre iva 22%).

**TEMPO UTILE:** Giorni 180 (centoottanta) oltre a giorni 40 (quaranta) per proroghe.

\* \* \* \* \*

**RELAZIONE AL CONTO FINALE**

***1) Progetto – Approvazione***

Il progetto esecutivo, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) costituito tra i professionisti, Dott. Ing. Matteo Patelli con sede legale in via Madonna della Neve n. 9 – Bergamo (BG), C.F. PTLMTT84S16I628K, P.IVA 03696940166, e Geom. Nicola Beretta con sede legale in via

Fonti n. 15 – Casazza (BG), C.F. BRTNCL77H01L388Q, P.IVA 03044990160, avente come oggetto “PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUTO AGRARIO "RAINERI-MARCORA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICA-ZIONE FUNZIONALE”, è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1112 del 30/08/2023.

## 2) Importo del progetto

Il progetto esecutivo per l'esecuzione delle opere, è stato redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti citato al punto precedente, e conclude con una spesa complessiva di € 935.000,00 così articolata:

| QUADRO ECONOMICO |                                                                        |                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                  | VOCI DI SPESA                                                          | AMMONTARE (Euro)    |
| <b>A</b>         | <b>LAVORI DA APPALTARE</b>                                             |                     |
| A.1              | Importo lavori (comprensivi di € 200.741,49 per importi mano d'opera)  | € 659.716,95        |
| A.2              | Oneri per la sicurezza                                                 | € 55.115,49         |
|                  | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI -TOTALE "A"</b>                      | <b>€ 714.832,44</b> |
| <b>B</b>         | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>                 |                     |
| B.1              | Assolvimento I.V.A. (22% di “A”)                                       | € 157.263,14        |
| B.2              | Quota incentivi funzioni tecniche, Prov. Presidente n.6 del 23/01/2020 | € 11.151,39         |
| B.3              | Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione                           | € 410,00            |
| B.4              | Spese per pubblicità                                                   | € 3.500,00          |
| B.5              | Spese per allacci, utenze elettriche ecc.                              | € 300,00            |
| B.6              | Spese per collaudi e indagini sui materiali                            | € 4.500,00          |
| B.7              | Imprevisti e arrotondamenti                                            | € 43.043,03         |
|                  | <b>TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)</b>     | <b>€ 220.167,56</b> |
|                  | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>                                | <b>€ 935.000,00</b> |

Approvazione con Determina n.1766 del 21/12/2023 della rideterminazione dei quadri economici a seguito dei prezzi offerti dalla Società consortile “CONSORZIO JONICO S.C.A.R.L.”, con sede legale in Valverde (CT) in Via Maugeri n.12, C.F. P.IVA n. 05450940878, impresa esecutrice consorziata designata “TECNO-COSTRUZIONI GROUP SRL” (C.F./P.IVA: 05036720877) con sede legale a Catania (CT), in Piazza M. Buonarroti n. 22, dei quali si riporta il dettaglio;

| A        | LAVORI                                                                 |                   | Esig. 2023         |                   | Esig. 2024          |                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|          |                                                                        | €                 | Cap.7164/2<br>PNRR | Cap.7164/8<br>FOI | Cap. 7164/2<br>PNRR | Cap. 7164/8<br>FOI |
| A.1      | Importo netto lavori                                                   | 349.346,83        | /                  | /                 | 315.739,66          | 33.607,17          |
| A.2      | Importo manodopera (non soggetto a ribasso)                            | 225.432,83        |                    |                   | 203.746,19          | 21.686,64          |
| A.2      | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)                        | 55.115,49         | /                  | /                 | 49.813,38           | 5.302,11           |
|          | <b>TOTALE A</b>                                                        | <b>629.895,15</b> | <b>/</b>           | <b>/</b>          | <b>569.299,23</b>   | <b>60.595,92</b>   |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                       |                   |                    |                   |                     |                    |
| B.1      | Assolvimento I.V.A. (22% di “A”)                                       | 138.576,93        | /                  | /                 | 125.245,83          | 13.331,10          |
| B.2      | Quota incentivi funzioni tecniche, Prov. Presidente n.6 del 23/01/2020 | 11.151,39         | /                  | /                 | 10.078,63           | 1.072,76           |
| B.3      | Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione                           | 410,00            | 410,00             | /                 | /                   | /                  |

|     |                                             |                   |                 |          |                   |                  |
|-----|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------|
| B.4 | Spese per pubblicità                        | 3.500,00          | 3.500,00        | /        | /                 | /                |
| B.5 | Spese per allacci, utenze elettriche ecc.   | 300,00            | /               | /        | 300,00            | /                |
| B.6 | Spese per collaudi e indagini sui materiali | 4.500,00          | /               | /        | 4.500,00          | /                |
| B.7 | Imprevisti e arrotondamenti (iva compresa)  | 43.043,03         | /               | /        | 43.043,03         | /                |
| B.8 | Somma residua derivante dal ribasso di gara | 103.623,50        | /               | /        | 93.623,28         | 10.000,22        |
|     | <b>TOTALE B</b>                             | <b>305.104,85</b> | <b>3.910,00</b> | <b>/</b> | <b>276.970,77</b> | <b>24.404,08</b> |
|     | <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>                  | <b>935.000,00</b> | <b>3.910,00</b> | <b>/</b> | <b>846.090,00</b> | <b>85.000,00</b> |

#### Quadro economico consuntivo:

| N. ord. | DESCRIZIONE                                                                                              | U. d. m | IMPORTO PROGETTO PRINCIPALE | QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE | STATO FINALE LAVORI | ECONOMIE          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
|         | <b>LAVORI</b>                                                                                            |         |                             |                                    |                     |                   |
| A.1     | Importo netto lavori                                                                                     | €       | 434.284,12                  | 349.346,83                         | 323.818,05          | -25.528,78        |
| A.2     | Importo mano d'opera (non soggetta a ribasso)                                                            | €       | 225.432,83                  | 225.432,83                         | 250.961,61          | +25.528,78        |
| A.3     | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)                                                          | €       | 55.115,49                   | 55.115,49                          | 55.115,49           | /                 |
|         | <b>TOTALE LAVORI "A"</b>                                                                                 | €       | <b>714.832,44</b>           | <b>629.895,15</b>                  | <b>629.895,15</b>   | <b>/</b>          |
|         | <b>"B"- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                               |         |                             |                                    |                     |                   |
| B.1     | Assolvimento I.V.A. (22% di "A")                                                                         | €       | 157.263,14                  | 138.576,93                         | 138.576,93          | /                 |
| B.2     | Quota incentivi funzioni tecniche, Prov. Presidente n.6 del 23/01/2020 - 80% x 1,95% su "A € 714.832,44" | €       | 11.151,39                   | 11.151,39                          | 9.144,14            | 2.007,25          |
| B.3     | Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione                                                             | €       | 410,00                      | 410,00                             | 410,00              | /                 |
| B.4     | Spese per pubblicità                                                                                     | €       | 3.500,00                    | 3.500,00                           | 1.734,30            | 1.765,70          |
| B.5     | Spese per allacci, utenze elettriche ecc.                                                                | €       | 300,00                      | 300,00                             | /                   | 300,00            |
| B.6     | Spese per collaudi e indagini sui materiali                                                              | €       | 4.500,00                    | 4.500,00                           | /                   | 4.500,00          |
| B.7     | Imprevisti e arrotondamenti                                                                              | €       | 43.043,03                   | 43.043,03                          | /                   | 43.043,03         |
| B.8     | Somma residua derivante dal ribasso di gara                                                              | €       | /                           | 103.623,50                         | /                   | 103.623,50        |
|         | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B"</b>                                                                   | €       | <b>220.167,56</b>           | <b>305.104,85</b>                  | <b>149.865,37</b>   | <b>155.239,48</b> |
|         | <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>                                                                               | €       | <b>935.000,00</b>           | <b>935.000,00</b>                  | <b>779.760,52</b>   | <b>155.239,48</b> |

L'importo complessivo del progetto, a seguito del quadro economico consuntivo, ammonta ad € 779.760,52, ed è a valere sul capitolo 7164/2 denominato "PNRR M4C1I1.3 CUP D39I22000000006 ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA RAINERI-MARCORA 90,91% fin. PNRR, 9,09% altre fonti \*RIF. CAP. ENTRATA 2120/2\*" (impegno n. 2023/885 e prenotazione n. 2023/41) e capitolo 7164/8 denominato "FONDO AVVIO OPERE INDIFFERIBILI II SEM. 2023 per PALESTRA RAINERI-MARCORA di PIACENZA-ADEGUAMENTO ANTISISMICO CUP D39I22000000006 del vigente PEG, con imputazione agli esercizi secondo esigibilità della spesa, come risulta dal seguente prospetto:

| N. CAP | TOTALE     | ESIGIBILITA' 2025 | PIANO FIN 5° LIVELLO | COFOG | COMP/FPV | VINCOLO | OBIETTIVO GESTIONALE |
|--------|------------|-------------------|----------------------|-------|----------|---------|----------------------|
| 7164/2 | 850.000,00 | 81.090,00         | 2.02.01.09.000       | 09.2  | COMP     | -----   | ORD                  |
| 7164/8 | 85.000,00  | 10.000,22         | 2.02.01.09.000       | 09.2  | COMP     | -----   | ORD                  |

### **3) Affidamento**

I lavori in argomento sono stati aggiudicati mediante l'indizione di procedura aperta sulla piattaforma per gare telematiche "SATER", nonché su "SITAR".

Il criterio di aggiudicazione è stato quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza e dei costi di manodopera, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, esercitata in quanto sono state ammesse un numero superiore a 5 offerte e si è provveduto ad effettuare la cd. "inversione procedimentale", ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 in quanto previsto dal disciplinare di gara; A seguito dell'apertura delle buste economiche, del calcolo della soglia di anomalia e dell'esclusione automatica delle offerte anomale, e, infine, dell'attivazione con esito positivo del sub-procedimento di soccorso istruttorio, è risultata aggiudicataria la proposta dell'operatore economico "CONSORZIO JONICO SCARL" (C.F./P.IVA: 05450940878), con sede a Valverde (CT), in via Maugeri 12, che ha designato quale Ditta consorziata esecutrice "TECNO COSTRUZIONI GROUP SRL" (C.F./P.IVA: 05036720877) con sede legale a Catania (CT), in Piazza M. Buonarroti n. 22, e che ha offerto un ribasso del 19,558%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 349.346,83 oltre a € 55.115,49 per oneri di sicurezza ed € 225.432,83 per costi della manodopera, oltre IVA di legge;

### **4) Contratto**

Il contratto, stipulato dalla Provincia di Piacenza con l'Impresa CONSORZIO JONICO S.C.A.R.L., con sede legale in Valverde (CT) in Via Maugeri n.12, Codice Fiscale e Partita I.V.A n. 05450940878, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. del Sud Est Sicilia col n° CT – 367363 (R.E.A.) identificabile con i seguenti estremi, repertorio n°4283 del 14 Febbraio 2024, registrato presso Ufficio del Registro di Piacenza al n°1707, serie 1T in data 26 Febbraio 2024 in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n°1766 del 21/12/2023.

### **5) Perizia di variante**

Non è stata redatta alcuna perizia di variante.

### **6) Direzione lavori**

La Direzione Lavori è stata affidata al Dott. Arch. Matteo Bocchi del Servizio "Edilizia e Servizi Tecnologici".

### **7) Collaudo dei lavori**

Preso atto della documentazione, delle verifiche e della documentazione ricevuta dalla ditta appaltatrice in data 25 luglio 2026 relativa ai seguenti documenti:

- Attestazioni appaltatore e subappaltatori, rispetto principi DNSH;
- Attestazioni appaltatore e subappaltatori, rispetto C.A.M.;
- Attestazione di congruità edilizia relativa all'impresa affidataria "TECNO COSTRUZIONI GROUP S.R.L." acquisita al protocollo con n° 17.146 in data 18/06/2025;
- Dichiarazione di conformità relativa alla modifica degli impianti elettrici, datato 16/04/2025;
- Dichiarazione di prestazione (DOP), scheda tecnica e GEV, relative a rasatura cementizia Nivorapid, a supporto della nuova pavimentazione sportiva;

- Dichiarazione di corretta posa, di prestazione (DOP), scheda tecnica, EPD, MHS e certificazione FI-BA, relative alla nuova pavimentazione sportiva Tarkett Omnisport;
- Certificazione della Procedura di Saldatura e Certificazione dei Saldatori, relative alle saldature svolte su carpenterie metalliche;
- Scheda dati di sicurezza, scheda LEED e scheda VOC, relative alla pittura epossidica Hempaprima Multi 500 Base;
- Scheda dati di sicurezza, scheda LEED e scheda VOC, relative alla vernice poliuretanica Fast Dry 55750;
- Dichiarazione di corretta posa dei serramenti esterni, in data 09 luglio 2025;
- Dichiarazione di prestazione (DOP) relativa alla Vetrocamera isolante 33.1-16-44.2 ;
- Scheda tecnica dei serramenti in PVC;
- Schede relative alle trasmittanze termiche dei serramenti;
- Schede relative all'isolamento acustico dei vetri;
- Dichiarazione di corretta posa e certificazione dei parapetti installati in copertura;
- Certificazione relativa alla protezione antincendio di elementi strutturali in acciaio quali pilastri e travi (Travi HEA e Travi e Pilastri HEB), mediante rivestimento perimetrale con lana di roccia, classe di reazione al fuoco: A2-S1,D0;
- Certificazione reazione al fuoco del controsoffitto, Euroclasse A1;
- Dichiarazione di conformità della posa in opera delle porte interne;

Preso atto del Certificato di Collaudo Statico, effettuato in data 28 luglio 2025, dal Dott. Ing. Andrea Reggi, dipendente della Provincia di Piacenza;

Al certificato di collaudo dei lavori si supplisce con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

#### **8) Consegna lavori**

La consegna parziale dei lavori è stata effettuata il giorno 28 marzo 2024, mentre la consegna totale dei lavori è avvenuta in data 04 settembre 2024, come da verbali redatti nelle stesse date e sottoscritti senza riserve da parte dell'impresa;

#### **9) Tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori e sospensioni**

In base a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 14, il tempo per terminare le lavorazioni è fissato in 180 giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, con scadenza, quindi, al 03/03/2025.

A seguito della richiesta di proroga, le lavorazioni si sono protratte come di seguito dettagliato:

- vista la richiesta di proroga, pervenuta in data 03/03/2025 con nota prot. n.6037 del 04/03/2025, per "ritardi derivante da cause di forza maggiore quali condizioni meteorologiche avverse..";
- tenuto conto del riscontro positivo di questa Amministrazione, inviato con nota prot.6363 del 05/03/2025, con cui si posticipava il termine per l'ultimazione lavori all'undici aprile duemilaventicinque (11/04/2025);

#### **10) Ultimazione dei lavori**

I lavori sono stati ultimati nel rispetto dei termini contrattuali il giorno 11/04/2025, come risulta dall'allegato Verbale di ultimazione lavori, mediante il quale, il Direttore Lavori certifica l'effettiva ultimazione di tutte le lavorazioni, entro il tempo utile assegnato.

### **11) Andamento dei lavori**

I lavori sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni progettuali ed alle particolari disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

In generale, nell'esecuzione dei lavori, l'impresa si è attenuta alle prescrizioni e agli ordini ricevuti e non ha dato luogo a richiami degni di rilievo.

### **12) Certificati di acconto**

La Ditta aggiudicatrice ha richiesto l'emissione dell'acconto del 20% dell'importo contrattuale. Durante il corso dei lavori, tramite la D.D. n.640 in data 24 maggio 2024, è stato emesso n.1 certificato di pagamento di acconto per l'importo totale netto, esclusa IVA 22%, di € 125.979,03. Per ogni ulteriore chiarimento contabile in merito ai certificati di pagamento, si rimanda a quanto riportato nei documenti contabili.

### **13) Conto finale - Credito a saldo dell'Impresa**

L'importo complessivo netto, dello stato finale, risulta ammontare ad € 72.776,95 al netto di I.V.A., come da importo contrattuale.

**Il credito residuo dell'Impresa, al netto degli importi dell'I.V.A., risulta dal seguente conteggio:**

|                                                                                                                             |       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| - importo dello stato finale                                                                                                | _____ | € 629.895,15       |
| - a dedurre quota parte del 20% anticipazione contrattuale<br>(in proporzione alla quota del 1° S.A.L. 37,934870%) pari ad  | _____ | € 47.789,98        |
| - a dedurre acconti proposti con certificato S.A.L. n° 1 del 08 novembre 2024                                               | _____ | € 189.965,17       |
| - a dedurre quota parte del 20% anticipazione contrattuale<br>(in proporzione alla quota del 2° S.A.L. 86,096011%) pari ad  | _____ | € 60.672,94        |
| - a dedurre acconti proposti con certificato S.A.L. n° 2 del 10 febbraio 2025                                               | _____ | € 241.174,00       |
| - a dedurre quota parte del 20% anticipazione contrattuale<br>(in proporzione alla quota del S.A.L. FINALE 100,00%) pari ad | _____ | € 17.516,11        |
| <b><u>Credito residuo dell'Impresa</u></b>                                                                                  |       | <b>€ 72.776,95</b> |

L'importo complessivo dovuto all'Impresa è pari a € 88.787,88 di cui € 72.776,95 per lavori e 16.010,93 per iva 22%, a valere sul seguente capitolo ed impegno.

La spesa complessiva di € 88.787,88 (i.v.a. compresa) è a valere sull'impegno n. 2/2024 al capitolo 7164/2 denominato "PNRR M4C1I1.3 CUP D39I22000000006 ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA RAINERI-MARCORA 90,91% fin. PNRR, 9,09% altre fonti \*RIF. CAP. ENTRATA 2120/2\*" ed è a valere sull'impegno n. 40/2023 al capitolo 7164/8 denominato "FONDO AVVIO OPERE INDIFFERIBILI II SEM. 2023 per PALESTRA RAINERI-MARCORA di PIACENZA-ADEGUAMENTO ANTISISMICO CUP D39I22000000006 del vigente PEG, con imputazione agli esercizi secondo esigibilità della spesa, come risulta dal seguente prospetto:

| N. CAP | TOTALE    | ESIGIBILITA' 2025 | PIANO FIN 5° LIVELLO | COFOG | COMP/FPV | VINCOLO | OBIETTIVO GESTIONALE |
|--------|-----------|-------------------|----------------------|-------|----------|---------|----------------------|
| 7164/2 | 81.090,00 | 81.090,00         | 2.02.01.09.000       | 09.2  | COMP     | -----   | ORD                  |
| 7164/8 | 10.000,22 | 10.000,22         | 2.02.01.09.000       | 09.2  | COMP     | -----   | ORD                  |

#### ***14) Incentivi***

A seguito dell'approvazione da parte dell'Ente, del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo degli incentivi per le funzioni tecniche approvato con Provvedimento del Presidente datato 23/01/2020 n.6, e successivamente modificato mediante approvazione del nuovo Regolamento approvato tramite Provvedimento del Presidente n.116 del 23/09/24, il dettaglio degli incentivi spettanti ad ognuna delle figure coinvolte nell'intervento verrà indicato nell'atto di prossima redazione, riportante la costituzione del gruppo di lavoro (art.4 del succitato Regolamento).

#### ***15) Riserve dell'Impresa***

L'Impresa ha firmato gli atti contabili senza introdurre riserva alcuna.

#### ***16) Infortuni in corso di lavoro***

Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

#### ***17) Assicurazioni degli operai***

L'Impresa CONSORZIO JONICO S.C.A.R.L., con sede legale in Valverde (CT) in Via Maugeri n.12, Codice Fiscale e Partita I.V.A n. 05450940878, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. del Sud Est Sicilia col n° CT – 367363 (R.E.A.) , ha dichiarato di avere regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., come risulta dalla posizione assicurativa, con codice Ditta PAT n. 20078314/93.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta “CONSORZIO JONICO S.C.A.R.L.,” protocollo INAIL n°46722745 con scadenza di validità in data 08 novembre 2025 attesta posizioni contributive e assicurative regolari.

Si è provveduto a verificare anche Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa esecutrice consorziata designata “TECNOCOSTRUZIONI GROUP SRL”, protocollo INAIL n°49486377 con scadenza di validità in data 10 ottobre 2025, il quale attesta posizioni contributive e assicurative regolari;

#### ***18) Avvisi ad opponendum***

La pubblicazione degli avvisi ai creditori non si è ritenuta necessaria in quanto per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente relazione, l'impresa non ha proceduto ad occupazioni temporanee o permanenti di immobili o terreni privati agli effetti dell'art.218 del D.P.R. n.207/2010.

Piacenza 08 agosto 2025

***IL DIRETTORE DEI LAVORI***

.....  
(Dott. Arch. Matteo Bocchi)

***Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO***

.....  
(Dott. Ing. Jonathan Monti)



**PROVINCIA DI PIACENZA**

## **SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO, MONITORAGGIO PNRR**

Determina N. 217 del 18/02/2026

### **Servizio Edilizia e Servizi tecnologici**

Proposta n° 238/2026

**Oggetto:** PNRR 2021-2026. MISS. M4 - COMP. C1- INV. 1.3. 'PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUTO AGRARIO "RAINERI-MARCORA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE' FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - DECRETO MIM N° 343 DEL 02/12/2021. D.D.G. N. 45 DEL 04/08/2022 (COD. INTERVENTO 788). IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 935.000,00. CUP: D39I22000000006. CIG A018DB2118. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO E DELLA CONTABILITÀ FINALE..

Cap. 7164/11:

minore spesa impegno n. 1318/2025 euro 934,49

Cap. 7164/13:

minore spesa impegno n. 1319/2025 euro 1.072,76

Ris. 2121/3

minore entrata accertamento n. 616/2023 per euro 1.072,76

Ris. 2120/2

minore entrata accertamento n. 788/2024 per euro 2.440,12

minore entrata accertamento n. 788/2024 per euro 1.734,30 – spese pubblicità non rendicontabili

Ris. 1975 acc. n. 151/2026 euro 9.144,14

Cap. 1226/2 imp. n. 137/2026 euro 6.881,76

Cap. 1236 imp. n. 138/2026 euro 1.677,43

Cap. 1237 imp. n. 139/2026 euro 584,95

**Visto di Regolarità contabile.**

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 03/03/2026

Sottoscritto dal Dirigente del  
Servizio Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR  
(TOSCANI ANGELA)  
con firma digitale



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**  
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 217 del 18/02/2026

**Servizio Edilizia e Servizi tecnologici**

**Oggetto:** PNRR 2021-2026. MISS. M4 - COMP. C1- INV. 1.3. 'PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUTO AGRARIO "RAINERI-MARCORA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE' FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEANEXTGENERATIONEU - DECRETO MIM N° 343 DEL 02/12/2021. D.D.G. N. 45 DEL 04/08/2022 (COD. INTERVENTO 788). IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 935.000,00. CUP: D39I22000000006. CIG A018DB2118. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO E DELLA CONTABILITÀ FINALE..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 03/03/2026

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio  
*Il funzionario delegato*  
(GUGLIELMETTI NICOLÒ)  
con firma digitale