



Provincia di Piacenza



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

FIN.

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 786/2026

Determ. n. 690 del 18/05/2026

Oggetto: PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 949386051D CUP D32C21001020001. PROGETTO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA." IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.645.682,70. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022. (COD. INTERVENTO 724). RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE AL CONTO FINALE, DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI E DELLE MAGGIORAZIONI SAL 4 E SAL FINALE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50.

CIG DELLA VARIANTE 2 A06D75E6F1.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI: ☐

- la Delibera n. 37 del 22/12/2025, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2026-2028;
- la Delibera n. 38 del 22/12/2025, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- il Provvedimento del Presidente n. 130 del 30/12/2025, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028. Approvazione", con il quale sono stati assegnati a ciascuna struttura gli obiettivi e le attività e affidate le relative necessarie risorse finanziarie;
- il Provvedimento del Presidente n. 14 del 19/02/2026 ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2026-2027-2028. Approvazione";

- i vigenti Regolamenti di Organizzazione e Organigramma Funzionale;
- il Decreto n. 23 del 31/07/2024, con il quale il Presidente della Provincia ha conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio Edilizia e Servizi tecnologici di questa Provincia, con le relative funzioni, derivanti dall'organigramma funzionale, e le connesse responsabilità gestionali;
- Determina dirigenziale n. 183 del 23/02/2022 – Modifica Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 3;
- la Determinazione n. 265 del 03/03/2023 ad oggetto "Modifica del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n.3", integrata dalla Determinazione n. 419 del 31/03/2023

CONSIDERATO che l'intervento denominato "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA" - Finanziato dall'Unione Europea-Nextgenerationeu - Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022 Miss. 4 - Comp. 1 - Inv. 3.3 - CUP D32C21001020001- CUI L00233540335202100094 - Cod. Intervento 724 - è stato inizialmente inserito, per un importo complessivo di € 1.505.682,70, nell'annualità 2022 del Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 22/12/2020. Si dà atto che tale Programma è stato pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questa Provincia nonché sul portale del "SITAR" e il sottoscritto è stato individuato quale RUP;

DATO ATTO che l'intervento in argomento è finanziato come sotto riportato:

- da trasferimenti dello stato - fondi ministeriali nell'ambito del PNRR, assegnati con D.MIUR n. 116 del 18/05/2022, "Decreto di rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160", e che tale linea di finanziamento è confluita all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 per euro 1.505.682,70;

È stato sottoscritto l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" (prot. n. 32436 del 28/10/2022);

È stato sottoscritto l'Addendum all' Accordo di concessione di finanziamento (prot. n. 2844 del 30/01/2023);

Le scadenze di massima relative all'intervento in oggetto, contenute nei documenti sopracitati, sono le seguenti:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 15/09/2023	Determina di aggiudicazione (DD n. 111 del 31/01/2023)
Avvio dei lavori	Entro il 30/11/2023	Verbale di consegna lavori (in data 30/06/2023)
Conclusione dei lavori	Entro il 31/03/2026	Verbale di ultimazione lavori del 24/11/2025
Collaudo dei lavori	Entro il 30/06/2026	Certificato di collaudo

Il decreto sopracitato, inoltre, prevede quanto segue:

- *art. 3. "...Le erogazioni sono disposte direttamente in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:*
 - a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, all'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo;*
 - b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.*

Le economie di gara non restano nella disponibilità dell'ente locale...

Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

Gli enti sono tenuti a osservare per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi tutte le disposizioni indicate per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

- *art. 5. "...È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità."*

Tali fondi sono accertati al capitolo di entrata n. 2087/2 denominato "PNRR M4C1I3.3 - CUP D32C21001020001 - LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA- DALLO STATO ART. 1 C 63 L 160/19 MODIF. ART.38 BIS C, 3 L. B INCR. ART. 48 DL 104/20 *RIF. CAP S.P. 7087/2" (accertamenti nn. 455/2022 -753/2022- 755/2022- 756/2023) di cui € 451.704,81 riscossi;

È cofinanziato per € 140.000,00 da avanzo destinato;

La copertura finanziaria dell'intervento in argomento è prevista ai seguenti capitoli:

- € 1.488.526,84 al capitolo di spesa n. 7087/2 del vigente Peg denominato "PNRR M4C1I3.3 CUP D32C21001020001 LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" PIACENZA. LAVORI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA EDIFICIO PALESTRA RIF. CAP. E 2087-2" (impegni n. 2022/541-2022/1123-2022/1216-2022/1122-2023/1361);
- € 17.155,86 relativi a incentivi riconosciuti al personale confluiti in avanzo e applicati con DCP 27 del 30/10/2025 ai capitoli:
 - € 12.911,28 capitolo di spesa n. 1277/2 denominato "FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE (FINANZIATO CON AV VINCOLATO RETRIBUZIONI) - servizio edilizia" impegno n. 2025/938;
 - € 3.147,12 capitolo di spesa n. 1278/1 denominato "FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE*FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO CAP 1975* CONTRIBUTI" impegno n. 2025/939;
 - € 1.097,46 capitolo di spesa n. 1281/1 denominato "FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE *FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO DA CAP 1975* IRAP" impegno n. 2025/940;
- € 140.000,00 finanziati da avanzo destinato previsti al capitolo di spesa n. 7086 denominato "LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" PIACENZA. LAVORI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA EDIFICIO PALESTRA CUP D32C21001020001 cofinanziamento PNRR M4C1I3.3 (finanziato da AV. DESTINATO)" (impegni 1204-928-929-930-931);

RICHIAMATE:

- Determinazione Dirigenziale n. 1300 del 21/10/2022 con la quale si è approvata la validazione del progetto definitivo/esecutivo;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1321 del 25/10/2022, con la quale si disponeva l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto, concludente nell'importo complessivo di € 1.505.682,70;

DATO ATTO che all'interno della documentazione progettuale dell'intervento oggetto del presente appalto si è fatto espresso riferimento ai principi generali del PNRR e alla loro applicazione con riferimento all'intervento da realizzare, prevedendo meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto da parte dell'operatore economico affidatario (i.e. penali). Nello specifico, il progetto assicura il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure PNRR, in particolare il principio DNSH, il contributo che il progetto deve assicurare per il conseguimento del target associato alla misura di riferimento, il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché i principi trasversali PNRR (principio della parità di genere – cd. gender equality, principio di protezione e valorizzazione dei giovani, inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 111 del 31/01/2023 (a cui si rinvia), con la quale – a seguito di procedura

aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016— si è disposto l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla società "SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L." (C.F. 05087340633 P.IVA 01389181213), con sede in Via San Maurizio Al Lambro n. 48 - 20861 Muggiò (Monza e della Brianza), che ha offerto un ribasso del 22,237%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a 756.335,65, oltre a 156.058,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e oltre IVA di legge;

- la Determinazione dirigenziale n. 193 del 21/02/2023 (a cui si rinvia), di rettifica della citata Determinazione n. 111/2023 con la quale si è dato atto che la corretta indicazione della sede legale della ditta aggiudicataria dell'appalto è Brugherio;
- la Determinazione dirigenziale n. 1091 del 25/08/2023 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3., INTERVENTO DENOMINATO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022 (CUP D32C21001020001) - (COD.INTERVENTO 724) - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.505.682,70 - ATTO DI RICONDUCIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE AL PNRR.";
- la Determinazione Dirigenziale n. 810 del 01/07/2024 ad oggetto "MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 949386051D CUP D32C21001020001. PROGETTO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA." IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.505.682,70. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022. (COD. INTERVENTO 724) APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA";
- la Determinazione dirigenziale n. 1781 del 17/12/2024 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 949386051D CUP D32C21001020001. PROGETTO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA." IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.645.682,70. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022. (COD. INTERVENTO 724). RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO, RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO E VARIAZIONE ESIGIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS 265/2000";
- la Determinazione Dirigenziale n. 52 del 20/01/2025 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3., INTERVENTO DENOMINATO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022 - CUP D32C21001020001 – CIG 949386051D - (COD.INTERVENTO 724) - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.505.682,70 - INTEGRAZIONE DD N. 111/2023 - ADEGUAMENTO AL PRINCIPIO DNSH";
- la Determinazione Dirigenziale n. 406 del 31/03/2025 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. M4 - COMP. C1 INV. 3.3. INTERVENTO DENOMINATO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA" - CUP D32C21001020001. IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 1.505.682,70 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. (COD. INTERVENTO 724). DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022. DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEI DIPENDENTI PARTECIPANTI AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N. 6 DEL 23/01/2020", successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 870 del 29/06/2025 con cui è stato aggiornato il relativo gruppo di lavoro;
- la Determinazione Dirigenziale n. 416 del 31/03/2025 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3., APPALTO (IDENTIFICATO DAL CODICE CIG 949386051D) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022 - CUP D32C21001020001 (CODICE 724). ATTO RICOGNITORIO IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEI LAVORI E AGLI OBBLIGHI CONNESSI AL PNRR.";
- la Determinazione Dirigenziale n. 434 del 02/04/2025 ad oggetto "PNRR 2021-2026 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CUP: D37G22000110001) DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CUP D32C21001020001) DELL'INTERVENTO DENOMINATO: «LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA. (COD.INTERVENTO 724) - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.505.682,70 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-

NEXTGENERATIONEU. MISSIONE M4. COMPONENTE C1. MISURA 3.3.- (CUP D32C21001020001) - CIG SERVIZIO: 9214235344 - INTEGRAZIONE DD N. 912/2022 ADEGUAMENTO AL PRINCIPIO DNSH - APPROVAZIONE SCHEMA DI APPENDICE "OBBLIGHI PNRR" AD INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO."

- la Determinazione Dirigenziale n. 1019 del 28/07/2025 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 949386051D CUP D32C21001020001. PROGETTO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA." IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.645.682,70. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022. (COD. INTERVENTO 724). MAGGIORAZIONI AI SENSI DEL D. LGS. 50/2022. RICONOSCIMENTO SOMME ACCORDO BONARIO. CONSEGUENTE RIASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO";
- la Determinazione Dirigenziale n. 511 del 14/04/2026 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. M4 - COMP. C1 INV. 3.3. INTERVENTO DENOMINATO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA" - CUP D32C21001020001 - CIG: 949386051D. IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 1.645.682,70. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. (COD. INTERVENTO 724). DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022. APPROVAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA PRIMA E SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA (CIG: A06D75E6F1)."

DATO ATTO che i controlli effettuati dal Direttore dei Lavori, come da documentazione agli atti hanno rilevato la corretta esecuzione delle lavorazioni effettuate alla data di adozione del presente atto, in conformità al progetto esecutivo dell'appalto e al contratto stipulato, pure avuto riguardo alle previsioni connesse ai principi PNRR. In particolare, si dà atto che:

- risultano rispettati gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH), come previsto nella relazione DNSH allegata alla documentazione progettuale d'appalto e come attestato nella pertinente check-list di verifica e controllo compilata (per quanto riferito alle lavorazioni fino a questo momento eseguite) utilizzando il modello allegato alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" adottata con circolare della Ragioneria generale dello Stato;
- il principio del tagging clima e digitale e il principio di superamento dei divari territoriali non sono applicabili all'intervento in oggetto;
- relativamente all'appaltatore:
 - è stata acquisita la relazione di genere maschile e femminile, ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni nella L. 108/2021) (art. 4BIS lett. a) del contratto - acquisita al prot. prov. n. 36577 del 22/11/2023);
 - l'appaltatore ha altresì dichiarato di non essere tenuto alla disciplina della legge 68/1999 in quanto il numero di dipendenti computabili ai fini dell'obbligo di assunzione è inferiore a 15 unità;
- in riferimento ai subappaltatori si precisa quanto segue:
 - relativamente al subappaltatore società "LINDI & F.LLI SRL.", è stato acquisito il rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni nella L. 108/2021) (acquisita al prot. N. 27655 del 05/09/2023 e 2830 del 29/01/2025), il quale è stato trasmesso dall'operatore anche alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità; la società "LINDI & F.LLI SRL." ha dichiarato che non è tenuta a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999, attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. 68/1999, risultando avere un numero di dipendenti, calcolati agli effetti del computo dei lavoratori con disabilità, inferiore a 15;
 - relativamente ai subappaltatori società "COMETA S.R.L." e "BENKO S.R.L.", non sono tenuti a rilasciare la relazione di genere maschile e femminile ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni nella L. 108/2021) e non sono neppure tenuti a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999, attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. 68/1999, avendo meno di 15 dipendenti;
 - conformemente a quanto previsto dal Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"), si è provveduto alla pubblicazione del rapporto di genere nella

sezione "Amministrazione Trasparente" di questa Provincia dedicata agli interventi PNRR, trasmettendoli contestualmente ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per le politiche in favore della disabilità;

- la documentazione attinente ai controlli effettuati è conservata presso il fascicolo di progetto (classifica 06.06.01 fascicolo 20/2022);

DATO ATTO che nell'appalto in oggetto risultano rispettati i seguenti ulteriori principi:

- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.

Al riguardo, si precisa che si è proceduto all'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al presente appalto, per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Inoltre, come in precedenza indicato, il sottoscritto RUP nonché gli ulteriori componenti del gruppo di lavoro dell'appalto in oggetto, hanno rilasciato apposita autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità rispetto all'intervento in oggetto e agli operatori economici coinvolti nel presente appalto (le dichiarazioni sono state acquisite e protocollate con protocollo riservato e conservate nel fascicolo di progetto n. 2022/20 class. 06.06.01);

- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea;
- l'adozione di misure antifrode (tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione elettronica, accertamento del titolare effettivo, utilizzo di conto corrente dedicato da parte degli operatori economici);
- il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241);
- quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 80/2021 (come modificato dalla L. di conversione 6 agosto 2021, n. 113) in tema di ammissibilità dei costi per il personale, precisato che – ai fini dell'appalto in oggetto indicato – non sono previsti costi di personale specifici fra i costi per la realizzazione dell'appalto medesimo;

PRECISATO che i provvedimenti e la documentazione inerenti all'appalto in oggetto risultano regolarmente protocollati e fascicolati all'interno del programma di protocollazione digitale della Provincia, nel quale è stato creato un fascicolo per ciascun intervento PNRR, conformemente a quanto previsto dal Provvedimento del Presidente della Provincia n. 57/2022, ad oggetto "*Approvazione nuovi strumenti archivistici della Provincia di Piacenza: piano di classificazione, piano di organizzazione delle aggregazioni documentali e piano di conservazione*" come aggiornato con Provvedimento del Presidente della Provincia n. 33/2023. I provvedimenti inerenti all'intervento, così come gli ulteriori documenti oggetto di obbligo di pubblicazione, risultano inoltre pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" di questa Provincia, in osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 33/2013, e nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" dedicata agli interventi PNRR nella sottosezione "Attuazione misure PNRR";

DATO ATTO che:

- il contratto relativo all'appalto in oggetto è stato stipulato, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale della Provincia, tra le parti il 3/4/2023 e repertoriato al n. 4245, registrato all'Agenzia delle Entrate di Piacenza serie 1T numero 3590 del 13/04/2023. Tale contratto è regolato dal D.Lgs. 50/2016, nonché dalla lex specialis (documenti approvati con la Determinazione dirigenziale a contrarre n. 1434 del 15/11/2022) che – partecipando alla presente procedura – la società aggiudicataria ha dichiarato di accettare anche in riferimento agli specifici obblighi connessi al PNRR, ulteriormente statuiti con contratto rep. 4323 dell'11/09/2024;
- il contratto aggiuntivo al contratto principale è stato stipulato tra le parti il 28/01/2026 e repertoriato al n. 4375 (seconda perizia di variante – CIG: A06D75E6F1);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1544 del 06/11/2025 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 949386051D CUP D32C21001020001. PROGETTO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA." IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.645.682,70. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022. (COD. INTERVENTO 724). RIDETERMINAZIONE QE E IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DD 1019/2025. APPROVAZIONE

MAGGIORAZIONE SAL 3 BIS E SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA. CIG DELLA VARIANTE A06D75E6F1", con la rideterminazione del quadro economico secondo lo schema riportato di seguito:

		O=M+N	M	N
A	LAVORI	Totale post variante 2	PNRR	PROVINCIA
A.1	Importo lavori	995.889,69 €	891.934,64 €	103.955,05 €
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	173.153,91 €	166.330,97 €	6.822,94 €
	TOTALE "A" (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI)	1.169.043,60 €	1.058.265,61 €	110.777,99 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	257.189,59 €	232.818,44 €	24.371,15 €
B.2	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n.6 del 23/01/2020 (0,39% su "importo lavori da progetto € 1.128.675,32)	0,00	0,00 €	0,00 €
B.2.1	Quota fondo innovazione variante 1	420,96 €	0,00 €	420,96 €
B.3	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato	17.155,86 €	17.155,86 €	0,00 €
B.3.1	Quota incentivi variante 1	1.683,83 €	0,00 €	1.683,83 €
B.3.2	Quota incentivi variante 2	2.217,24 €	2.217,24 €	0,00 €
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00 €	600,00 €	0,00 €
B.4.1	Contributo ANAC variante 2	35,00 €	35,00 €	0,00 €
B.5	Spese tecniche direzione lavori, sicurezza in fase di realizzazione (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	64.012,12 €	64.012,12 €	0,00 €
B.6	Spese per pubblicità	2.762,84 €	2.762,84 €	0,00 €
B.7	Oneri per allacci utenze, etc	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.8	Spese per collaudi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.10	Somma derivante da ribasso di gara	60.269,25 €	60.269,25 €	0,00 €
B.11	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 1 bis	15.494,00 €	13.338,39 €	2.155,61 €
B.12	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 2 bis	30.561,84 €	30.074,80 €	487,04 €
B.13	Stanziamiento parziale accordo bonario	14.122,43 €	14.019,01 €	103,42 €
B.14	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 3 bis	10.114,14 €	10.114,14 €	0,00 €
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	476.639,10 €	447.417,09 €	29.222,01 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.645.682,70 €	1.505.682,70 €	140.000,00 €

VERIFICATA la necessità di procedere con una rideterminazione dello stesso per errata indicazione degli importi relativi al SAL 1 bis, al SAL 2 bis e al SAL 3 bis, dando atto che i valori corretti sono quelli di seguito esplicitati e successivamente riportati nel quadro economico più oltre riportato:

- il SAL 1 bis ammonta ad € 12.699,99 oltre I.V.A., pari ad € 2.794,00, per un importo complessivo di € 15.493,99;
- il SAL 2 bis ammonta ad € 25.050,70 oltre I.V.A., pari ad € 5.511,15, per un importo complessivo di € 30.561,85;
- il SAL 3 bis ammonta ad € 8.290,29 oltre I.V.A., pari ad € 1.823,86, per un importo complessivo di € 10.114,15;

		QE post variante 2			Variazioni SAL 1 bis, 2 bis e 3 bis		QE post variante 2 CORRETTO		
A	LAVORI	TOTALE	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCI A	PNRR	PROVINCIA	TOTALE
A.1	Importo lavori	995.889,69 €	891.934,64 €	103.955,05 €			891.934,64 €	103.955,05 €	995.889,69 €
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	173.153,91 €	166.330,97 €	6.822,94 €			166.330,97 €	6.822,94 €	173.153,91 €
	TOTALE "A" (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI)	1.169.043,60 €	1.058.265,61 €	110.777,99 €			1.058.265,61 €	110.777,99 €	1.169.043,60 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE								
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	257.189,59 €	232.818,44 €	24.371,15 €			232.818,44 €	24.371,15 €	257.189,59 €
B.2	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n.6 del 23/01/2020 (0,39% su "importo lavori da progetto € 1.128.675,32)	0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00
B.2.1	Quota fondo innovazione variante 1	420,96 €	0,00 €	420,96 €			0,00 €	420,96 €	420,96 €
B.3	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato	17.155,86 €	17.155,86 €	0,00 €			17.155,86 €	0,00 €	17.155,86 €
B.3.1	Quota incentivi variante 1	1.683,83 €	0,00 €	1.683,83 €			0,00 €	1.683,83 €	1.683,83 €
B.3.2	Quota incentivi variante 2	2.217,24 €	2.217,24 €	0,00 €			2.217,24 €	0,00 €	2.217,24 €
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00 €	600,00 €	0,00 €			600,00 €	0,00 €	600,00 €
B.4.1	Contributo ANAC variante 2	35,00 €	35,00 €	0,00 €			35,00 €	0,00 €	35,00 €
B.5	Spese tecniche direzione lavori, sicurezza in fase di realizzazione (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	64.012,12 €	64.012,12 €	0,00 €			64.012,12 €	0,00 €	64.012,12 €
B.6	Spese per pubblicità	2.762,84 €	2.762,84 €	0,00 €			2.762,84 €	0,00 €	2.762,84 €
B.7	Oneri per allacci utenze, etc	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.8	Spese per collaudi	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.10	Somma derivante da ribasso di gara	60.269,25 €	60.269,25 €	0,00 €	- 0,01 €		60.269,24 €	0,00 €	60.269,24 €
B.11	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 1 bis	15.494,00 €	13.338,39 €	2.155,61 €	- 0,01 €		13.338,38 €	2.155,61 €	15.493,99 €
B.12	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 2 bis	30.561,84 €	30.074,80 €	487,04 €	0,01 €		30.074,81 €	487,04 €	30.561,85 €
B.13	Stanziamiento parziale accordo bonario	14.122,43 €	14.019,01 €	103,42 €			14.019,01 €	103,42 €	14.122,43 €
B.14	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 3 bis	10.114,14 €	10.114,14 €	0,00 €	0,01 €		10.114,15 €	0,00 €	10.114,15 €
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	476.639,10 €	447.417,09 €	29.222,01 €	0,00 €	0,00 €	447.417,09 €	29.222,01 €	476.639,10 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.645.682,70 €	1.505.682,70 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.505.682,70 €	140.000,00 €	1.645.682,70 €

DATO ATTO che all'Appaltatore, per le maggiorazioni relative al SAL 1, SAL 2 e SAL 3, con Determinazione n. 1764 del 05/12/2025, sono stati liquidati i seguenti importi:

- € 12.699,99 oltre I.V.A., pari ad € 2.794,00, per un importo complessivo di € 15.493,99, relativo al SAL 1 bis;
- € 25.050,69 oltre I.V.A., pari ad € 5.511,15, per un importo complessivo di € 30.561,84, relativo al SAL 2 bis;
- € 8.290,28 oltre I.V.A., pari ad € 1.823,86, per un importo complessivo di € 10.114,14, relativo al SAL 3 bis;

si rileva il seguente credito a favore dell'Appaltatore:

- € 0,01 oltre I.V.A. al 22%, pari ad € 0,00, per il SAL 2 bis;
- € 0,01 oltre I.V.A. al 22%, pari ad € 0,00, per il SAL 3 bis;

PRECISATO, inoltre, che la Direzione dei Lavori è stata svolta dallo Studio di Ingegneria "DOTT. ING. ROBERTO CALZA" (C.F. CLZRRT59C01G535P - P.IVA 01012070338), con sede in via delle Teresiane, 4 – 29121 Piacenza, incaricato con Determinazione n. 912 del 02/08/2022;

CONSIDERATO che i lavori sono stati:

- iniziati in data 30/06/2023;
- ultimati in data 24/11/2025 e il Direttore dei lavori ha redatto gli atti di contabilità finale;

VISTI i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori predisposti dal Direttore dei Lavori (assunti con prot. n. 7272/2026) e la relazione al conto finale (assunta con prot. n. 13092/2026);

DATO ATTO che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del SAL 5 - Finale, dal quale risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 1.116.073,08 oltre I.V.A.;

CONSTATATO, in proposito, che all'Appaltatore sono stati corrisposti:

- a titolo di Anticipazione contrattuale € 182.478,92, oltre I.V.A. 22% (€ 40.145,36);
- a titolo di SAL 1 € 184.374,56, oltre I.V.A. 22% (€ 40.562,40);
- a titolo di SAL 2 € 276.402,62, oltre I.V.A. 22% (€ 60.808,58);
- a titolo di SAL 3 € 211.504,70, oltre I.V.A. 22% (€ 46.531,03);
- a titolo di SAL 4 € 202.691,53, oltre I.V.A. 22% (€ 44.592,14);

per un importo complessivo di € 1.057.452,33 oltre I.V.A., e, pertanto, risulta un credito netto a favore dell'Appaltatore, in riferimento al SAL n. 5 - Finale, pari a € 58.620,75 oltre I.V.A.;

CONSTATATO, altresì, che a favore dell'Appaltatore risulta un ulteriore credito di € 45.880,63 a titolo di accordo bonario (rif. Determinazione Dirigenziale n. 1019/2025);

VISTO l'articolo 26, comma 6 ter, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e il decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 1° febbraio 2023 con cui è stata disposta per appalti aggiudicati tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, l'emissione di stati di avanzamento dei lavori, afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati;

CONSIDERATO che la Regione Emilia – Romagna, con D.G.R. 23 dicembre 2024 n. 2342, ha approvato l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna - annualità 2025;

RILEVATO che in data:

- 17/11/2025 è stato emesso lo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 e in data 17/11/2025 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 4 relativo a tale SAL;

- 25/11/2025 è stato emesso lo Stato di Avanzamento Lavori n. 5 - Finale e in data 26/02/2026 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 5 relativo a tale SAL;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori ha:

- effettuato la determinazione delle maggiorazioni *ex art.* 26 commi 1 e 3 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, applicando i nuovi prezzi recentemente pubblicati;
- definito il maggiore importo afferente allo stato d'avanzamento n. 4 dei lavori a tutto il 17/11/2025 in € 22.815,62 oltre I.V.A. al 22% pari a € 5.019,44, per complessivi € 27.835,06;
- definito, altresì, il maggiore importo afferente allo stato d'avanzamento n. 5 dei lavori (finale) a tutto il 25/11/2025 in € 7.267,82 oltre I.V.A. al 22% pari a € 1.598,92, per complessivi € 8.866,74;

CONSIDERATO quanto previsto dall'articolo 26 comma 6 bis e ter del citato D.L. 17 maggio 2022 n. 50 in merito al pagamento delle maggiorazioni, ovvero, che *"[...] le stazioni appaltanti utilizzano nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata e le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale [...]";*

VERIFICATO che il citato maggior importo relativo al SAL 4 bis, per l'importo di € 27.835,06, trova copertura nel ribasso di gara (voce B.10 del quadro economico), come dettagliato nelle colonne P e Q del quadro economico riportato nel dispositivo;

ATTESO che la contabilità finale dei lavori, come riportato nella documentazione contabile redatta dal Direttore dei Lavori, ha portato a conseguire economie sui lavori per € 52.970,52 (risultanti da minori opere per € 81.287,50 e maggiori oneri per la sicurezza per € 28.316,98), cui si aggiungono € 11.653,51 di IVA, per un ammontare complessivo di € 64.624,03;

RILEVATO che quota parte di tali economie deve essere destinata:

- per € 41.851,94 al pagamento dell'accordo bonario sottoscritto in data 14/08/2025, come dettagliato nelle colonne R e S del quadro economico riportato nel dispositivo;
- per € 8.866,74 al pagamento delle maggiorazioni del SAL 5 – Finale, come dettagliato nelle colonne T ed U del quadro economico riportato nel dispositivo;

RILEVATE le seguenti economie, per complessivi € 55.443,31, a valere sullo stato finale dell'opera, distribuite come segue e come dettagliato nel quadro economico conclusivo riportato nel dispositivo:

- € 6.490,06 su incentivi relativi al progetto originario, per incarichi esterni (DL e CSE) e posizioni dirigenziali non incentivabili;
- € 1.128,17 su incentivi relativi alla prima variante, per incarico esterno (DL) e posizioni dirigenziali non incentivabili;
- € 1.485,55 su incentivi relativi alla seconda variante, per incarico esterno (DL) e posizioni dirigenziali non incentivabili;
- € 32.434,18 sulla somma derivante da ribasso di gara;
- € 11.397,83 su lavori e oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad € 2.507,52, per un importo complessivo di € 13.905,35;

DATO ATTO che la ditta appaltatrice ha sottoscritto il SAL n. 5 – Finale con riserva e che, successivamente, con nota prot. prov. n. 8761/2026, ha trasmesso l'esplicitazione delle riserve, chiedendone la quantificazione in € 153.809,27 (ovvero, in subordine, in € 151.948,78), oltre a rivalutazione monetaria e interessi di legge fino al soddisfo, nonché l'adeguamento dei prezzi, ove applicabile;

VISTA la relazione riservata del Direttore dei Lavori al RUP, acquisita al protocollo con n. 12879 del 13/05/2026, con la quale le riserve espresse vengono integralmente respinte, in ragione della loro non sussistenza e/o non

fondatezza;

VISTA, altresì, la nota del prot. prov. n. 12879 del 13/05/2026, con la quale il Direttore dei lavori controdeduce le riserve apposte dall'impresa sullo stato finale;

SENTITO il Collaudatore, il quale ha valutato come non fondate e non ammissibili le riserve espresse dall'appaltatore;

RITENUTO di condividere le considerazioni espresse dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore e che non ci siano pertanto le condizioni per l'attivazione di un accordo bonario;

DATO ATTO che il DURC (Documento Unico di Regularità Contributiva) della ditta appaltatrice è consultabile online dai siti preposti al suo rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e assicurative regolari;

PRECISATO che il sottoscritto dichiara, anche in relazione ai precedenti atti assunti nell'ambito dell'appalto in oggetto, di non trovarsi in condizione di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità con la realizzazione dell'intervento medesimo e con gli operatori economici coinvolti, sia quali affidatari sia quali partecipanti alla procedura che ha condotto all'aggiudicazione del presente appalto, secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" – sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato da questa Provincia con Provvedimento del Presidente n. 14 del 19/02/2026;

PRECISATO che per la presente procedura viene applicata la disciplina dettata dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 226 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto lo stesso viene autorizzato per un appalto la cui procedura è stata avviata prima dell'entrata in vigore del già menzionato D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la L. 55/2019;
- la L. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe");
- la L. 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- lo Statuto dell'Ente;
- i Regolamenti di contabilità e di organizzazione della Provincia di Piacenza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università, Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – progetti generali del P.N.R.R.;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare del MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - servizio centrale per il PNRR Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 recante "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- D.MIUR n. 116 del 18/05/2022, "Decreto di rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- 1) **di rideterminare**, per le motivazioni indicate in premessa, il quadro economico approvato con Determinazione dirigenziale n. 1544 del 06/11/2025 e di approvare le modifiche di seguito riportate:

		QE post variante 2			Variazioni SAL 1 bis, 2 bis e 3 bis		QE post variante 2 CORRETTO		
A	LAVORI	TOTALE	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	TOTALE
A.1	Importo lavori	995.889,69 €	891.934,64 €	103.955,05 €			891.934,64 €	103.955,05 €	995.889,69 €
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	173.153,91 €	166.330,97 €	6.822,94 €			166.330,97 €	6.822,94 €	173.153,91 €
	TOTALE "A" (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI)	1.169.043,60€	1.058.265,61 €	110.777,99 €			1.058.265,61 €	110.777,99 €	1.169.043,60 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE								
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	257.189,59 €	232.818,44 €	24.371,15 €			232.818,44 €	24.371,15 €	257.189,59 €
B.2	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n.6 del 23/01/2020 (0,39% su "importo lavori da progetto € 1.128.675,32)	0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00
B.2.1	Quota fondo innovazione variante 1	420,96 €	0,00 €	420,96 €			0,00 €	420,96 €	420,96 €
B.3	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato	17.155,86 €	17.155,86 €	0,00 €			17.155,86 €	0,00 €	17.155,86 €
B.3.1	Quota incentivi variante 1	1.683,83 €	0,00 €	1.683,83 €			0,00 €	1.683,83 €	1.683,83 €
B.3.2	Quota incentivi variante 2	2.217,24 €	2.217,24 €	0,00 €			2.217,24 €	0,00 €	2.217,24 €
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00 €	600,00 €	0,00 €			600,00 €	0,00 €	600,00 €
B.4.1	Contributo ANAC variante 2	35,00 €	35,00 €	0,00 €			35,00 €	0,00 €	35,00 €
B.5	Spese tecniche direzione lavori, sicurezza in fase di realizzazione (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	64.012,12 €	64.012,12 €	0,00 €			64.012,12 €	0,00 €	64.012,12 €
B.6	Spese per pubblicità	2.762,84 €	2.762,84 €	0,00 €			2.762,84 €	0,00 €	2.762,84 €
B.7	Oneri per allacci utenze, etc	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.8	Spese per collaudi	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.10	Somma derivante da ribasso di gara	60.269,25 €	60.269,25 €	0,00 €	- 0,01 €		60.269,24 €	0,00 €	60.269,24 €
B.11	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 1 bis	15.494,00 €	13.338,39 €	2.155,61 €	- 0,01 €		13.338,38 €	2.155,61 €	15.493,99 €
B.12	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 2 bis	30.561,84 €	30.074,80 €	487,04 €	0,01 €		30.074,81 €	487,04 €	30.561,85 €
B.13	Stanziamiento parziale accordo bonario	14.122,43 €	14.019,01 €	103,42 €			14.019,01 €	103,42 €	14.122,43 €
B.14	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 3 bis	10.114,14 €	10.114,14 €	0,00 €	0,01 €		10.114,15 €	0,00 €	10.114,15 €
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	476.639,10 €	447.417,09 €	29.222,01 €	0,00 €	0,00 €	447.417,09 €	29.222,01 €	476.639,10 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.645.682,70 €	1.505.682,70 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.505.682,70 €	140.000,00 €	1.645.682,70 €

- 1) **di dare atto** che, in merito alle maggiorazioni relative al SAL 1, SAL 2 e SAL 3, si rileva il seguente credito a favore dell'Appaltatore:
- € 0,01 oltre I.V.A. al 22%, pari ad € 0,00, per il SAL 2 bis;
 - € 0,01 oltre I.V.A. al 22%, pari ad € 0,00, per il SAL 3 bis;
- 2) **di impegnare**, pertanto, le somme di cui al punto 2) a titolo di maggiorazioni a favore della ditta affidataria come segue:

DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	ESIGIBILITÀ 2026	PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	COFOG	COMP/FPV	VINCOLO
SAL 2 BIS	7087/2 – IMP. 1122	0,01	0,01	2.02.01.09.003	09.2	COMP	2087/2
SAL 3 BIS	7087/2 – IMP. 1122	0,01	0,01	2.02.01.09.003	09.2	COMP	2087/2

- 3) **di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, l'importo di € 22.815,62 oltre I.V.A. al 22% pari a € 5.019,44, per complessivi € 27.835,06, l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere alla Ditta affidataria, ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni eseguite a tutto il 17/11/2025 e comprese nello stato avanzamento lavori n. 4;
- 4) **di dare atto** che il citato maggiore importo trova copertura mediante l'utilizzo della voce B.10 "Somme derivanti dal ribasso di gara", come di seguito riportato:

		O=M+N	P		Q=O+P	
		Totale post variante 2	Maggiorazioni SAL 4 bis		QE post maggiorazioni SAL 4 bis	
A	LAVORI		PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA
A.1	Importo lavori	995.889,69 €			891.934,64 €	103.955,05 €
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	173.153,91 €			166.330,97 €	6.822,94 €
	TOTALE "A" (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI)	1.169.043,60 €			1.058.265,61 €	110.777,99 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	257.189,59 €			232.818,44 €	24.371,15 €
B.2	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n.6 del 23/01/2020 (0,39% su "importo lavori da progetto € 1.128.675,32)	0,00 €			0,00 €	0,00 €
B.2.1	Quota fondo innovazione variante 1	420,96 €			0,00 €	420,96 €
B.3	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato	17.155,86 €			17.155,86 €	0,00 €
B.3.1	Quota incentivi variante 1	1.683,83 €			0,00 €	1.683,83 €
B.3.2	Quota incentivi variante 2	2.217,24 €			2.217,24 €	0,00 €
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00 €			600,00 €	0,00 €
B.4.1	Contributo ANAC variante 2	35,00 €			35,00 €	0,00 €
B.5	Spese tecniche direzione lavori, sicurezza in fase di realizzazione (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	64.012,12 €			64.012,12 €	0,00 €
B.6	Spese per pubblicità	2.762,84 €			2.762,84 €	0,00 €
B.7	Oneri per allacci utenze, etc	0,00 €			0,00 €	0,00 €
B.8	Spese per collaudi	0,00 €			0,00 €	0,00 €
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €			0,00 €	0,00 €
B.10	Somma derivante da ribasso di gara	60.269,24 €	- 27.835,06 €		32.434,18 €	0,00 €
B.11	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 1 bis	15.493,99 €			13.338,38 €	2.155,61 €
B.12	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 2 bis	30.561,85 €			30.074,81 €	487,04 €
B.13	Stanziamiento parziale accordo bonario	14.122,43 €			14.019,01 €	103,42 €
B.14	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 3 bis	10.114,15 €			10.114,15 €	0,00 €
B.15	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 4 bis		27.835,06 €		27.835,06 €	0,00 €
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	476.639,10 €	0,00 €	0,00 €	447.417,09 €	29.222,01 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.645.682,70 €	0,00 €	0,00 €	1.505.682,70 €	140.000,00 €

1) **di impegnare** l'ammontare delle maggiorazioni a carico del quadro economico dell'intervento, per complessivi € 27.835,06 da riconoscere alla società "SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L." ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 ai seguenti impegni:

- € 18.382,72 a valere dell'impegno n. 1122/2022 capitolo di spesa n. 7087/2 denominato "PNRR M4C1I3.3 CUP D32C21001020001 LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" PIACENZA. LAVORI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA EDIFICIO PALESTRA RIF. CAP. E 2087-2" CIG **949386051D**;
- € 9.452,34 a valere dell'impegno n. 1122/2022 capitolo di spesa n. 7087/2 denominato "PNRR M4C1I3.3 CUP D32C21001020001 LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" PIACENZA. LAVORI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA EDIFICIO PALESTRA RIF. CAP. E 2087-2" CIG **A06D75E6F1**;

2) **di approvare** la relazione al conto finale e il SAL 5 – Finale di detti lavori nelle risultanze riportate di seguito:

	Lavori+sicurezza	IVA	Totale
<i>Eseguiti</i>	€ 1.116.073,08	€ 245.536,08	€ 1.361.609,16
<i>Acconti corrisposti</i>	€ 1.057.452,33	€ 232.639,51	€ 1.290.091,84
<i>Credito a favore dell'impresa</i>	€ 58.620,75	€ 12.896,57	€ 71.517,32

3) **di dare atto** che la ditta appaltatrice ha sottoscritto il SAL n. 5 – Finale con riserva e che, a seguito delle considerazioni espresse in merito dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore e successivamente condivise dal RUP, si valutano come non fondate e non ammissibili le riserve espresse dall'appaltatore;

4) **di dare atto** che il credito da liquidare alla Ditta affidataria, in riferimento al SAL n. 5 - Finale è pari ad € 58.620,75, oltre al € 12.896,57 per I.V.A. 22%, per un totale di € 71.517,32;

5) **di dare atto** che la spesa occorrente, pari ad € 71.517,32, trova capienza come segue:

- **€ 50.708,26** a valere dell'impegno n. 1122/2022 SUB 1 capitolo di spesa n. 7087/2 denominato "PNRR M4C1I3.3 CUP D32C21001020001 LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" PIACENZA. LAVORI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA EDIFICIO PALESTRA RIF. CAP. E 2087-2" CIG **949386051D**;
- **€ 20.190,14** a valere dell'impegno n. 1122/2022 SUB 8 capitolo di spesa n. 7087/2 denominato "PNRR M4C1I3.3 CUP D32C21001020001 LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" PIACENZA. LAVORI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA EDIFICIO PALESTRA RIF. CAP. E 2087-2" VARIANTE CIG **A06D75E6F1**;
- **€ 618,92** a valere dell'impegno n. 2024/1204 capitolo di spesa n. 7086 denominato "LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" PIACENZA. LAVORI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA EDIFICIO PALESTRA CUP D32C21001020001 cofinanziamento PNRR M4C1I3.3 (finanziato da AV. DESTINATO) CIG **949386051D**;

6) **di approvare**, altresì, per le motivazioni indicate in premessa, gli importi riferiti al SAL 5 – Finale dei lavori e le relative economie, come segue e come dettagliatamente indicato nel quadro economico sotto riportato:

- come riportato nella documentazione contabile redatta dal Direttore dei Lavori, si conseguono economie sui lavori per € 52.970,52 (risultanti da minori opere per € 81.287,50 e maggiori oneri per la sicurezza per € 28.316,98), cui si aggiungono € 11.653,51 di IVA, per un ammontare complessivo di € 64.624,03;
- una quota parte di tali economie deve essere destinata al pagamento dell'accordo bonario, sottoscritto in data 14/08/2025, per € 41.851,94, mentre i restanti € 22.772,09 vengono riportati nella voce B.16 Economie sui lavori al fine di poter essere parzialmente utilizzati per la compensazione delle maggiorazioni al SAL 5 - Finale;

		Q=O+P		R		S=Q+R	
		QE post maggiorazioni SAL 4 bis		Economie da contabilità finale + ulteriori risorse per accordo bonario		QE post economie da contabilità finale + totale accordo bonario	
A	LAVORI	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA
A.1	Importo lavori	891.934,64 €	103.955,05 €	- 71.963,33 €	- 9.324,17 €	819.971,31 €	94.630,88 €
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	166.330,97 €	6.822,94 €	28.316,98 €	0,00 €	194.647,95 €	6.822,94 €
	TOTALE "A" (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI)	1.058.265,61 €	110.777,99 €	- 43.646,35 €	- 9.324,17 €	1.014.619,26 €	101.453,82 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	232.818,44 €	24.371,15 €	- 9.602,20 €	- 2.051,31 €	223.216,24 €	22.319,84 €
B.2	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n.6 del 23/01/2020 (0,39% su "importo lavori da progetto € 1.128.675,32)	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
B.2.1	Quota fondo innovazione variante 1	0,00 €	420,96 €			0,00 €	420,96 €
B.3	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato	17.155,86 €	0,00 €			17.155,86 €	0,00 €
B.3.1	Quota incentivi variante 1	0,00 €	1.683,83 €			0,00 €	1.683,83 €
B.3.2	Quota incentivi variante 2	2.217,24 €	0,00 €			2.217,24 €	0,00 €
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00 €	0,00 €			600,00 €	0,00 €
B.4.1	Contributo ANAC variante 2	35,00 €	0,00 €			35,00 €	0,00 €
B.5	Spese tecniche direzione lavori, sicurezza in fase di realizzazione (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	64.012,12 €	0,00 €			64.012,12 €	0,00 €
B.6	Spese per pubblicità	2.762,84 €	0,00 €			2.762,84 €	0,00 €
B.7	Oneri per allacci utenze, etc	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
B.8	Spese per collaudi	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.10	Somma derivante da ribasso di gara	32.434,18 €	0,00 €			32.434,18 €	0,00 €
B.11	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 1 bis	13.338,38 €	2.155,61 €			13.338,38 €	2.155,61 €
B.12	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 2 bis	30.074,81 €	487,04 €			30.074,81 €	487,04 €
B.13	Importo totale accordo bonario	14.019,01 €	103,42 €	34.484,91 €	7.367,03 €	48.503,92 €	7.470,45 €
B.14	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 3 bis	10.114,15 €	0,00 €			10.114,15 €	0,00 €
B.15	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 4 bis	27.835,06 €	0,00 €			27.835,06 €	0,00 €
B.16	Economie sui lavori			18.763,64 €	4.008,45 €	18.763,64 €	4.008,45 €
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	447.417,09 €	29.222,01 €	43.646,35 €	9.324,17 €	491.063,44 €	38.546,18 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.505.682,70 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.505.682,70 €	140.000,00 €

1) **di rilevare**, pertanto, la minor spesa di € 64.624,03 sui lavori e Iva di cui al punto precedente come segue:

- **€ 53.248,55** da imputare ai seguenti impegni:
 - € 37.483,23 a valere dell'impegno n. 1122/2022 SUB 1 capitolo di spesa n. 7087/2 denominato "PNRR M4C1I3.3 CUP D32C21001020001 LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" PIACENZA. LAVORI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA EDIFICIO PALESTRA RIF. CAP. E 2087-2" CIG **949386051D**;
 - € 15.765,32 a valere dell'impegno n. 1122/2022 SUB 8 capitolo di spesa n. 7087/2 denominato "PNRR M4C1I3.3 CUP D32C21001020001 LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" PIACENZA. LAVORI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA EDIFICIO PALESTRA RIF. CAP. E 2087-2" VARIANTE CIG **A06D75E6F1**;
- **€ 11.375,48** a valere dell'impegno n. 2024/1204 capitolo di spesa n. 7086 denominato" LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" PIACENZA. LAVORI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA EDIFICIO PALESTRA CUP D32C21001020001 cofinanziamento PNRR M4C1I3.3 (finanziato da AV. DESTINATO) CIG **949386051D**;

2) **di impegnare** l'importo di € 41.851,94 ad integrazione degli impegni assunti con DD n. 1019/2025 per accordo bonario come segue:

- **€ 34.484,91** integrazione dell'impegno n. 1122/2022 sub 5 capitolo di spesa n. 7087/2 denominato "PNRR M4C1I3.3 CUP D32C21001020001 LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" PIACENZA. LAVORI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA EDIFICIO PALESTRA RIF. CAP. E 2087-2" che si intende pertanto rideterminato in € 48.503,92;
- **€ 7.367,03** integrazione dell'impegno n. 2024/930 capitolo di spesa n. 7086 denominato" LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" PIACENZA. LAVORI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA EDIFICIO PALESTRA CUP D32C21001020001 cofinanziamento PNRR M4C1I3.3 (finanziato da AV. DESTINATO) che si intende pertanto rideterminato in € 7.470,45;

come da seguente prospetto:

CAPITOLO	IMPORTO	ESIGIBILITÀ 2026	PIANO	COFOG	COMP/FPV	VINCOLO
			FINANZIARIO 5° LIVELLO			
7087/2	34.484,91	34.484,91	2.02.01.09.003	09.2	COMP	2087/2
7086	7.367,03	7.367,03	2.02.01.09.003	09.2	COMP	Av destinato

3) **di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, l'importo di € 7.267,82 oltre I.V.A. al 22% pari a € 1.598,92, per complessivi € 8.866,74, l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere alla Ditta affidataria, ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni eseguite a tutto il 25/11/2025 e comprese nello Stato di Avanzamento Lavori n. 5 - Finale;

4) **di dare atto** che il citato maggiore importo trova copertura mediante l'utilizzo della voce B.16 "Economie sui lavori", come di seguito riportato:

		S=Q+R		T		U=S+T	
		QE post economie da contabilità finale + totale accordo bonario		Maggiorazioni SAL FINALE		QE post maggiorazioni SAL FINALE	
A	LAVORI	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA
A.1	Importo lavori	819.971,31 €	94.630,88 €			819.971,31 €	94.630,88 €
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	194.647,95 €	6.822,94 €			194.647,95 €	6.822,94 €
	TOTALE "A" (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI)	1.014.619,26 €	101.453,82 €			1.014.619,26 €	101.453,82 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	223.216,24 €	22.319,84 €			223.216,25 €	22.319,83 €
B.2	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n.6 del 23/01/2020 (0,39% su "importo lavori da progetto € 1.128.675,32)	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
B.2.1	Quota fondo innovazione variante 1	0,00 €	420,96 €			0,00 €	420,96 €
B.3	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato	17.155,86 €	0,00 €			17.155,86 €	0,00 €
B.3.1	Quota incentivi variante 1	0,00 €	1.683,83 €			0,00 €	1.683,83 €
B.3.2	Quota incentivi variante 2	2.217,24 €	0,00 €			2.217,24 €	0,00 €
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00 €	0,00 €			600,00 €	0,00 €
B.4.1	Contributo ANAC variante 2	35,00 €	0,00 €			35,00 €	0,00 €
B.5	Spese tecniche direzione lavori, sicurezza in fase di realizzazione (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	64.012,12 €	0,00 €			64.012,12 €	0,00 €
B.6	Spese per pubblicità	2.762,84 €	0,00 €			2.762,84 €	0,00 €
B.7	Oneri per allacci utenze, etc	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
B.8	Spese per collaudi	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.10	Somma derivante da ribasso di gara	32.434,18 €	0,00 €			32.434,18 €	0,00 €
B.11	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 1 bis	13.338,38 €	2.155,61 €			13.338,38 €	2.155,61 €
B.12	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 2 bis	30.074,81 €	487,04 €			30.074,81 €	487,04 €
B.13	Importo accordo bonario	48.503,92 €	7.470,45 €			48.503,92 €	7.470,45 €
B.14	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 3 bis	10.114,15 €	0,00 €			10.114,15 €	0,00 €
B.15	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 4 bis	27.835,06 €	0,00 €			27.835,06 €	0,00 €
B.16	Economie sui lavori	18.763,64 €	4.008,45 €	- 5.853,00 €	- 3.013,74 €	12.910,64 €	994,71 €
B.17	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL FINALE			5.853,00 €	3.013,74 €	5.853,00 €	3.013,74 €
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	491.063,44 €	38.546,18 €	0,00 €	0,00 €	491.063,44 €	38.546,18 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.505.682,70 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.505.682,70 €	140.000,00 €

1) di impegnare l'ammontare delle maggiorazioni a carico del quadro economico dell'intervento, per complessivi € 8.866,74 da riconoscere alla società "SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L." ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 come segue:

- € 1.119,94 a valere del capitolo di spesa n. 7087/2 denominato "PNRR M4C1I3.3 CUP D32C21001020001 LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" PIACENZA. LAVORI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA EDIFICIO PALESTRA RIF. CAP. E 2087-2" CIG **949386051D**;
- € 4.733,06 a valere del capitolo di spesa n. 7087/2 denominato "PNRR M4C1I3.3 CUP D32C21001020001 LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" PIACENZA. LAVORI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA EDIFICIO PALESTRA RIF. CAP. E 2087-2" VARIANTE CIG **A06D75E6F1**;
- € 3.013,74 a valere del capitolo di spesa n. 7086 denominato" LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" PIACENZA. LAVORI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA EDIFICIO PALESTRA CUP D32C21001020001 cofinanziamento PNRR M4C1I3.3 (finanziato da AV. DESTINATO) CIG **949386051D**;

come da seguente prospetto:

CAPITOLO	IMPORTO	ESIGIBILITÀ 2026	PIANO	COFOG	COMP/FPV	VINCOLO
			FINANZIARIO 5° LIVELLO			
7087/2	5.853,00	5.853,00	2.02.01.09.003	09.2	COMP	2087/2
7086	3.013,74	3.013,74	2.02.01.09.003	09.2	COMP	Av destinato

2) di approvare, conseguentemente, per le motivazioni indicate in premessa, il quadro economico conclusivo dell'intervento come segue:

		U=S+T		ECONOMIE		STATO FINALE		
		QE post maggiorazioni SAL FINALE						
A	LAVORI	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCI A	PNRR	PROVINCIA	TOTALE
A.1	Importo lavori	819.971,31 €	94.630,88 €			819.971,31 €	94.630,88 €	914.602,19 €
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	194.647,95 €	6.822,94 €			194.647,95 €	6.822,94 €	201.470,89 €
	TOTALE "A" (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI)	1.014.619,26 €	101.453,82 €			1.014.619,26 €	101.453,82 €	1.116.073,08 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE							
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	223.216,24 €	22.319,84 €			223.216,24 €	22.319,84 €	245.536,08 €
B.2	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n.6 del 23/01/2020 (0,39% su "importo lavori da progetto € 1.128.675,32)	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.2.1	Quota fondo innovazione variante 1	0,00 €	420,96 €			0,00 €	420,96 €	420,96 €
B.3	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato	17.155,86 €	0,00 €	6.490,06 €		10.665,80 €	0,00 €	10.665,80 €
B.3.1	Quota incentivi variante 1	0,00 €	1.683,83 €		1.128,17 €	0,00 €	555,66 €	555,66 €
B.3.2	Quota incentivi variante 2	2.217,24 €	0,00 €	1.485,55 €		731,69 €	0,00 €	731,69 €
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00 €	0,00 €			600,00 €	0,00 €	600,00 €
B.4.1	Contributo ANAC variante 2	35,00 €	0,00 €			35,00 €	0,00 €	35,00 €
B.5	Spese tecniche direzione lavori, sicurezza in fase di realizzazione (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	64.012,12 €	0,00 €			64.012,12 €	0,00 €	64.012,12 €
B.6	Spese per pubblicità	2.762,84 €	0,00 €			2.762,84 €	0,00 €	2.762,84 €
B.7	Oneri per allacci utenze, etc	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.8	Spese per collaudi	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.10	Somma derivante da ribasso di gara	32.434,18 €	0,00 €	32.434,18 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.11	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 1 bis	13.338,38 €	2.155,61 €			13.338,38 €	2.155,61 €	15.493,99 €
B.12	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 2 bis	30.074,81 €	487,04 €			30.074,81 €	487,04 €	30.561,85 €
B.13	Importo accordo bonario	48.503,92 €	7.470,45 €			48.503,92 €	7.470,45 €	55.974,37 €
B.14	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 3 bis	10.114,15 €	0,00 €			10.114,15 €	0,00 €	10.114,15 €
B.15	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 4 bis	27.835,06 €	0,00 €			27.835,06 €	0,00 €	27.835,06 €
B.16	Economie sui lavori	12.910,64 €	994,71 €	12.910,64 €	994,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.16 B.17	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL FINALE	5.853,00 €	3.013,74 €			5.853,00 €	3.013,74 €	8.866,74 €
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	491.063,44 €	38.546,18 €	53.320,43 €	2.122,88 €	437.743,01 €	36.423,30 €	474.166,31 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.505.682,70 €	140.000,00 €	53.320,43 €	2.122,88 €	1.452.362,27 €	137.877,12 €	1.590.239,39 €

Quadro economico finanziario

A	LAVORI	STATO FINALE		ESIGIBILITA' 2025 E PREC		Avanzo vincolato (E 1975) applicato ai capitoli 1277/2- 1278/1- 1281/1	incentivi capitoli 1226/2-1236- 1237	ESIGIBILITA' 2026		ECONOMIE		
		PNRR	PROVINCIA	PNRR CAP. 7087/2	PROVINCIA CAP 7086			PNRR CAP. 7087/2	PROVINCIA CAP 7086	PNRR CAP. 7087/2	PROVINCIA CAP. 7086	INCENTIVI
A.1	Importo lavori	819.971,31	94.630,88									
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	194.647,95	6.822,94									
	TOTALE "A" (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI)	1.014.619,26	101.453,82	956.505,81	100.946,51			58.113,45	507,31			
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE											
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	223.216,24	22.319,84	210.431,29	22.208,23			12.784,95	111,61			
B.2	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016, Provvedimento Presidente n.6 del 23/01/2020 (0,39% su "importo lavori da progetto € 1.128.675,32)	0,00	0,00	0,00	0,00							
B.2.1	Quota fondo innovazione variante 1	0,00	420,96	0,00	420,96							
B.3	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato	10.665,80	0,00		0,00	10.665,80						6.490,06
B.3.1	Quota incentivi variante 1	0,00	555,66	0,00	0,00		555,66					1.128,17
B.3.2	Quota incentivi variante 2	731,69	0,00	0,00	0,00		731,69					1.485,55
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00	0,00	600,00	0,00							
B.4.1	Contributo ANAC variante 2	35,00	0,00		0,00			35,00				
B.5	Spese tecniche direzione lavori, sicurezza in fase di realizzazione (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	64.012,12	0,00		0,00			64.012,12				
B.6	Spese per pubblicità	2.762,84	0,00	2.762,84	0,00							
B.7	Oneri per allacci utenze, etc	0,00	0,00	0,00	0,00							
B.8	Spese per collaudi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00							
B.10	Somma derivante da ribasso di gara	0,00	0,00	0,00	0,00					32.434,18		
B.11	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 1 bis	13.338,38	2.155,61	13.338,38	2.155,61							
B.12	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 2 bis	30.074,81	487,04	30.074,80	487,04			0,01				
B.13	Importo accordo bonario	48.503,92	7.470,45					48.503,92	7.470,45			
B.14	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 3 bis	10.114,15	0,00	10.114,14	0,00			0,01				
B.15	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 4 bis	27.835,06	0,00					27.835,06				
B.16	Economie sui lavori	0,00	0,00							12.910,64	994,71	
B.16	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL FINALE	5.853,00	3.013,74					5.853,00	3.013,74			
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	437.743,01	36.423,30	267.321,45	25.271,84	10.665,80	1287,35	159.024,07	10.595,80	45.344,82	994,71	9.103,78
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.452.362,27	137.877,12	1.223.827,26	126.218,35	10.665,80	1.287,35	217.137,52	11.103,11	45.344,82	994,71	9.103,78

1) di rilevare le seguenti economie, per complessivi € 55.443,31, a valere sullo stato finale dell'opera come segue:

- € 6.490,06 su incentivi relativi al progetto originario, per incarichi esterni (DL e CSE) e posizioni dirigenziali non incentivabili:
 - impegno n. 938/2025 CAP. 1277/2 relativamente FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE FINANZIATO CON AV VINCOLATO RETRIBUZIONI - servizio edilizia;
 - impegno n. 939/2025 CAP. 1278/1 relativamente FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO CAP 1975 CONTRIBUTI;
 - impegno n. 940/2025 CAP. 1281/1 relativamente FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO DA CAP 1975 IRAP;
- € 1.128,17 su incentivi relativi alla prima variante e € 1.485,55 su incentivi relativi alla seconda variante, per incarico esterno (DL) e posizioni dirigenziali non incentivabili:
 - impegno n. 941/2025 cap. 1226/2 denominato "FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE FINANZIATO CON IL FONDO DI ROTAZIONE PER IL SERVIZIO EDILIZIA - RETRIBUZIONI RIF.E.1975
 - impegno n. 942/2025 cap. 1236 denominato "FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE FINANZIATO CON IL FONDO DI ROTAZIONE - CONTRIBUTI *RIF.E.1975*";
 - impegno n. 943/2025 cap. 1237 denominato "FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE FINANZIATO CON IL FONDO DI ROTAZIONE - IRAP *RIF.E.1975*";
- € 32.434,18 su ribasso d'asta, impegno n. 1122/2022 capitolo 7087/2;
- € 13.905,35 su economie sui lavori:
 - € 12.910,64 impegno 2022/1122 capitolo 7087/2;
 - € 994,71 impegno 2024/1204 capitolo 7086;

2) di ridurre dell'importo dell'economia rilevata, a carico del PNRR, i seguenti accertamenti di entrata:

- € 53.320,43 accertamento n. 755/2022 capitolo di entrata n. 2087/2 denominato PNRR M4C1I3.3 - CUP D32C21001020001 - LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA-DALLO STATO ART. 1 C 63 L 160/19 MODIF. ART.38 BIS C, 3 L. B INCR. ART. 48 DL 104/20 *RIF. CAP S.P. 7087-2*;

3) di ridurre altresì il residuo attivo-accertamento n. 755/2022 capitolo di entrata n 2087/2 per € 2.762,84 relativo a spese di pubblicità già rimborsate dall'aggiudicatario e pertanto non rendicontabili;

4) di attestare il seguente cronoprogramma di spesa dei lavori in argomento:

Cronoprogramma spesa			
DESCRIZIONE	esercizio	esigibilità	trimestre cassa
MAGGIORAZIONI	2026	€ 36.701,82	II trim 2026
ACCORDO BONARIO	2026	€ 55.974,37	II trim 2026
STATO FINALE	2026	€ 71.517,32	II trim 2026

5) di accertare, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del TUEL, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

6) di dare atto che l'intervento in oggetto verrà effettuato presso LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA come risultante dall'inventario patrimoniale dell'Ente al cespite n. 50354;

- 7) **di dare atto** che durante l'esecuzione del contratto sono stati rispettati – per quanto applicabili al presente appalto – gli obblighi specifici e i principi generali in materia di PNRR;
- 8) **di autorizzare** il competente Servizio di "Istruzione, Pari Opportunità, Stazione Unica Appaltante e Acquisti" allo svincolo di tutte le garanzie fideiussorie prestate dalla ditta affidataria a favore della Provincia;
- 9) **di provvedere** alla pubblicazione della presente determinazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 33/2013, e nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" dedicata agli interventi PNRR, nonché sul "SITAR";
- 10) **di dare atto** che il presente provvedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate al sottoscritto, il quale non si trova in conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 16 del d. lgs. 36/2023 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" – sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato da questa Provincia con Provvedimento del Presidente n. 14 del 19/02/2026;
- 11) **di dare atto**, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e dal Bilancio di Previsione 2026-2028 vigenti, inizialmente approvati, rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 37 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 38 (Bilancio di Previsione) del 22 dicembre 2025, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2026-2028, inizialmente approvato con Provvedimento del Presidente n. 130 del 30/12/2025.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MONTI JONATHAN)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO, MONITORAGGIO PNRR

Determina N. 690 del 18/05/2026

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

Proposta n° 786/2026

Oggetto: PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 949386051D CUP D32C21001020001. PROGETTO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA." IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.645.682,70. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022. (COD. INTERVENTO 724). RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE AL CONTO FINALE, DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI E DELLE MAGGIORAZIONI SAL 4 E SAL FINALE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50.

CIG DELLA VARIANTE 2 A06D75E6F1.

Cap. 7087/2 fin. da ris. PNRR accertate cap 2087/2

Imp. 1122/2022

Sub 11 euro 0,01 SI.GE.CO. COSTRUZIONI SRL

Sub 12 euro 0,01 SI.GE.CO. COSTRUZIONI SRL

Sub 13 euro 18.382,72 SI.GE.CO. COSTRUZIONI SRL

Sub 14 euro 9.452,34 SI.GE.CO. COSTRUZIONI SRL

Minore spesa 45.344,82

Sub 1 euro 37.483,23 minore spesa

Sub 8 euro 15.765,32 minore spesa

Sub 5 integrazione euro 34.484,91 SI.GE.CO. COSTRUZIONI SRL

Sub 15 euro 1.119,94 SI.GE.CO. COSTRUZIONI SRL

Sub 16 euro 4.733,06 SI.GE.CO. COSTRUZIONI SRL

Cap. 7086 fin da avanzo destinato

Imp. 1204/2024 -

euro 11.375,48 minore spesa

Imp. 930/2024 integrazione di euro 7.367,03 SI.GE.CO. COSTRUZIONI SRL

Imp. 930/2024 sub 1 euro 3.013,74 SI.GE.CO. COSTRUZIONI SRL

Cap. 1277/2 imp 938/2025 economia euro 4884,33

Cap. 1278/1 imp 939/2025 economia euro 1.190,56

Cap. 1281/1 imp 940/2025 economia euro 415,17

Cap. 1226/2 imp 941/2025 economia euro 1.967,05

Cap. 1236 imp 942/2025 economia euro 479,47

Cap. 1237 imp 943/2025 economia euro 167,20

Cap. 2087/2 minore accertamento euro 56.083,27 (da inserire in Halley) di cui:

Acc. 755/2022 CO euro 53.320,43

Acc. 755/2022 RE euro 2.762,84 (spese pubblicità già rimborsate con rev. 1548/2023)

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 26/05/2026

Sottoscritto dal Dirigente del
Servizio Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 690 del 18/05/2026

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

Oggetto: PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 949386051D CUP D32C21001020001. PROGETTO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA." IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.645.682,70. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022. (COD. INTERVENTO 724). RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE AL CONTO FINALE, DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI E DELLE MAGGIORAZIONI SAL 4 E SAL FINALE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50.

CIG DELLA VARIANTE 2 A06D75E6F1.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 26/05/2026

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale