



Provincia di Piacenza
SERVIZIO EDILIZIA E SERVIZI TECNOLOGICI
Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza



FIN.

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1130/2026

Determ. n. 988 del 16/07/2026

Oggetto: PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 949386051D CUP D32C21001020001. PROGETTO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA." IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.645.682,70. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022. (COD. INTERVENTO 724). RICONOSCIMENTO SOMME DEL SECONDO ACCORDO BONARIO E CONSEGUENTE RIASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO (STATO FINALE)..

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- la Delibera n. 37 del 22/12/2025, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2026-2028;
- la Delibera n. 38 del 22/12/2025, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- il Provvedimento del Presidente n. 130 del 30/12/2025, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028. Approvazione", con il quale sono stati assegnati a ciascuna struttura gli obiettivi e le attività e affidate le relative necessarie risorse finanziarie;
- il Provvedimento del Presidente n. 14 del 19/02/2026, ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2026-2028. Approvazione";
- i vigenti Regolamenti di Organizzazione e Organigramma Funzionale;
- il Decreto n. 23 del 31/07/2024 con il quale il Presidente della Provincia ha conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio "Servizio edilizia e Servizi tecnologici" di questa Provincia,



con le relative funzioni, derivanti dall'organigramma funzionale, e le connesse responsabilità gestionali;

- la Determina dirigenziale n. 183 del 23/02/2022 – Modifica Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 3;
- la Determinazione n. 265 del 03/03/2023 ad oggetto "Modifica del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n.3", integrata dalla Determinazione n. 419 del 31/03/2023;

CONSIDERATO che l'intervento denominato "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA" - Finanziato dall'Unione Europea-Nextgenerationeu - Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022 Miss. 4 - Comp. 1 - Inv. 3.3 - CUP D32C21001020001- CUI L00233540335202100094 - Cod. Intervento 724 – è stato inizialmente inserito, per un importo complessivo di € 1.505.682,70, nell'annualità 2022 del Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 22/12/2020. Si dà atto che tale Programma è stato pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questa Provincia nonché sul portale del "SITAR" e il sottoscritto è stato individuato quale RUP;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1544 del 06/11/2025 "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 949386051D CUP D32C21001020001. PROGETTO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA." IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.645.682,70. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022. (COD. INTERVENTO 724). RIDETERMINAZIONE QE E IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DD 1019/2025. APPROVAZIONE MAGGIORAZIONE SAL 3 BIS E SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA. CIG DELLA VARIANTE A06D75E6F1" con la quale si è disposta la rideterminazione del quadro economico dell'intervento per complessivi € 1.645.682,70;

DATO ATTO che:

- l'intervento in argomento è finanziato:
 - da trasferimenti dello stato – fondi ministeriali nell'ambito del PNRR, assegnati con D.MIUR n. 116 del 18/05/2022, "Decreto di rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160", e che tale linea di finanziamento è confluita all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 per euro 1.505.682,70;

È stato sottoscritto l' "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" (prot. n. 32436 del 28/10/2022);

È stato sottoscritto l'Addendum all' Accordo di concessione di finanziamento (prot. n. 2844 del 30/01/2023);

Le scadenze di massima relative all'intervento in oggetto, contenute nei documenti sopracitati, sono le seguenti:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 15/09/2023	Determina di aggiudicazione (DD n. 111 del 31/01/2023)
Avvio dei lavori	Entro il 30/11/2023	Verbale di consegna lavori (in data 30/6/2023)
Conclusione dei lavori	Entro il 31/03/2026	Verbale di ultimazione lavori del 24/11/2025



Collaudo dei lavori	Entro il 30/06/2026	Certificato di collaudo del 18/05/2026
---------------------	---------------------	---

Il decreto sopracitato, inoltre, prevede quanto segue:

- *art. 3. "...Le erogazioni sono disposte direttamente in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:*

a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, all'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo;

b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

Le economie di gara non restano nella disponibilità dell'ente locale...

Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

Gli enti sono tenuti a osservare per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi tutte le disposizioni indicate per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

- *art. 5. "...È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità."*

Tali fondi sono accertati al capitolo di entrata n. 2087/2 denominato "PNRR M4C1I3.3 - CUP D32C21001020001 - LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA- DALLO STATO ART. 1 C 63 L 160/19 MODIF. ART.38 BIS C, 3 L. B INCR. ART. 48 DL 104/20 *RIF. CAP S.P. 7087/2" (accertamenti nn. 455/2022 -753/2022- 755/2022- 756/2023) di cui € 451.704,81 riscossi;

- È cofinanziato per € 140.000,00 da avanzo destinato;
- La copertura finanziaria dell'intervento in argomento è prevista ai seguenti capitoli:
 - € 1.488.526,84 al capitolo di spesa n. 7087/2 del vigente Peg denominato "PNRR M4C1I3.3 CUP D32C21001020001 LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" PIACENZA. LAVORI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA EDIFICIO PALESTRA RIF. CAP. E 2087-2" (impegni n. 2022/541-2022/1123-2022/1216-2022/1122-2023/1361);
 - € 17.155,86 relativi a incentivi riconosciuti al personale confluiti in avanzo e applicati con DCP 27 del 30/10/2025 ai capitoli:
 - € 12.911,28 capitolo di spesa n. 1277/2 denominato "FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE (FINANZIATO CON AV VINCOLATO RETRIBUZIONI) – servizio edilizia" impegno n. 2025/938;
 - € 3.147,12 capitolo di spesa n. 1278/1 denominato "FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE*FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO CAP 1975* CONTRIBUTI" impegno n. 2025/939
 - € 1.097,46 capitolo di spesa n. 1281/1 denominato "FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE *FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO DA CAP 1975* IRAP" impegno n. 2025/940;
 - € 140.000,00 finanziati da avanzo destinato previsti al capitolo di spesa n. 7086 denominato" LICEO



"GIULIA MOLINO COLOMBINI" PIACENZA. LAVORI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA EDIFICIO PALESTRA CUP D32C21001020001 cofinanziamento PNRR M4C1I3.3 (finanziato da AV. DESTINATO)" (impegni 1204-928-929-930-931);

RICHIAMATE:

- Determinazione Dirigenziale n. 1300 del 21/10/2022 con la quale si è approvata la validazione del progetto definitivo/esecutivo;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1321 del 25/10/2022, con la quale si disponeva l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto, concludente nell'importo complessivo di € 1.505.682,70;
- la Determinazione dirigenziale n. 1091 del 25/8/2023 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3., INTERVENTO DENOMINATO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022 (CUP D32C21001020001) - (COD.INTERVENTO 724) - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.505.682,70 - ATTO DI RICONDUCIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE AL PNRR.";
- la Determinazione Dirigenziale n. 810 del 12/7/2024 ad oggetto "MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 949386051D CUP D32C21001020001. PROGETTO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA." IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.505.682,70. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022. (COD. INTERVENTO 724) APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA";
- la Determinazione dirigenziale n. 1781 del 17/12/2024 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 949386051D CUP D32C21001020001. PROGETTO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA." IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.645.682,70. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022. (COD. INTERVENTO 724). RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO, RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO E VARIAZIONE ESIGIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS 265/2000";
- la Determinazione Dirigenziale n. 52 del 20/01/2025 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3., INTERVENTO DENOMINATO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022 - CUP D32C21001020001 - CIG 949386051D - (COD.INTERVENTO 724) - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.505.682,70 - INTEGRAZIONE DD N. 111/2023 - ADEGUAMENTO AL PRINCIPIO DNSH";
- la Determinazione Dirigenziale n. 416 del 31/03/2025 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3., APPALTO (IDENTIFICATO DAL CODICE CIG 949386051D) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022 - CUP D32C21001020001 (CODICE 724). ATTO RICOGNITORIO IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEI LAVORI E AGLI OBBLIGHI CONNESSI AL PNRR.";
- la Determinazione Dirigenziale n. 1019 del 28/07/2025 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 949386051D CUP D32C21001020001. PROGETTO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA." IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.645.682,70. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022. (COD. INTERVENTO 724). MAGGIORAZIONI AI SENSI DEL D. LGS. 50/2022. RICONOSCIMENTO SOMME ACCORDO BONARIO. CONSEGUENTE RIASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO";
- la Determinazione Dirigenziale n. 1544 del 06/11/2025 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 949386051D CUP D32C21001020001. PROGETTO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA." IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.645.682,70. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-



NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022. (COD. INTERVENTO 724).
RIDETERMINAZIONE QE E IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DD 1019/2025. APPROVAZIONE
MAGGIORAZIONE SAL 3 BIS E SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA. CIG DELLA VARIANTE
A06D75E6F1”;

DATO ATTO che all'interno della documentazione progettuale dell'intervento oggetto del presente appalto si è fatto espresso riferimento ai principi generali del PNRR e alla loro applicazione con riferimento all'intervento da realizzare, prevedendo meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto da parte dell'operatore economico affidatario (i.e. penali). Nello specifico, il progetto assicura il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure PNRR, in particolare il principio DNSH, il contributo che il progetto deve assicurare per il conseguimento del target associato alla misura di riferimento, il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché i principi trasversali PNRR (principio della parità di genere – cd. *gender equality*, principio di protezione e valorizzazione dei giovani, inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 111 del 31/01/2023 (a cui si rinvia), con la quale – a seguito di procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016– si è disposto l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla società "SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L." (C.F. 05087340633 P.IVA 01389181213), con sede in VIA SAN MAURIZIO AL LAMBRO 48 - 20861 Muggiò (Monza e della Brianza), che ha offerto un ribasso del 22,237%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a 756.335,65, oltre a 156.058,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e oltre IVA di legge;
- la Determinazione dirigenziale n. 193 del 21/02/2023 (a cui si rinvia), di rettifica della citata Determinazione n. 111/2023 con la quale si è dato atto che la corretta indicazione della sede legale della ditta aggiudicataria dell'appalto è Brugherio;

PRECISATO che:

- con la medesima Determinazione dirigenziale n. 111 del 31/01/2023 si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'esito regolare dei controlli avviati sull'aggiudicatario;
- il contratto relativo all'appalto in oggetto è stato stipulato, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale della Provincia, tra le parti il 03/04/2023 e repertoriato al n. 4245, registrato all'Agenzia delle Entrate di Piacenza serie 1T numero 3590 del 13/04/2023. Tale contratto è regolato dal D.Lgs. 50/2016, nonché dalla lex specialis (documenti approvati con la Determinazione dirigenziale a contrarre n. 1434 del 15/11/2022) che – partecipando alla presente procedura – la società aggiudicataria ha dichiarato di accettare anche in riferimento agli specifici obblighi connessi al PNRR, ulteriormente statuiti con contratto rep. 4323 dell'11/09/2024;
- con la Determinazione dirigenziale n. 1277 del 29/09/2023 (a cui si rinvia) è stata autorizzata alla società "LINDI & F.LLI SRL." con sede a Erbusco (BS) Via Rovato n. 32, (C.F./P.IVA 04124920986), per un importo di € 121.749,13 comprensivo di € 1.400,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.), a seguito dell'esito regolare dei controlli avviati sul subappaltatore, l'esecuzione in subappalto delle seguenti lavorazioni: per l'esecuzione delle lavorazioni di opere in c.a. e rinforzi strutturali (OG1);
- con la Determinazione dirigenziale n. 1312 del 09/10/2023 (a cui si rinvia) è stata autorizzata alla società "COMETA S.R.L." con sede a Forlì (FC), Via Talete 10/2, (C.F./P.IVA 02242120406), per un importo di € 70.026,12 comprensivo di € 1.500,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., a seguito dell'esito regolare dei controlli avviati sul subappaltatore, l'esecuzione in subappalto delle seguenti lavorazioni: per l'esecuzione delle lavorazioni di carpenterie metalliche (OS 18-A)
- con la Determinazione dirigenziale n. 620 del 22/05/2024 (a cui si rinvia) è stata autorizzata alla società "BENKO S.R.L." con sede a Monza (MB), Via Valcava n. 15, (C.F./P.IVA 10820750965), per un importo di € 52.300,00 comprensivo di € 1.300,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., per l'esecuzione delle lavorazioni di nolo ponteggi (OG1);
- con la Determinazione dirigenziale n. 131 del 03/02/2025 (a cui si rinvia) è stata autorizzata l'estensione dell'importo al subappalto a favore della società "COMETA S.R.L." con sede a Forlì (FC), Via Talete 10/2,



(C.F./P.IVA 02242120406), per un importo di € 53.700,00 comprensivo di € 1.500,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A per l'esecuzione delle lavorazioni di carpenterie metalliche (OS 18-A);

- con la Determinazione dirigenziale n. 515 del 18/04/2025 (a cui si rinvia) è stata autorizzata l'estensione dell'importo al subappalto a favore della società "COMETA S.R.L.", con sede a Forlì (FC), Via Talete 10/2, (C.F./P.IVA 02242120406), per un importo presunto di € 10.000,00 comprensivo di € 500,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. per l'esecuzione delle lavorazioni di carpenterie metalliche (OS 18-A);

DATO ATTO che:

- come precisato nel contratto e nelle determinazioni di autorizzazione al subappalto n. 1277 del 29/9/2023, n. 1312 del 9/10/2023, n. 515 del 18/04/2025 e n. 620 del 22/5/2024 sia l'appaltatore che i subappaltatori hanno sottoscritto il "Patto di integrità", il "Protocollo per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" (stipulato fra la Provincia di Piacenza e la Prefettura-UTG di Piacenza) e il modulo "Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti alla procedura di affidamento e dei relativi titolari effettivi nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR" (art. 4BIS lett. e) del contratto- prot. prov.le n. 8045 del 17/3/2023), allegato al contratto citato, è altresì acquisito il modulo individuazione titolare effettivo dei titolari effettivi delle imprese sul quale sono stati eseguiti i necessari controlli;
- sempre in riferimento all'appaltatore e ai subappaltatori, come precisato nelle Determinazioni di cui al punto precedente: (i) si sono impegnati a rispettare gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e hanno dichiarato di aver preso visione e di accettare, a tal fine, quanto previsto dalla relazione DNSH allegata alla documentazione progettuale d'appalto; (ii) hanno dichiarato di impegnarsi a rispettare i principi e le previsioni PNRR nonché le specifiche previsioni stabilite nel progetto esecutivo; (iii) hanno inoltre rilasciato dichiarazioni circa la composizione e la situazione dei medesimi, ai fini e per gli effetti della normativa in materia di parità di genere (Gender Equality) di cui al D.L. 77/2021, della protezione e valorizzazione dei giovani di cui al medesimo D.L. 77/2021 e della regolarità del diritto al lavoro delle persone con disabilità;

DATO ALTRESÌ ATTO che nell'appalto in oggetto risultano rispettati i seguenti ulteriori principi generali del PNRR:

- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.

Al riguardo, si precisa che si è proceduto all'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Inoltre, prima dell'avvio della procedura di affidamento del presente appalto, il sottoscritto RUP non ha rilasciato apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità con l'intervento di cui al presente appalto così come i soggetti coinvolti dell'intervento medesimo in quanto rientra nei c.d. "progetti in essere" ed è, pertanto, confluito successivamente nel PNRR;

Al momento della definizione dell'insieme degli operatori economici che hanno partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto, il sottoscritto RUP e i soggetti coinvolti hanno rilasciato ulteriore apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rispetto a tali operatori economici;

A seguito dell'individuazione dei subappaltatori il sottoscritto RUP e i soggetti coinvolti hanno rilasciato ulteriore apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rispetto ai subappaltatori.

Tutte le dichiarazioni acquisite sono state protocollate con protocollo riservato e conservate nel fascicolo di progetto n. 2022/20.2 e 20.3 class 06.06.01;



- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea;
- l'adozione di misure antifrode (tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione elettronica, accertamento del titolare effettivo, utilizzo di conto corrente dedicato da parte degli operatori economici);
- il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241);
- quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 80/2021 (come modificato dalla L. di conversione 6 agosto 2021, n. 113) in tema di ammissibilità dei costi per il personale, precisato che – ai fini del presente progetto – non sono previsti costi di personale specifici fra i costi per la realizzazione del progetto medesimo;

DATO ATTO che i controlli effettuati dal Direttore dei lavori (come da documentazione agli atti) hanno rilevato la corretta esecuzione delle lavorazioni effettuate alla data di adozione del presente atto, in conformità al progetto esecutivo dell'appalto e al contratto stipulato, pure avuto riguardo alle previsioni connesse ai principi PNRR. In particolare, si dà atto che:

- risultano rispettati gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH), come previsto nella relazione DNSH allegata alla documentazione progettuale d'appalto (approvata con DD 1321/2022) e come attestato nella pertinente check-list di verifica e controllo compilata (per quanto riferito alle lavorazioni fino a questo momento eseguite) utilizzando il modello allegato alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" adottata con circolare della Ragioneria generale dello Stato;
- il principio di superamento dei divari territoriali non è applicabile all'intervento in oggetto;
- il principio del tagging clima e digitale non è applicabile all'intervento in oggetto;
- relativamente all'appaltatore:
 - è stata acquisita, da parte dell'appaltatore la relazione di genere maschile e femminile, ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni nella L. 108/2021) (art. 4BIS lett. a) del contratto - acquisita al prot. prov. n. 36577 del 22/11/2023), la quale è stata trasmessa dall'operatore economico anche alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità;
 - l'appaltatore ha altresì dichiarato di non essere tenuto alla disciplina della legge 68/1999 in quanto il numero di dipendenti computabili ai fini dell'obbligo di assunzione è inferiore a 15 unità;
- il subappaltatore "LINDI & F.LLI SRL." ha dichiarato:
 - di essere tenuto a rilasciare il rapporto di genere maschile e femminile, avendo un numero di dipendenti maggiore di 50, ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni nella L. 108/2021) (acquisita al prot. N. 27655 del 05/09/2023 e prot. 2830 del 29/01/2025);
 - di non essere tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999, attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. 68/1999, risultando avere un numero di dipendenti, calcolati agli effetti del computo dei lavoratori con disabilità, inferiore a 15, tenuto conto delle esclusioni previste dalla legge 68/99;
- relativamente ai subappaltatori "COMETA S.R.L." e "BENKO S.R.L.":
 - hanno dichiarato di non essere tenuti a rilasciare la relazione di genere maschile e femminile ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni nella L. 108/2021) e di non essere neppure tenuti a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999, attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. 68/1999, avendo meno di 15 dipendenti;
- conformemente a quanto previsto dal Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché"



Provincia di Piacenza
SERVIZIO EDILIZIA E SERVIZI TECNOLOGICI
Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza



l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"), si è provveduto alla pubblicazione del rapporto e la relazione di genere nella sezione "Amministrazione Trasparente" di questa Provincia dedicata agli interventi PNRR, trasmettendoli contestualmente ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per le politiche in favore della disabilità;

- la documentazione attinente ai controlli effettuati è conservata presso il fascicolo di progetto n. 2022/20 class 06.06.01;

RILEVATO che il cantiere per l'esecuzione dell'intervento in esame è stato avviato (consegna lavori effettuata il 30/6/2023) e che i lavori si sono stati ultimati in data 24/11/2025;

DATO ATTO che, alla data di adozione del presente atto, risultano rispettati target e milestone del PNRR, essendo fissati i seguenti termini:

- entro il 15/09/2023 aggiudicazione lavori – DD N. 111 DEL 31/1/2023;
- entro il 30/11/2023 avvio dei lavori – consegna avvenuta in data 30/6/2023;
- entro il 31/03/2026 conclusione dei lavori – Verbale di ultimazione lavori del 24/11/2025;
- entro il 30/06/2026 collaudo dei lavori - Certificato di collaudo del 18/05/2026;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 690 del 18/05/2026 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 949386051D CUP D32C21001020001. PROGETTO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA." IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.645.682,70. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022. (COD. INTERVENTO 724). RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE AL CONTO FINALE, DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI E DELLE MAGGIORAZIONI SAL 4 E SAL FINALE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. CIG DELLA VARIANTE 2 A06D75E6F1.", con la quale è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento come segue:

		U=S+T		ECONOMIE		STATO FINALE		
		QE post maggiorazioni SAL FINALE						
A	LAVORI	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	TOTALE
A.1	Importo lavori	819.971,31 €	94.630,88 €			819.971,31 €	94.630,88 €	914.602,19 €
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	194.647,95 €	6.822,94 €			194.647,95 €	6.822,94 €	201.470,89 €
	TOTALE "A" (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI)	1.014.619,26 €	101.453,82 €			1.014.619,26 €	101.453,82 €	1.116.073,08 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE							
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	223.216,24 €	22.319,84 €			223.216,24 €	22.319,84 €	245.536,08 €
B.2	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n.6 del 23/01/2020 (0,39% su "importo lavori da progetto € 1.128.675,32)	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.2.1	Quota fondo innovazione variante 1	0,00 €	420,96 €			0,00 €	420,96 €	420,96 €
B.3	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato	17.155,86 €	0,00 €	6.490,06 €		10.665,80 €	0,00 €	10.665,80 €
B.3.1	Quota incentivi variante 1	0,00 €	1.683,83 €		1.128,17 €	0,00 €	555,66 €	555,66 €
B.3.2	Quota incentivi variante 2	2.217,24 €	0,00 €	1.485,55 €		731,69 €	0,00 €	731,69 €
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00 €	0,00 €			600,00 €	0,00 €	600,00 €
B.4.1	Contributo ANAC variante 2	35,00 €	0,00 €			35,00 €	0,00 €	35,00 €
B.5	Spese tecniche direzione lavori, sicurezza in fase di realizzazione (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	64.012,12 €	0,00 €			64.012,12 €	0,00 €	64.012,12 €
B.6	Spese per pubblicità	2.762,84 €	0,00 €			2.762,84 €	0,00 €	2.762,84 €
B.7	Oneri per allacci utenze, etc	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.8	Spese per collaudi	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.10	Somma derivante da ribasso di gara	32.434,18 €	0,00 €	32.434,18 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.11	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 1 bis	13.338,38 €	2.155,61 €			13.338,38 €	2.155,61 €	15.493,99 €
B.12	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 2 bis	30.074,81 €	487,04 €			30.074,81 €	487,04 €	30.561,85 €
B.13	Importo accordo bonario	48.503,92 €	7.470,45 €			48.503,92 €	7.470,45 €	55.974,37 €
B.14	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 3 bis	10.114,15 €	0,00 €			10.114,15 €	0,00 €	10.114,15 €
B.15	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 4 bis	27.835,06 €	0,00 €			27.835,06 €	0,00 €	27.835,06 €
B.16	Economie sui lavori	12.910,64 €	994,71 €	12.910,64 €	994,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.17	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL FINALE	5.853,00 €	3.013,74 €			5.853,00 €	3.013,74 €	8.866,74 €
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	491.063,44 €	38.546,18 €	53.320,43 €	2.122,88 €	437.743,01 €	36.423,30 €	474.166,31 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.505.682,70 €	140.000,00 €	53.320,43 €	2.122,88 €	1.452.362,27 €	137.877,12 €	1.590.239,39 €



CONSIDERATA l'iscrizione delle riserve esplicitate sullo stato di avanzamento finale con comunicazione prot. prov. n. 8761 del 07/04/2026 da parte della Ditta "SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.", per un importo complessivo di € 153.809,27 (in subordine € 151.948,78), successive al precedente accordo bonario, così articolate:

- riserva n. 1 – errata quantificazione del SAL finale per € 95.577,45;
- riserva n. 2 – bonus contrattuale ex art. 30 CSA per € 33.668,46;
- riserva n. 3 – interessi su ritardati pagamenti per € 21.665,91;
- riserva n. 4 – interessi per ritardato pagamento del conto finale per € 2.897,45 (in subordine € 1.036,96);

VALUTATO che l'importo complessivo delle riserve è inferiore al 15% dell'importo contrattuale dei lavori;

PREMESSO che:

- il sottoscritto ne ha valutato la parziale ammissibilità e la non manifesta infondatezza anche ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite del valore detto in precedenza;
- il Direttore dei Lavori ha inoltrato al RUP la propria relazione riservata protocollata al n. 12879 del 13/05/2026;
- il direttore dei lavori e il collaudatore hanno inoltrato al RUP le proprie relazioni riservate protocollate rispettivamente al 12879 del 13/05/2026 e al 15253 del 04/06/2026;
- sono state sentite in via informale le ragioni dell'appaltatore;

EVIDENZIATO che le richieste avanzate dalla Ditta sono riconducibili a differenti quantificazioni delle lavorazioni condotte in opera, rispetto alle valutazioni svolte dal direttore dei lavori, e che le stesse sono dettagliatamente esplicitate nello schema di proposta di accordo bonario allegato alla presente determinazione;

ATTESO che l'accordo bonario non si configura come riconoscimento nel merito, neppure parziale, delle pretese avanzate dall'impresa, ma come forma di componimento della potenziale controversia che con questo istituto si intende evitare, soppesati da un lato le ragioni dell'impresa e i rischi cui la stazione appaltante si esporrebbe qualora si instaurasse un contenzioso, e dall'altro lato la congruità, la ragionevolezza, l'entità e le modalità di presentazione delle riserve;

CONSIDERATO che l'accordo bonario è una composizione di natura economica che il RUP propone all'impresa appaltatrice che abbia avanzato riserve sui pagamenti riconosciuti in occasione del pagamento degli stati di avanzamento lavori, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa, al fine di addivenire ad un compromesso accettabile per le parti, tenuto conto delle istanze promosse dall'impresa e delle considerazioni svolte dal Direttore dei Lavori e del Collaudatore;

ATTESO che il RUP ha rinunciato alla nomina di un esperto e ha formulato una proposta di accordo bonario, dopo aver verificato la disponibilità di idonee risorse economiche nel quadro economico alla voce B.16 "Economie sui lavori", utilizzando tali risorse per il finanziamento del nuovo accordo bonario;

PRECISATO che l'accordo bonario ha natura di transazione e con la firma dell'accordo l'affidataria dichiara esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve sopra richiamate e, conseguentemente, la stazione appaltante nulla dovrà all'affidataria in ordine alle stesse riserve, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione degli importi derivanti dall'accordo;

DATO ATTO, altresì, che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario dell'atto;

PRESO ATTO che il nuovo (secondo) accordo bonario in parola prevede il riconoscimento all'impresa della somma di € 9.836,07 (novemilaottocentotrentasei/07) oltre IVA 22% pari a € 2.163,93 (duemilacentosessantatre/93), per un totale complessivo di € 12.000,00 (dodicimila/00);

DATO ATTO che con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. 690 del 18/05/2026, in sede di approvazione dello stato finale, si è proceduto – a fronte delle economie rilevate – alla riduzione dell'accertamento di entrata



n. 755/2022 sul capitolo 2087/2 per complessivi € 53.320,43 a carico del PNRR, importo nel quale è confluita anche la quota di € 12.910,64 relativa alle economie sui lavori di cui alla voce B.16 del quadro economico;

RILEVATO che il riutilizzo parziale delle predette economie, disposto con il presente atto per il finanziamento del secondo accordo bonario, comporta una maggiore spesa a valere sul capitolo 7087/2 (quota PNRR) pari a € 11.141,59, la quale, ai sensi del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, punto 5.3.4), deve trovare correlazione in un corrispondente accertamento di entrata, imputato all'esercizio di effettiva esigibilità;

ATTESTATO che la predetta quota di € 11.141,59 risulta ancora effettivamente esigibile a valere sul finanziamento di cui al D.MIUR n. 116 del 18/05/2022 ed è rendicontabile nell'ambito della misura PNRR M4C1I3.3, essendo stati rispettati milestone e target dell'intervento come dato atto in narrativa e in dispositivo, e risultando la spesa afferente all'appalto oggetto di finanziamento;

DATO ATTO che la quota di € 858,41 a carico della Provincia, gravante sul capitolo 7086, è finanziata da avanzo destinato già applicato al bilancio e, come tale, non necessita di accertamento di entrata;

ATTESO che detta somma di € 12.000,00 IVA inclusa verrà riconosciuta integralmente mediante riconoscimento monetario, prelevandola dal quadro economico dell'intervento alla voce B.16 "Economie sui lavori", previo riassetto del quadro economico stesso;

DATO ATTO che:

- la proposta di accordo bonario è stata inviata alla ditta "SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L." con prot. prov. n. 18082 del 02/07/2026;
- l'ammontare complessivo delle somme riconosciute con l'accordo bonario risulta pertanto pari ad € 9.836,07, oltre IVA 22% pari a € 2.163,93, per un totale complessivo di € 12.000,00;
- la ditta "SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.", con PEC acquisita al prot. prov. 18274 del 03/07/2026 ha manifestato la propria disponibilità ad acconsentire all'accordo bonario;
- l'accordo bonario verrà sottoscritto dal Dirigente competente e solo da tale momento diventerà impegnativo per la stazione appaltante;

VERIFICATA la regolarità contributiva della società esecutrice "SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L." (con sede legale in Via VIA SAN MAURIZIO AL LAMBRO 48 - 20861 Brugherio (Monza e della Brianza) C.F. 05087340633 -P.IVA 01389181213) come dall'allegato DURC prot. n. INAIL_ 54415206 del 04/06/2026 (con scadenza validità al 02/10/2026).

DATO ATTO, inoltre, che per la presente procedura può essere applicata la disciplina dettata dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 226 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice Appalti) in quanto i provvedimenti adottati per detto appalto sono antecedenti alla data di entrata in vigore del citato Decreto;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la L. 55/2019;
- la L. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe");
- la L. 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";



- lo Statuto dell'Ente;
- i Regolamenti di contabilità e di organizzazione della Provincia di Piacenza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università, Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – progetti generali del P.N.R.R.;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare del MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - servizio centrale per il PNRR Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 recante "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- D.MIUR n. 116 del 18/05/2022, "Decreto di rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";



DISPONE

per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata:

1. **di approvare** lo schema di accordo bonario, come condiviso e accettato dall'impresa, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. **di accertare**, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 (punto 5.3.4), la somma di € 11.141,59 al capitolo di entrata n. 2087/2 denominato "PNRR M4C1I3.3 – CUP D32C21001020001 – LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA...", quale quota PNRR necessaria alla copertura del secondo accordo bonario, in parziale reintegrazione del minore accertamento di € 53.320,43 disposto con la Determinazione Dirigenziale n. 690 del 18/05/2026 (accertamento n. 755/2022), con imputazione all'esercizio 2026 secondo il seguente prospetto:

Capitolo entrata	Accertamento	Importo	Esigibilità 2026	Vincolo
2087/2	755/2022	€ 11.141,59	€ 11.141,59	PNRR M4C1I3.3

3. **di attestare** l'effettiva esigibilità nell'esercizio 2026 dell'entrata di cui al punto precedente e la sua correlazione con il corrispondente impegno di spesa di € 11.141,59 assunto sul capitolo 7087/2 (vincolo E 2087/2), nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata;
4. **di dare atto** che la maggiore spesa a carico del PNRR è ammissibile e rendicontabile a valere sul finanziamento di cui al D.MIUR n. 116 del 18/05/2022, risultando rispettati i milestone e i target dell'intervento, e che la quota di € 858,41 a carico della Provincia (capitolo 7086) è coperta da avanzo destinato già applicato al bilancio e non necessita di accertamento di entrata.
5. **di dare atto** che le somme riconosciute con l'accordo bonario di cui al punto precedente, la cui bozza è stata accettata dall'impresa "SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L." con nota di cui al Prot. Prov.le n. 18274 del 03/07/2026, risultano pari ad € 9.836,07, oltre IVA 22% pari a € 2.163,93, per un totale complessivo di € 12.000,00, e che detta somma verrà riconosciuta integralmente mediante riconoscimento monetario, prelevandola dal quadro economico dell'intervento alla voce B.16 "Economie sui lavori", previo riassetto del quadro economico stesso;
6. **di rideterminare**, conseguentemente e per quanto riportato al punto precedente, il quadro economico dell'intervento in argomento, secondo gli schemi riportati nelle pagine seguenti:

QUADRO ECONOMICO TECNICO

	U=S+T		V		Z=U+V						
LAVORI	QE post maggiorazioni SAL FINALE		secondo accordo bonario		QE post secondo accordo bonario		ECONOMIE		STATO FINALE POST SECONDO ACCORDO BONARIO		
	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	TOTALE
Importo lavori	819.971,31 €	94.630,88 €			819.971,31 €	94.630,88 €			819.971,31 €	94.630,88 €	914.602,19 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	194.647,95 €	6.822,94 €			194.647,95 €	6.822,94 €			194.647,95 €	6.822,94 €	201.470,89 €
TOTALE “A” (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI)	1.014.619,26 €	101.453,82 €			1.014.619,26 €	101.453,82 €			1.014.619,26 €	101.453,82 €	1.116.073,08 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Assolvimento I.V.A. (22% di “A”)	223.216,24 €	22.319,84 €			223.216,24 €	22.319,84 €			223.216,24 €	22.319,84 €	245.536,08 €
Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n.6 del 23/01/2020 (0,39% su "importo lavori da progetto € 1.128.675,32)	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Quota fondo innovazione variante 1	0,00 €	420,96 €			0,00 €	420,96 €			0,00 €	420,96 €	420,96 €
Quota incentivi secondo il Regolamento approvato	17.155,86 €	0,00 €			17.155,86 €	0,00 €	6.490,06 €		10.665,80 €	0,00 €	10.665,80 €
Quota incentivi variante 1	0,00 €	1.683,83 €			0,00 €	1.683,83 €		1.128,17 €	0,00 €	555,66 €	555,66 €
Quota incentivi variante 2	2.217,24 €	0,00 €			2.217,24 €	0,00 €	1.485,55 €		731,69 €	0,00 €	731,69 €
Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00 €	0,00 €			600,00 €	0,00 €			600,00 €	0,00 €	600,00 €
Contributo ANAC variante 2	35,00 €	0,00 €			35,00 €	0,00 €			35,00 €	0,00 €	35,00 €
Spese tecniche direzione lavori, sicurezza in fase di realizzazione (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	64.012,12 €	0,00 €			64.012,12 €	0,00 €			64.012,12 €	0,00 €	64.012,12 €
Spese per pubblicità	2.762,84 €	0,00 €			2.762,84 €	0,00 €			2.762,84 €	0,00 €	2.762,84 €
Oneri per allacci utenze, etc	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese per collaudi	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Somma derivante da ribasso di gara	32.434,18 €	0,00 €			32.434,18 €	0,00 €	32.434,18 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 1 bis	13.338,38 €	2.155,61 €			13.338,38 €	2.155,61 €			13.338,38 €	2.155,61 €	15.493,99 €
Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 2 bis	30.074,81 €	487,04 €			30.074,81 €	487,04 €			30.074,81 €	487,04 €	30.561,85 €
Importo accordo bonario	48.503,92 €	7.470,45 €			48.503,92 €	7.470,45 €			48.503,92 €	7.470,45 €	55.974,37 €
Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 3 bis	10.114,15 €	0,00 €			10.114,15 €	0,00 €			10.114,15 €	0,00 €	10.114,15 €
Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 4 bis	27.835,06 €	0,00 €			27.835,06 €	0,00 €			27.835,06 €	0,00 €	27.835,06 €
Economie sui lavori	12.910,64 €	994,71 €	-11.141,59 €	-858,41 €	1.769,05 €	136,30 €	1.769,05 €	136,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maggiorazioni DL 50/2022 SAL FINALE	5.853,00 €	3.013,74 €			5.853,00 €	3.013,74 €			5.853,00 €	3.013,74 €	8.866,74 €
Secondo accordo bonario	0,00 €	0,00 €	11.141,59 €	858,41 €	11.141,59 €	858,41 €			11.141,59 €	858,41 €	12.000,00 €
TOTALE “B” (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	491.063,44 €	38.546,18 €	0,00 €	0,00 €	491.063,44 €	38.546,18 €	42.178,84 €	1.264,47 €	448.884,60 €	37.281,71 €	486.166,31 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.505.682,70 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.505.682,70 €	140.000,00 €	42.178,84 €	1.264,47 €	1.463.503,86 €	138.735,53 €	1.602.239,39 €

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO

A	LAVORI	STATO FINALE POST SECONDO ACCORDO BONARIO		ESIGIBILITA' 2025 E PREC		Avanzo vincolato (E 1975) applicato ai capitoli 1277/2-1278/1-1281/1	incentivi capitoli 1226/2-1236-1237	ESIGIBILITA' 2026		ECONOMIE		
		PNRR	PROVINCIA	PNRR CAP. 7087/2	PROVINCIA CAP 7086			PNRR CAP. 7087/2	PROVINCIA CAP 7086	PNRR CAP. 7087/2	PROVINCIA CAP. 7086	INCENTIVI
A.1	Importo lavori	819.971,31 €	94.630,88 €									
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)	194.647,95 €	6.822,94 €									
	TOTALE "A" (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI)	1.014.619,26 €	101.453,82 €	956.505,81 €	100.946,51 €			58.113,45 €	507,31 €			
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE											
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	223.216,24 €	22.319,84 €	210.431,29 €	22.208,23 €			12.784,95 €	111,61 €			
B.2	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n.6 del 23/01/2020 (0,39% su "importo lavori da progetto € 1.128.675,32)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
B.2.1	Quota fondo innovazione variante 1	0,00 €	420,96 €	0,00 €	420,96 €							
B.3	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato	10.665,80 €	0,00 €		0,00 €	10.665,80 €						6.490,06 €
B.3.1	Quota incentivi variante 1	0,00 €	555,66 €	0,00 €	0,00 €		555,66 €					1.128,17 €
B.3.2	Quota incentivi variante 2	731,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		731,69 €					1.485,55 €
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €							
B.4.1	Contributo ANAC variante 2	35,00 €	0,00 €		0,00 €			35,00 €				
B.5	Spese tecniche direzione lavori, sicurezza in fase di realizzazione (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	64.012,12 €	0,00 €		0,00 €			64.012,12 €				
B.6	Spese per pubblicità	2.762,84 €	0,00 €	2.762,84 €	0,00 €							
B.7	Oneri per allacci utenze, etc	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
B.8	Spese per collaudi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
B.10	Somma derivante da ribasso di gara	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					32.434,18 €		
B.11	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 1 bis	13.338,38 €	2.155,61 €	13.338,38 €	2.155,61 €							
B.12	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 2 bis	30.074,81 €	487,04 €	30.074,80 €	487,04 €			0,01 €				
B.13	Importo accordo bonario	48.503,92 €	7.470,45 €					48.503,92 €	7.470,45 €			
B.14	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 3 bis	10.114,15 €	0,00 €	10.114,14 €	0,00 €			0,01 €				
B.15	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 4 bis	27.835,06 €	0,00 €					27.835,06 €				
B.16	Economie sui lavori	0,00 €	0,00 €							1.769,05 €	136,30 €	
B.17	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL FINALE	5.853,00 €	3.013,74 €					5.853,00 €	3.013,74 €			
B.18	Secondo accordo bonario	11.141,59 €	858,41 €					11.141,59 €	858,41 €			
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	448.884,60 €	37.281,71 €	267.321,45 €	25.271,84 €	10.665,80 €	1.287,35 €	170.165,66 €	11.454,21 €	34.203,23 €	136,30 €	9.103,78 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.463.503,86 €	138.735,53 €	1.223.827,26 €	126.218,35 €	10.665,80 €	1.287,35 €	228.279,11 €	11.961,52 €	34.203,23 €	136,30 €	9.103,78 €



- 7 **di rideterminare**, per le motivazioni indicate, le economie accertate alla voce B.16 "Economie sui lavori", con lo stato finale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 690 del 18/5/2026, nella misura necessaria a garantire la copertura finanziaria del secondo accordo bonario, disponendone il parziale riutilizzo nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento;
- 8 **di dare atto** che, per effetto del predetto riutilizzo, le economie di cui alla Voce B.16 risultano rideterminate nell'importo di € **1.905,35** in luogo di € 13.905,35 e sono così individuate:
- € 1.769,05 impegno 2022/1122 capitolo 7087/2;
 - € 136,30 impegno 2024/1204 capitolo 7086;
- 9 **di impegnare**, pertanto, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 267/2000, in correlazione con l'accertamento di entrata di cui al precedente punto 2 a favore della ditta "SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.", la somma complessiva di € 12.000,00 relativa al secondo accordo bonario come segue:

Missione/progr□□	04.02	COFOG□□	09.2
Cap/Art□□	7087/2	Descrizione□□	PNRR M4C1I3.3 CUP D32C21001020001 LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" PIACENZA. LAVORI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA EDIFICIO PALESTRA RIF. CAP. E 2087-2
Cap/Art	7086	Descrizione	LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" PIACENZA. LAVORI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA EDIFICIO PALESTRA CUP D32C21001020001 cofinanziamento PNRR M4C1I3.3 (finanziato da AV. DESTINATO)
Piano□finanz□V livello□□	2.02.01.09.003	Descrizione□□	Fabbricati ad uso scolastico□□□□
CIG□□	949386051D	CUP□□	D32C21001020001
Creditore□□	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L."	P. IVA/C.F.□□	01389181213 - 05087340633
Causale□□	SOMME RICONOSCIUTE PER SECONDO ACCORDO BONARIO		
Modalità finanziamento□□	Fondi ministero+av destinato	Vincolo□□	E 2087/2

Capitolo	Importo impegno	totale	Esigibilità 2026	Esigibilità 2027	Esigibilità 2028
7087/2	€ 11.141,59		€ 11.141,59		
7086	€ 858,41		€ 858,41		

- 10 **di attestare**□ il seguente cronoprogramma di spesa del servizio in argomento:□ tassativamente entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso;
- 11 **di accertare**, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del TUEL, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

- 12 **di dare atto** che l'intervento in oggetto verrà effettuato presso LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA come risultante dall'inventario patrimoniale dell'Ente al cespite n. 50354;
- 13 **di dare atto** che durante l'esecuzione del contratto sono stati rispettati – per quanto applicabili al presente appalto – gli obblighi specifici e i principi generali in materia di PNRR;
- 14 **di dare atto** che, alla data di adozione del presente atto, risultano rispettati target e milestone del PNRR, essendo fissati i seguenti termini:
- entro il 15/09/2023 aggiudicazione lavori – DD N. 111 DEL 31/1/2023;
 - entro il 30/11/2023 avvio dei lavori – consegna avvenuta in data 30/6/2023;
 - entro il 31/03/2026 conclusione dei lavori - Verbale di ultimazione lavori del 24/11/2025;
 - entro il 30/06/2026 collaudo dei lavori – Certificato del collaudo 18/05/2026;
- 15 **di provvedere** alla pubblicazione della presente determinazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 33/2013, e nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" dedicata agli interventi PNRR, nonché sul "SITAR";
- 16 **di dare atto** che il presente provvedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate al sottoscritto, il quale non si trova in conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 16 del d. lgs. 36/2023 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" – sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato da questa Provincia con Provvedimento del Presidente n. 14 del 19/02/2026;
- 17 **di dare atto**, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e dal Bilancio di Previsione 2026-2028 vigenti, inizialmente approvati, rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 37 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 38 (Bilancio di Previsione) del 22 dicembre 2025, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2026-2028, inizialmente approvato con Provvedimento del Presidente n. 130 del 30/12/2025.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MONTI JONATHAN)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA
Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici
C.so Garibaldi, 50 – 29121 Piacenza
Tel. 0523/7951 - pec: provpc@cert.provincia.pc.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LAVORI: PNRR 2021-2026. MISS. M4 – COMP. C1 – INV. 3.3. LAVORI DI CUI AL PROGETTO LICEO "G.M. COLOMBINI" DI PIACENZA.

MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E SICUREZZA DELLA PALESTRA.

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – DECRETO MIUR NR. 217 DEL 15.07.2021.

IMPRESA: SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. – Via San Maurizio al Lambro, 48 – 20861 Brugherio (MB) – tel. 0392/878389 – fax. 0392/875235 – mail direzione@sigecocostruzioni.it. (C.F. 05087340633 P.IVA 01389181213) – pec: sigecocostruzioni@pec.it

APPALTO: Approvazione verbale di gara, aggiudicazione e contestuale dichiarazione di efficacia disposta con determinazione dell'Ufficio Dirigenziale nr. 1321 del 25/10/2022.

CONTRATTO: Registrato presso l'Agenzia delle Entrate con numero di serie 1T – 1313 del 03/02/2023

C.U.P.: D32C21001020001

C.I.G.: 949386051D

SCHEMA DI PROPOSTA DI ACCORDO BONARIO DA PARTE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Dott. Ing. Jonathan Monti, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in ossequio a quanto previsto dall'art. 205 del Decreto Legislativo n. 50/2016

premessi che:

- con determina n. 111 del 31/01/2023 e successiva Determinazione n. 193 del 21/02/2023 (di rettifica della Determina n. 111 per errore materiale in relazione alla sede legale dell'impresa aggiudicataria), sono stati affidati alla Ditta SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. – Via San Maurizio al Lambro, 48 – 20861 Brugherio (MB) i lavori di miglioramento antisismico e sicurezza della palestra della scuola "G.M. Colombini" di Piacenza;
- il relativo contratto è stato sottoscritto in data 03.02.2023 con il numero di serie 1T – 1313;

Considerata

- l'iscrizione di riserve esplicitate sullo stato di avanzamento finale con comunicazione PG8761 del 07/04/2026, declinate come segue:
 - o riserva n. 1 – errata quantificazione del SAL finale per € 95.577,45
 - o riserva n. 2 – bonus contrattuale ex art. 30 CSA per € 33.668,46
 - o riserva n. 3 – interessi su ritardati pagamenti per € 21.665,91
 - o riserva n. 4 – interessi per ritardato pagamento del conto finale per € 2.897,45 (in subordine € 1.036,96)
- per complessivi € 153.809,27 (in subordine € 151.948,78);

Premesso che:

- ✓ l'importo complessivo delle riserve è inferiore al 15% dell'importo contrattuale dei lavori;
- ✓ il sottoscritto ne ha valutato la parziale ammissibilità e la non manifesta infondatezza anche ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite del valore detto in precedenza;
- ✓ il direttore dei lavori e il collaudatore hanno inoltrato al RUP le proprie relazioni riservate protocollate rispettivamente al 12879 del 13/05/2026 e al 15253 del 04/06/2026;
- ✓ sentite in via informale le ragioni dell'appaltatore;

formula la seguente proposta di accordo bonario

proponendo all'impresa la somma forfettaria e onnicomprensiva di € 12.000,00 IVA 22% inclusa (corrispondenti a € 9.836,07 imponibili più € 2.163,93 IVA) per lo scioglimento delle riserve suddette e la composizione bonaria delle stesse.

Con la firma dell'accordo, la Ditta affidataria Ditta SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. – Via San Maurizio al Lambro, 48 – 20861 Brugherio (MB) dichiara esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve sopra richiamate e, conseguentemente, la stazione appaltante nulla dovrà alla Ditta affidataria Ditta SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. –con sede a Brugherio (MB), Via San Maurizio al Lambro, 48 in ordine alle stesse riserve, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione degli importi derivanti dall'accordo.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 205, comma 6, del Decreto Legislativo n. 50/2016, il sottoscritto evidenzia, altresì, che:

- questa Amministrazione deve deliberare entro 45 giorni dalla data della seguente proposta con opportuno provvedimento motivato e darne sollecita comunicazione al sottoscritto e all'appaltatore affinché quest'ultimo possa assumere le sue decisioni;
- se il pagamento di quanto pattuito avverrà oltre il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, saranno dovuti gli interessi al tasso legale;
- l'accordo ha natura di transazione.

Piacenza, data

L'impresa

Il Responsabile Unico del Procedimento

GEOM. GIUSEPPE SILVESTRO

DOTT. ING. JONATHAN MONTI



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO, MONITORAGGIO PNRR

Determina N. 988 del 16/07/2026

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

Proposta n° 1130/2026

Oggetto: PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 949386051D CUP D32C21001020001. PROGETTO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA." IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.645.682,70. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022. (COD. INTERVENTO 724). RICONOSCIMENTO SOMME DEL SECONDO ACCORDO BONARIO E CONSEGUENTE RIASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO (STATO FINALE)..

Cap 2087/2 acc. 755/2022 euro 11.141,59

Cap. 7087/2 fin da 2087/2

Imp. 1122/2022 sub 18 euro 11.141,59 SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L."

Cap 7086 fin. avanzo

Imp. 1204/2024 sub 2 euro 858,41 SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L."

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 21/07/2026

Sottoscritto dal Dirigente del
Servizio Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 988 del 16/07/2026

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

Oggetto: PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 949386051D CUP D32C21001020001. PROGETTO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA." IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.645.682,70. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022. (COD. INTERVENTO 724). RICONOSCIMENTO SOMME DEL SECONDO ACCORDO BONARIO E CONSEGUENTE RIASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO (STATO FINALE)..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 22/07/2026

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SALICE ANDREA)
con firma digitale