



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

## Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

\*\*\*\*\*

### DETERMINAZIONE

Proposta n. 1587/2022

Determ. n. **1355** del **03/11/2022**

**Oggetto: STRADE PROVINCIALI APPARTENENTI AL LOTTO 2 EST - LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE: EURO 124.256,25. [744] C.U.P.: D76G21001460003. C.I.G.: 898548619F. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che, con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30 luglio 2021 come integrato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 6 maggio 2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

**DATO ATTO** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1472 del 26 novembre 2021 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del Decreto-legge n. 76/2020, come convertito nella Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e modificato dal Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, in oggetto alla Ditta "TEAM SIGNAL S.r.l." avente sede in via dell'Artigianato, 22/24 – 26867 Somaglia

(LO), – C.F e P.I.V.A. 02927490967 per un importo di € 96.669,75, oltre ad € 1.850,00 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 98.519,75 oltre I.V.A. (contratto stipulato in data 21 dicembre 2021 n. 34949 – Registrato in data 23 dicembre 2021 al n. 213), con il seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>LAVORI DA APPALTARE</b>	
A.1	Importo lavori a base di gara	96.669,75
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.850,00
	<b>TOTALE "A" (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI)</b>	<b>98.519,75</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	21.674,35
B.2	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n.6 del 23/10/20 (1,52% di "A")	1.519,88
B.3	Fondo Innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n.6 del 23/10/20 (0,38 % di "A")	379,97
B.4	Contributo Autorità Anticorruzione	30,00
B.5	Imprevisti (I.V.A. compresa)	336,31
B.6	Somma residua derivante dal ribasso offerto	1.795,99
	<b>TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)</b>	<b>25.736,50</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>	<b>124.256,25</b>

#### **RICHIAMATI:**

- l'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei Contratti pubblici"), "Incentivi per funzioni tecniche", che, riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di attività tecniche e amministrative nell'ambito delle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture;
- il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche", approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020;

**DATO ATTO** che le attività relative all'intervento in esame si sono svolte dal 2021 al 2022;

**PRECISATO** che, per quanto attiene agli incentivi per la progettazione di cui alla voce B.2 e B.3 del sopra riportato quadro economico, le aliquote sono state determinate sulla base di quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 del "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche" approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (lavori rientranti nelle fattispecie indicate al comma 2 lettera b) dell'articolo 11;

**DATO ATTO**, altresì, che sono state acquisite dai dipendenti interessati apposite dichiarazioni attestanti la disponibilità alla copertura di qualsiasi ruolo (2° comma articolo 6 del Regolamento in parola) e che i dipendenti coinvolti non ricoprono, all'interno del gruppo di lavoro, ruoli o compiti rientranti nell'incarico di specifica responsabilità di cui risultano titolari;

**ACCERTATO**, infine, tramite le autodichiarazioni acquisite dagli interessati, che nessuno dei dipendenti qui individuati è stato condannato ai sensi dell'articolo 35bis del D.Lgs. n. 165/2001 (8° comma articolo 6 del Regolamento);

**TENUTO CONTO** della necessità di uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto (ex articolo 6, comma 5 del Regolamento);

**RITENUTO**, pertanto, di definire come sotto riportato, il Gruppo di lavoro e gli importi spettanti ai singoli dipendenti, per un importo complessivo pari a € 1.519,88:

ATTIVITA' PROGRAMMATA	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO	%	IMPORTO	ECONOMIE	IMPORTO SPETTANTE
					€	€	
<b>Programmazione della spesa</b> <b>Anno 2021</b>	<b>5%</b>	Redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e preventivazione della spesa, compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	Corti R.	1,25%	19,00	19,00	0,00
			Biasini P.	1,25%	19,00	19,00	0,00
			Diotti D.	0,62%	9,42	9,42	0,00
			Garofalo L.	0,63%	9,55	9,55	0,00
			Pecoli R.	1,25%	19,00	19,00	0,00
<b>Verifica preventiva dei progetti</b> <b>Anno 2021</b>	<b>4%</b>	Attività verifica progetto/Validazione dei progetti	Marenghi D.	1,50%	22,80	22,80	0,00
			Corti R.	1,25%	19,00		19,00
			Biasini P.	1,25%	19,00		19,00
					-		0,00
<b>Fase di affidamento</b> <b>Anno 2021</b>	<b>17%</b>	Predisposizione e controllo delle procedure di gara (accertamento dei requisiti, stipula contratti, pubblicazioni, controlli, ecc...)	Pecoli R.	3,00%	45,60		45,60
			Alberti N.	3,00%	45,60		45,60
			Cammi G.	3,00%	45,60		45,60
			Ferrari S.	3,00%	45,60		45,60
			De Leo A.	1,00%	15,20		15,20
			Moia S.	1,00%	15,20		15,20
			Molinaroli M.	1,00%	15,20		15,20
			Diotti D.	1,00%	15,20		15,20
			Garofalo L.	1,00%	15,20		15,20
<b>Fase di esecuzione</b> <b>Anno 2022</b>	<b>60%</b>	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di Cantiere) – ed eventuali collaboratori - e attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti	Biasini P.	32,00%	486,36		486,36
			Corti R.	24,00%	364,77		364,77
			De Leo A.	0,67%	10,18		10,18
			Moia S.	0,67%	10,18		10,18
			Molinaroli M.	0,66%	10,03		10,03
			Diotti D.	1,00%	15,20		15,20
			Garofalo L.	1,00%	15,20		15,20
<b>R.U.P.</b> <b>Anno 2021-2022</b>	<b>4%</b>	R.U.P. (attività di cui all'art. 31 del Codice), collaboratori tecnici del R.U.P., Collaboratori giuridico-amministrativi del R.U.P.	Marenghi D.	2,00%	30,40	30,40	
			Corti R.	0,50%	7,60		7,60
			Biasini P.	0,50%	7,60		7,60
			Pecoli R.	0,50%	7,60		7,60
			Cammi G.	0,50%	7,60		7,60
<b>TOTALI</b>	<b>100%</b>			<b>100,0%</b>	<b>1.519,88</b>	<b>129,17</b>	<b>1.390,71</b>

**RILEVATA** la necessità, sulla base di quanto sopra esposto, di prendere atto della minor spesa di € 129,17 relativa agli incentivi, rispetto a quella in precedenza prevista, per la quota spettante al Dirigente e per la parte di programmazione della spesa;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati ultimati in data 18 luglio 2022 e che il Direttore dei lavori, Geom. Paolo Biasini ha redatto gli atti di contabilità finale;

**VISTI** i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori predisposti dal Direttore dei lavori e, in particolare, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione;

**CONSIDERATO** che, tenuto conto della natura e dell'importo dei lavori, a norma dell'articolo 102 – comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo del certificato di collaudo;

**ATTESO** che il registro di contabilità e il predetto certificato sono stati regolarmente firmati dall'Appaltatore, senza eccezioni e riserve;

**DATO ATTO** che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione e dello stato finale dei lavori, dai quali risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 94.936,15 oltre I.V.A.;

**CONSTATATO** che alla Ditta affidataria dei lavori è stato corrisposto n. 1 certificato di pagamento in acconto per un importo di € 60.347,30, per cui a favore della stessa risulta un credito residuo di € 34.588,85, oltre ad € 7.609,55 per I.V.A. 22%, per un totale di € 42.198,40;

**DATO ATTO** che, a seguito di quanto sopra enunciato, occorre rilevare un'economia di € 4.501,16 rispetto al quadro economico, rideterminandolo come segue:

		<b>QE APPROVATO</b>	<b>STATO FINALE</b>	<b>ECONOMIE</b>
<b>A</b>	<b>LAVORI DA APPALTARE</b>			
A.1	Importo lavori a base di gara	96.669,75	93.086,15	3.583,60
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.850,00	1.850,00	0,00
	<b>TOTALE "A" (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI)</b>	<b>98.519,75</b>	<b>94.936,15</b>	<b>3.583,60</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	21.674,35	20.885,96	788,39
B.2	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 ottobre 2020 (1,52% di "A")	1.519,88	1.390,71	129,17
B.3	Fondo Innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n.6 del 23 ottobre 2020 (0,38 % di "A")	379,97	379,97	0,00
B.4	Contributo Autorità Anticorruzione	30,00	30,00	0,00
	<b>TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)</b>	<b>23.604,20</b>	<b>22.686,64</b>	<b>917,56</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>	<b>122.123,95</b>	<b>117.622,79</b>	<b>4.501,16</b>

**DATO ATTO** che la spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto è a valere degli impegni:

- n. 750 a carico del Capitolo n. 1275 denominato "INTERVENTI URGENTI SULLA RETE VIARIA";
- n. 749 a carico del Capitolo n. 4351 denominato "INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE \*RIF. CAP. E.1938 e 1938/1\*";
- n. 751 a carico del capitolo n. 4353 denominato "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI RETE

VIARIA (FINANZIATI DA PROVENTI DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA \*CAP. ENTR.1938 -1938/1\*");

**VISTO** l'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 con cui è stata disposta l'emissione di stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati;

**CONSIDERATO** che:

- ai fini del citato calcolo, il Decreto prevede l'aggiornamento infrannuale del prezzario regionale (da effettuarsi entro il 31 luglio 2022) ovvero l'incremento sino al 20% delle risultanze dei prezzari regionali, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021;
- la Regione Emilia – Romagna, con D.G.R. n. 1288 del 27 luglio 2022, ha approvato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 comma 2 del citato D.L. 17 maggio 2022, n. 50;

**DATO ATTO** che:

- l'articolo 26 comma 1 del citato D.L. 17 maggio 2022, n. 50 prevede, inoltre, che *“Qualora il Direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto (n.d.r. 18 maggio 2022), è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022”*;
- per l'intervento in oggetto, in data 18/03/2022, è stato emesso il certificato di pagamento n. 1;

**RILEVATO** che sono stati emessi i seguenti stati d'avanzamento lavori:

- n. 1 in data 9 maggio 2022;
- n. 2 pari al finale in data 19 settembre 2022;

**RILEVATO** che il Direttore dei Lavori dell'intervento indicato in oggetto:

- con relazione ricevuta in data 17 giugno 2022, ha stabilito il maggiore importo afferente allo Stato di avanzamento lavori n. 1 in data 9 maggio 2022 pari a € 690,93 oltre I.V.A.;
- con relazione ricevuta in data 26 settembre 2022, ha stabilito il maggiore importo afferente allo Stato di avanzamento lavori n. 2 pari al finale in data 19/09/2022 pari ad € 1.053,88 oltre I.V.A.;

**CONSIDERATO** che:

- la quantificazione di cui al precedente punto 1 è stata effettuata, diversamente da quanto previsto dall'articolo 26 comma 3 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, utilizzando l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo per l'annualità 2022 (approvato con D.G.R. n. 602 del 21 aprile 2022);
- gli esiti delle valutazioni effettuate dal D.L. alla data del 17/06/2022 non hanno consentito l'adozione del provvedimento necessario per il riconoscimento delle Maggiorazioni in esame;
- l'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, prevede che, in seguito all'approvazione dei nuovi prezzari regionali in conformità alle previsioni di cui all'articolo 26 comma 2 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 determina l'applicazione di questi ultimi e le eventuali maggiorazioni già riconosciute, dovranno essere riviste in aumento o in diminuzione;

**DATO ATTO** che:

- il D.L. ha effettuato il calcolo delle maggiorazioni tenendo conto dei nuovi prezzi recentemente pubblicati (D.G.R. n. 1288 del 27 luglio 2022);
- l'esito di tale valutazione consente di confermare la quantificazione della maggiorazione ex articolo 26

commi 1 e 3 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, afferente allo Stato di avanzamento lavori n. 01 in data 09/05/2022 in € 690,93 oltre I.V.A.;

- la maggiorazione ex articolo 26 commi 1 e 3 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, afferente allo Stato di avanzamento lavori n. 2 pari al finale in data 19 settembre 2022 è pari ad € 1.053,88 oltre I.V.A.;

**STABILITO**, pertanto che dette valutazioni quantificano in € 1.744,81 oltre I.V.A. pari a € 383,86, per un totale di € 2.128,67 l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere all'Appaltatore;

**CONSIDERATO** quanto previsto dall'articolo 26 comma 1 del citato D.L. 17 maggio 2022 n. 50 in merito al pagamento delle maggiorazioni, ovvero, che deve essere *"effettuato, .... utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto"*;

**CONSIDERATO** che:

- le somme derivanti dal ribasso di gara e degli imprevisti sono sufficienti per il riconoscimento delle maggiorazioni di cui all'art. 26 del D. Lgs. N. 50/2022;
- trattandosi di intervento realizzato con risorse di parte corrente, al titolo I della spesa, è necessario procedere all'impegno della somma corrispondente alla citata maggiorazione, ovvero per € 2.128,67 al capitolo del vigente PEG 2022 n. 4351 denominato INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE \*RIF. CAP. E.1938 e 1938/1\*;

**DATO ATTO** che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta "TEAM SIGNAL S.R.L.", online dai siti preposti al suo rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e assicurative regolari;

**VISTI**, nei testi attualmente vigenti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- la Legge n. 56/2014;
- la Legge n. 120/2020;
- la Legge n. 108/2021;
- i regolamenti della Provincia di Piacenza;

**D I S P O N E**  
**per quanto indicato in narrativa**

- 1) di **definire** il Gruppo di lavoro e gli importi spettanti ai singoli dipendenti secondo quanto previsto dal "Regolamento incentivi" approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 in data 23 gennaio 2020, come sotto riportato:

ATTIVITA' PROGRAMMATA	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO	%	IMPORTO	ECONOMIE	IMPORTO
					€	€	SPETTANTE
Programmazione della spesa Anno 2021	5%	Redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e preventivazione della spesa, compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	Corti R.	1,25%	19,00	19,00	0,00
			Biasini P.	1,25%	19,00	19,00	0,00
			Diotti D.	0,62%	9,42	9,42	0,00
			Garofalo L.	0,63%	9,55	9,55	0,00
			Pecoli R.	1,25%	19,00	19,00	0,00
Verifica preventiva dei progetti Anno 2021	4%	Attività verifica progetto/Validazione dei progetti	Marenghi D.	1,50%	22,80	22,80	0,00
			Corti R.	1,25%	19,00		19,00
			Biasini P.	1,25%	19,00		19,00
					-		0,00
Fase di affidamento Anno 2021	17%	Predisposizione e controllo delle procedure di gara (accertamento dei requisiti, stipula contratti, pubblicazioni, controlli, ecc...)	Pecoli R.	3,00%	45,60		45,60
			Alberti N.	3,00%	45,60		45,60
			Cammi G.	3,00%	45,60		45,60
			Ferrari S.	3,00%	45,60		45,60
			De Leo A.	1,00%	15,20		15,20
			Moia S.	1,00%	15,20		15,20
			Molinaroli M.	1,00%	15,20		15,20
			Diotti D.	1,00%	15,20		15,20
			Garofalo L.	1,00%	15,20		15,20
Fase di esecuzione Anno 2022	60%	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di Cantiere) – ed eventuali collaboratori – e attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti	Biasini P.	32,00%	486,36		486,36
			Corti R.	24,00%	364,77		364,77
			De Leo A.	0,67%	10,18		10,18
			Moia S.	0,67%	10,18		10,18
			Molinaroli M.	0,66%	10,03		10,03
			Diotti D.	1,00%	15,20		15,20
			Garofalo L.	1,00%	15,20		15,20
	10%	Collaudo statico (ove necessario, 5%) e eventuali collaboratori	Biasini P.	10,00%	151,99		151,99
		Collaudo tecnico amministrativo – certificato regolare esecuzione (se manca il collaudo statico il 5% viene attribuito alle altre funzioni della fase di esecuzione)					
R.U.P. Anno 2021-2022	4%	R.U.P. (attività di cui all'art. 31 del Codice), collaboratori tecnici del R.U.P., Collaboratori giuridico-amministrativi del R.U.P.	Marenghi D.	2,00%	30,40	30,40	
			Corti R.	0,50%	7,60		7,60
			Biasini P.	0,50%	7,60		7,60
			Pecoli R.	0,50%	7,60		7,60
			Cammi G.	0,50%	7,60		7,60
<b>TOTALI</b>	<b>100%</b>			<b>100,0%</b>	<b>1519,88</b>	<b>129,17</b>	<b>1390,71</b>

- 2) di **approvare** il Certificato di regolare esecuzione (depositato agli atti), rilasciato dal Direttore dei lavori, relativamente all'intervento in oggetto;
- 3) di **approvare** lo stato finale di detti lavori nelle risultanze (I.V.A. esclusa) riportate di seguito:

Importo netto dei lavori eseguiti	€	94.936,15
Importo degli acconti corrisposti	€	60.347,30
Credito a favore dell'impresa	€	34.588,85

4) di **approvare** il quadro economico finale dei lavori nelle seguenti risultanze:

		QE APPROVATO	STATO FINALE	ECONOMIE
<b>A</b>	<b>LAVORI DA APPALTARE</b>			
A.1	Importo lavori a base di gara	96.669,75	93.086,15	3.583,60
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.850,00	1.850,00	0,00
	<b>TOTALE "A" (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI)</b>	<b>98.519,75</b>	<b>94.936,15</b>	<b>3.583,60</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	21.674,35	20.885,96	788,39
B.2	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 ottobre 2020 (1,52% di "A")	1.519,88	1.390,71	129,17
B.3	Fondo Innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n.6 del 23/10/20 (0,38 % di "A")	379,97	379,97	0,00
B.4	Contributo Autorità Anticorruzione	30,00	30,00	0,00
	<b>TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)</b>	<b>23.604,20</b>	<b>22.686,64</b>	<b>917,56</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>	<b>122.123,95</b>	<b>117.622,79</b>	<b>4.501,16</b>

- 5) di **dare atto** che il credito da liquidare alla ditta "TEAM SIGNAL S.R.L." a saldo dei lavori eseguiti, ammonta a € 34.588,85, oltre ad € 7.609,55 per I.V.A. 22%, per un totale di € 42.198,40;
- 6) di **dare atto** che la spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto è a valere dei capitoli del vigente PEG 2022:
- n. 750 a carico del Capitolo n. 1275 denominato "INTERVENTI URGENTI SULLA RETE VIARIA";
  - n. 749 a carico del Capitolo n. 4351 denominato "INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE \*RIF. CAP. E.1938 e 1938/1\*";
  - n. 751 a carico del capitolo n. 4353 denominato "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI RETE VIARIA (FINANZIATI DA PROVENTI DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA \*CAP. ENTR.1938 -1938/1\*";
- 7) di **accertare** l'economia di € 4.501,16 rispetto all'impegno precedentemente assunto;
- 8) di **autorizzare** il competente Ufficio di Staff "Personale e Affari Generali, Contratti" allo svincolo di tutte le garanzie fideiussorie prestate dalla ditta affidataria a favore della Provincia;
- 9) di **determinare**, per le motivazioni indicate in premessa, in complessivi € 1.744,81 oltre I.V.A. pari a € 383,86, per un totale di € 2.128,67 l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere lavori alla ditta "TEAM SIGNAL S.r.l.", ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50;
- 10) di **dare atto** che le somme derivanti dal ribasso di gara e degli imprevisti sono sufficienti per il riconoscimento delle maggiorazioni di cui all'art. 26 del D. Lgs. N. 50/2022;
- 11) di **impegnare** la somma complessiva di € 1.744,81 oltre I.V.A. pari a € 383,86, per un totale di € 2.128,67 per riconoscere le citate maggiorazioni al capitolo del vigente PEG 2022 n. 4351 denominato INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A

NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE \*RIF. CAP. E.1938 e 1938/1\*;

- 12) **di dare atto**, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024 vigenti, approvati, rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 42 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 43 (Bilancio di previsione) del 16 dicembre 2021, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2022-2024, inizialmente approvato con Provvedimento del Presidente n. 153 del 30 dicembre 2021.

rp

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MARENGHI DAVIDE)  
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

## SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1355 del 03/11/2022

### Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 1587/2022

**Oggetto:** STRADE PROVINCIALI APPARTENENTI AL LOTTO 2 EST - LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE: EURO 124.256,25. [744] C.U.P.: D76G21001460003. C.I.G.: 898548619F. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

### Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 07/11/2022

Sottoscritto dal Dirigente del  
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti  
(TOSCANI ANGELA)  
con firma digitale



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**  
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1355 del 03/11/2022

**Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici**

**Oggetto:** STRADE PROVINCIALI APPARTENENTI AL LOTTO 2 EST - LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE: EURO 124.256,25. [744] C.U.P.: D76G21001460003. C.I.G.: 898548619F. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 07/11/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio  
*Il funzionario delegato*  
(CAPRA MONICA)  
con firma digitale



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**  
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1355 del 03/11/2022

**Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici**

**Oggetto:** STRADE PROVINCIALI APPARTENENTI AL LOTTO 2 EST - LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE: EURO 124.256,25. [744] C.U.P.: D76G21001460003. C.I.G.: 898548619F. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 07/11/2022 al 22/11/2022

Piacenza li, 23/11/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio  
*Il funzionario delegato*  
(CAPRA MONICA)  
con firma digitale