



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

## Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

\*\*\*\*\*

### DETERMINAZIONE

Proposta n. 1546/2022

Determ. n. **1326** del **26/10/2022**

**Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 40 DI STATTO. PONTE SUL FIUME TREBBIA A TRAVO. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PILA N. 2 E RIPRISTINO DEI CALCESTRUZZI. [718] IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 150.000,00 CUP: D55F21001140003- CIG: 889388386D. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.**

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che:

- con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30/07/2021 come integrato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 06/05/2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;
- il citato incarico, in conformità al Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 30 del 30/12/2021 è prorogato fino al 31/10/2022;

**RICHIAMATA:**

- la Determinazione dirigenziale n. 839 del 07/07/2021 con la quale è stato affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento in argomento alla Società "BMB INGEGNERIA SRL" con sede in MUGGIO' (MB), CAP 20835, Via Sondrio n. 55 - CF/P. IVA 04780760965;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1123 del 10/09/2021 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori alla Ditta "EDILPRONTO S.R.L." avente sede in Strada Valnure n. 30, 29121 Piacenza CF/PIVA 06739430152 per un importo di € 85.627,84, oltre ad € 8.428,23 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 94.056,07, oltre IVA (stipula prot. n. 26593 in data 30/09/2021 registrato il 30/09/2021 al n. 148);
- la Determinazione Dirigenziale n. 1122 del 20/09/2022 con la quale è stato determinato in complessivi € 2.803,28, oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 3.420,00, l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere alla ditta "EDILPRONTO S.R.L." ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 e comprese nello stato finale dei lavori, per cui il quadro economico è stato così rideterminato:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
A.1	Importo contrattuale dei lavori	85.627,84
A.2	Oneri per la sicurezza	8.428,23
	<b>TOTALE A (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI)</b>	<b>94.056,07</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	20.692,34
B.2	Spese tecniche (I.V.A. e C.N.P. compresi)	20.165,95
B.3	Prove di laboratorio (I.V.A. compresa)	3.500,00
B.4	Imprevisti (I.V.A. compresa)	3.345,21
B.5	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00
B.6	Somma residua derivante dal ribasso offerto	4.790,43
B.7	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (I.V.A. compresa)	3.420,00
	<b>TOTALE B (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)</b>	<b>55.943,93</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>	<b>150.000,00</b>

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati ultimati in data 29/06/2022 e che il Direttore dei lavori ha redatto gli atti di contabilità finale;

**VISTI** i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori predisposti dal Direttore dei lavori e, in particolare, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione;

**CONSIDERATO** che, tenuto conto della natura e dell'importo dei lavori, a norma dell'art. 102 – comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo del certificato di collaudo;

**ATTESO** che il registro di contabilità e il predetto certificato sono stati regolarmente firmati dall'appaltatore, senza eccezioni e riserve;

**DATO ATTO** che non si è resa necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010, in quanto i lavori in argomento non hanno comportato occupazione di fabbricati o terreni di proprietà di terzi;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione e dello stato finale dei lavori, dai quali risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a 93.926,31 oltre I.V.A.;

**CONSTATATO** che alla Ditta affidataria dei lavori non sono stati corrisposti certificati di pagamento, per cui a favore della stessa risulta un credito residuo di € 93.926,31, oltre ad € 20.663,79 per I.V.A. 22%, per un totale di € 114.590,10;

**DATO ATTO** che, a seguito di quanto sopra enunciato, occorre rilevare un'economia di 11.793,95 rispetto al quadro economico approvato, rideterminandolo come segue:

		<b>QE APPROVATO</b>	<b>STATO FINALE</b>	<b>ECONOMIE</b>
--	--	---------------------	---------------------	-----------------

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
A.1	Importo contrattuale dei lavori	85.627,84	85.498,08	129,76
A.2	Oneri per la sicurezza	8.428,23	8.428,23	0,00
	<b>TOTALE A (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI)</b>	<b>94.056,07</b>	<b>93.926,31</b>	<b>129,76</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	20.692,34	20.663,79	28,55
B.2	Spese tecniche (I.V.A. e C.N.P. compresi)	20.165,95	20.165,95	0,00
B.3	Prove di laboratorio (I.V.A. compresa)	3.500,00	0,00	3.500,00
B.4	Imprevisti (I.V.A. compresa)	3.345,21	0,00	3.345,21
B.5	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	30,00	0,00
B.6	Somma residua derivante dal ribasso offerto	4.790,43	0,00	4.790,43
B.7	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (I.V.A. compresa)	3.420,00	3.420,00	0,00
	<b>TOTALE B (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)</b>	<b>55.943,93</b>	<b>44.279,74</b>	<b>11.664,19</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>138.206,05</b>	<b>11.793,95</b>

**DATO ATTO** che la spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto è a valere degli impegni:

- n. 2021/437 al cap. 8661 denominato "FONDO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE L.R. 3/1999 \*RIF.CAP.ENTR.2281\* (accertamento 2021/188 al cap. 2281, riscosso);
- n. 2021/438 e 2022/584 al cap. 8614 denominato "OPERE DI MANUTENZ.STRAORD.E/O MIGLIORAM. DELLA VIABILITA' PROV.LE (FINANZ. AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI CAP. 14)";

**DATO ATTO**, inoltre, di aver acquisito il visto del responsabile dei Capitoli n. 8661 e 8614, Dott. Ing. Andrea Reggi;

**DATO ATTO** che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della ditta "EDILPRONTO S.R.L." consultabile online dai siti preposti al suo rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e assicurative regolari;

**VISTI**, nei testi attualmente vigenti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- la Legge n. 56/2014;
- la Legge n. 120/2020;
- la Legge n. 108/2021;
- i regolamenti della Provincia di Piacenza;

**D I S P O N E**  
per quanto indicato in narrativa

- 1) **di approvare** il certificato di regolare esecuzione (depositato agli atti) rilasciato dal Direttore dei lavori relativamente al progetto denominato "STRADA PROVINCIALE N. 40 DI STATTO. PONTE SUL FIUME TREBBIA A TRAVO. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PILA N. 2 E RIPRISTINO DEI CALCESTRUZZI", CUP: D55F21001140003- CIG: 889388386D, concludente nella spesa complessiva di € 150.000,00;
- 2) **di approvare** lo stato finale di detti lavori nelle risultanze (I.V.A. esclusa) riportate di seguito:

Importo dei lavori eseguiti	€	93.926,31
Importo degli acconti corrisposti	€	0,00
<i>Credito a favore dell'impresa</i>	<b>€</b>	<b>93.926,31</b>

3) **di approvare** il quadro economico finale dei lavori nelle seguenti risultanze:

		QE APPROVATO	STATO FINALE	ECONOMIE
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
A.1	Importo contrattuale dei lavori	85.627,84	85.498,08	129,76
A.2	Oneri per la sicurezza	8.428,23	8.428,23	0,00
	<b>TOTALE A (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI)</b>	<b>94.056,07</b>	<b>93.926,31</b>	<b>129,76</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	20.692,34	20.663,79	28,55
B.2	Spese tecniche (I.V.A. e C.N.P. compresi)	20.165,95	20.165,95	0,00
B.3	Prove di laboratorio (I.V.A. compresa)	3.500,00	0,00	3.500,00
B.4	Imprevisti (I.V.A. compresa)	3.345,21	0,00	3.345,21
B.5	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	30,00	0,00
B.6	Somma residua derivante dal ribasso offerto	4.790,43	0,00	4.790,43
B.7	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (I.V.A. compresa)	3.420,00	3.420,00	0,00
	<b>TOTALE B (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)</b>	<b>55.943,93</b>	<b>44.279,74</b>	<b>11.664,19</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>138.206,05</b>	<b>11.793,95</b>

- 4) **di dare atto** che il credito da liquidare all'Impresa "EDILPRONTO S.R.L." a saldo dei lavori eseguiti, ammonta a € 93.926,31, oltre a € 20.663,79 per I.V.A. 22%, per un totale di € 114.590,10;
- 5) **di dare atto** che l'importo da liquidare all'impresa "EDILPRONTO S.R.L." ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (voce B.7 del quadro economico), quantificato con la Determinazione Dirigenziale n. 1122 del 20/09/2022 sopra citata, è pari a complessivi € 2.803,28, oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 3.420,00;
- 6) **di dare atto** che la spesa complessiva è a valere degli impegni:
- n. 2021/437 al cap. 8661 denominato "FONDO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE L.R. 3/1999 \*RIF.CAP.ENTR.2281\* (accertamento 2021/188 al cap. 2281, riscosso);
  - n. 2021/438 e 2022/584 al cap. 8614 denominato "OPERE DI MANUTENZ.STRAORD.E/O MIGLIORAM. DELLA VIABILITA' PROV.LE (FINANZ. AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI CAP. 14)";
- 7) **di dare atto** di aver acquisito il visto del responsabile dei cap. di spesa. 8661 e 8614 Dott. Ing. Andrea Reggi;
- 8) **di accertare** un'economia complessiva, rispetto al quadro economico approvato, pari a € 11.793,95;
- 9) **di autorizzare** il competente Ufficio di Staff "*Personale e Affari Generali, Contratti*" allo svincolo di tutte le garanzie fideiussorie prestate dalla ditta affidataria a favore della Provincia;
- 10) **di dare atto**, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024 vigenti, approvati, rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 42 (nota di aggiornamento del DUP) e n. 43 (Bilancio di previsione) del 16/12/2021, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2022-2024, inizialmente approvato con Provvedimento del Presidente n. 153 del 30/12/2021.

rp

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MARENGHI DAVIDE)  
con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

## **Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici**

### **Visto Responsabile del Capitolo**

Sulla proposta n. 1546/2022 del Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici ad oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 40 DI STATTO. PONTE SUL FIUME TREBBIA A TRAVO. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PILA N. 2 E RIPRISTINO DEI CALCESTRUZZI. [718] IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 150.000,00 CUP: D55F21001140003- CIG: 889388386D. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI si esprime il visto in qualità di responsabile dei Capitoli n. 8661 e 8614.

Piacenza li, 26/10/2022

Sottoscritto dal Funzionario  
(REGGI ANDREA)  
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

## SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1326 del 26/10/2022

### Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 1546/2022

**Oggetto:** STRADA PROVINCIALE N. 40 DI STATTO. PONTE SUL FIUME TREBBIA A TRAVO. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PILA N. 2 E RIPRISTINO DEI CALCESTRUZZI. [718] IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 150.000,00 CUP: D55F21001140003-CIG: 889388386D. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

### Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 28/10/2022

Sottoscritto dal Dirigente del  
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti  
(TOSCANI ANGELA)  
con firma digitale



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**  
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1326 del 26/10/2022

**Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici**

**Oggetto:** STRADA PROVINCIALE N. 40 DI STATTO. PONTE SUL FIUME TREBBIA A TRAVO. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PILA N. 2 E RIPRISTINO DEI CALCESTRUZZI. [718] IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 150.000,00 CUP: D55F21001140003- CIG: 889388386D. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 31/10/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio  
*Il funzionario delegato*  
(SILVA MICHELE)  
con firma digitale



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**  
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1326 del 26/10/2022

**Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici**

**Oggetto:** STRADA PROVINCIALE N. 40 DI STATTO. PONTE SUL FIUME TREBBIA A TRAVO. LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PILA N. 2 E RIPRISTINO DEI CALCESTRUZZI. [718] IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 150.000,00 CUP: D55F21001140003- CIG: 889388386D. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 31/10/2022 al 15/11/2022

Piacenza li, 16/11/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio  
*Il funzionario delegato*  
(SILVA MICHELE)  
con firma digitale