



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1511/2022

Determ. n. **1297** del **20/10/2022**

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 16 DI COLI. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOGLIA DEL PONTE SUL FIUME TREBBIA E CONSOLIDAMENTO DEL MANUFATTO. [700] IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 200.000,00 CUP: D37H21000150001- CIG: 89592910D3. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30/07/2021 come integrato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 06/05/2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;
- il citato incarico, in conformità al Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 30 del 30/12/2021 è prorogato fino al 31/10/2022, e comunque fino all'effettiva scadenza del mandato dell'attuale Presidenza;

RICHIAMATA

- la Determinazione Dirigenziale n. 844 del 07-07-2021 con cui è stato affidato il Servizio di Progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento in argomento alla Società AZ SRL CONSULTING&COMMERCIAL ENGINEERING", avente sede in PADOVA (PD), CAP 35137, Galleria delle Porte Contarine n. 4 (CF/P. IVA 03243310285) e la Determinazione Dirigenziale n. 983 del 02-08-2021 di dichiarazione dell'efficacia dell'aggiudicazione;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1294 del 27-10-2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, la determinazione a contrarre ed è stato costituito il gruppo di lavoro per l'intervento in oggetto;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1370 del 09/11/2021 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori alla Ditta "CDF COSTRUZIONI S.R.L." avente sede in PODENZANO (PC) (CAP 29027), via Mattei n. 10 – C.F./P.IVA 01326750336 per un importo di € 110.308,41, oltre ad € 7.005,78 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 117.314,19 oltre IVA (stipula prot. n. 32667 in data 29/11/2021 registrato il 30/11/2021 al n. 182);
- la Determinazione Dirigenziale n. 1104 del 15/09/2022 con la quale è stata approvata la maggiorazione ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, rideterminando il quadro economico come segue:

A	LAVORI	
A.1	Importo contrattuale dei lavori	€ 110.308,41
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 7.005,78
	TOTALE A (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI)	€ 117.314,19
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	€ 25.809,12
B.2	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% di € 147.526,05)	€ 2.242,40
B.3	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% di € 147.526,05)	€ 560,60
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 30,00
B.5	Prove di laboratorio (I.V.A. compresa)	€ 3.500,00
B.6	Spese tecniche (I.V.A. e C.N.P. compresi)	€ 11.850,00
B.7	Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 917,61
B.8	Somma residua derivante dal ribasso offerto	€ 17.833,56
B.9	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (I.V.A. compresa)	€ 19.942,52
	TOTALE B (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	€ 82.685,81
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 200.000,00

RICHIAMATI:

- l'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016 ("Codice dei Contratti pubblici"), "Incentivi per funzioni tecniche", che, riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di attività tecniche e amministrative nell'ambito delle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture;
- il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche", approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020;

DATO ATTO che le attività relative all'intervento in esame si sono svolte dal 2021 al 2022;

PRECISATO, per quanto attiene agli incentivi per la progettazione di cui alle voci B.2 e B.3 del sopra riportato quadro economico, che le aliquote sono state determinate sulla base di quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 del "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche" approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020 (lavori rientranti nelle fattispecie indicate al comma 2 lettera b) dell'art. 11);

DATO ATTO, altresì, che sono state acquisite dai dipendenti interessati apposite dichiarazioni attestanti la

disponibilità alla copertura di qualsiasi ruolo (2° comma art. 6 del Regolamento in parola) e che i dipendenti coinvolti non ricoprono, all'interno del gruppo di lavoro, ruoli o compiti rientranti nell'incarico di specifica responsabilità di cui risultano titolari;

ACCERTATO, infine, tramite le autodichiarazioni acquisite dagli interessati, che nessuno dei dipendenti qui individuati è stato condannato ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (8° comma art. 6 Regolamento);

TENUTO CONTO della necessità di uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto (ex art. 6, comma 5 del Regolamento);

RITENUTO, pertanto, sentiti i Dirigenti delle strutture coinvolte, di definire il gruppo di lavoro come sottoindicato, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1294 del 27-10-2021, e di indicare gli importi spettanti ai singoli dipendenti partecipanti riguardante gli incentivi riferiti:

- al progetto principale pari ad € 2.242,40:

ATTIVITA'	QUOT A	ATTIVITA' SPECIFICA	COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO	%	IMPORTO	ECONOMIE	IMPORTO SPETTANTE
Programmazione e della spesa Anno 2021	5%	Redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e preventivazione della spesa, compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	Merli K.		28,03		
				1,25%		0,00	28,03
			Perazzi S.	1,25%	28,03	0,00	28,03
			Diotti D.	0,62%	13,96	0,00	13,96
			Garofalo L.	0,63%	14,13	0,00	14,13
			Pecoli R.	1,25%	28,03	0,00	28,03
Verifica preventiva dei progetti Anno 2021	4%	Attività verifica progetto/Validazione dei progetti	Marengi D.				
				1,50%	33,64	33,64	0,00
			Merli K.	1,25%	28,03		28,03
			Perazzi S.	1,25%	28,03		28,03
Fase di affidamento Anno 2021	17%	Predisposizione e controllo delle procedure di gara (accertamento dei requisiti, stipula contratti, pubblicazioni, controlli, ecc...)	Pecoli R.	3,00%			
					67,27		67,27
			Alberti N.	3,00%	67,27		67,27
			Cammi G.	3,00%	67,27		67,27
			Ferrari S.	3,00%	67,27		67,27
			Molinaroli M.	1,00%	22,42		22,42
			Moia S.	1,00%	22,42		22,42
			De Leo A.	1,00%	22,42		22,42
			Diotti D.	1,00%	22,42		22,42
			Garofalo L.	1,00%	22,42		22,42
Fase di esecuzione Anno 2022	60%	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di Cantiere) – ed eventuali collaboratori - e attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti	Quota TECNICI NON DOVUTA in quanto progettazione ESTERNA	56,00%	1.255,74	1.255,74	0,00
			Molinaroli M.	0,67%	15,02		15,02
			Moia S.	0,67%	15,02		15,02

			De Leo A.	0,66%	14,80		14,80
			Diotti D.	1,00%	22,42		22,42
			Garofalo L.	1,00%	22,42		22,42
	10%	Collaudo statico (ove necessario, 5%) e eventuali collaboratori	Quota TECNICI NON DOVUTA in quanto progettazione ESTERNA	10,00%	224,23	224,23	0,00
		Collaudo tecnico amministrativo – certificato regolare esecuzione (se manca il collaudo statico il 5% viene attribuito alle altre funzioni della fase di esecuzione)					
R.U.P. Anno 2021 / 2022	4%	R.U.P.(attività di cui all'art. 31 del Codice), collaboratori tecnici del R.U.P., Collaboratori giuridico-amministrativi del R.U.P.	Marengi D.	2,00%	44,85	44,85	0,00
			Merli K.	0,50%	11,21		11,21
			Perazzi S.	0,50%	11,21		11,21
			Pecoli R.	0,50%	11,21		11,21
			Cammi G.	0,50%	11,21		11,21
TOTALI	100%			100,0%	2.242,40	1.558,46	683,94

RILEVATA la necessità, sulla base di quanto sopra esposto, di prendere atto della minor spesa relativa agli incentivi, rispetto a quella in precedenza prevista, pari a € 1.479,97 (per la parte affidata all'esterno) e € 78,49 (per la quota del Rup);

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 12/08/2022 e che il Direttore dei lavori ha redatto gli atti di contabilità finale;

VISTI i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori predisposti dal Direttore dei lavori e, in particolare, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO che, tenuto conto della natura e dell'importo dei lavori, a norma dell'art. 102 – comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo del certificato di collaudo;

ATTESO che il registro di contabilità e il predetto certificato sono stati regolarmente firmati dall'appaltatore, senza eccezioni e riserve;

DATO ATTO che non si è resa necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010, in quanto i lavori in argomento non hanno comportato occupazione di fabbricati o terreni di proprietà di terzi;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione e dello stato finale dei lavori, dai quali risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 114.042,76 oltre I.V.A.;

CONSTATATO che alla Ditta affidataria dei lavori non sono stati corrisposti certificati di pagamento, per cui a favore della stessa risulta un credito residuo di € 114.042,76, oltre ad € 25.089,41 per I.V.A. 22%, per un totale di € 139.132,17;

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra enunciato, occorre rilevare un'economia di € 28.361,37 rispetto al quadro economico approvato, rideterminandolo come segue:

		QE APPROVATO	STATO FINALE	ECONOMIE
--	--	-------------------------	-------------------------	-----------------

A	LAVORI			
A.1	Importo contrattuale dei lavori	€ 110.308,41	€ 107.036,98	€ 3.271,43
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 7.005,78	€ 7.005,78	€ 0,00
		€	€	
	TOTALE A (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI)	117.314,19	114.042,76	€ 3.271,43
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	€ 25.809,12	€ 25.089,41	€ 719,71
B.2	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% di € 147.526,05)	€ 2.242,40	683,94	1.558,46
B.3	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% di € 147.526,05)	€ 560,60	€ 0,00	€ 560,60
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
B.5	Prove di laboratorio (I.V.A. compresa)	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
B.6	Spese tecniche (I.V.A. e C.N.P. compresi)	€ 11.850,00	€ 11.850,00	€ 0,00
B.7	Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 917,61	€ 0,00	€ 917,61
B.8	Somma residua derivante dal ribasso offerto	€ 17.833,56	€ 0,00	€ 17.833,56
B.9	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (I.V.A. compresa)	€ 19.942,52	€ 19.942,52	€ 0,00
	TOTALE B (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	€ 82.685,81	€ 57.595,87	€ 25.089,94
		€	€	
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	200.000,00	171.638,63	€ 28.361,37

DATO ATTO che la spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto è a valere dell'impegno n. 441 al Capitolo n. 8897 del vigente PEG, denominato *"INTERVENTI URGENTI D'EMERGENZA (AGENZIA PROTEZIONE CIVILE) PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITÀ 2020 E 2021 ART 2 COMMA 1 DPCM 27 FEBBRAIO 2019 *2897*"*;

DATO ATTO, inoltre, che la relativa entrata è stata accertata al cap. 2897 (accertamento n. 2021/335) e che, pertanto, occorre mandare in economia la corrispondente quota di € 28.361,37;

DATO ATTO, inoltre, di aver acquisito il visto del responsabile del Capitolo n. 8897 di spesa, Dott. Ing. Andrea Reggi;

DATO ATTO che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della ditta *"CDF COSTRUZIONI S.R.L."* consultabile online dai siti preposti al suo rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e assicurative regolari;

VISTI, nei testi attualmente vigenti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- la Legge n. 56/2014;
- la Legge n. 120/2020;
- la Legge n. 108/2021;
- i regolamenti della Provincia di Piacenza;

D I S P O N E
per quanto indicato in narrativa

- 1) **di approvare** il certificato di regolare esecuzione (depositato agli atti) rilasciato dal Direttore dei lavori relativamente al progetto denominato *"STRADA PROVINCIALE N. 16 DI COLI. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOGLIA DEL PONTE SUL FIUME TREBBIA E CONSOLIDAMENTO DEL MANUFATTO."*, CUP: D37H21000150001- CIG: 89592910D3, concludente nella spesa complessiva di € 200.000,00;

- 2) di **definire** il Gruppo di lavoro e gli importi spettanti ai singoli dipendenti componenti del gruppo di lavoro dei dipendenti partecipanti secondo quanto previsto dal "Regolamento incentivi" approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020, come sotto riportato, per gli incentivi riferiti al progetto principale pari ad € 2.242,40:

ATTIVITA'	QUOT A	ATTIVITA' SPECIFICA	COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO	%	IMPORTO	ECONOMIE	IMPORTO SPETTANTE
Programmazione e della spesa Anno 2021	5%	Redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e preventivazione della spesa, compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	Merli K.		28,03		
				1,25%		0,00	28,03
			Perazzi S.	1,25%	28,03	0,00	28,03
			Diotti D.	0,62%	13,96	0,00	13,96
			Garofalo L.	0,63%	14,13	0,00	14,13
			Pecoli R.	1,25%	28,03	0,00	28,03
Verifica preventiva dei progetti Anno 2021	4%	Attività verifica progetto/Validazione dei progetti	Marengi D.				
				1,50%	33,64	33,64	0,00
			Merli K.	1,25%	28,03		28,03
			Perazzi S.	1,25%	28,03		28,03
Fase di affidamento Anno 2021	17%	Predisposizione e controllo delle procedure di gara (accertamento dei requisiti, stipula contratti, pubblicazioni, controlli, ecc...)	Pecoli R.	3,00%			
					67,27		67,27
			Alberti N.	3,00%	67,27		67,27
			Cammi G.	3,00%	67,27		67,27
			Ferrari S.	3,00%	67,27		67,27
			Molinaroli M.	1,00%	22,42		22,42
			Moia S.	1,00%	22,42		22,42
			De Leo A.	1,00%	22,42		22,42
			Diotti D.	1,00%	22,42		22,42
			Garofalo L.	1,00%	22,42		22,42
Fase di esecuzione Anno 2022	60%	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di Cantiere) – ed eventuali collaboratori - e attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti	Quota TECNICI NON DOVUTA in quanto progettazione ESTERNA	56,00%	1.255,74	1.255,74	0,00
			Molinaroli M.	0,67%	15,02		15,02
			Moia S.	0,67%	15,02		15,02
			De Leo A.	0,66%	14,80		14,80
			Diotti D.	1,00%	22,42		22,42
			Garofalo L.	1,00%	22,42		22,42
	10%	Collaudo statico (ove necessario, 5%) e eventuali collaboratori	Quota TECNICI NON DOVUTA in quanto progettazione ESTERNA	10,00%	224,23	224,23	0,00

		Collaudo tecnico amministrativo – certificato regolare esecuzione (se manca il collaudo statico il 5% viene attribuito alle altre funzioni della fase di esecuzione)					
R.U.P. Anno 2021 / 2022	4%	R.U.P.(attività di cui all'art. 31 del Codice), collaboratori tecnici del R.U.P., Collaboratori giuridico-amministrativi del R.U.P.	Marengni D.	2,00%	44,85	44,85	0,00
			Merli K.	0,50%	11,21		11,21
			Perazzi S.	0,50%	11,21		11,21
			Pecoli R.	0,50%	11,21		11,21
			Cammi G.	0,50%	11,21		11,21
TOTALI	100%			100,0%	2.242,40	1.558,46	683,94

3) **di approvare** lo stato finale di detti lavori nelle risultanze (I.V.A. esclusa) riportate di seguito:

Importo dei lavori eseguiti	€	114.042,76
Importo degli acconti corrisposti	€	0,00
<i>Credito a favore dell'impresa</i>	€	114.042,76

4) **di approvare** il quadro economico finale dei lavori nelle seguenti risultanze:

		QE APPROVATO	STATO FINALE	ECONOMIE
A	LAVORI			
A.1	Importo contrattuale dei lavori	€ 110.308,41	€ 107.036,98	€ 3.271,43
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 7.005,78	€ 7.005,78	€ 0,00
	TOTALE A (IMPORTO TOTALE DEI LAVORI)	€ 117.314,19	€ 114.042,76	€ 3.271,43
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	€ 25.809,12	€ 25.089,41	€ 719,71
B.2	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% di € 147.526,05)	€ 2.242,40	683,94	1.558,46
B.3	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% di € 147.526,05)	€ 560,60	€ 0,00	€ 560,60
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
B.5	Prove di laboratorio (I.V.A. compresa)	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
B.6	Spese tecniche (I.V.A. e C.N.P. compresi)	€ 11.850,00	€ 11.850,00	€ 0,00
B.7	Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 917,61	€ 0,00	€ 917,61
B.8	Somma residua derivante dal ribasso offerto	€ 17.833,56	€ 0,00	€ 17.833,56
B.9	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (I.V.A. compresa)	€ 19.942,52	€ 19.942,52	€ 0,00
	TOTALE B (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	€ 82.685,81	€ 57.595,87	€ 25.089,94
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 200.000,00	€ 171.638,63	€ 28.361,37

5) **di dare atto** che il credito da liquidare all'Impresa "CDF COSTRUZIONI S.R.L." a saldo dei lavori eseguiti, ammonta a € 114.042,76, oltre ad € 25.089,41 per I.V.A. 22%, per un totale di € 139.132,17;

- 6) **di dare atto** che la spesa complessiva di € 139.132,17 è a valere dell'impegno n. 441 al Capitolo n. 8897 del vigente PEG, denominato "*INTERVENTI URGENTI D'EMERGENZA (AGENZIA PROTEZIONE CIVILE) PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITÀ 2020 E 2021 ART 2 COMMA 1 DPCM 27 FEBBRAIO 2019 *2897**";
- 7) **di dare atto** di aver acquisito il visto del responsabile del cap. di spesa 8897 Dott. Ing. Andrea Reggi;
- 8) **di accertare** un'economia complessiva, rispetto al quadro economico approvato, pari a € 28.361,37;
- 9) **di dare atto** che l'intervento è finanziato al cap. 2897 denominato "DA REGIONE ER - AGENZIA PROTEZIONE CIVILE OCDPC 503 533 558 DEL 2018 PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITÀ 2020 E 2021, ART 2 COMMA 1 DPCM 27 FEBBRAIO 2019 *8897*" (accertamento n. 2021/335 di € 200.000,00) e che, pertanto, occorre mandare in economia la corrispondente quota di € 28.361,37;
- 10) **di autorizzare** il competente Ufficio di Staff "*Personale e Affari Generali, Contratti*" allo svincolo di tutte le garanzie fideiussorie prestate dalla ditta affidataria a favore della Provincia;
- 11) **di dare atto**, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024 vigenti, approvati, rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 42 (nota di aggiornamento del DUP) e n. 43 (Bilancio di previsione) del 16/12/2021, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2022-2024, inizialmente approvato con Provvedimento del Presidente n. 153 del 30/12/2021.

rp

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. 1511/2022 del Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici ad oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 16 DI COLI. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOGLIA DEL PONTE SUL FIUME TREBBIA E CONSOLIDAMENTO DEL MANUFATTO. [700] IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 200.000,00 CUP: D37H21000150001-CIG: 89592910D3. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI si esprime il visto in qualità di responsabile del Capitolo n. 8897.

Piacenza li, 20/10/2022

Sottoscritto dal Funzionario
(REGGI ANDREA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1297 del 20/10/2022

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 1511/2022

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 16 DI COLI. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOGLIA DEL PONTE SUL FIUME TREBBIA E CONSOLIDAMENTO DEL MANUFATTO. [700] IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 200.000,00 CUP: D37H21000150001- CIG: 89592910D3. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

CAP. SPESA 8897

IMP. 441 SUB 1- PROGETTAZIONE E DL - EURO 11.850,00

IMP. 441 SUB 2 - LAVORI E IVA - EURO 139.132,17

IMP. 441 SUB 3 - INCENTIVI - UEURO 683,84

**IMP. 441 SUB 7 - MAGGIORAZIONE COSTI GIA' DETERMINATA CON DD 1104/2022
EURO 19.942,52**

CAP. E. 2897

**ACC. 2021/335 - REGISTRATA ECONOMIA DI 28.361,37 - DA RISCOUTERE
171.638,63**

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 24/10/2022

Sottoscritto dal Dirigente del

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1297 del 20/10/2022

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 16 DI COLI. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOGLIA DEL PONTE SUL FIUME TREBBIA E CONSOLIDAMENTO DEL MANUFATTO. [700] IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 200.000,00 CUP: D37H21000150001- CIG: 89592910D3. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 24/10/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1297 del 20/10/2022

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 16 DI COLI. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOGLIA DEL PONTE SUL FIUME TREBBIA E CONSOLIDAMENTO DEL MANUFATTO. [700] IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 200.000,00 CUP: D37H21000150001- CIG: 89592910D3. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 24/10/2022 al 08/11/2022

Piacenza li, 09/11/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale