



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1495/2022

Determ. n. **1284** del **18/10/2022**

Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO 'STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE'. [540] CIG 8561783ED4 - CUP D77H18001240001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTABILITA' FINALE, DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30 luglio 2021 come integrato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 6 maggio 2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;
- il citato incarico, in conformità al Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 30 del 30 dicembre 2021 è prorogato fino al 31 ottobre 2022, e comunque fino all'effettiva scadenza del mandato dell'attuale Presidenza;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1666 del 21 dicembre 2020 con la quale sono stati affidati lavori in oggetto alla "REBECCHI MULTIMEDIA S.r.l." avente sede in VIA DELLA FORNACE, 22 - 29029 RIVERGARO (PC), C.F. e P. I.V.A. 01233590338, per un importo di € 6.178,57 oltre I.V.A. (10%) per un totale di € 6.796,43 (contratto prot. n. 2729 del 4 febbraio 2021, registro n. 49 del 5 febbraio 2021);
- la Determinazione Dirigenziale n. 1346 del 5 novembre 2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE" C.U.P. D77H18001240001, cod. intervento 540, concludente nell'importo complessivo di € 200.000,00, sono stati affidati i lavori mediante trattativa diretta sul Me.P.A. di CONSIP alla Ditta "COS.MA S.R.L." (C.F. e P. I.V.A. 01006760332) con sede a Calendasco (PC), in via Piacenza, 53, per un importo pari a € 143.081,00, oltre a € 6.000,00 per oneri per la sicurezza, e oltre I.V.A. di legge e ne è stata dichiarata l'efficacia (contratto in data 29 novembre 2021 - n. 184 di registro del 30 novembre 2021), con il seguente quadro economico:

A	LAVORI	
A.1	Importo netto lavori	€ 143.081,00
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.000,00
	TOTALE A	€ 149.081,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	€ 32.797,82
B.2	Acquisizione aree (indennità di esproprio)	€ 4.000,00
B.3	Spese notarili (IVA e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)	€ 5.214,00
B.4	Spese per spostamento sottoservizi e adeguamento impianto illuminazione	€ 8.000,00
B.5	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 30,00
B.6	Somma residua derivante dal ribasso offerto	€ 877,18
	TOTALE B	€ 50.919,00
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 200.000,00

PRECISATO che la spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui al sopra menzionato progetto è a valere dell'impegno n. 2022/1103 al Capitolo n. 8082, denominato "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE FINANZIATO CON TRASFERIMENTI DALLO STATO *CAP E 2082*" e che i fondi sono stati accertati ed incassati al cap. 2082 di entrata denominato "DALLO STATO CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ART 1 C 1076 L. 205/17 *8082*";

CONSIDERATO che i lavori relativi alle opere complementari in oggetto (voce B.4 del quadro economico sopra riportato) sono stati ultimati in data 21 luglio 2022 e che il Direttore dei lavori, Geom. Dante Solenghi ha redatto gli atti di contabilità finale;

VISTO l'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 con cui è stata disposta l'emissione di stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati;

CONSIDERATO che:

- ai fini del citato calcolo, il Decreto prevede l'aggiornamento infrannuale del prezzario regionale (da effettuarsi entro il 31 luglio 2022) ovvero l'incremento sino al 20% delle risultanze dei prezzari regionali, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021;
- la Regione Emilia – Romagna, con D.G.R. n. 1288 del 27 luglio 2022, ha approvato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 comma 2 del citato D.L. 17 maggio 2022, n. 50;

DATO ATTO che:

- l'articolo 26 comma 1 del citato D.L. 17 maggio 2022, n. 50 prevede, inoltre, che "Qualora il

Direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto (n.d.r. 18 maggio 2022), è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022";

- per l'intervento in oggetto non sono stati emessi certificati di pagamento;

RILEVATO che:

- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 11/07/2022;
- è stato emesso lo Stato finale in data 21/07/2022;

DATO ATTO che:

- il D.L. ha, pertanto, effettuato la determinazione delle maggiorazioni ex articolo 26 commi 1 e 3 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, applicando i nuovi prezzi recentemente pubblicati (D.G.R. n. 1288 del 27 luglio 2022);
- il Direttore dei Lavori dell'intervento indicato in oggetto con relazione ricevuta in data 02/08/2022 ha stabilito il maggiore importo afferente allo Stato Finale pari ad € 66,19 oltre I.V.A. pari a € 6,62 per un totale di € 72,81;

STABILITO, pertanto, che dette valutazioni quantificano in € 66,19 oltre I.V.A. pari a € 6,62 per un totale di € 72,81 l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere all'appaltatore;

CONSIDERATO quanto previsto dall'articolo 26 comma 1 del citato D.L. 17 maggio 2022 n. 50 in merito al pagamento delle maggiorazioni, ovvero, che deve essere "effettuato, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto";

VERIFICATO che il citato maggiore importo trova copertura dalla somma derivante dalla disponibilità presente alla voce B.4 del quadro economico che conseguentemente deve essere così rideterminato:

		QE APPROVATO	QE RIDETERMINATO
A	LAVORI		
A.1	Importo netto lavori	€ 143.081,00	€ 143.081,00
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	TOTALE A	€ 149.081,00	€ 149.081,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	€ 32.797,82	€ 32.797,82
B.2	Acquisizione aree (indennità di esproprio)	€ 4.000,00	€ 4.000,00
B.3	Spese notarili (IVA e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)	€ 5.214,00	€ 5.214,00
B.4	Spese per spostamento sottoservizi e adeguamento impianto illuminazione	€ 8.000,00	€ 7.927,19
B.5	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 30,00	€ 30,00
B.6	Somma residua derivante dal ribasso offerto	€ 877,18	€ 877,18
B.7	Maggiorazione ai sensi del 17 maggio 2022, n. 50 su spostamento sottoservizi e adeguamento impianto illuminazione	€ 0,00	€ 72,81
	TOTALE B	€ 50.919,00	€ 50.919,00
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 200.000,00	€ 200.000,00

VISTI i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori predisposti dal Direttore dei lavori e, in particolare, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO che, tenuto conto della natura e dell'importo dei lavori, a norma dell'articolo 102 – comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo del certificato di collaudo;

ATTESO che il registro di contabilità e il predetto certificato sono stati regolarmente firmati dall'Appaltatore, senza eccezioni e riserve;

DATO ATTO che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione e dello stato finale dei lavori, dai quali risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 6.172,91 oltre I.V.A.;

CONSTATATO che alla Ditta affidataria dei lavori non sono stati corrisposti acconti, per cui a favore della stessa risulta un credito residuo di € 6.172,91, oltre ad € 617,29 per I.V.A. 10%, per un totale di € 6.790,20;

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra enunciato, occorre rilevare un'economia di € 6,23 rispetto all'impegno assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 1666 del 21 dicembre 2020 di affidamento dei lavori in oggetto, e rispetto alla voce B.4 del quadro economico approvato un'economia pari a € 1.136,99 che può essere imputata alla voce B.7 (Imprevisti), come di seguito riportato:

		QE RIDETERMINATO	NUOVO QE
A	LAVORI		
A.1	Importo netto lavori	€ 143.081,00	€ 143.081,00
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	TOTALE A	€ 149.081,00	€ 149.081,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	€ 32.797,82	€ 32.797,82
B.2	Acquisizione aree (indennità di esproprio)	€ 4.000,00	€ 4.000,00
B.3	Spese notarili (IVA e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)	€ 5.214,00	€ 5.214,00
B.4	Spese per spostamento sottoservizi e adeguamento impianto illuminazione	€ 7.927,19	€ 6.790,20
B.5	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 30,00	€ 30,00
B.6	Somma residua derivante dal ribasso offerto	€ 877,18	€ 877,18
B.7	Imprevisti	€ 0,00	€ 1.136,99
B.8	Maggiorazione ai sensi del 17 maggio 2022, n. 50 su spostamento sottoservizi e adeguamento impianto illuminazione	€ 72,81	€ 72,81
	TOTALE B	€ 50.919,00	€ 50.919,00
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 200.000,00	200.000,00

DATO ATTO che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della ditta "REBECCHI MULTIMEDIA SRL" consultabile online dai siti preposti al suo rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e assicurative regolari;

DATO ATTO di aver acquisito il visto del Resp. Del cap. 8082 di spesa, Dott. Ing. Andrea Reggi;

VISTI, nei testi attualmente vigenti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- la Legge n. 56/2014;
- la Legge n. 120/2020;
- la Legge n. 108/2021;
- i regolamenti della Provincia di Piacenza;

D I S P O N E
per quanto indicato in narrativa

- 1) **di determinare**, per le motivazioni indicate in premessa, in € 66,19, oltre I.V.A. pari a € 6,62, per un totale di € 72,81 l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere alla ditta "REBECCHI MULTIMEDIA SRL" ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 e comprese nello stato finale dei lavori;
- 2) **di dare atto** che il citato maggiore importo trova copertura dalla disponibilità presente alla voce B.4 del quadro economico;
- 3) **di rideterminare**, conseguentemente, il quadro economico come segue:

		QE APPROVATO	QE RIDETERMINATO
A	LAVORI		
A.1	Importo netto lavori	€ 143.081,00	€ 143.081,00
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	TOTALE A	€ 149.081,00	€ 149.081,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	€ 32.797,82	€ 32.797,82
B.2	Acquisizione aree (indennità di esproprio)	€ 4.000,00	€ 4.000,00
B.3	Spese notarili (IVA e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)	€ 5.214,00	€ 5.214,00
B.4	Spese per spostamento sottoservizi e adeguamento impianto illuminazione	€ 8.000,00	€ 7.927,19
B.5	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 30,00	€ 30,00
B.6	Somma residua derivante dal ribasso offerto	€ 877,18	€ 877,18
B.7	Maggiorazione ai sensi del 17 maggio 2022, n. 50 su spostamento sottoservizi e adeguamento impianto illuminazione	€ 0,00	€ 72,81
	TOTALE B	€ 50.919,00	€ 50.919,00
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 200.000,00	€ 200.000,00

- 4) **di approvare** il Certificato di regolare esecuzione (depositato agli atti) e lo stato finale dei lavori relativi a "OPERE COMPLEMENTARI PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO 'STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE". [540] CIG 8561783ED4 - CUP D77H18001240001, dai quali risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 6.172,91 oltre I.V.A pari a € 617,29, per un importo complessivo di € 6.790,20;

- 5) di **dare atto** che il credito da liquidare alla ditta "REBECCHI MULTIMEDIA SRL" ammonta a € 6.172,91, oltre ad € 617,29 per I.V.A. 22%, per un totale di € 6.790,20, disponibile all'impegno n. 1103 sub 1 al cap. 8082 del vigente PEG 2022 denominato "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE FINANZIATO CON TRASFERIMENTI DALLO STATO *CAP E 2082*";
- 6) di **rideterminare**, per le motivazioni indicate in premessa, il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

		QE RIDETERMINATO	NUOVO QE
A	LAVORI		
A.1	Importo netto lavori	€ 143.081,00	€ 143.081,00
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	TOTALE A	€ 149.081,00	€ 149.081,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	€ 32.797,82	€ 32.797,82
B.2	Acquisizione aree (indennità di esproprio)	€ 4.000,00	€ 4.000,00
B.3	Spese notarili (IVA e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)	€ 5.214,00	€ 5.214,00
B.4	Spese per spostamento sottoservizi e adeguamento impianto illuminazione	€ 7.927,19	€ 6.790,20
B.5	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 30,00	€ 30,00
B.6	Somma residua derivante dal ribasso offerto	€ 877,18	€ 877,18
B.7	Imprevisti	€ 0,00	€ 1.136,99
B.8	Maggiorazione ai sensi del 17 maggio 2022, n. 50 su spostamento sottoservizi e adeguamento impianto illuminazione	€ 72,81	€ 72,81
	TOTALE B	€ 50.919,00	€ 50.919,00
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 200.000,00	€ 200.000,00

- 7) di **dare atto** di aver acquisito il visto del Responsabile del Capitolo n. 8082 di spesa, Dott. Ing. Andrea Reggi;
- 8) di **dare atto**, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024 vigenti, approvati, rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 42 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 43 (Bilancio di previsione) del 16 dicembre 2021, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2022-2024, inizialmente approvato con Provvedimento del Presidente n. 153 del 30 dicembre 2021.

rp

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. 1495/2022 del Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici ad oggetto: OPERE COMPLEMENTARI PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO 'STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE'. [540] CIG 8561783ED4 - CUP D77H18001240001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTABILITA' FINALE, DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO si esprime il visto in qualità di responsabile del Capitolo n. 8082.

Piacenza li, 18/10/2022

Sottoscritto dal Funzionario
(REGGI ANDREA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1284 del 18/10/2022

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 1495/2022

Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO 'STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE'. [540] CIG 8561783ED4 - CUP D77H18001240001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTABILITA' FINALE, DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

CAP. S. 8082

IMP. 1103 SUB 1 - SF OPERE COMPLEMENTARI IMP. ILLUMINAZ. - EURO 6.790,20

IMP. 1103 SUB 8 - IMPREVISTI - EURO 1.136,99

IMP. 1103 SUB. 9 - MAGGIORAZ. DL 17/5/22, N. 50 SU OPERE COMPLEM. - EURO 72,81

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 25/10/2022

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1284 del 18/10/2022

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO 'STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE'. [540] CIG 8561783ED4 - CUP D77H18001240001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTABILITA' FINALE, DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 25/10/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1284 del 18/10/2022

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO 'STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE'. [540] CIG 8561783ED4 - CUP D77H18001240001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTABILITA' FINALE, DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 25/10/2022 al 09/11/2022

Piacenza li, 10/11/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale