



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1407/2022

Determ. n. **1200** del **04/10/2022**

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 47 DI ANTOGNANO. MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE INTERSEZIONE CON VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO NEL CENTRO ABITATO DI LUGAGNANO VAL D'ARDA. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 130.000,00 C.U.P.: D67H21006830003- C.I.G.: 9014116BD5. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30 luglio 2021 come integrato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 6 maggio 2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;
- il citato incarico, in conformità al Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 30 del 30 dicembre 2021 è prorogato fino al 31 ottobre 2022, e comunque fino all'effettiva scadenza del mandato dell'attuale Presidenza;

PREMESSO altresì che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1513 del 03/12/2021 si disponeva l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato "STRADA PROVINCIALE N. 47 DI ANTOGNANO. MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE INTERSEZIONE CON VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO NEL CENTRO ABITATO DI LUGAGNANO VAL D'ARDA" CUP: D67H21006830003", concludente nella spesa complessiva di € 130.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1616 del 20/12/2021, veniva disposto l'affidamento dei lavori ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) della Legge 11/09/20 n. 120 (di conversione del D.L. n. 76/2020), come modificata dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 (di conversione del D.L. 31 maggio 2021 n. 77), mediante trattativa diretta con un unico operatore economico sul Me.P.A. di CONSIP alla Ditta "MOLINELLI S.R.L." per un importo di 96.307,00, oltre ad 3.000,00 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 99.307,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1669 del 24/12/2021 veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
- il contratto relativo ai lavori in argomento è stato stipulato tramite mercato elettronico (prot. 998 del 17/1/2022, reg. n 21 del 17/1/2022);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1006 del 29/08/2022 si è provveduto a determinare in complessivi € 13.938,60, oltre I.V.A. 22%, l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere alla ditta "MOLINELLI S.R.L." ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 e comprese nello stato finale dei lavori, dando atto che il citato maggiore importo trova copertura:
 - parzialmente, per l'importo di € 235,46, I.V.A. compresa, mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso di gara;
 - la restante somma pari a € 13.745,60, oltre I.V.A. non può trovare copertura nelle somme a disposizione della Stazione appaltante, pertanto, è necessario provvedere ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91;

rideterminando di conseguenza il quadro economico come segue:

A	LAVORI	
A.1	Importo netto lavori	96.307,00
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.000,00
	TOTALE A	99.307,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	21.847,54
B.2	Imprevisti e arrotondamenti	8.580,00
B.3	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00
B.4	Somma residua derivante dal ribasso di gara	0,00
B.5	Quota parte della maggiorazione ex. D.L. 17 maggio 2022, n. 50	235,46
	TOTALE B	30.693,00
	IMPORTO COMPLESSIVO	130.000,00

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 18/6/2022 e che il Direttore dei lavori, Geom. Dante Solenghi, ha redatto gli atti di contabilità finale;

VISTI i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori predisposti dal Direttore dei lavori e, in particolare, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO che, tenuto conto della natura e dell'importo dei lavori, a norma dell'articolo 102 – comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo del certificato di collaudo;

ATTESO che il registro di contabilità e il predetto certificato sono stati regolarmente firmati dall'Appaltatore, senza eccezioni e riserve;

DATO ATTO che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stato necessario occupare proprietà private, né

in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione e dello stato finale dei lavori, dai quali risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 82.690,47 oltre I.V.A.;

CONSTATATO che alla Ditta affidataria dei lavori non sono stati corrisposti acconti, per cui a favore della stessa risulta un credito residuo di € 82.690,47, oltre ad € 18.191,90 per I.V.A. 22%, per un totale di € 100.882,37;

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra enunciato, occorre rilevare un'economia di € 28.852,17 rispetto al quadro economico, rideterminandolo come segue:

		QE APPROVATO	STATO FINALE	ECONOMIE
A	LAVORI			
A. 1	Importo netto lavori	96.307,00	79.690,47	16.616,53
A. 2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.000,00	3.000,00	-
	TOTALE A	99.307,00	82.690,47	16.616,53
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B. 1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	21.847,54	18.191,90	3.655,64
B. 2	Imprevisti e arrotondamenti	8.580,00	0,00	8.580,00
B. 3	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	30,00	0,00
B. 4	Somma residua derivante dal ribasso di gara	0,00	0,00	0,00
B. 5	Quota parte della maggiorazione ex. D.L. 17 maggio 2022, n. 50	235,46	235,46	0,00
	TOTALE B	30.693,00	18.457,36	12.235,64
	IMPORTO COMPLESSIVO	130.000,00	101.147,83	28.852,17

DATO ATTO che la spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto è a valere degli impegni n. 2022/830 e 926 a carico del cap. n. 8653 denominato: "OPERE DI MANUTENZ.STRAORD. E/O MIGLIORAM. DELLA VIABILITA' PROV.LE (FINANZ. AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI CAP. 12)";

DATO ATTO che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) delle ditte "MOLINELLI S.R.L." consultabile online dai siti preposti al suo rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e assicurative regolari;

DATO ATTO di aver acquisito il visto del responsabile del cap. 8653, Dott. Ing. Andrea Reggi;

VISTI, nei testi attualmente vigenti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- la Legge n. 56/2014;
- la Legge n. 120/2020;

- la Legge n. 108/2021;
- i regolamenti della Provincia di Piacenza;

DISPONE per quanto indicato in narrativa

- 1) di **approvare** il certificato di regolare esecuzione (depositato agli atti), rilasciato dal Direttore dei lavori, Geom. Dante Solenghi, relativamente all'intervento in oggetto;
- 2) di **approvare** lo stato finale di detti lavori nelle risultanze (I.V.A. esclusa) riportate di seguito:

Importo dei lavori eseguiti	€	82.690,47
Importo degli acconti corrisposti	€	0,00
<i>Credito a favore dell'impresa</i>	€	82.690,47

- 3) di **approvare** il quadro economico dei lavori nelle seguenti risultanze:

		QE APPROVATO	STATO FINALE	ECONOMIE
A	LAVORI			
A. 1	Importo netto lavori	96.307,00	79.690,47	16.616,53
A. 2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.000,00	3.000,00	-
	TOTALE A	99.307,00	82.690,47	16.616,53
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B. 1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	21.847,54	18.191,90	3.655,64
B. 2	Imprevisti e arrotondamenti	8.580,00	0,00	8.580,00
B. 3	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	30,00	0,00
B. 4	Somma residua derivante dal ribasso di gara	0,00	0,00	0,00
B. 5	Quota parte della maggiorazione ex. D.L. 17 maggio 2022, n. 50	235,46	235,46	0,00
	TOTALE B	30.693,00	18.457,36	12.235,64
	IMPORTO COMPLESSIVO	130.000,00	101.147,83	28.852,17

- 4) di **dare atto** che il credito da liquidare alla ditta "MOLINELLI S.R.L.", a saldo dei lavori eseguiti, ammonta a € 82.690,47, oltre ad € 18.191,90 per I.V.A. 22%, per un totale di € 100.882,37;
- 5) di **dare atto** che la spesa complessiva occorrente è a valere degli impegni 2022/830 e 926 a carico del cap. n. 8653 denominato: "OPERE DI MANUTENZ.STRAORD. E/O MIGLIORAM. DELLA VIABILITA' PROV.LE (FINANZ. AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI CAP. 12)";
- 6) di **accertare** l'economia di € 28.852,17 rispetto al quadro economico approvato;
- 7) di **autorizzare** il competente Ufficio di Staff "Personale e Affari Generali, Contratti" allo svincolo di tutte le garanzie fideiussorie prestate dalla ditta affidataria a favore della Provincia;
- 8) di **aver acquisito** il visto del responsabile dei cap. 8653, Dott. Ing. Andrea Reggi;
- 9) di **dare atto**, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024 vigenti, approvati, rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 42 (nota di aggiornamento del DUP) e

n. 43 (Bilancio di previsione) del 16/12/2021, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2022-2024, inizialmente approvato con Provvedimento del Presidente n. 153 del 30/12/2021.

rp

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. 1407/2022 del Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici ad oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 47 DI ANTOGNANO. MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE INTERSEZIONE CON VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO NEL CENTRO ABITATO DI LUGAGNANO VAL D'ARDA. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 130.000,00 C.U.P.: D67H21006830003- C.I.G.: 9014116BD5. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI si esprime il visto in qualità di responsabile del Capitolo n. 8653.

Piacenza li, 04/10/2022

Sottoscritto dal Funzionario
(REGGI ANDREA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1200 del 04/10/2022

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 1407/2022

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 47 DI ANTOGNANO. MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE INTERSEZIONE CON VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO NEL CENTRO ABITATO DI LUGAGNANO VAL D'ARDA. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 130.000,00 C.U.P.: D67H21006830003- C.I.G.: 9014116BD5. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

CAP. 8653

IMP. CO 2022/ 830/1 - LAVORI + IVA - EURO 100.882,37

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 07/10/2022

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1200 del 04/10/2022

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 47 DI ANTOGNANO. MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE INTERSEZIONE CON VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO NEL CENTRO ABITATO DI LUGAGNANO VAL D'ARDA. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 130.000,00 C.U.P.: D67H21006830003- C.I.G.: 9014116BD5. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 07/10/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1200 del 04/10/2022

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 47 DI ANTOGNANO. MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE INTERSEZIONE CON VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO NEL CENTRO ABITATO DI LUGAGNANO VAL D'ARDA. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 130.000,00 C.U.P.: D67H21006830003- C.I.G.: 9014116BD5. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 07/10/2022 al 22/10/2022

Piacenza li, 24/10/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale