



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

## Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

\*\*\*\*\*

### DETERMINAZIONE

Proposta n. 174/2023

Determ. n. **157** del **10/02/2023**

**Oggetto: 'STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE'. [540] CIG 8934530F62 - CUP D77H18001240001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTABILITA' FINALE.**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30 luglio 2021 come integrato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 6 maggio 2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

#### **RICHIAMATE:**

- la Determinazione Dirigenziale n. 1346 del 5 novembre 2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE" C.U.P. D77H18001240001, concludente nell'importo complessivo di € 200.000,00, e sono stati affidati i lavori mediante trattativa diretta sul Me.P.A. di CONSIP alla Ditta

"COS.MA S.R.L." (C.F. e P. I.V.A. 01006760332) con sede a Calendasco (PC), in via Piacenza, 53, per un importo pari a € 143.081,00, oltre a € 6.000,00 per oneri per la sicurezza, e oltre I.V.A. di legge e ne è stata dichiarata l'efficacia (stipula n. 1860939, prot. n. 32472 del 29/11/2021, reg. n. 184 del 30/11/2021)

- la Determinazione Dirigenziale n. 94 del 26/01/2023 con la quale sono state definite le maggiorazioni da riconoscere alla ditta "COS.MA S.R.L." ed è stato ridefinito il quadro economico come segue:

		QE APPROVATO
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
A.1	Importo netto lavori	€ 143.081,00
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.000,00
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 149.081,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	€ 32.797,82
B.2	Acquisizione aree (indennità di esproprio)	€ 4.000,00
B.3	Spese notarili (IVA e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)	€ 5.214,00
B.4	Spese per spostamento sottoservizi e adeguamento impianto illuminazione	€ 8.330,66
B.5	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 30,00
B.6	Somma residua derivante dal ribasso offerto	€ 0,00
B.7	Imprevisti	€ 568,50
B.8	Maggiorazione ai sensi del 17 maggio 2022, n. 50 di cui al punto B.4	€ 72,81
B.9	Quota parte della maggiorazione ex. D.L. 17 maggio 2022, n. 50, su lavori di cui punto A	€ 1.445,67
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 50.919,00</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 200.000,00</b>

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati ultimati in data 15/09/2022 e che il Direttore dei lavori, Geom. Dante Solenghi ha redatto gli atti di contabilità finale;

**VISTI** i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori predisposti dal Direttore dei lavori e, in particolare, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione;

**CONSIDERATO** che, tenuto conto della natura e dell'importo dei lavori, a norma dell'articolo 102 – comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo del certificato di collaudo;

**ATTESO** che il registro di contabilità e il predetto certificato sono stati regolarmente firmati dall'Appaltatore, senza eccezioni e riserve;

**DATO ATTO** che per l'esecuzione dei lavori in oggetto sono stati pubblicati gli avvisi ai creditori nel Comune interessato dai lavori, così come previsto dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; a seguito di ciò non sono pervenuti reclami o richieste di risarcimento danni da parte di terzi;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione e dello stato finale dei lavori, dai quali risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 139.084,61 oltre I.V.A.;

**CONSTATATO** che alla Ditta affidataria dei lavori è stata corrisposta l'anticipazione e n. 2 certificati di pagamento, per cui a favore della stessa risulta un credito residuo di € 6.828,41, oltre ad € 1.502,25 per I.V.A. 22%, per un totale di € 8.330,66;

**DATO ATTO** che, a seguito di quanto sopra enunciato, occorre rideterminare il quadro economico come di seguito riportato:

		QE APPROVATO	SPESE	ECONOMIE
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
A.1	Importo contrattuale dei lavori	143.081,00	133.084,61	9.996,39

A.2	Oneri per la sicurezza	6.000,00	6.000,00	0,00
	<b>TOTALE "A" IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI</b>	<b>149.081,00</b>	<b>139.084,51</b>	<b>9.996,39</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	32.797,82	30.598,61	2.199,21
B.2	Acquisizione aree (indennità di esproprio)	4.000,00	4.000,00	0,00
B.3	Spese notarili (IVA e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)	5.214,00	5.214,00	0,00
B.4	Spese per spostamento sottoservizi e adeguamento impianto di illuminazione (IVA compresa)	6.790,20	6.790,20	0,00
B.5	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	30,00	0,00
B.6	Somma derivante dal ribasso offerto	0,00	0,00	0,00
B.7	Imprevisti	568,50	0,00	568,50
B.8	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) di cui al punto B.4	72,81	72,81	0,00
B.9	Quota parte della maggiorazione ex. D.L. 17 maggio 2022, n. 50, su lavori di cui punto A	1.445,67	1.445,67	0,00
	<b>TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE):</b>	<b>50.919,00</b>	<b>48.151,29</b>	<b>2.767,71</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>187.235,90</b>	<b>12.764,10</b>

**PRECISATO**, pertanto, che:

- occorre mantenere la somma di cui al punto B.3 e B.4 del sopra riportato quadro economico per la redazione degli atti di trasferimento di proprietà;
- occorre accertare, pertanto, un'economia complessiva relativa all'intervento in oggetto pari a € 12.764,10, rispetto all'intero quadro economico inizialmente approvato;
- tale somma confluirà in avanzo vincolato per la restituzione o riutilizzo secondo le regole fissate dal Decreto di concessione;

**DATO ATTO** che la spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto è a valere dell'impegno n. 1103 al Capitolo n. 8082 del vigente PEG, denominato "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE FINANZIATO CON TRASFERIMENTI DALLO STATO \*CAP E 2082\*";

**PRECISATO** che la somma corrispondente di € 200.000,00 in entrata è stata interamente accertata al cap. n. 2082 denominato "DALLO STATO CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ART 1 C 1076 L. 205/17 \*8082\*" (acc. n. 2020/1);

**DATO ATTO**, inoltre, di aver acquisito il visto del responsabile del Capitolo n. 8082, Dott. Ing. Andrea Reggi;

**DATO ATTO** che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'Appaltatore "COS.MA S.r.l." consultabile online dai siti preposti al suo rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e assicurative regolari;

**VISTI**, nei testi attualmente vigenti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010;

- la Legge n. 56/2014;
- la Legge n. 120/2020;
- la Legge n. 108/2021;
- i regolamenti della Provincia di Piacenza;

**D I S P O N E**  
per quanto indicato in narrativa

- 1) di **approvare** il Certificato di regolare esecuzione (depositato agli atti) e lo stato finale dei lavori relativi all'intervento denominato 'STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE'. [540] CIG 8934530F62 - CUP D77H18001240001, dai quali risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 6.828,41 oltre I.V.A pari a € 1.502,25, per un importo complessivo di € 8.330,66;
- 2) di **dare atto** che il credito da liquidare alla ditta "COS.MA S.r.l." ammonta a € 6.828,41, oltre a € 1.502,25 per I.V.A. 22%, per un totale di € 8.330,66, disponibile all'impegno n. 1103 al cap. 8082 del vigente PEG denominato "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE FINANZIATO CON TRASFERIMENTI DALLO STATO \*CAP E 2082\*";
- 3) di **rideterminare**, per le motivazioni indicate in premessa, il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

		QE APPROVATO	SPESE	ECONOMIE
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
A.1	Importo contrattuale dei lavori	143.081,00	133.084,61	9.996,39
A.2	Oneri per la sicurezza	6.000,00	6.000,00	0,00
	<b>TOTALE "A" IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI</b>	<b>149.081,00</b>	<b>139,084,51</b>	<b>9.996,39</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	32.797,82	30.598,61	2.199,21
B.2	Acquisizione aree (indennità di esproprio)	4.000,00	4.000,00	0,00
B.3	Spese notarili (IVA e oneri previdenziali ed assistenziali compresi)	5.214,00	5.214,00	0,00
B.4	Spese per spostamento sottoservizi e adeguamento impianto di illuminazione (IVA compresa)	6.790,20	6.790,20	0,00
B.5	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	30,00	0,00
B.6	Somma derivante dal ribasso offerto	0,00	0,00	0,00
B.7	Imprevisti	568,50	0,00	568,50
B.8	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) di cui al punto B.4	72,81	72,81	0,00
B.9	Quota parte della maggiorazione ex. D.L. 17 maggio 2022, n. 50, su lavori di cui punto A	1.445,67	1.445,67	0,00
	<b>TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE):</b>	<b>50.919,00</b>	<b>48.151,29</b>	<b>2.767,71</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>187.235,90</b>	<b>12.764,10</b>

- 4) di **dare atto** che occorre mantenere la somma di cui al punto B.3 e B.4 del sopra riportato quadro economico per la redazione degli atti di trasferimento di proprietà;

- 5) di **accertare** un'economia di € 12.764,10 rispetto al quadro economico approvato;
- 6) di **dare atto** che la somma di cui al punto 4) confluirà in avanzo vincolato per la restituzione o riutilizzo secondo le regole fissate dal Decreto di concessione;
- 7) di **autorizzare** il competente Ufficio di Staff "Personale e Affari Generali, Contratti" allo svincolo di tutte le garanzie fideiussorie prestate dalla ditta affidataria a favore della Provincia;
- 8) di **dare atto** di aver acquisito il visto del Responsabile del Capitolo n. 8082 di spesa, Dott. Ing. Andrea Reggi;
- 9) di **dare atto**, di dare atto, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025 vigenti, approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 47 (nota di aggiornamento del DUP) e n. 48 (Bilancio di previsione) del 21/12/2022, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025, approvato con Provvedimento del Presidente n. 160 del 28/12/2022.

rp

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MARENGHI DAVIDE)  
con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

## **Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici**

### **Visto Responsabile del Capitolo**

Sulla proposta n. 174/2023 del Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici ad oggetto: 'STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE'. [540] C.I.G. 8934530F62 – C.U.P. D77H18001240001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTABILITA' FINALE si esprime il visto in qualità di Responsabile del capitolo n. 8082.

Piacenza li, 10/02/2023

Sottoscritto dal Funzionario  
(REGGI ANDREA)  
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

## SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 157 del 10/02/2023

### Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 174/2023

**Oggetto:** 'STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE'. [540] CIG 8934530F62 - CUP D77H18001240001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTABILITA' FINALE.

### Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 21/02/2023

Sottoscritto dal Dirigente del  
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti  
(TOSCANI ANGELA)  
con firma digitale



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**  
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 157 del 10/02/2023

**Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici**

**Oggetto:** 'STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE'. [540] CIG 8934530F62 - CUP D77H18001240001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTABILITA' FINALE.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 21/02/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio  
*Il funzionario delegato*  
(SILVA MICHELE)  
con firma digitale



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**  
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 157 del 10/02/2023

**Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici**

**Oggetto:** 'STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO ABITATO DI CORTEMAGGIORE'. [540] CIG 8934530F62 - CUP D77H18001240001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTABILITA' FINALE.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 21/02/2023 al 08/03/2023

Piacenza li, 09/03/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio  
*Il funzionario delegato*  
(SILVA MICHELE)  
con firma digitale