



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 347/2023

Determ. n. **299** del **13/03/2023**

Oggetto: [701] STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. LAVORI URGENTI PER LA PROTEZIONE DELLA STRADA AL KM 9+500 DAI FENOMENI EROSIVI DEL RIO GRANDE E STABILIZZAZIONE DEL CEDIMENTO DI VALLE IN LOCALITA' SANGUINETO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 150.000,00. C.U.P.: D67H21000110001. C.I.G.: 899170802E. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30 luglio 2021, come integrato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 6 maggio 2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

DATO ATTO altresì che con Determinazione Dirigenziale n. 1588 del 15 dicembre 2021 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori alla VE.I.CO.PAL. S.r.l. avente sede in Strada Ritorta, 36/A - Vigatto, 43124 Parma, C.F. e P. I.V.A. 01760800340 (Contratto n. 35259 del 24 dicembre 2021, registrato a Piacenza il 24 dicembre 2021 al n. 216) per un importo di € 114.551,90, oltre ad € 4.858,75 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 119.410,65 oltre IVA 22%

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 70 del 23 gennaio 2023 di approvazione delle maggiorazioni

da riconoscere alla ditta "VE.I.CO.PAL. S.r.l.", ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 e comprese nello stato d'avanzamento n. 1 dei lavori per un importo complessivo di € 41.247,49, di cui € 3.827,65 a carico del quadro economico, con la seguente sua rideterminazione:

LAVORI		
A.1	Importo netto lavori	114.551,90
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.858,75
TOTALE A		119.410,65
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	26.270,34
B.2	Acquisizione aree	456,71
B.3	Imprevisti (I.V.A. compresa)	4,65
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00
B.7	Maggiorazione D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (2° semestre 2022)	3.827,65
TOTALE B		30.589,35
IMPORTO COMPLESSIVO		150.000,00

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 9 dicembre 2022 e che il Direttore dei lavori, Dott. Ing. Andrea Reggi, ha redatto gli atti di contabilità finale;

VISTI i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori predisposti dal Direttore dei lavori e, in particolare, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO che, tenuto conto della natura e dell'importo dei lavori, a norma dell'art. 102 – comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo del certificato di collaudo;

ATTESO che il registro di contabilità e il predetto certificato sono stati regolarmente firmati dall'appaltatore, senza eccezioni e riserve;

DATO ATTO che con attestazione n. 41 del 30 gennaio 2023 il Comune di Cortebruggatella ha comunicato di aver affisso all'Albo Pretorio l'avviso ai creditori previsto dall'articolo 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per un periodo di 15 giorni, dichiarando che non sono state presentate opposizioni o domande;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione e dello stato finale dei lavori, dai quali risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 87.227,73 oltre I.V.A.;

CONSTATATO che alla Ditta affidataria dei lavori è stata corrisposta l'anticipazione e n. 1 certificati di pagamento per un totale di € 84.989,73, per cui a favore della stessa risulta un credito residuo di € 2.238,00, oltre ad € 492,36 per I.V.A. 22%, per un totale di € 2.730,36;

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra enunciato, occorre rilevare un'economia di € 39.724,52 rispetto al quadro economico approvato, rideterminandolo come segue:

		QE APPROVATO	STATO FINALE	ECONOMIE
LAVORI				
A.1	Importo netto lavori	114.551,90	83.455,59	31.096,31
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.858,75	3.772,14	1.086,61
TOTALE A		119.410,65	87.227,73	32.182,92
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	26.270,34	19.190,10	7.080,24
B.2	Acquisizione aree	456,71	0,00	456,71
B.3	Imprevisti (I.V.A. compresa)	4,65	0,00	4,65
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00	30,00	0,00
B.7	Maggiorazione D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (2° semestre 2022)	3.827,65	3.827,65	0,00
TOTALE B		30.589,35	23.047,75	7.541,60
IMPORTO COMPLESSIVO		150.000,00	110.275,48	39.724,52

DATO ATTO che la spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto è a valere dell'impegno n. 765 al Capitolo n. 8897 del vigente PEG, denominato "INTERVENTI URGENTI D'EMERGENZA (AGENZIA PROTEZIONE CIVILE) PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITÀ 2020 E 2021 ART 2 COMMA 1 DPCM 27 FEBBRAIO 2019 *2897*", reimputato con esigibilità 2023 per un importo pari a € 42.454,88, in coerenza con la ricognizione residui approvata;

PRECISATO che la somma corrispondente di € 150.000,00 in entrata è stata interamente accertata al Capitolo n. 2897 denominato "DA REGIONE ER - AGENZIA PROTEZIONE CIVILE OCDPC 503 533 558 DEL 2018 PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITÀ 2020 E 2021, ART 2 COMMA 1 DPCM 27 FEBBRAIO 2019 *8897*" (acc. n. 2021/564), reimputato con esigibilità 2023 per un importo pari a € 42.454,88, e che pertanto occorre mandare in economia la corrispondente quota di € 39.724,52;

DATO ATTO che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della Ditta "VE.I.CO.PAL. S.r.l." consultabile online dai siti preposti al suo rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e assicurative regolari;

DATO ATTO, infine di aver acquisito il visto del responsabile del cap. di spesa 8082, Dott. Ing. Andrea Reggi;

VISTI, nei testi attualmente vigenti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- la Legge n. 56/2014;
- la Legge n. 120/2020;
- la Legge n. 108/2021;
- i regolamenti della Provincia di Piacenza;

D I S P O N E
per quanto indicato in narrativa

- 1) **di approvare** il certificato di regolare esecuzione (depositato agli atti) rilasciato dal Direttore dei lavori, Dott. Ing. Andrea Reggi, relativamente al progetto denominato "STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. LAVORI URGENTI PER LA PROTEZIONE DELLA STRADA AL KM 9+500 DAI FENOMENI EROSIIVI DEL RIO GRANDE E STABILIZZAZIONE DEL CEDIMENTO DI VALLE IN LOCALITA' SANGUINETO", importo complessivo € 150.000,00. C.U.P.: D67H21000110001. C.I.G.: 899170802E;
- 2) **di approvare** lo stato finale di detti lavori nelle risultanze (I.V.A. esclusa) riportate di seguito:

Importo dei lavori eseguiti	€	87.227,73
Importo degli acconti corrisposti	€	84.989,73
Credito a favore dell'impresa	€	2.238,00

- 3) **di approvare** il quadro economico finale dei lavori nelle seguenti risultanze:

		QE APPROVATO	STATO FINALE	ECONOMIE
	LAVORI			
A.1	Importo netto lavori	114.551,90	83.455,59	31.096,31
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.858,75	3.772,14	1.086,61
	TOTALE A	119.410,65	87.227,73	32.182,92
	B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	26.270,34	19.190,10	7.080,24
B.2	Acquisizione aree	456,71	0	456,71
B.3	Imprevisti (I.V.A. compresa)	4,65	0	4,65

B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	30	30	0
B.7	Maggiorazione D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (2° semestre 2022)	3.827,65	3.827,65	0
	TOTALE B	30.589,35	23.047,75	7.541,60
	IMPORTO COMPLESSIVO	150.000,00	110.275,48	39.724,52

- 4) **di dare atto** che il credito da liquidare all'Impresa "VE.I.CO.PAL. S.r.l." a saldo dei lavori eseguiti, ammonta a € 2.238,00, oltre ad € 492,36 per I.V.A. 22%, per un totale di € 2.730,36;
- 5) **di dare atto** che la spesa complessiva di € 2.730,36 è a valere dell'impegno n. 765 assunto a carico del Capitolo n. 8897 denominato: "*INTERVENTI URGENTI D'EMERGENZA DI CUI DECRETO 40 /2020(AGENZIA PROTEZIONE CIVILE) PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITÀ 2020 ART 2 COMMA 1 DPCM 27 FEBBRAIO 2019 *2897**", reimputato con esigibilità 2023 per un importo pari a € 42.454,88, in coerenza con la ricognizione residui approvata;
- 6) **di dare atto** di aver acquisito il visto del responsabile del Capitolo di spesa n. 8897 Dott. Ing. Andrea Reggi;
- 7) **di accertare** un'economia complessiva, rispetto al quadro economico approvato, pari a € 39.724,52;
- 8) **di dare atto** che l'intervento è finanziato al Capitolo n. 2897 denominato "*DA REGIONE ER - AGENZIA PROTEZIONE CIVILE OCDPC 503 533 558 DEL 2018 PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITÀ 2020 E 2021, ART 2 COMMA 1 DPCM 27 FEBBRAIO 2019 *8897**" (accertamento n. 564 di € 150.000,00) reimputato con esigibilità 2023 per un importo pari a € 42.454,88, e che pertanto occorre mandare in economia la corrispondente quota di € 39.724,52;
- 9) **di autorizzare** il competente Ufficio di Staff "*Personale e Affari Generali, Contratti*" allo svincolo di tutte le garanzie fideiussorie prestate dalla ditta affidataria a favore della Provincia;
- 10) **di dare atto che** quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio di Previsione e dal DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025 vigenti, approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 47 (nota di aggiornamento del DUP) e n. 48 (Bilancio di previsione) del 21/12/2022, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2023-2025, approvato con Provvedimento della Presidente della Provincia n. 160 del 28/12/2022.

rp

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. 347/2023 del Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici ad oggetto: [701] STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. LAVORI URGENTI PER LA PROTEZIONE DELLA STRADA AL KM 9+500 DAI FENOMENI EROSIVI DEL RIO GRANDE E STABILIZZAZIONE DEL CEDIMENTO DI VALLE IN LOCALITA' SANGUINETO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 150.000,00. C.U.P.: D67H21000110001. C.I.G.: 899170802E. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI si esprime il visto in qualità di Responsabile del Capitolo di spesa n. 8897.

Piacenza li, 13/03/2023

Sottoscritto dal Funzionario
(REGGI ANDREA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 299 del 13/03/2023

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 347/2023

Oggetto: [701] STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. LAVORI URGENTI PER LA PROTEZIONE DELLA STRADA AL KM 9+500 DAI FENOMENI EROSIVI DEL RIO GRANDE E STABILIZZAZIONE DEL CEDIMENTO DI VALLE IN LOCALITA' SANGUINETO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 150.000,00. C.U.P.: D67H21000110001. C.I.G.: 899170802E. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

SF LAVORI IMP. 2023/765 SUB 1 - EURO 2.730,36
TOT ECONOMIA EURO 39.724,53 (DI CUI UN CENTESIMO SU RESIDUI IN SPESA -IMP. 2022/765/4 ED ENTRATA ACC. 2022/564)
REFUSO CAP. SPESA 8082 IN PREMessa- LEGGASI CAP. 8897

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 14/03/2023

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 299 del 13/03/2023

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: [701] STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. LAVORI URGENTI PER LA PROTEZIONE DELLA STRADA AL KM 9+500 DAI FENOMENI EROSIVI DEL RIO GRANDE E STABILIZZAZIONE DEL CEDIMENTO DI VALLE IN LOCALITA' SANGUINETO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 150.000,00. C.U.P.: D67H21000110001. C.I.G.: 899170802E. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 15/03/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 299 del 13/03/2023

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: [701] STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. LAVORI URGENTI PER LA PROTEZIONE DELLA STRADA AL KM 9+500 DAI FENOMENI EROSIVI DEL RIO GRANDE E STABILIZZAZIONE DEL CEDIMENTO DI VALLE IN LOCALITA' SANGUINETO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 150.000,00. C.U.P.: D67H21000110001. C.I.G.: 899170802E. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 15/03/2023 al 30/03/2023

Piacenza li, 31/03/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale