



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 84/2023

Determ. n. **75** del **24/01/2023**

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 65 DI CALDAROLA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E PAVIMENTAZIONE NEL TRATTO IN COMUNE DI PIOZZANO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 800.000,00 CUP: D57H21002840004 CIG: 8932515092. [COD. OP. 713] APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30/07/2021 al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

PREMESSO, inoltre che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1190 del 30/09/2021 si disponeva l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato "*Strada Provinciale n. 65 di Caldarola. Lavori di consolidamento del corpo stradale e pavimentazione nel tratto in Comune di Piozzano. CUP: D57H21002840004 (cod. 713)*", concludente nell'importo complessivo di € 800.000,00 ed è stato definito il relativo gruppo di lavoro;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1412 del 17/11/2021, con la quale, a seguito di procedura aperta, sono stati *aggiudicati* i lavori all'impresa "COGESTRA S.R.L." (P.IVA.: 02770800346) con sede a Colorno (PR), in Via 1° Maggio n. 8, che ha offerto un ribasso del 18,945%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 518.776,62, oltre a € 5.000,00 per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge;
- il contratto relativo ai lavori in argomento è stato sottoscritto in data 12/01/2022 al n. 4202 di Repertorio

e registrato a Piacenza il 18/01/2022 al n. 393 Serie 1T

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1188 del 03/11/2022 con la quale è stato determinato in € 59.012,06 oltre I.V.A. pari a € 12.982,65 (afferenti al S.A.L. n. 2) l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere alla ditta "COGESTRA S.R.L." ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022, con copertura mediante l'utilizzo degli imprevisti e delle somme derivanti dal ribasso di gara, e ridefinito il quadro economico come segue:

A	LAVORI	
A.1	Importo netto lavori	518.776,62
A.2	Oneri per la sicurezza	5.000,00
	TOTALE "A"	523.776,62
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	115.230,86
B.2	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,44% di € 645.030,37)	9.288,44
B.3	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,36% di € 645.030,37)	2.322,11
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00
B.5	Imprevisti (IVA compresa)	538,70
B.6	Spese pubblicazione (IVA compresa)	2.572,39
B.7	Somma residua derivante dal ribasso d'asta	73.901,17
B.8	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50)	71.994,71
	TOTALE "B"	276.223,38
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	800.000,00

RICHIAMATI:

- l'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016 ("Codice dei Contratti pubblici"), "Incentivi per funzioni tecniche", che, riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di attività tecniche e amministrative nell'ambito delle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture;
- il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche", approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020;

DATO ATTO che le attività relative all'intervento in esame si sono svolte nell'anno 2021/2022;

PRECISATO, per quanto attiene agli incentivi per la progettazione di cui alle voci B.2 e B.3 del sopra riportato quadro economico, che le aliquote sono state determinate sulla base di quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 del "*Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche*" approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020 (lavori rientranti nelle fattispecie indicate al comma 2 lettera b) dell'art. 11);

PRECISATO, inoltre, che i lavori sono stati diretti dal geom. Michele Braceschi;

DATO ATTO, altresì, che sono state acquisite dai dipendenti interessati apposite dichiarazioni attestanti la disponibilità alla copertura di qualsiasi ruolo (2° comma art. 6 del Regolamento in parola) e che i dipendenti coinvolti non ricoprono, all'interno del gruppo di lavoro, ruoli o compiti rientranti nell'incarico di specifica responsabilità di cui risultano titolari;

ACCERTATO, infine, tramite le autodichiarazioni acquisite dagli interessati, che nessuno dei dipendenti qui individuati è stato condannato ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (8° comma art. 6 Regolamento);

TENUTO CONTO della necessità di uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto (ex art. 6, comma 5 del Regolamento);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1190 del 30/09/2021 di costituzione del Gruppo di lavoro dei dipendenti coinvolti;

RITENUTO, pertanto, di definire il gruppo di lavoro come sottoindicato e di indicare gli importi spettanti ai singoli dipendenti partecipanti, rispetto ad un importo complessivo pari ad € 9.288,44:

ATTIVITA' PROGRAMMATA	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO	%	IMPORTO QUOTA INCENTIVO €	ECONOMIE €	IMPORTO SPETTANTE €
Programmazione e della spesa Anno 2021	5,00%	Redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e preventivazione della spesa, compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	Braceschi M.	1,25%	116,11		116,11
			Boggia R.	1,25%	116,11		116,11
			Cavanna S.	0,63%	58,52		58,52
			Foppiani G.	0,62%	57,59		57,59
			Pecoli R.	1,25%	116,11		116,11
Verifica preventiva dei progetti Anno 2021	4,00%	Attività verifica progetto/Validazione dei progetti	Marenghi D.	1,50%	139,33	139,33	0,00
			Braceschi M.	1,25%	116,11		116,11
			Boggia R.	1,25%	116,11		116,11
Fase di affidamento Anno 2021	17,00%	Predisposizione e controllo delle procedure di gara (accertamento dei requisiti, stipula contratti, pubblicazioni, controlli, ecc...)	Cordani G.	6,00%	557,31		557,31
			Arena V.	2,00%	185,77		185,77
			Sartori T.	2,00%	185,77		185,77
			Pecoli R.	0,50%	46,44		46,44
			Alberti N.	0,50%	46,44		46,44
			Cammi G.	0,50%	46,44		46,44
			Ferrari S.	0,50%	46,44		46,44
			Molinari M.	1,00%	92,88		92,88
			Moia S.	1,00%	92,88		92,88
			De Leo A.	1,00%	92,88		92,88
			Cavanna S.	1,00%	92,88		92,88
			Foppiani G.	1,00%	92,88		92,88
Fase di esecuzione Anno 2022	60,00%	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di Cantiere) – ed eventuali collaboratori - e attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti	Braceschi M.	32,00%	2.972,30		2.972,30
			Boggia R.	24,00%	2.229,23		2.229,23
			Molinari M.	0,66%	61,32		61,32
			Moia S.	0,67%	62,23		62,23
			De Leo A.	0,67%	62,23		62,23
			Cavanna S.	1,00%	92,88		92,88
			Foppiani G.	1,00%	92,88		92,88
	10,00%	Collaudo tecnico amministrativo – certificato regolare esecuzione (se manca il collaudo statico il 5% viene attribuito alle altre funzioni della fase di esecuzione)	Braceschi M.	10,00%	928,84		928,84
R.U.P. Anno 2022	4,00%	R.U.P.(attività di cui all'art. 31 del Codice), collaboratori tecnici del R.U.P., Collaboratori giuridico-amministrativi del R.U.P.	Marenghi D.	2,00%	185,77	185,77	0,00
			Braceschi M.	0,50%	46,44		46,44
			Boggia R.	0,50%	46,44		46,44
			Pecoli R.	0,50%	46,44		46,44
			Cammi G.	0,50%	46,44		46,44
TOTALI	100,00%			100,00%	€ 9.288,44	€ 325,10	€ 8.963,34

RILEVATA la necessità, sulla base di quanto sopra esposto, di prendere atto della minor spesa relativa agli

incentivi, rispetto a quella in precedenza prevista, pari a € 325,10 per la quota spettante al Dirigente;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 26/05/2022 e che il Direttore dei lavori ha redatto gli atti di contabilità finale;

VISTI i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori predisposti dal Direttore dei lavori e, in particolare, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO che, tenuto conto della natura e dell'importo dei lavori, a norma dell'art. 102 – comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo del certificato di collaudo;

ATTESO che il registro di contabilità e il predetto certificato sono stati regolarmente firmati dall'appaltatore, senza eccezioni e riserve;

DATO ATTO che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione e dello stato finale dei lavori, dai quali risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 523.163,20 oltre I.V.A.;

CONSTATATO che alla Ditta affidataria dei lavori sono stati corrisposti n. 2 certificati di pagamento per un importo pari a € 509.172,25, per cui a favore della stessa risulta un credito residuo di € 13.990,95, oltre ad € 3.078,01 per I.V.A. 22%, per un totale di € 17.068,96;

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra enunciato, di rideterminare il quadro economico dei lavori come segue:

	A) IMPORTO LAVORI	Q.E. RIDETERMINATO (€)	STATO FINALE (€)	ECONOMIE (€)
A.1)	Importo lavori	518.776,62	518.163,20	613,42
A.2)	Oneri per la sicurezza	5.000,00	5.000,00	0,00
	<i>Importo contrattuale dei lavori - Totale A)</i>	523.776,62	523.163,20	613,42
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
B.1)	assolvimento I.V.A. 22% su "A"	115.230,86	115.095,90	134,96
B.2)	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,44% di € 645.030,37)	9.288,44	8.963,34	325,10
B.3)	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,36% di € 645.030,37)	€ 2.322,11	€ 2.322,11	0,00
B.4)	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	375,00	0,00
B.5)	Imprevisti (IVA compresa)	538,70	0,00	538,70
B.6)	Spese pubblicazione (IVA compresa)	2.572,39	2.572,39	€ 0,00
B.7)	Somma residua derivante dal ribasso d'asta	73.901,17	0,00	73.901,17
B.8)	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50)	71.994,71	71.994,71	0,00
	<i>Importo complessivo somme a disposizione - Totale B)</i>	276.223,38	201.323,45	74.899,93
	IMPORTO complessivo del progetto	800.000,00	724.486,65	75.513,35

PRECISATO, pertanto, che occorre accertare un'economia complessiva relativa all'intervento in oggetto pari a € 75.513,35, rispetto all'intero quadro economico inizialmente approvato;

DATO ATTO che la spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto è a valere degli impegni:

- n. 2022/640 e 2021/771 assunti a carico del Capitolo n. 8881 denominato "Opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria finanziate da entrate correnti (881)";
- n. 641/2021 assunto a carico del Capitolo n. 8653 denominato "Opere di manutenz. straord. e/o miglioram. della viabilità prov.le (finanz. avanzo vincolato investimenti cap. 12)";

- n. 642/2021 assunto a carico del Capitolo n. 8614 denominato "Opere di manutenz. straord. e/o miglioram. della viabilita' prov.le (finanz. avanzo destinato investimenti cap. 14)".

ACQUISITO il visto del responsabile dei Capitoli n. 8881, 8653 e 8614, Dott. Ing. Andrea Reggi;

DATO ATTO che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della ditta "COGESTRA S.r.l." consultabile online dai siti preposti al suo rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e assicurative regolari;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la Legge n. 56/2014;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- la Legge n. 120/2020;
- i Regolamenti provinciali vigenti;

DISPONE
per quanto indicato in narrativa

- 1) **di definire** il Gruppo di lavoro e gli importi spettanti ai singoli dipendenti componenti del gruppo di lavoro secondo quanto previsto dal "Regolamento incentiviv" approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020, come sotto riportato:

ATTIVITA' PROGRAMMATA	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO	%	IMPORTO QUOTA INCENTIVO €	ECONOMIE €	IMPORTO SPETTANTE €
Programmazione e della spesa Anno 2021	5,00%	Redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e preventivazione della spesa, compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	Braceschi M.	1,25%	116,11		116,11
			Boggia R.	1,25%	116,11		116,11
			Cavanna S.	0,63%	58,52		58,52
			Foppiani G.	0,62%	57,59		57,59
			Pecoli R.	1,25%	116,11		116,11
Verifica preventiva dei progetti Anno 2021	4,00%	Attività verifica progetto/Validazione dei progetti	Marenghi D.	1,50%	139,33	139,33	0,00
			Braceschi M.	1,25%	116,11		116,11
			Boggia R.	1,25%	116,11		116,11
Fase di affidamento Anno 2021	17,00%	Predisposizione e controllo delle procedure di gara (accertamento dei requisiti, stipula contratti, pubblicazioni, controlli, ecc...)	Cordani G.	6,00%	557,31		557,31
			Arena V.	2,00%	185,77		185,77
			Sartori T.	2,00%	185,77		185,77
			Pecoli R.	0,50%	46,44		46,44
			Alberti N.	0,50%	46,44		46,44
			Cammi G.	0,50%	46,44		46,44
			Ferrari S.	0,50%	46,44		46,44
			Molinari M.	1,00%	92,88		92,88
			Moia S.	1,00%	92,88		92,88
			De Leo A.	1,00%	92,88		92,88
			Cavanna S.	1,00%	92,88		92,88
Foppiani G.	1,00%	92,88		92,88			
Fase di esecuzione Anno 2022	60,00%	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di Cantiere) – ed eventuali collaboratori - e attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti	Braceschi M.	32,00%	2.972,30		2.972,30
			Boggia R.	24,00%	2.229,23		2.229,23
			Molinari M.	0,66%	61,32		61,32
			Moia S.	0,67%	62,23		62,23
			De Leo A.	0,67%	62,23		62,23

			Cavanna S.	1,00%	92,88		92,88	
			Foppiani G.	1,00%	92,88		92,88	
	10,00%	Collaudo tecnico amministrativo – certificato regolare esecuzione (se manca il collaudo statico il 5% viene attribuito alle altre funzioni della fase di esecuzione)	Braceschi M.	10,00%	928,84		928,84	
R.U.P. 2022	Anno	4,00%	R.U.P.(attività di cui all'art. 31 del Codice), collaboratori tecnici del R.U.P., Collaboratori giuridico-amministrativi del R.U.P.	Marengni D.	2,00%	185,77	185,77	0,00
				Braceschi M.	0,50%	46,44		46,44
				Boggia R.	0,50%	46,44		46,44
				Pecoli R.	0,50%	46,44		46,44
				Cammi G.	0,50%	46,44		46,44
TOTALI	100,00%				100,00%	€ 9.288,44	€ 325,10	€ 8.963,34

2) **di approvare** il certificato di regolare esecuzione (depositato agli atti), rilasciato dal Direttore dei lavori, Geom. Michele Braceschi, relativamente al progetto denominato "Strada Provinciale n. 65 di Caldarola. Lavori di consolidamento del corpo stradale e pavimentazione nel tratto in Comune di Piozzano. Importo complessivo del progetto: Euro 800.000,00 CUP: D57H21002840004" - CIG: 8932515092. [cod. op. 713], concludente nell'importo di € 800.000,00 (IVA compresa);

3) **di approvare** lo stato finale di detti lavori nelle risultanze (I.V.A. esclusa) riportate di seguito

Importo dei lavori eseguiti	€	523.163,20
Importo degli acconti corrisposti	€	509.172,25
Credito a favore dell'impresa	€	13.990,95

4) **di approvare** il quadro economico finale dei lavori in economia nelle seguenti risultanze:

	A) IMPORTO LAVORI	Q.E. RIDETERMINATO (€)	STATO FINALE (€)	ECONOMIE (€)
A.1)	Importo lavori	518.776,62	518.163,20	613,42
A.2)	Oneri per la sicurezza	5.000,00	5.000,00	0,00
	<i>Importo contrattuale dei lavori - Totale A)</i>	523.776,62	523.163,20	613,42
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
B.1)	assolvimento I.V.A. 22% su "A"	115.230,86	115.095,90	134,96
B.2)	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,44% di € 645.030,37)	9.288,44	8.963,34	325,10
B.3)	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,36% di € 645.030,37)	€ 2.322,11	€ 2.322,11	0,00
B.4)	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	375,00	0,00
B.5)	Imprevisti (IVA compresa)	538,70	0,00	538,70
B.6)	Spese pubblicazione (IVA compresa)	2.572,39	2.572,39	€ 0,00
B.7)	Somma residua derivante dal ribasso d'asta	73.901,17	0,00	73.901,17
B.8)	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50)	71.994,71	71.994,71	0,00
	<i>Importo complessivo somme a disposizione - Totale B)</i>	276.223,38	201.323,45	74.899,93
	IMPORTO complessivo del progetto	800.000,00	724.486,65	75.513,35

5) **di dare atto** che il credito da liquidare alla Ditta "COGESTRA S.R.L.", a saldo dei lavori eseguiti, ammonta a € 13.990,95, oltre ad € 3.078,01 per I.V.A. 22%, per un totale di € 17.068,96;

6) **di dare atto** che la spesa occorrente è a valere degli impegni:

- n. 640/2021 e 2021/771 assunti a carico del Capitolo n. 8881 denominato "Opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria finanziate da entrate correnti (881)";
 - n. 641/2021 assunto a carico del Capitolo n. 8653 denominato "Opere di manutenz. straord. e/o miglioram. della viabilita' prov.le (finanz. avanzo vincolato investimenti cap. 12)";
 - n. 642/2021 assunto a carico del Capitolo n. 8614 denominato "*Opere di manutenz. straord. e/o miglioram. della viabilita' prov.le* (finanz. avanzo destinato investimenti cap. 14)"
- 7) di accertare un'economia di € 75.513,35 rispetto al quadro economico approvato;
- 8) di dare atto di aver acquisito il visto del responsabile del Capitolo n. 8881, 8653 e 8614 Dott. Ing. Andrea Reggi;
- 9) di autorizzare il competente Ufficio di Staff "Personale e Affari Generali, Contratti" allo svincolo di tutte le garanzie fideiussorie prestate dalla ditta affidataria a favore della Provincia;
- 10) di dare atto, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025 vigenti, approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 47 (nota di aggiornamento del DUP) e n. 48 (Bilancio di previsione) del 21/12/2022, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025, approvato con Provvedimento del Presidente n. 160 del 28/12/2022.

na

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. 84/2023 del Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici ad oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 65 DI CALDAROLA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E PAVIMENTAZIONE NEL TRATTO IN COMUNE DI PIOZZANO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 800.000,00 CUP: D57H21002840004 CIG: 8932515092. [COD. OP. 713] APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI si esprime il visto in qualità di responsabile dei Capitoli di spesa n. 8881, 8653 e 8614

Piacenza li, 24/01/2023

Sottoscritto dal Funzionario
(REGGI ANDREA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 75 del 24/01/2023

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 84/2023

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 65 DI CALDAROLA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E PAVIMENTAZIONE NEL TRATTO IN COMUNE DI PIOZZANO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 800.000,00 CUP: D57H21002840004 CIG: 8932515092. [COD. OP. 713] APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 25/01/2023

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 75 del 24/01/2023

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 65 DI CALDAROLA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E PAVIMENTAZIONE NEL TRATTO IN COMUNE DI PIOZZANO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 800.000,00 CUP: D57H21002840004 CIG: 8932515092. [COD. OP. 713] APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 25/01/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 75 del 24/01/2023

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 65 DI CALDAROLA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E PAVIMENTAZIONE NEL TRATTO IN COMUNE DI PIOZZANO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 800.000,00 CUP: D57H21002840004 CIG: 8932515092. [COD. OP. 713] APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 25/01/2023 al 09/02/2023

Piacenza li, 10/02/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale