



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1480/2023

Determ. n. **1299** del **04/10/2023**

Oggetto: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIAN DOMENICO ROMAGNOSI" DI PIACENZA. MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE E DELLA PALESTRA. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 1.000.000,00. C.U.P.: D34H17000120003. C.I.G.: 8255841783. [414] APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO E DELLA CONTABILITA' FINALE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, con Decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 30/01/2023, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "*Servizio edilizia e Servizi tecnologici*", per l'esercizio delle funzioni risultanti dall'Organigramma funzionale e le connesse responsabilità;

DATO ATTO altresì che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1009 del 25/08/2020 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori al Raggruppamento Temporaneo costituendo fra le imprese "OFFICINE MANGANIELLO S.R.L." (C.F./P.I.: 02599511215), con sede ad Afragola (NA) – II Traversa San Giorgio n. 14, in veste di mandataria, ed "ACF RESTAURI S.R.L.", (CF/P.I.: 00912260940), con sede ad Isernia (IS) – Via Dante Alighieri n. 13, in qualità di mandante, che ha offerto un ribasso del 24,488%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 521.667,96 oltre a € 25.581,10 per oneri per la sicurezza e oltre IVA di legge (contratto rep. 4167 del 26/10/2020);

- con Determinazione Dirigenziale n. 704 del 24/06/2022 è stata determinata in complessivi € 18.501,96 la somma da corrispondere a fronte dell'Istanza di compensazione presentata dal Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario, in compensazione ai sensi dell'art. 1 septies D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106 e s.m.i. e del Decreto Mims 4 aprile 2022 (pubblicato nella GU n.110 del 12-5-2022), di cui:
 - € 10.096,08 per i quali è risultato necessario provvedere ai sensi dell'articolo 1 septies € comma 8 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 formulando specifica istanza in conformità all'art. 2 del Decreto 05 Aprile 2022 (pubblicato nella GU n. 100 del 30-4-2022);
 - € 8.405,88, con copertura tramite le somme derivanti dal punto B.8 (imprevisti);
- con Determinazione Dirigenziale n. 989 del 23/08/2022 è stato determinato in complessivi in € 74.866,01 oltre I.V.A. al 22% pari a € 16.470,52, per un totale di € 91.336,53, l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere al Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario, ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, di cui:
 - € 87.133,59 per i quali è risultato necessario provvedere ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91;
 - € 4.202,94, mediante l'utilizzo del 50% degli imprevisti, con la conseguente rideterminazione del quadro economico come segue:

A	LAVORI	
A.1	Importo netto lavori	521.667,96
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	25.581,10
	TOTALE A	452.750,94
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	120.394,79
B.2	Quota fondo innovazione - Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 2020 (0,39% su A)	2.794,05
B.3	Quota incentivi - Regolamento approvato con Provvedimento del presidente n. 6 del 2020 (1,56% su A)	11.176,19
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00
B.5	Spese per indagini e collaudi (I.V.A. compresa)	23.916,88
B.6	Spese tecniche (IVA e Cassa previdenza comprese)	67.186,62
B.8	Imprevisti (I.V.A. compresa)	4.202,94
B.9	Spese per pubblicazioni	3.704,37
B.10	Somma residua derivante dal ribasso di gara	206.391,28
B.11	Compensazione prezzi (D.L. 25 maggio 2021, n. 73)	8.405,88
B.13	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) compensata dal 50% imprevisti	4.202,94
	TOTALE B	452.750,94
	IMPORTO COMPLESSIVO	1.000.000,00

RICHIAMATI:

- l'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016 ("Codice dei Contratti pubblici"), "Incentivi per funzioni tecniche", che, riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di attività tecniche e amministrative nell'ambito delle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture;
- il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche", approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020;

DATO ATTO che le attività relative all'intervento in esame si sono svolte nell'anno 2020/2022;

PRECISATO, per quanto attiene agli incentivi per la progettazione di cui alle voci B.2 e B.3 del sopra riportato quadro economico, che le aliquote sono state determinate sulla base di quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 del "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche" approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020 (lavori rientranti nelle fattispecie indicate al comma 2 lettera a) dell'art. 11);

PRECISATO, inoltre, che i lavori sono stati diretti dal Dott. Ing. Davide Marchi;

DATO ATTO, altresì, che sono state acquisite dai dipendenti interessati apposite dichiarazioni attestanti la disponibilità alla copertura di qualsiasi ruolo (2° comma art. 6 del Regolamento in parola) e che i dipendenti coinvolti non ricoprono, all'interno del gruppo di lavoro, ruoli o compiti rientranti nell'incarico di specifica responsabilità di cui risultano titolari;

ACCERTATO, infine, tramite le autodichiarazioni acquisite dagli interessati, che nessuno dei dipendenti qui individuati è stato condannato ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (8° comma art. 6 Regolamento);

TENUTO CONTO della necessità di uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto (ex art. 6, comma 5 del Regolamento);

RITENUTO, pertanto, di definire il gruppo di lavoro come sottoindicato e di indicare gli importi spettanti ai singoli dipendenti partecipanti, rispetto ad un importo complessivo pari ad € 11.176,19:

ATTIVITA' PROGRAMMATA	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO	%	IMPORTO	ECONOMIE RUP	IMPORTO SPETTANTE
Programmazione della spesa Anno 2019	5%	Redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e preventivazione della spesa, compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	Ramorino A.	2,50%	279,40		279,40
			Toscani A.	1,25%	139,70		139,70
			Pecoli R.	1,25%	139,70		139,70
Verifica preventiva dei progetti Anno 2020	4%	Attività verifica progetto/Validazione dei progetti	Pozzoli S.	0,50%	55,88	55,88	-
			Marengni D.	0,50%	55,88	55,88	
			Monti J.	0,50%	55,88	55,88	
			Marchi D.	1,25%	139,70		139,70
			Ramorino A.	1,25%	139,70		139,70
					-		-
Fase di affidamento Anno 2020	17%	Predisposizione e controllo delle procedure di gara (accertamento dei requisiti, stipula contratti, pubblicazioni, controlli, ecc...)	Cordani G.	7,50%	838,21		838,21
			Burgazzi R.	2,50%	279,40		279,40
			Alberti N.	0,66%	73,76		73,76
			Ferrari S.	0,67%	74,88		74,88
			Pecoli R.	0,67%	74,88		74,88
			Garofalo L.	1,00%	111,76		111,76
			Foppiani G.	1,00%	111,76		111,76
			Moia S.	1,00%	111,76		111,76
			Molinaroli M.	1,00%	111,76		111,76
			Mozzi V.	1,00%	111,76		111,76
Fase di esecuzione Anno 2020 - 2022	60%	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di Cantiere) – ed eventuali collaboratori - e attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti	Marchi D.	39,20	4.381,07		4.381,07
			Ramorino A.	16,80%	1.877,60		1.877,60
			Diotti D.	1,00%	111,76		111,76
			Foppiani G.	1,00%	111,76		111,76
			Moia S.	0,66%	73,76		73,76
			Molinaroli M.	0,67%	74,88		74,88
			Mozzi V.	0,67%	74,88		74,88

ATTIVITA' PROGRAMMATA	QUOT A	ATTIVITA' SPECIFICA	COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO	%	IMPORTO	ECONOMIE RUP	IMPORTO SPETTANTE	
	10%	Collaudo statico (ove necessario, 5%) e eventuali collaboratori	Quagliaroli M.	10,00%	1.117,66		1.117,66	
					-		-	
		Collaudo tecnico amministrativo – certificato regolare esecuzione (se manca il collaudo statico il 5% viene attribuito alle altre funzioni della fase di esecuzione)				-		-
							-	
R.U.P. Anno 2019 - 2023	4%	R.U.P.(attività di cui all'art. 31 del Codice), collaboratori tecnici del R.U.P., Collaboratori giuridico-amministrativi del R.U.P.	Pozzoli S.	0,67%	74,51	74,51	-	
			Marengni D.	0,67%	74,51	74,51		
			Monti J.	0,66%	74,51	74,51		
			Ramorino A.	1,00%	111,76		111,76	
			Pecoli R.	0,50%	55,88		55,88	
			Malvisi G.	0,50%	55,88		55,88	
TOTALI	100%			100,0%	11.176,19	391,17	10.785,02	

RILEVATA la necessità, sulla base di quanto sopra esposto, di prendere atto della minor spesa relativa agli incentivi, rispetto a quella in precedenza prevista, pari a € 391,17 per la quota spettante al Dirigente;

CONSIDERATO che con la Risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Persone Fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, recante "Trattamento ai fini I.V.A. applicabile all'erogazione delle risorse finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (decreto-legge 25 maggio 2021, n.73). Articoli 2, 3 e 13 del d.P.R. n. 633 del 1972", ha ritenuto che le somme in parola assumano natura di integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto, e che pertanto che alla luce di tale risoluzione risulta necessario integrare il quadro economico con la somma dovuta per l'IVA;

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra enunciato, di rideterminare il quadro economico dei lavori come segue, diminuendo la voce B.7 (imprevisti) a favore della nuova voce B.12 (IVA al 22% su B.10 per Compensazione prezzi (D.L. 25 maggio 2021, n. 73):

		QE APPROVATO
A	LAVORI DA ESEGUIRE	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso offerto e degli oneri della sicurezza	521.667,96
A.2	Oneri della sicurezza	25.581,10
	TOTALE "A" (IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI)	547.249,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	120.394,79
B.2)	Quota incentivi secondo Regolamento approvato con Decreto del Presidente n. 6 del 23.1.2020 1,56% di "716.422,24"	11.176,19
B.3	Fondo innovazione, secondo Regolamento approvato con Provv. Pres. n. 6 del 23/01/2020 0,39% di "716.422,24"	2.794,05
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00
B.5	Spese per indagini e collaudi	23.916,88
B.6	Spese tecniche	67.186,62
B.7	Imprevisti	2.353,65
B.8	Spese per pubblicazioni	3.704,37

		QE APPROVATO
B.9	Somma residua derivante da ribasso di gara	206.391,28
B.10	Compensazione prezzi (D.L. 25 maggio 2021, n. 73)	8.405,88
B.11	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) compensata dal 50% imprevisi IVA al 22% compresa	4.202,94
B.12	IVA al 22% su B.10 per Compensazione prezzi (D.L. 25 maggio 2021, n. 73)	1.849,29
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	452.750,94
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.000.000,00

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 31 marzo 2022 e che il Direttore dei lavori ha redatto gli atti di contabilità finale;

VISTI i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori predisposti dal Direttore dei lavori e, in particolare, il conto finale a firma del Direttore dei Lavori Dott. Ing. Davide Marchi ed il certificato di collaudo, rilasciato dal Collaudatore in corso d'opera Dott. Ing. Manuel Quagliaroli;

ATTESO che il registro di contabilità e il predetto certificato sono stati regolarmente firmati dall'appaltatore, senza eccezioni e riserve;

DATO ATTO che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del Certificato di collaudo e dello stato finale dei lavori, dai quali risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 546.429,77 oltre I.V.A.;

CONSTATATO che alla Ditta affidataria dei lavori sono stati corrisposti n. 4 certificati di pagamento per un importo pari a € 503.000,00, per cui a favore della stessa risulta un credito residuo di € 43.429,77 oltre ad € 9.554,55 per I.V.A. 22%, per un totale di € 52.984,32;

RITENUTO, pertanto, di rideterminare il quadro economico come segue:

		QE APPROVATO	STATO FINALE	DIFFERENZ A
A	LAVORI DA ESEGUIRE			
A.1	Importo lavori al netto del ribasso offerto e degli oneri della sicurezza	521.667,96	520.848,67	0
A.2	Oneri della sicurezza	25.581,10	25.581,10	0,00
	TOTALE "A" (IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI)	547.249,06	546.429,77	819,29
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	120.394,79	120.214,55	180,24
B.2)	Quota incentivi secondo Regolamento approvato con Decreto del Presidente n. 6 del 23.1.2020 1,56% di "716.422,24"	11.176,19	10.785,02	391,17
B.3	Fondo innovazione, secondo Regolamento approvato con Provv. Pres. n. 6 del 23/01/2020 0,39% di "716.422,24"	2.794,05	2.794,05	0,00
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	375,00	0,00
B.5	Spese per indagini e collaudi	23.916,88	23.916,88	0,00

		QE APPROVATO	STATO FINALE	DIFFERENZ A
B.6	Spese tecniche	67.186,62	67.186,62	0,00
B.7	Imprevisti	2.353,65	0,00	2.353,65
B.8	Spese per pubblicazioni	3.704,37	3.704,37	0,00
B.9	Somma residua derivante da ribasso di gara	206.391,28	0,00	206.391,28
B.10	Compensazione prezzi (D.L. 25 maggio 2021, n. 73)	8.405,88	8.405,88	0,00
B.11	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) compensata dal 50% imprevisti IVA al 22% compresa	4.202,94	4.202,94	0,00
B.12	IVA al 22% su B.10 per Compensazione prezzi (D.L. 25 maggio 2021, n. 73)	1.849,29	1.849,29	0,00
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	452.750,94	243.434,60	209.316,34
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.000.000,00	789.864,37	210.135,63

PRECISATO, pertanto, che occorre accertare un'economia complessiva relativa all'intervento in oggetto pari a € 210.135,63 rispetto all'intero quadro economico inizialmente approvato;

DATO ATTO che:

- l'intervento è finanziato per il 100% da fondi ministeriali (MUTUI BEI 2018) di cui al Decreto 87 del 01/02/2019 del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca al cap. 2460 del vigente PEG (accertamento n. 2019/111),
- con DGR 2127 del 10/12/2018 sono stati approvati gli elenchi degli interventi ammissibili;
- che il decreto sopracitato, integrato dal DM 203/2021 e dal DM n. 3370 del 27/02/2020 contenente Le linee guida Mutui Bei prevedono quanto segue:
 - Termine per l'aggiudicazione dell'intervento 30/09/2021;
 - L'erogazione dei contributi avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto MEF del 3 gennaio 2018, in particolare le erogazioni procedono per stati di avanzamento dei lavori fino al 90% dell'importo di finanziamento. Per ottenere la liquidazione dell'ultimo 10% occorrerà caricare il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo. Una volta liquidato il residuo 10% del finanziamento, l'Ente locale dovrà caricare a sistema entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta liquidazione la contabilità finale e i relativi mandati di pagamento quietanzati;
 - Il termine per la rendicontazione è il 15/10/2023;
- tali fondi sono accertati (accertamento n. 2019/111) per € 713.045,81, e di questi, riscossi per € 705.138,50 al cap. 2460 di entrata denominato "DALLA REGIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE EDILIZA SCOLASTICA*RIF. CAP. S 8960*", a residuo per € 7.907,31 (accertamento n. 2019/111);
- occorre accertare l'importo di € 74.969,27, secondo il seguente prospetto:

SOGGETTO VERSANTE	N. CAP E	IMPORTO TOTALE	ESIGIBILITA' 2023	PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	ENTR.RICORR. S/N
MIUR,	2460	74.969,27	74.969,27	4.2.01.02.001	N

DATO ATTO che, relativamente alla spesa complessiva occorrente per un totale di € 76.818,56 relativa agli importi ancora da corrispondere, è da impegnare come segue:

- al cap. 8960 "F.DO REG.LE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA *RIF.CAPE 2460*", per €. 74.969,27 così dettagliati:
 - € 43.429,77 per la parte relativa ai lavori (voce A del quadro economico);
 - € 9.554,55 per la parte relativa a I.V.A. 22% (voce B.1 del quadro economico);
 - € 10.785,02 relativa alla quota incentivi (voce B.2 del quadro economico);
 - € 2.794,05 relativa al fondo innovazione (voce B.3 del quadro economico);
 - € 8.405,88 relativa alla compensazione prezzi (voce B.10 del quadro economico);

- Al cap. 8190 denominato "RICONOSCIMENTO IVA SU COMPENSAZIONE CARO MATERIALI EX D.L. 73/2021 PER INTERVENTI ESEGUITI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI"
 - € 1.849,29 relativa all'Iva per compensazione prezzi (voce B.12 del quadro economico);

DATO ATTO che i DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) delle ditte "OFFICINE MANGANIELLO S.R.L." (mandataria) e ACFRESTAURI S.r.l.s. (mandante), consultabili online dai siti preposti al suo rilascio, risultano validi e attestano posizioni contributive e assicurative regolari;

DATO ATTO, inoltre, che, per la presente procedura può essere applicata la disciplina dettata dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 226 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti) in quanto i provvedimenti adottati per detto appalto sono antecedenti alla data di entrata in vigore del citato Decreto;

VISTI, nei testi attualmente vigenti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- la Legge n. 56/2014;
- la Legge n. 120/2020;
- la Legge n. 108/2021;
- i regolamenti della Provincia di Piacenza;

D I S P O N E
per quanto indicato in narrativa

- 1) **di definire** il Gruppo di lavoro e gli importi spettanti ai singoli dipendenti componenti del gruppo di lavoro secondo quanto previsto dal "*Regolamento incentivi*" approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020, come sotto riportato:

ATTIVITA' PROGRAMMATA	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO	%	IMPORTO	ECONOMIE RUP	IMPORTO SPETTANTE	
Programmazione della spesa Anno 2019	5%	Redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e preventivazione della spesa, compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	Ramorino A.	2,50%	279,40		279,40	
			Toscani A.	1,25%	139,70		139,70	
			Pecoli R.	1,25%	139,70		139,70	
Verifica preventiva dei progetti Anno 2020	4%	Attività verifica progetto/Validazione dei progetti	Pozzoli S.	0,50%	55,88	55,88	-	
			Marenghi D.	0,50%	55,88	55,88		
			Monti J.	0,50%	55,88	55,88		
			Marchi D.	1,25%	139,70		139,70	
			Ramorino A.	1,25%	139,70		139,70	
				-		-		
Fase di affidamento Anno 2020	17%	Predisposizione e controllo delle procedure di gara (accertamento dei requisiti, stipula contratti, pubblicazioni, controlli, ecc...)	Cordani G.	7,50%	838,21		838,21	
			Burgazzi R.	2,50%	279,40		279,40	
			Alberti N.	0,66%	73,76		73,76	
			Ferrari S.	0,67%	74,88		74,88	
			Pecoli R.	0,67%	74,88		74,88	
			Garofalo L.	1,00%	111,76		111,76	
			Foppiani G.	1,00%	111,76		111,76	
			Moia S.	1,00%	111,76		111,76	
			Molinaroli M.	1,00%	111,76		111,76	
				111,76		111,76		
Fase di esecuzione Anno 2020 - 2022	60%	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di Cantiere) – ed eventuali collaboratori - e attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti	Marchi D.	39,20	4.381,07		4.381,07	
			Ramorino A.	16,80%	1.877,60		1.877,60	
			Diotti D.	1,00%	111,76		111,76	
			Foppiani G.	1,00%	111,76		111,76	
			Moia S.	0,66%	73,76		73,76	
			Molinaroli M.	0,67%	74,88		74,88	
			Mozzi V.	0,67%	74,88		74,88	
	10%	Collaudo statico (ove necessario, 5%) e eventuali collaboratori	Quagliaroli M.	10,00%	1.117,66		1.117,66	
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
R.U.P. Anno 2019 - 2023	4%	R.U.P.(attività di cui all'art. 31 del Codice), collaboratori tecnici del R.U.P., Collaboratori giuridico-amministrativi del R.U.P.	Pozzoli S.	0,67%	74,51	74,51	-	
			Marenghi D.	0,67%	74,51	74,51		
			Monti J.	0,66%	74,51	74,51		
			Ramorino A.	1,00%	111,76		111,76	
			Pecoli R.	0,50%	55,88		55,88	
			Malvisi G.	0,50%	55,88		55,88	
TOTALI	100%			100,0%	11.176,19	391,17	10.785,02	

2) di rideterminare il quadro dei lavori come segue, diminuendo la voce B.7 (imprevisti) a favore della nuova voce B.12 (IVA al 22% su B.10 per Compensazione prezzi (D.L. 25 maggio 2021, n. 73):

		QE APPROVATO
A	LAVORI DA ESEGUIRE	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso offerto e degli oneri della sicurezza	521.667,96
A.2	Oneri della sicurezza	25.581,10
	TOTALE "A" (IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI)	547.249,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	120.394,79
B.2)	Quota incentivi secondo Regolamento approvato con Decreto del Presidente n. 6 del 23.1.2020 1,56% di "716.422,24"	11.176,19
B.3	Fondo innovazione, secondo Regolamento approvato con Provv. Pres. n. 6 del 23/01/2020 0,39% di "716.422,24"	2.794,05
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00
B.5	Spese per indagini e collaudi	23.916,88
B.6	Spese tecniche	67.186,62
B.7	Imprevisti	2.353,65
B.8	Spese per pubblicazioni	3.704,37
B.9	Somma residua derivante da ribasso di gara	206.391,28
B.10	Compensazione prezzi (D.L. 25 maggio 2021, n. 73)	8.405,88
B.11	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) compensata dal 50% imprevisti IVA al 22% compresa	4.202,94
B.12	IVA al 22% su B.10 per Compensazione prezzi (D.L. 25 maggio 2021, n. 73)	1.849,29
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	452.750,94
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.000.000,00

- 3) **di approvare** il certificato di collaudo (depositato agli atti), rilasciato dal Direttore dei lavori, relativamente all'intervento in oggetto;
- 4) **di approvare** lo stato finale di detti lavori nelle risultanze (I.V.A. esclusa) riportate di seguito

<i>Importo dei lavori eseguiti</i>	€	546.429,77
<i>Importo degli acconti corrisposti</i>	€	503.000,00
<i>Credito a favore dell'impresa</i>	€	43.429,77

- 5) **di approvare** il quadro economico finale dei lavori nelle seguenti risultanze:

		QE APPROVATO	STATO FINALE	DIFFERENZ A
A	LAVORI DA ESEGUIRE			
A.1	Importo lavori al netto del ribasso offerto e degli oneri della sicurezza	521.667,96	520.848,67	0
A.2	Oneri della sicurezza	25.581,10	25.581,10	0,00
	TOTALE "A" (IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI)	547.249,06	546.429,77	819,29
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	120.394,79	120.214,55	180,24

		QE APPROVATO	STATO FINALE	DIFFERENZ A
B.2)	Quota incentivi secondo Regolamento approvato con Decreto del Presidente n. 6 del 23.1.2020 1,56% di "716.422,24"	11.176,19	10.785,02	391,17
B.3	Fondo innovazione, secondo Regolamento approvato con Provv. Pres. n. 6 del 23/01/2020 0,39% di "716.422,24"	2.794,05	2.794,05	0,00
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	375,00	0,00
B.5	Spese per indagini e collaudi	23.916,88	23.916,88	0,00
B.6	Spese tecniche	67.186,62	67.186,62	0,00
B.7	Imprevisti	2.353,65	0,00	2.353,65
B.8	Spese per pubblicazioni	3.704,37	3.704,37	0,00
B.9	Somma residua derivante da ribasso di gara	206.391,28	0,00	206.391,28
B.10	Compensazione prezzi (D.L. 25 maggio 2021, n. 73)	8.405,88	8.405,88	0,00
B.11	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) compensata dal 50% imprevisti IVA al 22% compresa	4.202,94	4.202,94	0,00
B.12	IVA al 22% su B.10 per Compensazione prezzi (D.L. 25 maggio 2021, n. 73)	1.849,29	1.849,29	0,00
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	452.750,94	243.434,60	209.316,34
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.000.000,00	789.864,37	210.135,63

6) **di dare atto** che, relativamente alla spesa complessiva occorrente per un totale di € 76.818,56 relativa agli importi ancora da corrispondere, è da impegnare come segue:

- al cap. 8960 "F.DO REG.LE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE EDILIZA SCOLASTICA *RIF.CAP.E 2460*", per €. 74.969,27 così dettagliati:
 - o € 43.429,77 per la parte relativa ai lavori (voce A del quadro economico);
 - o € 9.554,55 per la parte relativa a I.V.A. 22% (voce B.1 del quadro economico);
 - o € 10.785,02 relativa alla quota incentivi (voce B.2 del quadro economico);
 - o € 2.794,05 relativa al fondo innovazione (voce B.3 del quadro economico);
 - o € 8.405,88 relativa alla compensazione prezzi (voce B.10 del quadro economico);
- Al cap. 8190 denominato "RICONOSCIMENTO IVA SU COMPENSAZIONE CARO MATERIALI EX D.L. 73/2021 PER INTERVENTI ESEGUITI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI"
 - o € 1.849,29 relativa all'Iva per compensazione prezzi (voce B.12 del quadro economico);

7) **di dare atto** che il credito da liquidare alla Raggruppamento Temporaneo costituendo fra le imprese "OFFICINE MANGANIello S.R.L." (C.F./P.I.: 02599511215), in veste di mandataria, ed "ACF RESTAURI S.R.L.", (CF/P.I.: 00912260940), in qualità di mandante a saldo dei lavori eseguiti, ammonta € 43.429,77 oltre ad € 9.554,55 per I.V.A. 22%, per un totale di € 52.984,32;

8) **di accertare** un'economia di € 210.135,63 rispetto al quadro economico approvato;

9) **di accertare** l'importo di € 74.969,27 al capitolo di entrata n. 2460 denominato "DALLA REGIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE EDILIZA SCOLASTICA*RIF. CAP. S 8960*" secondo il

seguente prospetto:

SOGGETTO VERSANTE	N. CAP E	IMPORTO TOTALE	ESIGIBILITA' 2023	PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	ENTR.RICORR. S/N
MIUR	2460	74.969,27	74.969,27	4.2.01.02.001	N

- 10) **di autorizzare** il competente Ufficio di Staff "Personale e Affari Generali, Contratti" allo svincolo di tutte le garanzie fideiussorie prestate dalla ditta affidataria a favore della Provincia;
- 11) **di dare atto che** per la presente procedura può essere applicata la disciplina dettata dal D.Lgs. 50/2016, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 226 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti);
- 12) **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, in ottemperanza D.Lgs 33/2013;
- 13) **Di dare atto**, che il presente provvedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate al sottoscritto, il quale non si trova in conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" – sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato da questa Provincia con Provvedimento del Presidente n. 10 del 31/01/2023;
- 14) **di dare atto**, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025 vigenti, approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 47 (nota di aggiornamento del DUP) e n. 48 (Bilancio di previsione) del 21/12/2022, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2023-2025, approvato con Provvedimento del Presidente n. 160 del 28/12/2022.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MONTI JONATHAN)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1299 del 04/10/2023

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

Proposta n° 1480/2023

Oggetto: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIAN DOMENICO ROMAGNOSI" DI PIACENZA. MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE E DELLA PALESTRA. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 1.000.000,00. C.U.P.: D34H17000120003. C.I.G.: 8255841783. [414] APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO E DELLA CONTABILITA' FINALE.

CAP. SPESA 8960 TOT EURO 74.969,27 DI CUI:

IMP. 2023/891 SUB. 1- LAVORI E IVA EURO 52.984,32

IMP. 2023/891 SUB. 2- QUOTA INCENTIVI EURO 10.785,02

IMP. 2023/891 SUB. 3- QUOTA FONDO INNOVAZIONE EURO 2.794,05

IMP .2023/891 SUB. 4 - IMPONIBILE COMPENSAZIONE PREZZI PER EURO 8.405,88

CAP. SPESA 8190

IMP .2023/892 -IVA COMPENSAZIONE PREZZI PER EURO 1.849,29

CAP. E. 2460

ACC. 2023/620 PER EURO 74.969,27

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 05/10/2023

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1299 del 04/10/2023

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

Oggetto: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIAN DOMENICO ROMAGNOSI" DI PIACENZA. MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE E DELLA PALESTRA. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 1.000.000,00. C.U.P.: D34H17000120003. C.I.G.: 8255841783. [414] APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO E DELLA CONTABILITA' FINALE.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 05/10/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale