



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

## Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

\*\*\*\*\*

### DETERMINAZIONE

Proposta n. 73/2023

Determ. n. **70** del **23/01/2023**

**Oggetto: MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. [701] STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. LAVORI URGENTI PER LA PROTEZIONE DELLA STRADA AL KM 9+500 DAI FENOMENI EROSIVI DEL RIO GRANDE E STABILIZZAZIONE DEL CEDIMENTO DI VALLE IN LOCALITA' SANGUINETO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 150.000,00. C.U.P.: D67H21000110001. C.I.G.: 899170802E. DETERMINAZIONI CONSEQUENTI.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30 luglio 2021, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

**DATO ATTO** altresì che con Determinazione Dirigenziale n. 1588 del 15 dicembre 2021 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori alla VE.I.CO.PAL. S.r.l. avente sede in Strada Ritorta, 36/A - Vigatto, 43124 Parma, C.F. e P. I.V.A. 01760800340 (Contratto n. 35259 del 24 dicembre 2021, registrato a Piacenza il 24 dicembre 2021 al n. 216) per un importo di € 114.551,90, oltre ad € 4.858,75 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 119.410,65 oltre IVA 22%, con il seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
----------	---------------	--

A.1	Importo netto lavori	€ 114.551,90
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.858,75
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 119.410,65</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	€ 26.270,34
B.2	Acquisizione aree	€ 456,71
B.3	Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 9,30
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 30,00
B.5	Economie incentivi - Regolamento approvato con Provvedimento del presidente n. 6 del 23 gennaio 2020	€ 2.411,35
B.6	Somma residua derivante dal ribasso d'asta	€ 1.411,65
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 30.589,35</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 150.000,00</b>

**DATO ATTO** che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 4 febbraio 2022;

**VISTO** l'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 con cui è stata disposta l'emissione di stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati;

**CONSIDERATO** che la Regione Emilia – Romagna, con D.G.R. n. 1288 del 27 luglio 2022, ha approvato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 comma 2 del citato D.L. 17 maggio 2022, n. 50;

**RILEVATO** che in data 9 dicembre 2022 è stato emesso il certificato di pagamento n. 1;

**DATO ATTO** che:

- il D.L. ha, pertanto, effettuato la determinazione delle maggiorazioni ex articolo 26 commi 1 e 3 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per il secondo semestre, applicando i nuovi prezzi recentemente pubblicati (D.G.R. n. 1288 del 27 luglio 2022);
- il Direttore dei Lavori dell'intervento indicato in oggetto, con relazione ricevuta in data 20 gennaio 2023, ha definito il maggiore importo afferente allo stato d'avanzamento n. 1 dei lavori a tutto il 9 dicembre 2022 in € 33.809,42 oltre I.V.A. pari a € 7.438,07 per complessivi € 41.247,49;

**STABILITO**, pertanto, che dette valutazioni quantificano in € 33.809,42 l'ammontare netto delle maggiorazioni da riconoscere all'Appaltatore, oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 41.247,49;

**CONSIDERATO** quanto previsto dall'articolo 26 comma 1 del citato D.L. 17 maggio 2022 n. 50 in merito al pagamento delle maggiorazioni, ovvero, che deve essere "effettuato, ... utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto";

**VERIFICATO** che il citato maggiore importo trova copertura:

- parzialmente, per l'importo di € 3.827,65, mediante l'utilizzo del 50% degli imprevisti, delle economie sugli incentivi e delle somme derivanti dal ribasso di gara, con la conseguente rideterminazione del quadro economico come sotto riportato:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
A.1	Importo netto lavori	€ 114.551,90
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.858,75
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 119.410,65</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	€ 26.270,34
B.2	Acquisizione aree	€ 456,71
B.3	Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 4,65
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 30,00
B.5	Economie incentivi - Regolamento approvato con Provvedimento del presidente n. 6 del 23 gennaio 2020	€ 0,00
B.6	Somma residua derivante dal ribasso d'asta	€ 0,00
B.7	Maggiorazione D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (2° semestre 2022)	€ 3.827,65
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 30.589,35</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 150.000,00</b>

- per il restante maggiore importo, pari a € 30.672,00 oltre I.V.A. pari a € 6.747,84, per un totale di € 37.419,84, che non può trovare copertura nelle somme a disposizione della Stazione appaltante, è necessario provvedere ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91;

**DATO ATTO** che la spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto è a valere dell'impegno n. 765 al Capitolo n. 8897 del vigente PEG, denominato "*INTERVENTI URGENTI D'EMERGENZA (AGENZIA PROTEZIONE CIVILE) PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITÀ 2020 E 2021 ART 2 COMMA 1 DPCM 27 FEBBRAIO 2019 \*2897\**";

**PRECISATO** che la somma corrispondente di € 150.000,00 in entrata è stata interamente accertata al cap. n. 2897 denominato "DA REGIONE ER - AGENZIA PROTEZIONE CIVILE OCDPC 503 533 558 DEL 2018 PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITÀ 2020 E 2021, ART 2 COMMA 1 DPCM 27 FEBBRAIO 2019 \*8897\*" (acc. n. 2021/564);

**DATO ATTO**, inoltre, di aver acquisito il visto del responsabile del Capitolo n. 8897, Dott. Ing. Andrea Reggi;

**DATO ATTO** che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'Appaltatore VE.I.CO.PAL. S.r.l. consultabile online dai siti preposti al suo rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e assicurative regolari;

**VISTI**, nei testi attualmente vigenti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- la Legge n. 56/2014;
- la Legge n. 120/2020;
- la Legge n. 108/2021;
- i regolamenti della Provincia di Piacenza;

**D I S P O N E**  
per quanto indicato in narrativa

- 1) **di determinare**, per le motivazioni indicate in premessa, in complessivi € 33.809,42, oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 41.247,49, l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere alla ditta "VE.I.CO.PAL. S.R.L.", ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 e comprese nello stato d'avanzamento n. 1 dei lavori;
- 2) **di dare atto** che il citato maggiore importo trova copertura:
  - parzialmente, per l'importo di € 3.827,65, mediante l'utilizzo del 50% degli imprevisti, delle economie sugli incentivi e delle somme derivanti dal ribasso di gara, con la conseguente rideterminazione del quadro economico come sotto riportato:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
A.1	Importo netto lavori	€ 114.551,90
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.858,75
	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 119.410,65</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	€ 26.270,34
B.2	Acquisizione aree	€ 456,71
B.3	Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 4,65
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 30,00
B.5	Economie incentivi - Regolamento approvato con Provvedimento del presidente n. 6 del 23 gennaio 2020	€ 0,00
B.6	Somma residua derivante dal ribasso d'asta	€ 0,00
B.7	Maggiorazione D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (2° semestre 2022)	€ 3.827,65
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 30.589,35</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 150.000,00</b>

- per il restante maggiore importo, pari a € 30.672,00 oltre I.V.A. pari a € 6.747,84, per un totale di € 37.419,84, che non può trovare copertura nelle somme a disposizione della Stazione appaltante, è necessario provvedere ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91;
- 3) **di dare atto** che la spesa, invariata, occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto è a valere dell'impegno. 765 al Capitolo n. 8897 del vigente PEG, denominato "*INTERVENTI URGENTI D'EMERGENZA (AGENZIA PROTEZIONE CIVILE) PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITÀ 2020 E 2021 ART 2 COMMA 1 DPCM 27 FEBBRAIO 2019 \*2897\**";
  - 4) **di procedere** alla richiesta del Fondo ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per l'importo di € 37.419,84;
  - 5) **di dare atto** che in esito al trasferimento delle risorse da parte del Ministero, si provvederà alla relativa liquidazione ovvero alla rideterminazione delle somme da riconoscere ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50;
  - 6) **di dare atto** di aver acquisito il visto del responsabile del Capitolo n. 8897, Dott. Ing. Andrea Reggi;
  - 7) **di dare atto**, di dare atto, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025 vigenti, approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 47 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 48 (Bilancio di previsione) del 21 dicembre 2022, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025, approvato con Provvedimento del Presidente n. 160 del 28 dicembre 2022.

rp

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MARENGHI DAVIDE)  
con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

## **Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici**

### **Visto Responsabile del Capitolo**

Sulla proposta n. 73/2023 del Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici ad oggetto: MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. [701] STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. LAVORI URGENTI PER LA PROTEZIONE DELLA STRADA AL KM 9+500 DAI FENOMENI EROSIVI DEL RIO GRANDE E STABILIZZAZIONE DEL CEDIMENTO DI VALLE IN LOCALITA' SANGUINETO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 150.000,00. C.U.P.: D67H21000110001. C.I.G.: 899170802E. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI si esprime il visto in qualità di responsabile del Capitolo di spesa n. 8897.

Piacenza li, 23/01/2023

Sottoscritto dal Funzionario  
(REGGI ANDREA)  
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

## SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 70 del 23/01/2023

### Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 73/2023

**Oggetto:** MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. [701] STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. LAVORI URGENTI PER LA PROTEZIONE DELLA STRADA AL KM 9+500 DAI FENOMENI EROSIVI DEL RIO GRANDE E STABILIZZAZIONE DEL CEDIMENTO DI VALLE IN LOCALITA' SANGUINETO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 150.000,00. C.U.P.: D67H21000110001. C.I.G.: 899170802E. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

SUL CAP. 8897, A VALERE SU IMP. 765 ASSUNTO SUB 3 DI EURO 3827,65 FINANZIATO DA ACC 21/564 CAP. E. 2897

PER EURO 37419,84 CHE NON TROVANO COPERTURA NELLE SOMME A DISPOSIZIONE SI PROVVEDERA' AI SENSI ART. 26 DL 17/5/22 N. 50

### Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 24/01/2023

Sottoscritto dal Dirigente del  
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti  
(TOSCANI ANGELA)  
con firma digitale



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**  
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 70 del 23/01/2023

**Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici**

**Oggetto:** MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. [701] STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. LAVORI URGENTI PER LA PROTEZIONE DELLA STRADA AL KM 9+500 DAI FENOMENI EROSIIVI DEL RIO GRANDE E STABILIZZAZIONE DEL CEDIMENTO DI VALLE IN LOCALITA' SANGUINETO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 150.000,00. C.U.P.: D67H21000110001. C.I.G.: 899170802E. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 24/01/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio  
*Il funzionario delegato*  
(CAPRA MONICA)  
con firma digitale



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**  
**Attestazione di Pubblicazione**

**Determina N. 70 del 23/01/2023**

**Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici**

**Oggetto:** MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. [701] STRADA PROVINCIALE N. 586R DI VAL D'AVETO. LAVORI URGENTI PER LA PROTEZIONE DELLA STRADA AL KM 9+500 DAI FENOMENI EROSI DEL RIO GRANDE E STABILIZZAZIONE DEL CEDIMENTO DI VALLE IN LOCALITA' SANGUINETO. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 150.000,00. C.U.P.: D67H21000110001. C.I.G.: 899170802E. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 24/01/2023 al 08/02/2023

Piacenza li, 09/02/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio  
*Il funzionario delegato*  
(SILVA MICHELE)  
con firma digitale