



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1917/2022

Determ. n. **1634** del **15/12/2022**

Oggetto: ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE (LOTTO 2 AREA EST) PER IL PERIODO 2019 - 2021. SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO. CUP: D97H19002440003 CIG DERIVATO 8061368352. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO E CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI..

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30/07/2021, come integrato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 06/05/2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

PREMESSO altresì che:

- con Determinazione n. 22 del 11/02/2019 si approvavano gli elaborati del progetto definitivo dei lavori in oggetto e si disponeva di indire una procedura aperta per la conclusione dell'accordo quadro dei lavori ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture per la manutenzione della rete viaria provinciale, suddivisa in due lotti funzionali (Lotto 1: Area Ovest e Lotto 2: Area Est) per la durata di 24 mesi con opzione di ripetizione per ulteriori 24 mesi;
- con Determinazione n. 392 del 03/05/2019 con la quale si disponeva l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta dei servizi e delle forniture per la manutenzione della rete viaria provinciale del lotto 2 – Area Est, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra le Ditte "COGNI S.P.A.

(Mandataria) con sede legale a Piacenza , Galleria San Francesco, 2 (C.F. 00313780199 - P.IVA: 00759550338), e le Ditte mandanti "VETRUCCI S.r.l." con sede legale Lugagnano Val D'Arda (PC) – Via della Stradella, 10 (C.F./P.IVA: 00151860335) e la Ditta "ETS ECO TECNOLOGIE STRADALI S.r.l." con sede legale a Gossolengo (PC), Loc. Cà Trebbia (C.F./P.IVA:02157230182);

- con Determinazione n. 532 del 28/05/2019 veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
- con la sopra richiamata Determinazione n. 392 del 03/05/2019 veniva, tra l'altro, disposto l'affidamento di un primo contratto applicativo al Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario del Lotto 2 Area Est sopra indicato per un importo di € 1.383.220,50 oltre IVA, per un importo complessivo di progetto di € 1.721.971,10;
- con Determinazione n. 1193 del 14/10/2019 veniva disposto il finanziamento di un secondo contratto applicativo al medesimo raggruppamento sopra indicato relativamente al Lotto 2 Area Est per un importo di € € 3.133.457,50 oltre IVA, così ripartito:

VOCI DI SPESA		IMPORTO (Euro)
A) LAVORI DA ESEGUIRE:		
A.1)	Lavori, servizi e forniture	3.049.000,00
A.2)	Oneri per la sicurezza	84.457,50
TOTALE "A" (Importo contrattuale)		3.133.457,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
B.1)	Per assolvimento I.V.A.(22% su "A")	689.360,65
B.2)	Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n° 6 del 23.01.2020 (2% di € 3.133.457,50)	62.669,15
TOTALE "B" (Importo somme a disposizione della Stazione Appaltante)		752.029,80
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		3.885.487,30

- il contratto relativo al secondo applicativo è stato stipulato tra le parti in data 20/12/2019, repertoriato al n. 4146;

PRECISATO che il Raggruppamento Temporaneo di imprese aggiudicatario del LOTTO 2 ha costituito la Società Consortile C.V.E. con sede in Galleria San Francesco n. 2 – Piacenza – CF/P.IVA 01785530336;

RICHIAMATI:

- l'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016 ("Codice dei Contratti pubblici"), "Incentivi per funzioni tecniche", che, riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di attività tecniche e amministrative nell'ambito delle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture;
- il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche", approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 in data 23/01/2020;

PRECISATO che, per quanto attiene agli incentivi per la progettazione, di cui ai alle voci B.2.) del sopra riportato quadro economico, occorre costituire il Gruppo di Lavoro per la ripartizione degli stessi ai sensi del "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche" approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020;

DATO ATTO che le attività relative all'intervento in esame si sono svolte negli anni dal 2019 al 2021;

SENTITI i Dirigenti delle strutture coinvolte nella realizzazione dell'intervento in oggetto in merito alla ricognizione dei dipendenti coinvolti;

DATO ATTO, altresì, che sono state acquisite dai dipendenti interessati apposite dichiarazioni attestanti la disponibilità alla copertura di qualsiasi ruolo (2° comma art. 6 del Regolamento in parola);

ACCERTATO, infine, tramite le autodichiarazioni acquisite dagli interessati, che nessuno dei dipendenti qui

individuati è stato condannato ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n° 165/2001 (8° comma art. 6 Regolamento);

TENUTO CONTO della necessità di uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto (ex art. 6, comma 5 del Regolamento);

VISTI gli articoli 9, 10, 11 e 13 del Regolamento degli incentivi Funzioni Tecniche e tenuto conto, in particolare, che l'intervento di cui trattasi rientra nella fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 11 dello stesso Regolamento

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra enunciato:

- di quantificare gli incentivi da riconoscere al gruppo di lavoro sotto costituito per la realizzazione dell'affidamento in parola, in applicazione alle disposizioni dell'art. 11 del Regolamento incentivi, in € 50.135,32 (1,60% di € 3.133.457,50);
- di rideterminare il quadro economico dell'intervento come segue:

VOCI DI SPESA	QE APPROVATO	QE RIDETERMINATO
A) LAVORI DA ESEGUIRE:		
A.1) Lavori, sevizi e forniture	3.049.000,00	3.049.000,00
A.2) Oneri per la sicurezza	84.457,50	84.457,50
TOTALE "A" (Importo contrattuale)	3.133.457,50	3.133.457,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
B.1) Per assolvimento I.V.A. (22% su "A")	689.360,65	689.360,65
B.2) Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n° 6 del 23.01.2020 (2% di € 3.133.457,50)	62.669,15	0,00
B.2a) Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n° 6 del 23.01.2020 (1,60% di € 3.133.457,50)	0,00	50.135,32
B.3b) Quota fondo innovazione funzioni tecniche secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n° 6 del 23.01.2020 (0,40% di € 3.133.457,50)	0,00	12.533,83
TOTALE "B" (Importo somme a disposizione della Stazione Appaltante)	752.029,80	752.029,80
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	3.885.487,30	3.885.487,30

- di formalizzare come segue la ricognizione del gruppo di lavoro (ex art. 6 del succitato Regolamento) dei dipendenti partecipanti riguardante gli incentivi riferiti a progetto principale:

ATTIVITA' PROGRAMMATA	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	COMPONENT I GRUPPO DI LAVORO	%	IMPORTO QUOTA INCENTIVO €	ECONOMIE	IMPORTO SPETTANTE €
Programmazione dell'anno 2019	5,00%	Redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e preventivazione della spesa, compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	Pecoli R.	1,25%	626,69		626,69
			Toscani A.	1,25%	626,69		626,69
			Corti R.	1,05%	526,42		526,42
			Biasini P.	1,05%	526,42		526,42

ATTIVITA' PROGRAMMATA	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	COMPONENT I GRUPPO DI LAVORO	%	IMPORTO QUOTA INCENTIVO €	ECONOMIE	IMPORTO SPETTANTE €
			Marenghi D.	0,40%	200,54	200,54	0,00
Verifica preventiva dei progetti Anno 2019	4,00%	Attività verifica progetto/Validazione dei progetti	Corti R.	1,25%	626,69		626,69
			Biasini P.	1,25%	626,69		626,69
			Marenghi D.	1,50%	752,03	752,03	0,00
Fase di affidamento Anno 2019	17,00%	Predisposizione e controllo delle procedure di gara (accertamento dei requisiti, stipula contratti, pubblicazioni, controlli, ecc...)	Fava R.	4,00%	2.005,41		2.005,41
			Burgazzi R.	3,00%	1.504,06		1.504,06
			Fiorani M.	3,00%	1.504,06		1.504,06
			Pecoli R.	0,67%	335,91		335,91
			Alberti N.	0,67%	335,91		335,91
			Cammi G.	0,66%	330,89		330,89
			Molinari M.	1,00%	501,35		501,35
			Moia S.	1,00%	501,35		501,35
			Mozzi V.	1,00%	501,35		501,35
			Garofalo L.	1,00%	501,35		501,35
			Foppiani G.	1,00%	501,35		501,35
Fase di esecuzione Anni 2019 2020 2021	60,00%	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di Cantiere) – ed eventuali collaboratori - e attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti	Corti R.	32,00%	16.043,30		16.043,30
			Biasini P.	24,00%	12.032,48		12.032,48
			Mozzi V.	0,67%	335,91		335,91
			Moia S.	0,67%	335,91		335,91
			Molinari M.	0,66%	330,89		330,89
			Garofalo L.	1,00%	501,35		501,35
			Foppiani G.	1,00%	501,35		501,35
	10,00%	Collaudo tecnico amministrativo – certificato regolare esecuzione (se manca il collaudo statico il 5% viene attribuito alle altre funzioni della fase di esecuzione)	Reggi A.	10,00%	5.013,53		5.013,53

ATTIVITA' PROGRAMMATA	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	COMPONENT I GRUPPO DI LAVORO	%	IMPORTO QUOTA INCENTIVO €	ECONOMIE	IMPORTO SPETTANTE €
R.U.P. Anni 2019 2020 2021	4,00%	R.U.P.(attività di cui all'art. 31 del Codice), collaboratori tecnici del R.U.P., Collaboratori giuridico-amministrativi del R.U.P.	Marengni D.	2,00%	1.002,73	1.002,73	0,00
			Corti R.	1,00%	501,35		501,35
			Pecoli R.	0,50%	250,68		250,68
			Cammi G.	0,50%	250,68		250,68
	100%			100%	50.135,32	1.955,30	48.180,02

DATO ATTO, infine, che la ricognizione nel gruppo di lavoro comporta la conseguente assunzione della responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate (7° comma art. 6 Regolamento);

RILEVATA la necessità, sulla base di quanto sopra esposto, di prendere atto della minor spesa relativa agli incentivi, rispetto a quella in precedenza prevista, pari a € 1.955,30 per la quota spettante al Dirigente e per la parte riferita alla programmazione della spesa;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 30/09/2021 e che il Direttore dei lavori, Geom. Rino Corti, ha approntato gli atti di contabilità finale;

TENUTO CONTO della natura e dell'importo dei lavori, a norma dell'articolo 102, comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e degli artt. 225 e 229 del D.P.R. 207/2010, per tale intervento risulta necessario il rilascio del certificato di collaudo;

PRECISATO che si è proceduto al collaudo tecnico amministrativo, il cui certificato è stato rilasciato dal collaudatore Dott. Ing. Andrea Reggi in data 09/04/2022 (depositato agli atti);

ATTESO che:

- il registro di contabilità e il predetto certificato sono stati sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni e riserve;
- come risulta dal certificato di collaudo, non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori prevista dall'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, in quanto per l'esecuzione dei lavori in argomento l'ATI appaltatrice non ha proceduto ad occupazioni temporanee o permanenti di immobili o terreni privati;

PRECISATO, in merito al certificato di collaudo, che:

- è da ritenersi a carattere provvisorio, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione;
- decorso tale termine, il collaudo si intenderà approvato in via definitiva ancorché il provvedimento formale di approvazione non sia stato adottato entro due mesi dalla data di scadenza del medesimo termine;

PRECISATO, in merito al certificato di collaudo, che il collaudo è stato effettuato in data 09/04/2022;

CONSIDERATO, inoltre, che il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento ha applicato una somma complessiva di penali durante l'esecuzione dei citati lavori pari a € 1.400,00;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del Certificato di collaudo e dello stato finale dei lavori, dai quali risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a 3.132.039,00, al netto della penale sopra indicata, oltre I.V.A.;

VISTO il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106 e s.m.i., con cui è stata disposta la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici anche in deroga all'articolo 133 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. che all'articolo 1-septies ha previsto disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici prevedendo, anche in deroga all'articolo 133 del d. lgs. n. 163/2006 e all'articolo 106, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, l'adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell'otto per cento, relative al primo e al secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n° 1694 del 30/12/2021 con cui è stata determinato l'ammontare delle compensazioni da riconoscere alla Società Consortile C.V.E. esecutrice dei lavori in argomento, ad € 6.206,43 (al netto di IVA) ai sensi dell'1 septies del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106, con cui sono state emanate disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi da materiali da costruzione dei contratti pubblici, riferite al 1° semestre 2021;
- la Determinazione Dirigenziale n° 696 del 23/06/2022 con cui è stata determinata una ulteriore compensazione da riconoscere alla Società Consortile medesima pari ad € 3.711,49 (al netto di IVA), per la quale non trovando copertura nelle somme a disposizione della Stazione appaltante, è stata formulata specifica istanza di accesso al Fondo ministeriale in conformità all'art. 2 del Decreto 5 aprile 2022 (pubblicato nella G.U. n° 100 del 30.04.2022);

CONSTATATO che alla Società Consortile C.V.E. affidataria dei lavori è stata corrisposta un'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale pari ad € 626.691,50, e sono stati corrisposti certificati di pagamento in acconto per un ammontare di € 2.489.100,00, per un totale complessivo corrisposto alla Ditta di € **3.115.791,50**, al netto della penale di € 1.400,00, per cui a favore della stessa risulta un credito residuo di € 16.247,50 oltre ad € 3.574,45 per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 19.821,95;

DATO ATTO che, rispetto all'importo complessivo del progetto si è realizzata una economia di € 3.685,88, e pertanto il quadro economico risulta così rideterminato:

	QE RIDETERMINATO	STATO FINALE	ECONOMIE
A) LAVORI DA ESEGUIRE:			
A.1) Importo lavori	3.049.000,00	3.047.581,50	1.418,50
A.2) Oneri per la sicurezza	84.457,50	84.457,50	0,00
Importo contrattuale dei lavori TOTALE "A"	3.133.457,50	3.132.039,00	1.418,50
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:			
B.1) Per assolvimento I.V.A.(22% su "A")	689.360,65	689.048,57	312,08
B.2) Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n° 6 del 23.01.2020 (1,60% di € 3.133.457,50)	50.135,32	48.180,02	1.955,30
B.3) Quota fondo innovazione funzioni tecniche secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n° 6 del 23.01.2020 (0,40% di € 3.133.457,50)	12.533,83	12.533,83	0,00
Importo complessivo somme a disposizione TOTALE "B"	752.029,80	749.762,42	2.267,38
Importo complessivo	3.885.487,30	3.881.801,42	3.685,88

DATO ATTO che la spesa occorrente è disponibile all'impegno n. 105/2020 (sub 1, 2 e 3) assunto al capitolo 4355;

DATO ATTO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) delle ditte costituenti il

Raggruppamento aggiudicatario dei lavori in argomento "COGNI S.p.a.", "VETRUCCI S.r.l." e "ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L.", consultabile online presso i siti degli Enti preposti al suo rilascio, risulta essere in corso di validità e attesta posizioni contributive regolari le tre ditte citate;

VISTI :

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- i vigenti Regolamenti della Provincia di Piacenza;

D I S P O N E
Per quanto indicato in narrativa

1. di **rideterminare** l'importo complessivo degli incentivi per la realizzazione dei lavori dell'intervento in oggetto, in applicazione alle disposizioni dell'art. 11 del Regolamento incentivi, in € 50.135,32 (1,60% di € 3.133.457,50) relativamente al progetto principale;
2. di **rideterminare** il quadro economico dell'intervento in oggetto come segue:

VOCI DI SPESA	QE APPROVATO	QE RIDETERMINATO
A) LAVORI DA ESEGUIRE:		
A.1) Lavori, sevizi e forniture	3.049.000,00	3.049.000,00
A.2) Oneri per la sicurezza	84.457,50	84.457,50
TOTALE "A" (Importo contrattuale)	3.133.457,50	3.133.457,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
B.1) Per assolvimento I.V.A. (22% su "A")	689.360,65	689.360,65
B.2) Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n° 6 del 23.01.2020 (2% di € 3.133.457,50)	62.669,15	0,00
B.2a) Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n° 6 del 23.01.2020 (1,60% di € 3.133.457,50)	0,00	50.135,32
B.2b) Quota fondo innovazione funzioni tecniche secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n° 6 del 23.01.2020 (0,40% di € 3.133.457,50)	0,00	12.533,83
TOTALE "B" (Importo somme a disposizione della Stazione Appaltante)	752.029,80	752.029,80
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	3.885.487,30	3.885.487,30

3. di **formalizzare** la ricognizione dei dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro (ex art. 6 del succitato Regolamento) dei dipendenti, facenti parte della struttura tecnico-amministrativa destinataria dell'incentivo riferito all'intervento di cui trattasi, ai quali riconoscere, sulla base dei sotto specificati ruoli ricoperti, la quota degli incentivi a fianco di ciascun dipendente indicata

ATTIVITA' PROGRAMMATA	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO	%	IMPORTO QUOTA INCENTIVO €	ECONOMIE	IMPORTO SPETTANTE €
Programmazione dell'anno 2019	5,00%	Redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e preventivazione della spesa, compresa la previsione e quantificazione delle	Pecoli R.	1,25%	626,69		626,69

		spese per le procedure espropriative					
			Toscani A.	1,25%	626,69		626,69
			Corti R.	1,05%	526,42		526,42
			Biasini P.	1,05%	526,42		526,42
			Marenghi D.	0,40%	200,54	200,54	0,00
Verifica preventiva dei progetti Anno 2019	4,00%	Attività verifica progetto/Validazione dei progetti	Corti R.	1,25%	626,69		626,69
			Biasini P.	1,25%	626,69		626,69
			Marenghi D.	1,50%	752,03	752,03	0,00
Fase di affidamento Anno 2019	17,00%	Predisposizione e controllo delle procedure di gara (accertamento dei requisiti, stipula contratti, pubblicazioni, controlli, ecc...)	Fava R.	4,00%	2.005,41		2.005,41
			Burgazzi R.	3,00%	1.504,06		1.504,06
			Fiorani M.	3,00%	1.504,06		1.504,06
			Pecoli R.	0,67%	335,91		335,91
			Alberti N.	0,67%	335,91		335,91
			Cammi G.	0,66%	330,89		330,89
			Molinari M.	1,00%	501,35		501,35
			Moia S.	1,00%	501,35		501,35
			Mozzi V.	1,00%	501,35		501,35
			Garofalo L.	1,00%	501,35		501,35
			Foppiani G.	1,00%	501,35		501,35
Fase di esecuzione Anni 2019 2020 2021	60,00%	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di Cantiere) – ed eventuali collaboratori - e attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti	Corti R.	32,00%	16.043,30		16.043,30
			Biasini P.	24,00%	12.032,48		12.032,48
			Mozzi V.	0,67%	335,91		335,91
			Moia S.	0,67%	335,91		335,91
			Molinari M.	0,66%	330,89		330,89
			Garofalo L.	1,00%	501,35		501,35
			Foppiani G.	1,00%	501,35		501,35
	10,00%	Collaudo tecnico amministrativo – certificato regolare esecuzione (se manca il collaudo statico il 5%)	Reggi A.	10,00%	5.013,53		5.013,53

		viene attribuito alle altre funzioni della fase di esecuzione)					
R.U.P. Anni 2019 2020 2021	4,00%	R.U.P.(attività di cui all'art. 31 del Codice), collaboratori tecnici del R.U.P., Collaboratori giuridico-amministrativi del R.U.P.	Marengni D.	2,00%	1.002,73	1.002,73	0,00
			Corti R.	1,00%	501,35		501,35
			Pecoli R.	0,50%	250,68		250,68
			Cammi G.	0,50%	250,68		250,68
	100%			100%	50.135,32	1.955,30	48.180,02

4. **di approvare** il Certificato di collaudo tecnico - amministrativo (depositato agli atti), rilasciato dal Dott. Ing. Andrea Reggi in data 09/04/2022, relativamente al 2° contratto applicativo dei lavori, servizi e forniture, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria provinciale del Lotto 2 area est CUP D97H19002440003 - CIG DERIVATO 8061368352;

5. **di approvare** lo stato finale di detti lavori nelle risultanze (al netto di IVA) riportate di seguito:

<i>Importo dei lavori eseguiti</i>	3.132.039,00
<i>Importo degli acconti corrisposti</i>	3.115.791,50
<i>Credito a favore dell'impresa</i>	16.247,50

6. **di approvare** il quadro economico finale dell'intervento nelle seguenti risultanze:

	QE RIDETERMINATO	STATO FINALE	ECONOMIE
A) LAVORI DA ESEGUIRE:			
A.1) Importo lavori	3.049.000,00	3.047.581,50	1.418,50
A.2) Oneri per la sicurezza	84.457,50	84.457,50	0,00
Importo contrattuale dei lavori	3.133.457,50	3.132.039,00	1.418,50
TOTALE "A"			
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:			
B.1) Per assolvimento I.V.A.(22% su "A")	689.360,65	689.048,57	312,08
B.2) Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n° 6 del 23.01.2020 (1,60% di € 3.133.457,50)	50.135,32	48.180,02	1.955,30
B.3) Quota fondo innovazione funzioni tecniche secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n° 6 del 23.01.2020 (0,40% di € 3.133.457,50)	12.533,83	12.533,83	0,00
Importo complessivo somme a disposizione	752.029,80	749.762,42	2.267,38
TOTALE "B"			
Importo complessivo	3.885.487,30	3.881.801,42	3.685,88

7. **di dare atto** che il credito da liquidare alla Società Consortile C.V.E. con sede in Galleria San Francesco n. 2 – Piacenza – CF/P.IVA 01785530336, ammonta a € 16.247,50 oltre ad € 3.574,45 per I.V.A. 22%, per un totale di € 19.821,95, e che alla liquidazione si provvederà a norma dell'art. 58 del vigente Regolamento provinciale di contabilità, ad avvenuta esecutività della presente determinazione;

8. **di dare atto** che la spesa occorrente è disponibile all'impegno n. 105/2020 (sub 1, 2 e 3) assunto al capitolo 4355;

9. di **dare atto** che l'importo da liquidare alla Società Consortile C.V.E., ai sensi dell'1 septies del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 1694 del 30/12/2021, è pari a € 7.571,84 Iva compresa (cap. 4353, impegno n. 2021/957)
10. di **registrare** un'economia di € 3.685,88 rispetto al quadro economico rideterminato;
11. di **autorizzare** il competente Ufficio di Staff "Personale, Affari Generali, Contratti" allo svincolo di tutte le garanzie fideiussorie prestate dalla ditta affidataria a favore della Provincia;
12. di **dare atto**, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024 vigenti, approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 42 (nota di aggiornamento del DUP) e n. 43 (Bilancio di previsione) del 16/12/2021, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2022-2024, approvato con Provvedimento del Presidente n. 153 del 30/12/2021.

an

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1634 del 15/12/2022

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 1917/2022

Oggetto: ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE (LOTTO 2 AREA EST) PER IL PERIODO 2019 - 2021. SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO. CUP: D97H19002440003 CIG DERIVATO 8061368352. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO E CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI..

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 20/12/2022

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1634 del 15/12/2022

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE (LOTTO 2 AREA EST) PER IL PERIODO 2019 - 2021. SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO. CUP: D97H19002440003 CIG DERIVATO 8061368352. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO E CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 20/12/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1634 del 15/12/2022

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE (LOTTO 2 AREA EST) PER IL PERIODO 2019 - 2021. SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO. CUP: D97H19002440003 CIG DERIVATO 8061368352. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO E CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI..

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 20/12/2022 al 04/01/2023

Piacenza li, 05/01/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale