



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1377/2023

Determ. n. **1206** del **20/09/2023**

Oggetto: MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. STRADA PROVINCIALE 11 DI MOTTAZIANA. REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE DAL CENTRO ABITATO DI GRAGNANINO FINO A LOC. VALLARSA. C.U.P.: D47H20002440005 [552] - CIG 9479222574. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 350.000,00. DETERMINAZIONI CONSEQUENTI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30/07/2021, come integrato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 06/05/2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;

RICHIAMATA:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1582 del 06/12/2022 con la quale, a seguito di procedura aperta, sono stati affidati i lavori di cui al progetto esecutivo dell'intervento denominato "STRADA PROVINCIALE 11 DI MOTTAZIANA. REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE DAL CENTRO ABITATO DI GRAGNANINO FINO A LOC. VALLARSA. C.U.P.: D47H20002440005 [552] - CIG 9479222574, concludente nell'importo complessivo di € 350.000,00, all'impresa "RI.GI COSTRUZIONI DI NICOLA MONTEMURRO" (P.IVA.: 01282960770) con sede a Grassano (MT), in

Via Achille Grandi n. 6, che ha offerto un ribasso del 12,345%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 178.058,86, oltre a € 3.593,26 per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge;

- con Determinazione Dirigenziale n. 865 del 12/07/2023 è stato determinato l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere alla ditta "RI.GI COSTRUZIONI DI NICOLA MONTEMURRO" (P.IVA.: 01282960770- CF MNTNCL73M14F052I) ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2023 e comprese nello stato d'avanzamento n. 1 dei lavori, con conseguente rideterminazione del quadro economico come segue:

A	LAVORI	
A.1	Importo netto lavori	€ 178.058,86
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.593,26
	TOTALE A	€ 181.652,12
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	€ 39.963,47
B.2	Quota incentivi - Regolamento approvato con Provvedimento del presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,60% di € 206.729,26)	€ 3.307,67
B.3	Quota fondo innovazione - Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,40% di € 206.729,26)	€ 826,92
B.4	Acquisizioni Aree (indennità di esproprio, indennità di occupazione temporanea)	€ 76.210,00
B.5	Spese notarili, I.V.A., oneri previdenziali ed assistenziali compresi	€ 15.191,18
B.6	Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 2.029,53
B.7	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 225,00
B.8	Somma residua derivante dal ribasso d'asta	€ 27.440,09
B.9	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) S.A.L. n. 1	€ 3.154,02
	TOTALE B	€ 168.347,88
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 350.000,00

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 20 marzo 2023;

VISTO l'articolo 26 comma 6 ter del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. e il decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 1° febbraio 2023 con cui è stata disposta per appalti aggiudicati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, *l'emissione di stati di avanzamento dei lavori, afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati;*

CONSIDERATO che la Regione Emilia – Romagna, con D.G.R. n. 462 del 27 marzo 2023, coordinato con le modifiche apportate dalla Determinazione n. 9700 del 5/5/2023, ha approvato l'aggiornamento infrannuale 2023 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna – annualità 2023;

RILEVATO che è stato emesso lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 11 luglio 2023;

DATO ATTO che per l'intervento in oggetto, in data 11 luglio 2023, è stato emesso il certificato di pagamento n. 02;

DATO ATTO che:

- Il Direttore dei Lavori ha, pertanto, effettuato la determinazione delle maggiorazioni ex articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, applicando i nuovi prezzi recentemente pubblicati (D.G.R. n. 462 del 27 marzo 2023);
- Il Direttore dei Lavori dell'intervento indicato in oggetto ha definito il maggiore importo afferente allo stato d'avanzamento n. 2 dei lavori a tutto il 11/07/2023 pari a € 7.505,41 oltre I.V.A. per € 1.651,19, per un totale di € 9.156,60;

STABILITO, pertanto, che dette valutazioni quantificano in € 7.505,41 l'ammontare netto delle maggiorazioni da riconoscere all'Appaltatore, oltre I.V.A. pari a € 1.651,19, per un totale di € 9.156,60;

CONSIDERATO quanto previsto dall'articolo 26 comma 6 ter del citato D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e s.m.i. in merito al pagamento delle maggiorazioni, ovvero, che deve essere *".....le stazioni appaltanti utilizzano nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a*

disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata...”;

VERIFICATO che il citato maggiore importo trova copertura mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso di gara, con la conseguente rideterminazione del quadro economico, come da prospetto sotto riportato:

		QE RIDETERMINATO	ESIGIB. 2022	ESIGIB. 2023
A	LAVORI			
A.1	Importo netto lavori	€ 178.058,86		€ 178.058,86
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.593,26		€ 3.593,26
	TOTALE A	€ 181.652,12		€ 181.652,12
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	€ 39.963,47		€ 39.963,47
B.2	Quota incentivi - Regolamento approvato con Provvedimento del presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,60% di € 206.729,26)	€ 3.307,67		€ 3.307,67
B.3	Quota fondo innovazione - Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,40% di € 206.729,26)	€ 826,92		€ 826,92
B.4	Acquisizioni Aree (indennità di esproprio, indennità di occupazione temporanea)	€ 76.210,00		€ 76.210,00
B.5	Spese notarili, I.V.A., oneri previdenziali ed assistenziali compresi	€ 15.191,18		€ 15.191,18
B.6	Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 2.029,53		€ 2.029,53
B.7	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 225,00	€ 225,00	
B.8	Somma residua derivante dal ribasso d'asta	€ 18.283,49		€ 18.283,49
B.9	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) S.A.L. n. 1	€ 3.154,02		€ 3.154,02
B.9	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) S.A.L. n. 2	€ 9.156,60		€ 9.156,60
	TOTALE B	€ 168.347,88		€ 168.122,88
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 350.000,00	€ 225,00	€ 349.775,00

DATO ATTO che:

- l'intervento è finanziato da fondi dell'ente - avanzo vincolato per l'intero importo che finanzia il capitolo di spesa n. 8660 denominato "OPERE DI MANUTENZ.STRAORD.E/O MIGLIORAM. DELLA VIABILITA' PROV.LE (FINANZ. AVANZO VINCOLATO CAP. 11)";
- la suddetta spesa, quantificata in complessivi € 9.156,60 trova imputazione al citato capitolo di spesa n. 8660 denominato "OPERE DI MANUTENZ.STRAORD.E/O MIGLIORAM. DELLA VIABILITA' PROV.LE (FINANZ. AVANZO VINCOLATO CAP. 11)"; impegno n. 2023/927;

DATO ATTO che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della Ditta "RI.GI COSTRUZIONI DI

NICOLA MONTEMURRO", consultabile online dai siti preposti al suo rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e assicurative regolari;

DATO ATTO, infine, di acquisire il visto del responsabile del cap. 8660, Dott. Ing. Andrea Reggi;

VISTI, nei testi attualmente vigenti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- la Legge n. 56/2014;
- la Legge n. 120/2020;
- la Legge n. 108/2021;
- D.L. 50/2022;
- i regolamenti della Provincia di Piacenza;

D I S P O N E
per quanto indicato in narrativa

- 1) **di determinare**, per le motivazioni indicate in premessa, in € 7.505,41 oltre I.V.A. per € 1.651,19, per un totale di € 9.156,60, l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere alla "RI.GI COSTRUZIONI DI NICOLA MONTEMURRO", ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2023 e comprese nello stato d'avanzamento n. 2 dei lavori;
- 2) **di dare atto** che il citato maggiore importo trova copertura mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso di gara;
- 3) **di rideterminare** conseguentemente il quadro economico, come da prospetto sotto riportato:

		QE RIDETERMINATO	ESIGIB. 2022	ESIGIB. 2023
A	LAVORI			
A.1	Importo netto lavori	€ 178.058,86		€ 178.058,86
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.593,26		€ 3.593,26
	TOTALE A	€ 181.652,12		€ 181.652,12
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	€ 39.963,47		€ 39.963,47
B.2	Quota incentivi - Regolamento approvato con Provvedimento del presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,60% di € 206.729,26)	€ 3.307,67		€ 3.307,67
B.3	Quota fondo innovazione - Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,40% di € 206.729,26)	€ 826,92		€ 826,92
B.4	Acquisizioni Aree (indennità di esproprio, indennità di occupazione temporanea)	€ 76.210,00		€ 76.210,00
B.5	Spese notarili, I.V.A., oneri previdenziali ed assistenziali compresi	€ 15.191,18		€ 15.191,18
B.6	Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 2.029,53		€ 2.029,53

B.7	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 225,00	€ 225,00	
B.8	Somma residua derivante dal ribasso d'asta	€ 18.283,49		€ 18.283,49
B.9	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) S.A.L. n. 1	€ 3.154,02		€ 3.154,02
B.9	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) S.A.L. n. 2	€ 9.156,60		€ 9.156,60
	TOTALE B	€ 168.347,88		€ 168.122,88
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 350.000,00	€ 225,00	€ 349.775,00

- 4) **di dare atto** che la suddetta spesa, quantificata in complessivi € 9.156,60 trova imputazione al citato capitolo di spesa n. 8660 denominato "OPERE DI MANUTENZ.STRAORD.E/O MIGLIORAM. DELLA VIABILITA' PROV.LE (FINANZ. AVANZO VINCOLATO CAP. 11)", impegno n. 2023/927;
- 5) **di dare atto di aver** acquisito il visto del responsabile del cap. 8660, Dott. Ing. Andrea Reggi;
- 6) **di provvedere** alla pubblicazione delle informazioni concernenti la presente determinazione sul sito Internet istituzionale dell'Ente, all'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai sensi di quanto prescritto dal D.Lgs. 33/2013;
- 7) **di dare atto**, infine, che il presente provvedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate al sottoscritto, il quale non si trova in conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" – sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato da questa Provincia con Provvedimento del Presidente n. 10 del 31/01/2023;
- 8) **di dare atto**, di dare atto, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025 vigenti, approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 47 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 48 (Bilancio di previsione) del 21 dicembre 2022, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025, approvato con Provvedimento del Presidente n. 160 del 28 dicembre 2022.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. 1377/2023 del Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici ad oggetto: MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. STRADA PROVINCIALE 11 DI MOTTAZIANA. REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE DAL CENTRO ABITATO DI GRAGNANINO FINO A LOC. VALLARSA. C.U.P.: D47H20002440005 [552] – C.I.G. 9479222574. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 350.000,00. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI si esprime il visto in qualità di Responsabile del capitolo n. 8660.

Piacenza li, 20/09/2023

Sottoscritto dal Funzionario
(REGGI ANDREA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1206 del 20/09/2023

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 1377/2023

Oggetto: MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. STRADA PROVINCIALE 11 DI MOTTAZIANA. REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE DAL CENTRO ABITATO DI GRAGNANINO FINO A LOC. VALLARSA. C.U.P.: D47H20002440005 [552] - CIG 9479222574. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 350.000,00. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

AL CAP. 8660 IMP. 927 ASSUNTO SUB 7 DI EURO 9156,60 FINANZIATO DA AVANZO CORRENTE VINCOLATO

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 25/09/2023

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1206 del 20/09/2023

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. STRADA PROVINCIALE 11 DI MOTTAZIANA. REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE DAL CENTRO ABITATO DI GRAGNANINO FINO A LOC. VALLARSA. C.U.P.: D47H20002440005 [552] - CIG 9479222574. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 350.000,00. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 25/09/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale