



**PROVINCIA DI PIACENZA
SERVIZIO "EDILIZIA E SERVIZI
TECNOLOGICI"**

Dirigente Responsabile del Servizio:
Dott. Ing. Jonathan Monti



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA – NEXTGENERATIONEU**

Missione 4
Componente 1
Investimento 3.3

**"LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO
ANTISISMICO"**

**CUP D33F20000020004 CIG: 9361116D4A.
IMPORTO 1.200.000,00 €**

Appaltatore: "GIEFFE COSTRUZIONI S.r.l.", con sede legale a Pavia (PV) – Via Verona n.18/A, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 03707861211, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pavia col n° PV - 296027 (R.E.A.)

D.D. di affidamento lavori: DD n. 1264 del 13/10/2022

1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI
a tutto il 06/11/2023

Contratto: Repertorio: 4235 del 25 Gennaio 2023. Registrato presso Ufficio del Registro di Piacenza al n° 1313 serie 1T in data 13 Febbraio 2023.

Importo contrattuale € 736.722,38 (OLTRE I.V.A.)

Importo del progetto		1.200.000,00 €	Data della consegna	07/06/2023
			Data dell'ultimazione dei lavori	
			Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	
			Giorni di proroga	
			Giorni di sospensione	

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			Unitario €	TOTALE €
12 55.11395.00 02	cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di 1,00x1,40 metri, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere			
	Sommano cad :	6.00	17.68	106,08
13 55.11400.00 01	Fornitura di cartello per cantieri di edilizia civile indicanti pericolo, divieto, obbligo e informazione, rispondenti alle vigenti norme di legge, con valutazione cartello/giorno, per distanze di lettura di 4 m circa			
	Sommano cad :	1440,00	0,16	230,40
14 A P - 19	Attività di consultazione prevista dall'art. 102 del D lgs 81/08			
	Sommano corpo :	1,00	555,25	555,25
15 A01.004.005 .a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)			
	Sommano mc :	129,38	6,54	846,15
16 A01.007.005 .a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo per profondità fino a 2 m			
	Sommano mc :	92,12	81,11	7.471,85
17 A01.010.010 .a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto con materiale di risulta proveniente da scavo			
	Sommano mc :	235,50	4,31	1.015,01
18 A03.007.005 .a	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42,5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc			
	Sommano mc :	6,63	98,39	652,33
19 A03.007.015 .a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura classe di esposizione XC1-XC2 C 25/30 (Rok 30 N/mmq)			
	Sommano mc :	82,56	160,75	13.271,52
20 A03.007.170 .a	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc) quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m			
	Sommano cad :	2,00	164,45	328,90
21 A03.007.170 .c	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc) per ogni mc pompato, braccio fino a 36 m			
	Sommano mc :	70,91	8,86	628,26
22 A03.010.005 .b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio, eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo per plinti di fondazione			
	Sommano mq :	114,68	33,84	3.880,77

Committente:

GIEFFE COSTRUZIONI SRL
 Sede: Via Verona, 18/A - 27100 PAVIA
 Part. IVA 03707861241

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			Unitario €	TOTALE €
23 A03.010.005 .d	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio, eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo per pilastri			
	Sommano mq :	246,00	36,30	8.929,80
24 A03.013.005 .e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre diametro 14 + 30 mm			
	Sommano kg :	46032,68	2,07	95.287,64
25 AP-18	Onere per noleggio e mantenimento in uso estintori a polvere idonei per fuochi di Classe A-B-C con potere estinguente non inferiore a 55 A 233 BC da posizionare all'interno dei locali interessati dai lavori ad ogni piano e ripartiti secondo le vigenti normative			
	Sommano cad :	4,00	33,00	132,00
26 AP-20	Attività di coordinamento prevista dall'art. 92 comma 1 lettera c del D.lgs 81/08			
	Sommano corpo :	1,00	356,95	356,95
27 AP_01	Realizzazione di allaccio idrico occorrente alla operatività di cantiere, derivato da rete esistente mediante fornitura e posa in opera di rubinetto di arresto o di intercettazione, tubazione di adduzione in polietilene, il tutto in opera compreso ogni onere quali scavo se occorrente, fori passanti nelle murature, staffaggi ecc. il tutto per rendere perfettamente funzionante l'impianto, lo smontaggio finale, eventuali lavori di ripristino e quanto altro occorrente			
	Sommano cad :	1,00	254,25	254,25
28 AP_02	Realizzazione di impianto elettrico di cantiere (forza motrice) dal punto di consegna dell'energia dall'ente distributore ove in posizione opportuna verrà posizionato un armadio del tipo isolante provvisto di chiusura a chiave contenente idoneo interruttore magnetotermico - differenziale a protezione della linea di alimentazione del quadro elettrico generale di cantiere alimenterà: serie di sottoquadri con prese a spina (per attrezzi vari). Il collegamento al quadro elettrico generale di cantiere dal punto di consegna della forza motrice ed ai sottoquadri sarà realizzato con cavo multipolare con isolamento in gomma e guaina in neoprene resistente all'acqua ed alla abrasione idoneo per posa di tipo "mobile" tipo HO7RN-F, FG1K 450/750 V, FG10K 450/750 V avente portata adeguata alla potenza installata. Il quadro sarà del tipo "costruito in serie per cantiere - ASC" e conforme alle Norme CEI 17-13 con grado di protezione non inferiore ad IP 54, sarà provvisto di interruttore differenziale magnetotermico all'ingresso della linea e sarà suddiviso in linee distinte per alimentazione macchine di grande potenza (superiore ad 1 KW) e per la alimentazione delle macchine elettriche portatili. Ciascuna delle linee sarà protetta da interruttore differenziale di adeguata sensibilità che potrà gestire al massimo 6 prese a spina interbloccate, singolarmente protette a monte da proprio interruttore magnetotermico. Il quadro sarà contenuto in armadio isolante chiudibile a chiave e pertanto all'esterno sarà installato pulsante di emergenza per sgancio tensione. Le prese a spina degli impianti di cantiere dovranno essere conformi alla norma CEI 23-12 ed avere grado di protezione IP 55, se ubicate in zone soggette a forti getti d'acqua dovranno essere del tipo IP 67. Tutto quanto sopra dovrà essere certificato ai sensi della legge e comprenderà gli oneri per eventuali assistenze murarie, staffaggi, realizzazione di tesse aeree, modifiche ed estensioni dell'impianto anche in più fasi a seconda dell'avanzamento dell'opera e delle necessità di cantiere smantellamento finale a completamento dell'intervento. Il tutto corredato di dichiarazione di conformità a cura di tecnico installatore abilitato. NB sono da ritenersi comprese le spese per l'allaccio e la fornitura dell'energia dall'ente distributore			
	Sommano cad :	1,00	1.190,00	1.190,00
29 AP_03	Abbattimento di piante, decespugliamento e opere di potatura diffuse, necessarie per consentire l'installazione dei ponteggi e la corretta realizzazione delle lavorazioni in sicurezza. Importi comprensivi di trasporto, smaltimento del materiale e oneri di discarica - nulla escluso			
	Sommano cad :	1,00	572,00	572,00

Committente:

GIEFFE COSTRUZIONI SRL
 Sede: Via Verona, 18/A - 27100 PAVIA
 Part. IVA 03707861211

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			Unitario €	TOTALE €
30 AP_04	Smontaggio di tutte le finestre interessate dalle lavorazioni necessarie per effettuare l'intervento di adeguamento sismico della palazzina 4, dell'istituto scolastico. Le lavorazioni comprendono lo smontaggio delle ante, delle cerniere e dei vetri, lo smontaggio dei telai, l'accatastamento in cantiere, le modifiche necessarie, il successivo rimontaggio di tutto quanto precedentemente rimosso mediante posa di telaio, pertinenti tassellature, rimontaggio di ante, cerniere e vetri, la schiumatura dei serramenti nelle intercapedini, la siliconatura e la fornitura e posa di profili metallici necessari per completare la corretta posa di tutti i serramenti precedentemente rimossi. Lavorazione comprensiva di materiali, attrezzature, manodopera e tutto quanto necessario per dare l'opera perfettamente realizzata secondo la regola dell'arte, compreso spese generali ed utili d'impresa, nulla escluso.			
	Sommano cad :	8,00	243,00	1.944,00
31 AP_05	Inghisaggio tramite resina epossidica tipo HILTI HIT-HY 200 RV3, HIT-RE 500 SD (o similare) di barre in acciaio B450 C (diametro 12/14/16/18/20/32 mm) nei fori precedentemente eseguiti (prof. media 35 cm) nelle strutture in c.a. compreso resina, ed ogni onere e magistero per rendere il lavoro finito a regola d'arte.			
	Sommano cad :	1156,10	11,20	12.948,32
32 AP_17	Fornitura e posa in opera di Cartellonistica di cantiere contenente tutti i segnali di pericolo divieto ed obbligo ed informazione inerenti il cantiere in coerenza con le vigenti normative - nulla escluso.			
	Sommano cad :	1,00	156,16	156,16
33 B01.004.025 .a	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico, non armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale.			
	Sommano mc :	2,19	214,82	470,46
34 B01.004.025 .b	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico, armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale.			
	Sommano mc :	78,73	320,32	25.218,79
35 B01.004.025 .d	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico, armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici.			
	Sommano mc :	47,47	95,27	4.522,47
36 B01.007.010 .b	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc. su conglomerato cementizio profondità di taglio 50 ÷ 80 mm.			
	Sommano m :	131,60	5,58	734,33
37 B01.007.015 .a	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate strutture in laterizio profondità di taglio fino a 100 mm.			
	Sommano m :	97,20	43,57	4.235,00
38 B01.007.015 .c	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate strutture in laterizio profondità di taglio 150 ÷ 200 mm.			
	Sommano m :	36,45	95,88	3.494,83
39 B01.007.015 .d	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate strutture in laterizio profondità di taglio 200 ÷ 300 mm.			
	Sommano m :	121,50	122,26	14.854,59
40 B01.007.020 .a	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate strutture in conglomerato cementizio, profondità di taglio fino a 100 mm.			
	Sommano m :	74,80	78,09	5.841,13

Committente:

GIEFFE COSTRUZIONI SRL

Sede: Via Verona, 18/A - 27100 PAVIA

P. IVA 02707851244

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			Unitario €	TOTALE €
41 B01.007.020 .d	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate strutture in conglomerato cementizio profondità di taglio 200 - 300 mm			
	Sommano m :	91,00	217,26	19.770,66
42 B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici			
	Sommano mq :	94,86	15,68	1.487,40
43 B01.016.015	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla			
	Sommano mq :	177,77	9,40	1.671,04
44 B01.016.085	Demolizione di rivestimento in ceramica			
	Sommano mq :	22,82	7,59	173,20
45 B01.019.005 .d	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta spessore 30 cm compresa la caldana			
	Sommano mq :	32,74	36,53	1.195,99
46 B01.031.010	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti			
	Sommano mq :	43,20	4,63	200,02
47 B01.034.010	Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti			
	Sommano mq :	13,25	26,44	350,33
48 B01.034.015	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi			
	Sommano mq :	16,24	16,53	268,45
49 B01.037.005 .c	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere vaso igienico (WC)			
	Sommano cad :	8,00	75,45	603,60
50 B01.037.005 .e	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere lavabo singolo su mensola			
	Sommano cad :	4,00	43,18	172,72
51 B01.037.005 .h	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere cassetta alta di scarico			
	Sommano cad :	8,00	21,16	169,28
52 B01.037.010 .a	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione tubazioni di impianto idrico			
	Sommano m :	35,00	3,40	119,00
53 B01.037.010 .b	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro			
	Sommano m :	20,00	4,26	85,20

Committente:

GIEFFE COSTRUZIONI SRL
Sede: Via Verona, 18/A - 27100 PAVIA
0322 2706424

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			Unitario €	TOTALE €
54 B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica			
	Sommano mc :	195,05	49,31	9.617,92
55 B01.061.015	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico			
	Sommano mc :	68,15	23,44	1.597,44
56 B01.061.020	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m			
	Sommano mc :	149,95	37,62	5.641,12
57 B01.061.025	Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo			
	Sommano mc :	149,95	15,80	2.369,21
58 B02.004.005 .a	Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a rotazione / rotopercolazione veloce, di lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria compressa del foro diametro fino a 20 mm			
	Sommano m :	348,66	33,05	11.523,22
59 B02.004.005 .b	Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a rotazione / rotopercolazione veloce, di lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria compressa del foro diametro oltre 20 mm			
	Sommano m :	28,80	41,33	1.190,30
60 F01.022.040 .e	Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 37/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente, costo di utilizzo della soluzione per ogni mese trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alle reti di servizi			
	Sommano cad :	1,00	298,34	298,34
61 F01.025.005 .a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori			
	Sommano m :	93,00	1,21	112,53
62 F01.025.005 .b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile			
	Sommano m :	558,00	0,45	251,10
63 F01.046.015 .a	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese			
	Sommano cad :	180,00	1,01	181,80
64 F01.046.015 .b	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura			
	Sommano cad :	360,00	5,73	2.062,80

Committente:


GIEFFE COSTRUZIONI SRL
Sede: Via Verona, 18/A - 27100 PAVIA

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			Unitario €	TOTALE €
65 M01.001.02 5	Installatore 5a categoria			
	Sommano ora :	40,00	35,56	1.422,40
66 Prezzario C.C.I.A.A. di Piacenza - 2022 294747	ONERI DI DISCARICA - DISCARICA DI BORGOFORTE (Società IREN Ambiente Spa)			
	Sommano q.le :	2772,00	1,00	2.772,00
67 SIC.CV.02. 001	Riunione periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo delegato, con le rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP aziendale (responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) e con gli RLS/RLST aziendali (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali) per l'acquisizione dell'avvenuto adempimento da parte delle Imprese (Affidataria, subappaltatrici, subfornitori, etc.) delle prescrizioni del Protocollo e dei dettati normativi vigenti in materia di contenimento della diffusione della COVID19 per le riunioni periodiche mensili (riunioni con cadenza almeno quindicinale)			
	Sommano mese :	1,00	192,36	192,36
68 SIC.CV.05. 001	Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel cantiere (badile, piccone, piegafieno, mola, trapano ecc...) compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento autogrù, macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi, bottoniere di impianti elevatori, etc.) Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti o similari mediante l'attività di disinfezione unita a un intervento sulle condizioni di salubrità dell'aria, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente) - a corpo per tutte le dotazioni di cantiere e per ogni singolo intervento compenso per cantieri con numero medio quotidiano di addetti fino a 10 (numero medio da intendersi come calcolo uomini x giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC)			
	Sommano a corpo pe :	45,00	7,25	326,25
69 SIC.CV.06. 002	Disinfezione periodica e/o straordinaria di aree interne e/o esterne mediante applicazione diretta e/o nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente)- per superfici fino a 500mq per superfici da 501 a 1.000 mq			
	Sommano corpo :	1,00	656,59	656,59
70 SIC.CV.07. 001	Disinfezione periodica e/o straordinaria di locali/ambienti/cabine/ etc. al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l'ambiente più sicuro per la presenza umana, da eseguire mediante nebulizzazione di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente) per superfici fino a 50mq			
	Sommano corpo :	4,00	227,65	910,60
71 SIC.CV.08. 002	Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti dispenser manuale da tavolo volume 500ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto			
	Sommano cadauno :	1,00	8,55	8,55

Committente:

GIEFFE COSTRUZIONI SRL
Sede: Via Verona, 18/A - 27100 PAVIA

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			Unitario €	TOTALE €
72 SIC.CV.09	Fornitura soluzione idraulica per igienizzazione e disinfezione mani (alcool > 70%) Il presente articolo si intende comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser (dispenser pagati a parte)			
	Sommano litro :	6,00	7,37	44,22
	Parziale LAVORI A MISURA euro			287.120,98

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			Unitario €	TOTALE €
	Totale a Corpo :			0,00
	Totale a Misura :			287.120,98
	Sicurezza speciale :			4.571,38 €
	Totale SAL N° 1 al netto della sicurezza :			282.549,60 €
	Per ribasso del 23,5800 % :			66.625,20 €
	Totale SAL 1 al netto del ribasso e della sicurezza :			215.924,40 €
	Importo totale SAL 1 :			220.495,78 €
	Gli opera dell'Impresa sono stati assicurati presso l'INAIL di Pavia con posizione assicurativa n. 04970954/02. Chiuso il SAL numero 1 a tutto il 06/11/2023. Piacenza, li 06/11/2023 GIEFFE COSTRUZIONI SRL Sede: Via Verona, 18/A - 27100 PAVIA Part. IVA 03707861211 L'IMPRESA: costruzionigieffesrl@pec.it email: costruzionigieffesrl@libero.it IL DIRETTORE DEI LAVORI 			

Committente:

GIEFFE COSTRUZIONI SRL
Sede: Via Verona, 18/A - 27100 PAVIA

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI € Totale
	RIEPILOGO PER CAPITOLI	--
	APPRESTAMENTI DI CANTIERE	--
--		--
--		2.016,25
	Totale [APPRESTAMENTI DI CANTIERE]	2.016,25
	ELEVAZIONI PIANO PRIMO E SECONDO	--
--		--
--		36.225,00
	Totale [ELEVAZIONI PIANO PRIMO E SECONDO]	36.225,00
	ELEVAZIONI PIANO RIALZATO	--
--		--
--		48.709,03
	Totale [ELEVAZIONI PIANO RIALZATO]	48.709,03
	ELEVAZIONI PIANO SEMINTERRATO	--
--		--
--		85.107,40
	Totale [ELEVAZIONI PIANO SEMINTERRATO]	85.107,40
	IMPIANTI ELETTRICI	--
--		--
--		2.723,90
	Totale [IMPIANTI ELETTRICI]	2.723,90
	IMPIANTI RISCALDAMENTO	--
--		--
--		188,40
	Totale [IMPIANTI RISCALDAMENTO]	188,40
	ONERI SICUREZZA	--
--		--
--		4.571,38
	Totale [ONERI SICUREZZA]	4.571,38
	OPERE IN FONDAZIONE - PIANO SEMINTERRATO	--
--		--
--		90.069,88
	Totale [OPERE IN FONDAZIONE - PIANO SEMINTERRATO]	90.069,88
	RIFACIMENTO BAGNI NEI 4 PIANI	--
--		--
--		2.294,22
	Totale [RIFACIMENTO BAGNI NEI 4 PIANI]	2.294,22
	OPERE IN FONDAZIONE - PIANO SEMINTERRATO QUOTA PARTE GETTO PLINTI DI FONDAZIONE	--
	A RIPORTARE	271.905,46 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI €
		Totale
	RIPORTO	271.905,46 €
--		--
--		13.271,52
	Totale [OPERE IN FONDAZIONE - PIANO SEMINTERRATO QUOTA PARTE GETTO PLINTI DI FONDAZIONE]	13.271,52
	SMONTAGGIO, MODIFICA E RIMONTAGGIO DEI SERRAMENTI	--
--		--
--		1.944,00
	Totale [SMONTAGGIO, MODIFICA E RIMONTAGGIO DEI SERRAMENTI]	1.944,00