



PROVINCIA DI PIACENZA
SERVIZIO VIABILITÀ
E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
Dirigente Responsabile: Dott. Geol. Davide Marenghi

* * * * *

**STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO
MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 1° STRALCIO [COD. INTERVENTO 771].**

C.U.P.: D87H22001380001

CIG: 941446671C CODICE

MIMS: 00170.AI.PC

IMPORTO COMPLESSIVO: € 190.988,13

APPALTATORE	C.F.S. Società Cooperativa, con sede in via G. Rossini – Frazione Viarolo, 43018 Sissa Trecasali (PR) (C.F. e P. I.V.A.: 02606440341)
CONTRATTO	n. 154 di registro in data 21/10/2022
IMPORTO	€ 144.004,95 per lavori oltre € 2.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%

STATO FINALE DEI LAVORI
a tutto il 30/06/2023

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			Unitario €	TOTALE €
Lavori a Misura				
1 C01.019.025 .b	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:a peso			
Sommano t :		1434,67	23,20	33.284,34
2 C01.022.015 .d	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097- 2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso:valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)			
Sommano t :		1093,17	100,00	109.317,00
3 NP 01 (N04.004.01 5.e RER 2023)	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio potenza da 90 a 118 kW			
Sommano h :		28,00	90,50	2.534,00
4 NP 02 (M01.001.0 20 RER 2023)	Comune edile			
Sommano h :		17,00	32,00	544,00
5 NP 03 (L.01.038.b ANAS -MR 2023)	Nolo di rullo compressore vibrante del tipo zavorrato o vibrante compreso operatore, carburante ecc. del peso da 9 a 10 Tonn.			
Sommano h :		11,00	83,67	920,37
Parziale LAVORI A MISURA euro				146.599,71

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			Unitario €	TOTALE €
6 SIC.SPE/C S01	Lavori a corpo			
	SICUREZZA speciale Costi della sicurezza SIC.SPEC.01			
	SOMMANO a % aliquota	100,0000	2.000,00 (100,0000%)	2.000,00 (100,0000%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro			2.000,00 (100,0000%)
	Totale a Corpo :			2.000,00
	Totale a Misura :			146.599,71
	Totale lavori a Corpo + lavori a Misura :			148.599,71
	Totale SAL N° 3 finale al netto della sicurezza :			146.599,71
	Sicurezza speciale :			2.000,00
	Quota di sicurezza ordinaria(TotaleSAL/ Totale Computo)*Totale Sicurezza Ordinaria :			0,00
	Totale SAL 3 finale al lordo del ribasso d'asta :			148.599,71
	Totale SAL N° 3 finale al netto della sicurezza :			146.599,71
	Per ribasso del 2,6800 % :			3.928,87
	Sommano lavori ribassati :			142.670,84
	Sicurezza speciale :			2.000,00
	Oneri di sicurezza ordinaria ((TotaleSAL/ Totale Computo)*Totale Sicurezza Ordinaria) :			0,00
	Totale netto SAL N° 3 finale compreso degli oneri della sicurezza :			144.670,84
	A dedurre il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 16/05/2023 per un importo di :			35.820,75
	A dedurre il certificato di pagamento n. 2 emesso in data 28/06/2023 per un importo di :			107.827,19
	Residuo credito dell'Impresa per un importo di :			1.022,90
	Gli opera dell'Impresa sono stati assicurati presso l'INAIL di Parma con posizione assicurativa n.18849257.			
	Chiuso il SAL numero 3 finale a tutto il 30/06/2023.			
	Piacenza, li 19/10/2023			
	L'IMPRESA C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA Via G. Rossini 5 - Frazione Viarolo 43018 - Sissa Trecasali (PR) - C.F. e P.IVA 02606440341			
	IL DIRETTORE DEI LAVORI Geom. Michele Braceschi			