



PROVINCIA DI PIACENZA
SERVIZIO VIABILITÀ, PROGRAMMAZIONE
LAVORI PUBBLICI, POLIZIA PROVINCIALE
Dirigente Responsabile: Dott. Geol. Davide Marenghi

[838] PNRR 2021-2026. MISS. 5 - COMP. C3 - MISU. INV. 1.
STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO
MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 2° STRALCIO. COMPRESO NEL "PIANO NAZIONALE
COMPLEMENTARE AL PNRR. 12° CONTRATTO APPLICATIVO
C.U.P.: D87H22001400001 CIG derivato: A05CE474A0

Ditta affidataria: Raggruppamento Temporanea di Imprese fra le Ditte:
"I.C.E.S. S.r.l." (mandataria) con sede a Arena Po (PV) in Località Porticone n. 6 (C.F./P.IVA
02157230182); "Consorzio Stabile Poliedro" (mandante) con sede a Parma, via San Leonardo n.
197/A (C.F./P.IVA 02869870341) – successivamente costituite in PIACENZA MANUTENZIONI
S.c.r.l. di Piacenza.

STATO FINALE dei lavori a tutto 23.10.2024

CONTRATTO d'appalto in data 30.10.2024 n° 4333 di repertorio.

Importo del progetto:		€ 290.988,13	Data della consegna	16.09.24
Importo lavori depurato del ribasso del 5,00 per cento:		€ 230.244,09		
Oneri per il piano di Sicurezza:		3.000,00		
Importo totale lavori da eseguire:		€ 233.244,09	Data dell'incominciamento dei lavori	23.09.24
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		€ 57.744,04		
del quale impegnato	per espropriazione	€	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	31.10.24
	per magg. lav. imprevedibili	€	I lavori rimasero sospesi o pro- rogati per giorni	
	per lavori ad economia	€	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	per sorvegli. e direzione	€	Giorni impiegati in più	
	TOTALE somma impegnata		Giorni impiegati in meno	8

PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO VIABILITA', PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI, POLIZIA PROVINCIALE

[838] PNRR 2021-2026. MISS. 5 - COMP. C3 - MISU. INV. 1.

**STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI
AGUZZI 2° STRALCIO. COMPRESO NEL "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR.**

12° CONTRATTO APPLICATIVO

C.U.P.: D87H22001400001 CIG derivato: A05CE474A0

STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 23.10.2024

N.	Art.	Indicazione dei lavori	Unità di misura	Spes.	Quantità	Prezzo	Importo parziale	Importo totale
1	C01.019.025.b	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: a peso	t		2.141,84			
		TOTALE	€		2.141,84	23,20	49.690,69	
2	C01.022.015.d	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097- 2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)	t		1.522,40			
		TOTALE	€		1.522,40	100,00	152.240,00	
3	C01.022.020.d	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)	t		263,80			
		TOTALE	€		263,80	105,00	27.699,00	
4	C01.022.005.b	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)	mq		3.076,60			
		TOTALE	€		3.076,60	1,42	4.368,77	
		TOTALE LAVORI	€					233.998,46
		A riportare						233.998,46

N.	Art.	Indicazione dei lavori	Unità di misura	Spes.	Quantità	Prezzo	Importo parziale	Importo totale
		Riporto						233.998,46
		A dedurre ribasso d'asta del 5%	€		233.998,46	0,05		11.699,92
		IMPORTO NETTO LAVORI	€					222.298,54
5		Oneri per il piano di sicurezza	€					3.000,00
		IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€					225.298,54
		CREDITO IMPRESA	€					225.298,54

PIACENZA lì:

Per accettazione: L'IMPRESA

I.C.E.S. Impresa Costruzioni Edili Siccardi & C. s.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Michele Braceschi

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Geol. Davide Marengi)