



Provincia di Piacenza
SERVIZIO EDILIZIA E SERVIZI TECNOLOGICI
Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza



FIN.

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 111/2023

Determ. n. **100** del **27/01/2023**

Oggetto: PNRR 2021-2026. M4.C1.I3.3. CUP: D14I19005790003 CIG: 855903966B. PROGETTO DENOMINATO: CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENTUOLA D'ARDA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELL'ITIS FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021 [530] IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO EURO 700.000,00. MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. DETERMINAZIONI CONSEQUENTI.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 27/10/2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico ad interim di direzione del Servizio "Servizio Edilizia e Servizi Tecnologici", per l'esercizio delle funzioni risultanti dall'Organigramma funzionale e le connesse responsabilità;

RICHIAMATO il vigente Bilancio di previsione e il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025, approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 47 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 48 (Bilancio di previsione) del 21 dicembre 2022, nonché il vigente Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025, approvato con Provvedimento del Presidente n. 160 del 28 dicembre 2022;

DATO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 19/12/2019, è stato approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, comprendente l'elenco annuale dei lavori 2020, nel quale è stato inserito anche l'intervento in argomento;

VISTO il DM n. 13 del 08/01/2021 e la nota del Ministero dell'istruzione n. 27102 del 10 agosto 2021;

RICORDATO che l'intervento in argomento è finanziato nell'ambito del Piano NEXT GENERATION UE e che le somme assegnate sono previste al cap di entrata 2087/1 denominato "MISS.M4 - COMP.C1 - MISU 3.3 - CUP D14I19005790003 - CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENUOLA D'ARDA. MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE ITIS - DALLO STATO ART. 1 C 63 L 160/19 MODIF. ART.38 BIS C, 3 L. B INCR. ART. 48 DL 104/20 *RIF. CAP S.P. 7087-1* (FONDI PNRR)" per complessivi euro 700.000,00 (accertamenti n. 442 e 443);

DATO ATTO che ai fini del rispetto dei principi del PNRR, relativamente all'opera in oggetto CUP D14I19005790003, si attesta che:

- a) Il rispetto del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 è in corso di verifica e sarà oggetto di successivo atto;
- b) È rispettato il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- c) Il principio del tagging clima e digitale non è applicabile all'intervento in oggetto;
- d) Ai fini del rispetto del principio della parità di genere (Gender Equality) si procederà a verifica nei modi e nei tempi previsti dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 7/12/2021;
- e) Ai fini del rispetto del principio di protezione e valorizzazione dei giovani si procederà a verifica nei modi e nei tempi previsti dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 7/12/2021;
- f) Il principio di superamento dei divari territoriali non è applicabile all'intervento in oggetto;
- g) È rispettato il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzioni dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati. E' stato fatto richiamo alle previsioni del vigente Piano Nazionale Anticorruzione in materia di prevenzione dei rischi corruttivi nell'ambito degli appalti e alle relative previsioni della sezione anticorruzione e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Ente;
- h) È rispettato il principio di assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea;
- i) Ai fini del conseguimento di target e milestone e obiettivi finanziari: si è provveduto ad aggiudicazione con determinazione n. 205 del 22/02/2021 nel rispetto dei tempi previsti dal DM 13 del 8/01/2021;
- j) relativamente all'ammissibilità dei costi per il personale, l'obbligo di rispettare quanto specificamente previsto dall'art. 1 del Decreto-legge 80/2021, come modificato dalla Legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, non è pertinente in quanto non è stato reclutato personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione dell'intervento PNRR in oggetto;

DATO ATTO altresì delle ulteriori attestazioni rese in materia PNRR:

- del rispetto della tempistica di realizzazione dell'intervento nel rispetto del cronoprogramma: la procedura di affidamento si è conclusa in ottemperanza ai termini previsti dal Decreto Miur n. 13 del 8/01/2021;
- dell'inserimento, nella documentazione di gara, della dichiarazione dell'operatore economico di rispettare i principi previsti per gli interventi del PNRR: in corso di verifica e sarà oggetto di successivo atto;
- dell'approvazione, fra la documentazione inerente all'affidamento, del modulo da compilarsi da parte dei concorrenti in merito all'individuazione del titolare effettivo: in corso di verifica sarà oggetto di successivo

atto;

- dell'effettuazione dei controlli sugli eventuali titolari effettivi: in corso di verifica sarà oggetto di successivo atto;

- che il ricorso al subappalto è stato dichiarato in sede di gara e che i controlli di legge in capo al subappaltatore, al momento del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, sono stati effettuati: in corso di verifica sarà oggetto di successivo atto;

- che sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità e trasparenza del bando e dell'esito della procedura;
DETERMINAZIONE N. 1618 DEL 14/12/2020 e DETERMINAZIONE N. 205 DEL 22/02/2022;

VISTO:

- La Determinazione dirigenziale n. 1585 del 09/12/2020 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento indicato in oggetto;
- La Determinazione dirigenziale n. 205 del 22/02/2021 con cui è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di cui sopra e ne veniva dichiarata l'efficacia alla ditta "SAGGESE S.p.A." con sede legale a Nocera Inferiore (SA), in Via Piccolomini d'Aragona n.32 (CF/P.IVA.:03650400652) per l'importo contrattuale di € 380.473,52 di cui € 360.750,29 per lavori, € 19.723,23 per oneri per la sicurezza oltre IVA 22%, con il seguente quadro economico:

A	LAVORI	
A.1	Importo netto lavori	360.750,29
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	19.723,23
	TOTALE A	380.473,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA lavori (22% sui lavori)	83.704,17
B.2	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento del Presidente n.16/2019, e successivi P.P. n. 106/2019 e P.P. n.6 del 23/01/2020	2.000,00
B.3	Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento del Presidente n.16/2019, e successivi P.P. n. 106/2019 e P.P. n.6 del 23/01/2020	8.000,00
B.4	Contributo ANAC	375,00
B.5	Spese per pubblicità	3.000,00
B.6	Spese per prove di laboratorio	20.000,00
B.7	Spese per indagini e collaudi	36.770,00
B.8	Imprevisti	19.855,00
B.9	somma ribasso d'asta	145.822,31
	TOTALE B	319.526,48
	IMPORTO COMPLESSIVO	700.000,00

- il contratto stipulato in data 14/05/2021 repertorio n. 4181, registrato all'Agenzia delle Entrate di Piacenza serie 1T numero 5809 del 26/05/2021 con cui veniva affidato l'appalto in oggetto per l'importo complessivo netto di € 380.473,52 oltre IVA 22%

RILEVATO che i lavori sono stati consegnati con verbale del 07/06/2021;

VISTO l'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 con cui è stata disposta l'emissione di stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati;

CONSIDERATO che la Regione Emilia – Romagna, con D.G.R. n. 1288 del 27 luglio 2022, ha approvato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 comma 2 del citato D.L. 17 maggio 2022, n. 50;

RILEVATO che in data 12/12/ 2022 è stato emesso il certificato di pagamento n. 1;

DATO ATTO che:

- il D.L. ha, pertanto, effettuato la determinazione delle maggiorazioni ex articolo 26 commi 1 e 3 del D.L.

17 maggio 2022, n. 50 per il secondo semestre, applicando i nuovi prezzi recentemente pubblicati (D.G.R. n. 1288 del 27 luglio 2022);

- il Direttore dei Lavori dell'intervento indicato in oggetto, con relazione ricevuta in data 23/01/2023, ha definito il maggiore importo afferente allo stato d'avanzamento n. 1 dei lavori a tutto il 12/12/2022 in € 50.657,98 oltre I.V.A. pari a € 11.144,76 per complessivi € 61.802,74;

STABILITO, pertanto, che dette valutazioni quantificano in € 50.657,98 l'ammontare netto delle maggiorazioni da riconoscere all'Appaltatore, oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 61.802,74;

CONSIDERATO quanto previsto dall'articolo 26 comma 1 del citato D.L. 17 maggio 2022 n. 50 in merito al pagamento delle maggiorazioni, ovvero, che deve essere "effettuato, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto";

VERIFICATO che il citato maggiore importo trova copertura:

- parzialmente, per l'importo di € 9.927,50, di cui € 8.137,30 per lavori ed € 1.790,20 per IVA al 22%, mediante l'utilizzo del 50% degli imprevisti, non essendo possibile impiegare il ribasso di gara in quanto non ammesso dalla fonte di finanziamento, con la conseguente rideterminazione del quadro economico come sotto riportato:

A	LAVORI	
A.1	Importo netto lavori	360.750,29
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	19.723,23
	TOTALE A	380.473,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA lavori (22% sui lavori)	83.704,17
B.2	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento del Presidente n.16/2019, e successivi P.P. n. 106/2019 e P.P. n.6 del 23/01/2020	2.000,00
B.3	Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento del Presidente n.16/2019, e successivi P.P. n. 106/2019 e P.P. n.6 del 23/01/2020	8.000,00
B.4	Contributo ANAC	375,00
B.5	Spese per pubblicità	3.000,00
B.6	Spese per prove di laboratorio	20.000,00
B.7	Spese per indagini e collaudi	36.770,00
B.8	Imprevisti	9.927,50
B.9	Somma ribasso di gara	145.822,31
B.10	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50)	9.927,50
	TOTALE B	319.526,48
	IMPORTO COMPLESSIVO	700.000,00

- per il restante maggiore importo, pari a € 42.520,68, oltre IVA al 22% pari € 9.354,56, per un totale di € 51.875,24, che non può trovare copertura nelle somme a disposizione della Stazione appaltante, è necessario provvedere ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91;

DATO ATTO che la spesa complessiva occorrente per l'esecuzione dell'intervento in oggetto è disponibile agli impegni n. 343 e 344 al cap. 7087/1 del vigente PEG 2023 denominato "PNRR M4C1I3.3 - CUP D14I19005790003 - CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENZUOLA D'ARDA. MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE ITIS *RIF. CAP. E 2087-1*";

ACQUISITO il visto di competenza del P.I. Roberto Dacrema quale Responsabile del capitolo di spesa

7087/1;

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalto pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" – sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato da questa Provincia con Provvedimento del Presidente n. 103 del 22.08.2022.

DATO ATTO che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'Appaltatore "SAGGESE S.P.A.", consultabile online dai siti preposti al suo rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e assicurative regolari;

VISTI:

- il D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il T.U. Delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
- lo Statuto dell'Ente;
- i Regolamenti provinciali vigenti;

DISPONE

per quanto indicato in premessa

1) di dare atto che ai fini del rispetto dei principi del PNRR, relativamente all'opera in oggetto CUP D14I19005790003, si attesta che:

- a) Il rispetto del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 è in corso di verifica e sarà oggetto di successivo atto;
- b) È rispettato il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- c) Il principio del tagging clima e digitale non è applicabile all'intervento in oggetto;
- d) Ai fini del rispetto del principio della parità di genere (Gender Equality) si procederà a verifica nei modi e nei tempi previsti dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 7/12/2021;
- e) Ai fini del rispetto del principio di protezione e valorizzazione dei giovani si procederà a verifica nei modi e nei tempi previsti dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 7/12/2021;
- f) Il principio di superamento dei divari territoriali non è applicabile all'intervento in oggetto;
- g) È rispettato il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzioni dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati. E' stato fatto richiamo alle previsioni del vigente Piano Nazionale Anticorruzione in materia di prevenzione dei rischi corruttivi nell'ambito degli appalti e alle relative previsioni della sezione anticorruzione e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Ente;
- h) È rispettato il principio di assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea;

- i) Ai fini del conseguimento di target e milestone e obiettivi finanziari: si è provveduto ad aggiudicazione con determinazione n. 205 del 22/02/2021 nel rispetto dei tempi previsti dal DM 13 del 8/01/2021;
- j) relativamente all'ammissibilità dei costi per il personale, l'obbligo di rispettare quanto specificamente previsto dall'art. 1 del Decreto-legge 80/2021, come modificato dalla Legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, non è pertinente in quanto non è stato reclutato personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione dell'intervento PNRR in oggetto;

2) di dare atto altresì delle ulteriori attestazioni rese in materia PNRR:

- del rispetto della tempistica di realizzazione dell'intervento nel rispetto del cronoprogramma: la procedura di affidamento si è conclusa in ottemperanza ai termini previsti dal Decreto Miur n. 13 del 8/01/2021;
- dell'inserimento, nella documentazione di gara, della dichiarazione dell'operatore economico di rispettare i principi previsti per gli interventi del PNRR: in corso di verifica e sarà oggetto di successivo atto;
- dell'approvazione, fra la documentazione inerente all'affidamento, del modulo da compilarsi da parte dei concorrenti in merito all'individuazione del titolare effettivo: in corso di verifica sarà oggetto di successivo atto;
- dell'effettuazione dei controlli sugli eventuali titolari effettivi: in corso di verifica sarà oggetto di successivo atto;
- che il ricorso al subappalto è stato dichiarato in sede di gara e che i controlli di legge in capo al subappaltatore, al momento del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, sono stati effettuati: in corso di verifica sarà oggetto di successivo atto;

- 3) **di determinare**, per le motivazioni indicate in premessa, in complessivi € 50.657,98, oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 61.802,74, l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere alla ditta "SAGGESE S.P.A.", ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 e comprese nello stato d'avanzamento n. 1 dei lavori;

4) **di dare atto** che il citato maggiore importo trova copertura:

- parzialmente, per l'importo di € 9.927,50, di cui € 8.137,30 per lavori ed € 1.790,20 per IVA al 22%, mediante l'utilizzo del 50% degli imprevisti non essendo possibile impiegare il ribasso di gara in quanto non ammesso dalla fonte di finanziamento, con la conseguente rideterminazione del quadro economico come sotto riportato:

A	LAVORI	
A.1	Importo netto lavori	360.750,29
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	19.723,23
	TOTALE A	380.473,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA lavori (22% sui lavori)	83.704,17
B.2	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento del Presidente n.16/2019, e successivi P.P. n. 106/2019 e P.P. n.6 del 23/01/2020	2.000,00
B.3	Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento del Presidente n.16/2019, e successivi P.P. n. 106/2019 e P.P. n.6 del 23/01/2020	8.000,00
B.4	Contributo ANAC	375,00
B.5	Spese per pubblicità	3.000,00
B.6	Spese per prove di laboratorio	20.000,00
B.7	Spese per indagini e collaudi	36.770,00
B.8	Imprevisti	9.927,50
B.9	Somma ribasso di gara	145.822,31

B.10	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50)	9.927,50
	TOTALE B	319.526,48
	IMPORTO COMPLESSIVO	700.000,00

- per il restante maggiore importo, pari a € 42.520,68, oltre IVA al 22% pari € 9.354,56, per un totale di € 51.875,24, che non può trovare copertura nelle somme a disposizione della Stazione appaltante, è necessario provvedere ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91;
- 5) **di dare atto** che la spesa, invariata, occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto è a valere impegni n. 343 e 344 al cap. 7087/1 del vigente PEG 2023 denominato "PNRR M4C1I3.3 - CUP D14I19005790003 - CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIOREZZUOLA D'ARDA. MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE ITIS *RIF. CAP. E 2087-1*";
- 6) **di procedere** alla richiesta del Fondo ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per l'importo di € 51.875,24;
- 7) **di dare atto** che in esito al trasferimento delle risorse da parte del Ministero, si provvederà alla relativa liquidazione ovvero alla rideterminazione delle somme da riconoscere ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50;
- 8) **di dare atto** che la presente determina consente il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti dal P.N.R.R.;
- 9) **di dare atto** che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalto pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" – sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato da questa Provincia con Provvedimento del Presidente n. 103 del 22.08.2022.
- 10) **di acquisire** il visto di competenza del P.I. Roberto Dacrema quale Responsabile del capitolo di spesa 7087/1;
- 11) **di dare atto**, di dare atto, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025 vigenti, approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 47 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 48 (Bilancio di previsione) del 21 dicembre 2022, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025, approvato con Provvedimento del Presidente n. 160 del 28 dicembre 2022.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. / del Servizio Edilizia e Servizi tecnologici ad oggetto: PNRR 2021-2026. M4.C1.I3.3. CUP: D14I19005790003 CIG: 855903966B. PROGETTO DENOMINATO: CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENZUOLA D'ARDA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELL'ITIS FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021 [530] IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO EURO 700.000,00. MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI si esprime il visto in qualità di responsabile del capitolo n. 7087/1.

Piacenza li, 27/01/2023

Sottoscritto dal Funzionario
(DACREMA ROBERTO)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 100 del 27/01/2023

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

Proposta n° 111/2023

Oggetto: PNRR 2021-2026. M4.C1.I3.3. CUP: D14I19005790003 CIG: 855903966B. PROGETTO DENOMINATO: CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENUOLA D'ARDA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELL'ITIS FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021 [530] IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO EURO 700.000,00. MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

A valere sul cap. 7087/1 finanziato dal cap. 2087-1 acc. 442 e 443 all'imp. 343 si assume sub 3 di euro 1424,59 e al ll'imp. 344 si assume sub 4 di 8502,91

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 30/01/2023

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 100 del 27/01/2023

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

Oggetto: PNRR 2021-2026. M4.C1.I3.3. CUP: D14I19005790003 CIG: 855903966B. PROGETTO DENOMINATO: CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENZUOLA D'ARDA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELL'ITIS FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021 [530] IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO EURO 700.000,00. MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 30/01/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale