



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1279/2023

Determ. n. **1116** del **31/08/2023**

Oggetto: PNRR 2021-2026. PNC MISS. 5 - COMP. 3 - MISU. INV. 1 - CIG 941446671C - CUP D87H22001380001. "STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 1° STRALCIO. [COD. M.I.M.S. 00170.AI.PC]. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 190.988,13. COMPRESO NEL "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR". (COD. INTERVENTO 771).
MAGGIORAZIONE 2 SAL AI SENSI DEL D.L. N. 50/2022, DETERMINAZIONI CONSEGUENTI .

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Delibera n. 47 del 21.12.2022, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2023-2025;
- la Delibera n. 48 del 21.12.2022, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- il Provvedimento del Presidente n. 160 del 28.12.2022, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025. Approvazione", con il quale sono stati assegnati a ciascuna struttura gli obiettivi e le attività e affidate le relative necessarie risorse finanziarie e umane;
- i vigenti Regolamenti di Organizzazione e Organigramma Funzionale;
- il Decreto n. n. 17 del 30/07/2021 come integrato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 16 del 06/05/2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità e programmazione dei lavori pubblici", con le relative funzioni, derivanti dall'organigramma funzionale, e le connesse responsabilità gestionali;

Considerato che l'intervento denominato "STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 1° STRALCIO. [COD. M.I.M.S. 00170.AI.PC]". IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 190.988,13. COMPRESO NEL "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR". (COD. INTERVENTO 771) finanziato nell'ambito del Piano Nazionale degli investimenti complementari (PNC) al PNRR - Decreto n. 394 del 13/10/2021 Miss. 5 - Comp. 3 - In. 1 CUP: D87H22001380001 - Cod. Intervento 771, concludente nell'importo complessivo di € 190.988,13, è stato inserito nell'annualità 2022 del Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, approvato inizialmente con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 16 dicembre 2021, in cui è identificato con codice CUI L00233540335202200046. Si dà atto che tale Programma è pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questa Provincia nonché sul portale del "SITAR" e in tale Programma il sottoscritto è stato individuato quale RUP;

Considerato altresì che l'intervento in oggetto è finanziato per l'intero importo pari a € 190.988,13 da fondi ministeriali nell'ambito del Piano Nazionale degli investimenti complementari (PNC) al PNRR concessi con D.M. 13 ottobre 2021, n. 394 recante "Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne" approvato con Verbale dell'Assemblea dei Sindaci delle "Aree interne" delle provincie di Parma e Piacenza del 15 Marzo 2022 ed autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota protocollo n. 4026 del 2 maggio 2022, assunta al protocollo provinciale al n. 11075 (annualità 2022). Che tale decreto prevede quanto segue:

- *Art.7 comma 6. "I soggetti attuatori devono comunicare trimestralmente, tramite l'applicativo predisposto dalla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, lo stato di avanzamento dei programmi, le ragioni di eventuali difformità e, se del caso, gli interventi correttivi che essi intendono mettere in atto per rispettare i tempi comunicati"*

-Art. 7 comma 7:

- *L' ultimazione lavori va certificata inderogabilmente entro il 30 marzo 2026;*
- *collaudo/CRE: per interventi 2021 entro 31/12/2022; per interventi 2022 entro 31/12/2023; per interventi 2023 entro 31/12/2024; per interventi 2024 entro 31/12/2025;*

-Art. 7 comma 8. *"A conclusione degli interventi, ed a esito del positivo collaudo, eventuali economie di gara possono essere destinate al finanziamento degli ulteriori interventi..."*

-art. 8 comma 1. *"I soggetti attuatori rispettano il cronoprogramma procedurale di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021. Il mancato rispetto dei termini previsti dal citato cronoprogramma, nonché la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3 comportano, ai sensi dell'art. 1 comma 7-bis del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la revoca del*

finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti".

il **D. MEF del 15/07/2021** prevede all'art. 8 che " *Sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi di cui all'articolo 5, le Amministrazioni titolari comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con cadenza trimestrale, le informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e degli interventi e sugli obiettivi conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma indicato nelle schede allegate al presente decreto, con le relative motivazioni e le conseguenti iniziative..."*

Le Linee Guida allegate alla circolare n. 40 del 5/12/2022 del MEF dove si precisa che:

-nelle more della realizzazione di un unico sistema della Ragioneria Generale dello Stato, il monitoraggio è effettuato dai soggetti attuatori tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (BDAP/MOP);

Come previsto dall'art. 6 comma 4 del DM 394/2021 è stato presentato e successivamente autorizzato dal Ministero il cronoprogramma dell'intervento in oggetto. I termini ivi previsti sono stati parzialmente rispettati:

Attività di progettazione	Procedura di aggiudicazione	Lavori - Inizio	Lavori - Fine	collaudo/CRE
Entro 31/7/22 (prevista) 05/09/2022 (effettiva)	Entro 31/8/22 (prevista) 10/10/2022 (effettiva)	Entro 1/9/22 (prevista) 02/05/2023 (effettiva)	Entro 30/9/23 (prevista)	Entro 31/12/23

Le Linee Guida allegate alla circolare n. 40 del 5/12/2022 del MEF dove si precisa che:

-nelle more della realizzazione di un unico sistema della Ragioneria Generale dello Stato, il monitoraggio è effettuato dai soggetti attuatori tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (BDAP/MOP);

Che tali fondi sono stati accertati e riscossi al capitolo di entrata n. 2072/1 denominato "PNC M5C3I1 - CUP D87H22001380001 - COD 00170.AI.PC STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASERE TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI PER INTERVENTI VIABILITA' AREE INTERNE - DL 59/2021 *RIF.CAP. 8072-1*", (accertamento n. 2022/502);

Dato atto, inoltre, che l'intervento in oggetto trova imputazione come segue:

-per € 190.988,13 al capitolo n. 8072-1, (impegno 2022/624) del vigente PEG denominato "PNC M5C3I1 - CUP D87H22001380001 - COD 00170.AI.PC STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 1° - 100% FONDI PNC AREE INTERNE *RIF CAP.E. 2072-1*" del vigente PEG- annualità 2023;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1230 del 10/10/2022, ad oggetto "PNRR 2021-2026. STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 1° STRALCIO. CUP D87H22001380001. [COD. M.I.M.S. 00170.AI.PC - COD. INTERVENTO 771], CIG 941446671C. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 190.988,13.

COMPRESO NEL "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR" - MISS. M5 - COMP. C3 - MISU. INV.1. AFFIDAMENTO LAVORI E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE" con la quale – a seguito di affidamento diretto ai sensi all'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11/09/20 n. 120 (di conversione del D.L. n. 76/2020), come modificata dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 (di conversione del D.L. 31 maggio 2021 n. 77), che consente di procedere ad "affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00", venivano affidati i lavori previsti nell'intervento sopra descritto alla Ditta "C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA" avente sede in via G. Rossini n. 5, Fraz. Viarolo, 43018 Sissa Trecasali (PR) – C.F./P.IVA 02606440341, per un importo di 144.004,95, oltre ad 2.000,00 per oneri per la sicurezza, per un totale di 146.004,95 oltre IVA 22%;

Precisato che:

- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 1230 del 10/10/2022 si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'esito regolare dei controlli avviati sull'aggiudicatario e sul titolare effettivo;
- all'interno della Determinazione di cui al punto precedente si è dato atto del rispetto, nell'ambito della procedura di affidamento dell'intervento in oggetto, dei principi PNC;

Richiamati:

- la Determinazione dirigenziale n. 1067 del 9/9/2022 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento indicato in oggetto;
- la summenzionata Determinazione dirigenziale n. 1230 del 10/10/2022 (a cui si rinvia), con la quale si è disposto l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla società "C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA", per un importo contrattuale pari a € 144.004,95 oltre I.V.A., oltre a € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A.;
- la Determinazione dirigenziale n. 936 del 26/7/2023 ad oggetto "PNRR 2021-2026. PNC MISS. 5 - COMP. 3 - MISU. INV. 1 - CIG 941446671C - CUP D87H22001380001. "STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 1° STRALCIO. [COD. M.I.M.S. 00170.AI.PC]. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 190.988,13. COMPRESO NEL "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR". (COD. INTERVENTO 771). MAGGIORAZIONE AI SENSI DEL D.L. N. 50/2022, DETERMINAZIONI CONSEGUENTI" con la quale è stata approvata la maggiorazione ex D.L. 50/2022 sullo stato di avanzamento lavori n. 1 con la rideterminazione del quadro economico come segue:

			esigibilità 2022	esigibilità 2023
			cap. 8072/1	cap. 8072/1
A	LAVORI			
A.1	Importo netto lavori	€ 144.004,95		144.004,95
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.000,00		2.000,00
	TOTALE A	€ 146.004,95		146.004,95
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	€ 32.121,09		32.121,09
B.2	Quota incentivi - Regolamento approvato con Provvedimento del presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% di € 149.970,56)	€ 2.279,55		2.279,55
B.3	Quota fondo innovazione - Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% di € 149.970,56)	€ 0,00		0,00

B.4	Imprevisti (I.V.A. compresa)	4.176,96		4.171,96
B.5	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 30,00	30,00	
B.6	Somma residua derivante dal ribasso d'asta	€ 4.838,04		4.838,04
B.7	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50)	€ 1.542,54		1.542,54
	TOTALE B	€ 44.983,18	30,00	44.953,18
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 190.988,13	30,00	190.958,13

- il contratto relativo all'appalto in oggetto è stato stipulato, tramite "documento di stipula" prodotto dalla piattaforma del Me.PA. di Consip (PROTOCOLLO N. 31623 DEL 21/10/2022, REG. N. 154 DEL 21/10/2022) ed è stato acquisito il documento "Appendice obblighi PNC al documento di stipula generato dalla piattaforma del Me.PA. di Consip (registrato al n. 154 del 21/10/2022 del registro contratti della Provincia di Piacenza)" (prot. prov. n. 7953 del 16/3/2023) per l'importo contrattuale netto di € 144.004,95, oltre oneri per la sicurezza € 2.000,00, oltre I.V.A.;

Rilevato che i lavori sono stati consegnati con verbale del 2/5/2023;

Visto l'articolo 26 comma 6 ter del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. e il decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 1° febbraio 2023 con cui è stata disposta per appalti aggiudicati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, *l'emissione di stati di avanzamento dei lavori, afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati;*

Considerato che la Regione Emilia – Romagna, con D.G.R. 27 marzo 2023 n. 462, coordinato con le modifiche apportate dalla Determinazione dirigenziale n. 9700 del 5 maggio 2023, ha approvato *l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna - annualità 2023;*

Rilevato che in data 28/6/2023 è stato emesso il certificato di pagamento n. 2;

Dato atto che:

- il D.L. ha, pertanto, effettuato la determinazione delle maggiorazioni ex art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, applicando i nuovi prezzi recentemente pubblicati (D.G.R. n. 462 del 27 marzo 2023);
- il Direttore dei Lavori dell'intervento indicato in oggetto, con relazione sottoscritta in data 23/08/2023, ha definito il maggiore importo afferente allo stato d'avanzamento n. 2 dei lavori a tutto il 28/6/2023 in € 24.641,89 oltre I.V.A. pari a € 5.421,22, per complessivi € 30.063,11;

Stabilito, pertanto, che dette valutazioni quantificano in € 24.641,89 l'ammontare netto delle maggiorazioni da riconoscere all'appaltatore, oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 5.421,22;

Considerato quanto previsto dall'articolo 26 comma 6 ter del citato D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e s.m.i. in merito al pagamento delle maggiorazioni, ovvero, che deve essere *".....le stazioni appaltanti utilizzano nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata..."*

Verificato che il citato maggiore importo trova copertura:

- parzialmente, per l'importo di € 6.924,02, di cui € 5.675,43 per lavori ed € 1.248,59 per IVA al

22%, mediante l'utilizzo del 50% degli imprevisti e delle somme derivanti dal ribasso di gara, con la conseguente rideterminazione del quadro economico come sotto riportato:

		QE AGGIORNATO	esigibilità 2022 cap. 8072/1	esigibilità 2023 cap. 8072/1
A	LAVORI			
A.1	Importo netto lavori	€ 144.004,95		144.004,95
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.000,00		2.000,00
	TOTALE A	€ 146.004,95		146.004,95
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	€ 32.121,09		32.121,09
B.2	Quota incentivi - Regolamento approvato con Provvedimento del presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% di € 149.970,56)	€ 2.279,55		2.279,55
B.3	Quota fondo innovazione - Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% di € 149.970,56)	€ 0,00		0,00
B.4	Imprevisti (I.V.A. compresa)	2.085,98		2.085,98
B.5	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 30,00	30,00	
B.6	Somma residua derivante dal ribasso d'asta	€ 0,00		0,00
B.7	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50)	€ 1.542,54		1.542,54
B.8	Maggiorazione 2° SAL (D.L. 17 maggio 2022, n. 50)	€ 6.924,02		6.924,02
	TOTALE B	€ 44.983,18	30,00	44.953,18
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 190.988,13	30,00	190.958,13

per il restante maggiore importo, pari a € 18.966,47, oltre IVA al 22% pari € 4.172,62, per un totale di € 23.139,09, ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, dovrà essere formulata la richiesta di accesso al c.d. *Fondo maggiorazioni MIT*;

Dato atto che la spesa complessiva occorrente per la maggiorazione di cui sopra è disponibile al cap. 8072/1 "PNC M5C3I1 - CUP D87H22001380001 - COD 00170.AI.PC STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 1° - 100% FONDI PNC AREE INTERNE *RIF CAP.E. 2072-1" impegno n. 2022/624;

Dato atto che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della società "C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA" risulta valido e attesta posizioni contributive e assicurative regolari (Prot. INAIL 59306539 del 27/6/2023- scad. 25/10/2023). Si dà atto che gli ulteriori controlli sulla società, ivi compreso sul titolare effettivo, sono stati svolti ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto e che dell'esito regolare dei controlli medesimi si è dato atto all'interno della Determinazione di aggiudicazione n. 1230 del 10/10/2022;

Dato atto, inoltre, che, per la presente procedura può essere applicata la disciplina dettata dal D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi di quanto disposto dall'art. 226 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti), in quanto i provvedimenti adottati per detto appalto sono antecedenti alla data di entrata in vigore del citato Decreto;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;
- Il D.lgs 36/2023;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la L. 55/2019;
- la L. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe");
- la L. 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- DPR 633/1972, art. 17-ter (Split Payment);
- lo Statuto dell'Ente;
- i Regolamenti di contabilità e di organizzazione della Provincia di Piacenza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale, Investimento 1 -Strategie nazionali per le aree interne;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche

amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare del MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - servizio centrale per il PNRR Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 recante "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";
- la Circolare del MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - servizio centrale per il PNRR Circolare dell'11 agosto 2022, n. 40 recante "PNC -Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC): trasmissione istruzioni sulle modalità di monitoraggio degli interventi";
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- D.M. 13 ottobre 2021, n. 394 recante "Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne".

DISPONE

per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata:

1) di **determinare**, per le motivazioni indicate in premessa, in € 24.641,89 oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 30.063,11 l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere alla società "C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA", ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2023 e comprese nello stato d'avanzamento n. 2 dei lavori;

2) di **dare atto** che il citato maggiore importo trova copertura:

- a) parzialmente, per l'importo di € 6.924,02, di cui € 5.675,43 per lavori ed € 1.248,59 per IVA al 22%, mediante l'utilizzo del 50% degli imprevisti e delle somme derivanti dal ribasso di gara, con la conseguente rideterminazione del quadro economico come sotto riportato:

			esigibilità 2022	esigibilità 2023
		QE AGGIORNATO	cap. 8072/1	cap. 8072/1
A	LAVORI			
A.1	Importo netto lavori	€ 144.004,95		144.004,95
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.000,00		2.000,00
	TOTALE A	€ 146.004,95		146.004,95

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	€ 32.121,09		32.121,09
B.2	Quota incentivi - Regolamento approvato con Provvedimento del presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% di € 149.970,56)	€ 2.279,55		2.279,55
B.3	Quota fondo innovazione - Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% di € 149.970,56)	€ 0,00		0,00
B.4	Imprevisti (I.V.A. compresa)	2.085,98		2.085,98
B.5	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 30,00	30,00	
B.6	Somma residua derivante dal ribasso d'asta	€ 0,00		0,00
B.7	Maggiorazione (D.L. 17 maggio 2022, n. 50)	€ 1.542,54		1.542,54
B.8	Maggiorazione 2° SAL (D.L. 17 maggio 2022, n. 50)	€ 6.924,02		6.924,02
	TOTALE B	€ 44.983,18	30,00	44.953,18
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 190.988,13	30,00	190.958,13

per il restante maggiore importo, pari a € 18.966,47, oltre IVA al 22% pari € 4.172,62, per un totale di € 23.139,09, ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, dovrà essere formulata la richiesta di accesso al c.d. *Fondo maggiorazioni MIT*;

3) di dare atto che:

- la spesa occorrente per la realizzazione dell'intervento in oggetto è a valere impegno n. 2022/624 al cap. 8072/1 del vigente PEG 2023 denominato "PNC M5C3I1 - CUP D87H22001380001 - COD 00170.AI.PC STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 1° - 100% FONDI PNC AREE INTERNE *RIF CAP.E. 2072-1";
- con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione dell'importo delle maggiorazioni imputate alla voce B.8 del suddetto Quadro economico;
- la liquidazione dell'importo delle maggiorazioni per le quali verrà formulata istanza di accesso al c.d. *Fondo maggiorazioni MIT*, sarà effettuata solo in seguito all'erogazione delle relative risorse da parte del Ministero e all'adozione di apposito provvedimento;

4) di dare atto che per la presente procedura può essere applicata la disciplina dettata dal D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi di quanto disposto dall'art. 226 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti);

5) di dare atto che, alla data di adozione del presente atto, risultano rispettati i termini di cui al Dm 394/2021, essendo fissati come segue:

- collaudo/certificato di regolare esecuzione per interventi 2022 entro 31/12/2023;
- 30/03/2026, quale unico termine inderogabile per la certificazione dell'ultimazione lavori;

6) di dare atto che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs.

50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalto pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" – sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato da questa Provincia con Provvedimento del Presidente n. 10 del 31/01/2023;

- 7) **di dare atto, infine, che** quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio e dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025 vigenti, approvati dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 47 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 48 (Bilancio di previsione) del 21 dicembre 2022, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025, approvato con Provvedimento del Presidente n. 160 del 28/12/2022;
- 8) **di provvedere** alla pubblicazione della presente determinazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 33/2013, e nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" dedicata agli interventi PNRR nella sottosezione "Interventi fondo complementare – viabilità aree interne", nonché sul "SITAR".

sb

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1116 del 31/08/2023

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Proposta n° 1279/2023

Oggetto: PNRR 2021-2026. PNC MISS. 5 - COMP. 3 - MISU. INV. 1 - CIG 941446671C - CUP D87H22001380001. "STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 1° STRALCIO. [COD. M.I.M.S. 00170.AI.PC]. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 190.988,13. COMPRESO NEL "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR". (COD. INTERVENTO 771).
MAGGIORAZIONE 2 SAL AI SENSI DEL D.L. N. 50/2022, DETERMINAZIONI CONSEGUENTI .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

CAP. 8072/1 IMP 624/2022 SUB 5 € 6.924,02 C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA

Piacenza li, 01/09/2023

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1116 del 31/08/2023

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: PNRR 2021-2026. PNC MISS. 5 - COMP. 3 - MISU. INV. 1 - CIG 941446671C - CUP D87H22001380001. "STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 1° STRALCIO. [COD. M.I.M.S. 00170.AI.PC]. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 190.988,13. COMPRESO NEL "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR". (COD. INTERVENTO 771).
MAGGIORAZIONE 2 SAL AI SENSI DEL D.L. N. 50/2022, DETERMINAZIONI CONSEGUENTI .

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 04/09/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1116 del 31/08/2023

Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici

Oggetto: PNRR 2021-2026. PNC MISS. 5 - COMP. 3 - MISU. INV. 1 - CIG 941446671C - CUP D87H22001380001. "STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 1° STRALCIO. [COD. M.I.M.S. 00170.AI.PC]. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 190.988,13. COMPRESO NEL "PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR". (COD. INTERVENTO 771).
MAGGIORAZIONE 2 SAL AI SENSI DEL D.L. N. 50/2022, DETERMINAZIONI CONSEGUENTI .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 04/09/2023 al 19/09/2023

Piacenza li, 20/09/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale