

**Stato di attuazione Piano delle OPERE PUBBLICHE al 31/12/2023**

SITUAZIONE DEI LAVORI SULLA VIABILITA' E SUL PATRIMONIO EDILIZIO – AGGIORNAMENTO 31/12/2023 - LAVORI IN CORSO E LAVORI ULTIMATI (= AVANZAMENTO FISICO 100%)

| DATI PRINCIPALI INTERVENTO |                 |                                                |                                                                                                                                                                                                     |                        |                     | PROGRAMMAZIONE           |           | PROGETTO ESECUTIVO     |                              | AGGIUDICAZIONE         |                              | CONSEGNA LAVORI        |                                    | AVANZAMENTO |                                    | ULTIMAZIONE LAVORI     |                                       | APPROVAZIONE COLLAUDO / CRE |                                           | DD STATO FINALE                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambito                     | CUP             | Strada / edificio                              | Titolo                                                                                                                                                                                              | Comuni interessati     | Importo complessivo | Ultimo Triennale di rif. | Annualità | termine interno (mese) | Estremi atto di approvazione | termine interno (mese) | Estremi atto di approvazione | termine interno (mese) | Data effettiva verbale di consegna | Av. Fisico  | Pagamenti eseguiti (al 31/12/2023) | termine interno (mese) | Data effettiva verbale di ultimazione | termine interno (mese)      | Data effettiva approvazione collaudo /CRE | Estremi atto di approvazione                                                                                                    |
| VIABILITA'                 | D87H15001150003 | S.P. N. 654 VAL NURE                           | STRADA PROVINCIALE N. 654R DI VAL NURE. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE NURE E TRATTI ADIACENTI, NEL CENTRO ABITATO DI FARINI                    | Farini                 | 700.000,00          | 2015                     | 2016      |                        | DD 820 del 05/08/2016        |                        | DD 1246 del 17/11/2016       |                        | 18/06/18                           | 90,00%      | 410.457,04                         |                        |                                       | 31/03/2024                  |                                           | in corso di risoluzione delle criticità                                                                                         |
| VIABILITA'                 | D37H18000200001 | S.P. N. 10R PADANA INFERIORE                   | STRADA PROVINCIALE N. 10R PADANA INFERIORE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SUL FIUME PO PRESSO CASTELVETRO PIACENTINO                                                                | Castelvetro Piacentino | 7.571.270,00        | 2023                     | 2023      |                        | DD 1769 del 21/12/2023       | 31/05/2024             |                              | 31/07/2024             |                                    | 0,00%       | 194.610,23                         | 31/07/2025             |                                       | 31/12/2025                  |                                           |                                                                                                                                 |
| SCUOLA                     | D14I19005790003 | CSMS FIORENZUOLA                               | CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI FIORENZUOLA D'ARDA. MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE ITIS                                                                                | Fiorenzuola d'Arda     | 700.000,00          | 2020                     | 2020      | 30/11/2020             | DD 1585 del 9/12/2020        | 28/02/2021             | DD 205 del 22/02/2021        | 31/05/2021             | 07/06/21                           | 96,76%      | 301.446,79                         | 30/09/2024             |                                       | 30/06/2025                  |                                           |                                                                                                                                 |
| VIABILITA'                 | D97H18001780001 | S.P. 586R DI VAL D'AVETO                       | Strada Provinciale n. 586R di Val d'Aveto. Ponte sul Rio Remorano alla progressiva km.22+200. Installazione barriere di sicurezza.                                                                  | FERRIERE               | 320.000,00          | 2023                     | 2024      | 31/03/2024             |                              | 31/05/2024             |                              | 31/07/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 30/06/2025             |                                       | 31/10/2025                  |                                           |                                                                                                                                 |
| VIABILITA'                 | D37H18001580001 | S.P. 462R DI VAL D'ARDA E S.P. 20 DI POLIGNANO | Strade Provinciali n. 462R di Val d'Arda e n. 20 di Polignano. Riorganizzazione a rotatoria dell'intersezione nel territorio del Comune di San Pietro in Cerro                                      | SAN PIETRO IN CERRO    | 750.000,00          | 2023                     | 2023      | 31/12/2023             | DD 1505 del 08/11/2023       | 31/03/2024             |                              | 31/10/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 31/12/2024             |                                       | 30/09/2025                  |                                           |                                                                                                                                 |
| VIABILITA'                 | D47H18001350001 | S.P. 412R DELLA VAL TIDONE E S.P. 27 DI ZIANO  | Strade Provinciali n. 412R della Val Tidone e n. 27 di Ziano. Realizzazione di una rotatoria nel centro abitato di Borgonovo Val Tidone                                                             | Borgonovo V.T.         | 250.000,00          | 2023                     | 2024      | 30/06/2024             |                              | 31/07/2024             |                              | 31/08/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 31/12/2024             |                                       | 31/12/2024                  |                                           |                                                                                                                                 |
| VIABILITA'                 | D37H18001500001 | S.P. 10R PADANA INFERIORE                      | Strada Provinciale n. 10R Padana Inferiore. Realizzazione di una intersezione a rotatoria con la strada Provinciale n. 588R dei Due Ponti nel centro abitato di Castelvetro Piacentino              | Castelvetro Piacentino | 380.000,00          | 2023                     | 2024      | 30/06/2024             |                              | 31/07/2024             |                              | 31/08/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 31/12/2024             |                                       | 31/12/2024                  |                                           |                                                                                                                                 |
| VIABILITA'                 | D67H19002160005 | S.P. 73 LAGO                                   | STRADA PROVINCIALE N. 73 DI LAGO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANUFATTO ALLA PROGRESSIVA 0+300 A SOSTEGNO DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE E PROTEZIONE DELLA S.S. N. 45 DI VAL TREBBIA | CORTE BRUGNATELLA      | 200.000,00          | 2020                     | 2020      | 30/09/2020             | DD 440 del 17-04-2020        | 31/07/2020             | DD 887 del 17/07/2020        | 31/03/2021             | 30/10/20                           | 0,00%       | 225,00                             |                        |                                       | 31/12/2024                  |                                           | D.D. n. 1664 del 6 dicembre 2023 risoluzione contrattuale in danno attualmente in fase di scorrimento della graduatoria di gara |
| VIABILITA'                 | D97H19002650001 | S.P. 12 GENOVA, S.P. 31 SALSEDIANA             | STRADA PROVINCIALE N.12 DI GENOVA. RIORGANIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE CON LA STRADA PROVINCIALE N.31 SALSEDIANA, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALSENO                                                | ALSENO                 | 500.000,00          | 2022                     | 2022      | 30/04/2022             | DD 714 del 24/06/2022        | 30/09/2022             | DD 1056 del 08/09/2022       | 31/12/2022             | 23/11/22                           | 95,00%      | 378.788,87                         | 31/01/2024             |                                       | 30/04/2024                  |                                           |                                                                                                                                 |
| SCUOLA                     | D34I19000270003 | LICEO COLOMBINI                                | LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO                                                                                                                      | PIACENZA               | 1.500.000,00        | 2022                     | 2022      | 31/05/2021             | DD 538 del 12-05-2021        | 31/07/2021             | DD 924 del 21/07/2021        | 30/06/2023             | 12/06/23                           | 30,00%      | 476.701,68                         | 30/09/2024             |                                       | 30/06/2025                  |                                           |                                                                                                                                 |
| SCUOLA                     | D34I19000280003 | LICEO GIOIA                                    | LICEO CLASSICO "MELCHIORRE GIOIA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO                                                                                                                    | PIACENZA               | 1.500.000,00        | 2021                     | 2021      | 31/05/2021             | DD 548 del 13/05/2021        | 24/09/2021             | DD 919 del 20/07/2021        | 31/07/2022             | 06/07/22                           | 57,36%      | 848.664,02                         | 30/11/2024             |                                       | 30/06/2025                  |                                           |                                                                                                                                 |

SITUAZIONE DEI LAVORI SULLA VIABILITA' E SUL PATRIMONIO EDILIZIO – AGGIORNAMENTO 31/12/2023 - LAVORI IN CORSO E LAVORI ULTIMATI (= AVANZAMENTO FISICO 100%)

| DATI PRINCIPALI INTERVENTO |                 |                       |                                                                                                                                                                                    |                                                             |                     | PROGRAMMAZIONE           |           | PROGETTO ESECUTIVO     |                              | AGGIUDICAZIONE         |                              | CONSEGNA LAVORI        |                                    | AVANZAMENTO |                                    | ULTIMAZIONE LAVORI     |                                       | APPROVAZIONE COLLAUDO / CRE |                                           | DD STATO FINALE                                                  |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ambito                     | CUP             | Strada / edificio     | Titolo                                                                                                                                                                             | Comuni interessati                                          | Importo complessivo | Ultimo Triennale di rif. | Annualità | termine interno (mese) | Estremi atto di approvazione | termine interno (mese) | Estremi atto di approvazione | termine interno (mese) | Data effettiva verbale di consegna | Av. Fisico  | Pagamenti eseguiti (al 31/12/2023) | termine interno (mese) | Data effettiva verbale di ultimazione | termine interno (mese)      | Data effettiva approvazione collaudo /CRE | Estremi atto di approvazione                                     |
| SCUOLA                     | D33F20000010003 | LICEO COLOMBINI       | LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                                                      | PIACENZA                                                    | 1.000.000,00        | 2022                     | 2022      | 31/12/2021             | DD 810 del 14/07/2022        | 31/12/2022             | DD1264 del 13/10/2022        | 31/01/2024             | 27/11/23                           | 30,00%      | 4.806,68                           | 30/06/2025             |                                       | 31/12/2025                  |                                           |                                                                  |
| VIABILITA'                 | D77H20002680001 | SP 587R CORTEMAGGIORE | Strada Provinciale n. 587R di Cortemaggiore. Rettifica del tracciato fra le progressive km 4+200 e km 4+600                                                                        | PONTENURE                                                   | 1.100.000,00        | 2022                     | 2022      | 30/11/2022             | DD 1325 del 26/10/2022       | 31/01/2023             | DD 1730 del 29/12/2022       | 31/03/2023             | 16/02/23                           | 10,00%      | 430.288,52                         | 31/03/2024             |                                       | 14/01/2024                  |                                           | in valutazione la richiesta di proroga avanzata dall'Appaltatore |
| VIABILITA'                 | D19J20000330005 | CICLOVIA VENTO        | Ciclovìa VEnTO (Macrotratta 3 - tratta 01). Primo lotto funzionale. Lavori di risoluzione delle criticità nel tratto Fossadello - Cremona                                          | CAORSO, MONTICELLI D'ONGINA CASTELVETRO PIACENTINO, CREMONA | 1.100.000,00        | 2021                     | 2021      | 30/04/2021             | DD 482 del 30-04-2021        | 30/11/2021             | DD 1609 del 17/12/2021       | 30/04/2022             | 22/04/22                           | 90,00%      | 781.393,41                         | 30/04/2024             |                                       | 31/10/2024                  |                                           |                                                                  |
| VIABILITA'                 | D37H21001120003 | SP 588R DUE PONTI     | Strada Provinciale n. 588R dei Due Ponti. Lavori di miglioramento del tracciato esistente alla progressiva km 4+380 nel centro abitato di San Giuliano (Castelvetro Piacentino)    | Castelvetro Piacentino                                      | 250.000,00          | 2022                     | 2022      | 31/10/2022             | DD 1285 del 18/10/2022       | 31/12/2022             | DD 1732 del 29/12/2022       | 28/02/2023             | 21/02/23                           | 80,00%      | 225,00                             | 31/03/2024             |                                       | 30/06/2024                  |                                           |                                                                  |
| VIABILITA'                 | D17H21002070001 | SP 462 DI VAL D'ARDA  | S.P. n.462R di Val d'Arda. Sovrappasso sulla linea ferroviaria MI-BO alla progressiva km 19+030. Lavori di manutenzione straordinaria e installazione delle barriere di sicurezza. | FIORENUOLA                                                  | 425.000,00          | 2023                     | 2024      | 31/03/2024             |                              | 31/05/2024             |                              | 31/07/2024             |                                    | 0,00%       | 30,00                              | 31/10/2024             |                                       | 31/01/2025                  |                                           |                                                                  |
| VIABILITA'                 | D52C21000690001 | SP 28 GOSSOLENGO      | S.P. n. 28 di Gossolengo. Ponte sul Fiume Trebbia alla progressiva km. 1+160. Lavori di manutenzione straordinaria.                                                                | GOSSOLENGO                                                  | 1.577.807,66        | 2022                     | 2022      | 31/10/2022             | DD 1341 del 27/10/2022       | 31/03/2023             | DD 259 del 03/03/2023        | 31/05/2023             | 02/05/23                           | 10,00%      | 316.580,75                         | 30/06/2024             |                                       | 31/12/2024                  |                                           |                                                                  |
| VIABILITA'                 | D61B21002510001 | SP 588 DEI DUE PONTI  | S.P. n.588R dei Due Ponti. Ponte sul torrente Ongina alla progressiva km 14+215. Lavori di adeguamento strutturale del manufatto.                                                  | VILLANOVA SULL'ARDA                                         | 1.200.000,00        | 2023                     | 2024      | 31/05/2024             |                              | 31/07/2024             |                              | 30/09/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 30/09/2025             |                                       | 31/12/2025                  |                                           |                                                                  |
| VIABILITA'                 | D37H21002580001 | SP 16 COLI            | S.P. n.16 di Coli. Ponte sul fiume Trebbia alla progressiva km 0+115. Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino dei paramenti murari.                                      | BOBBIO                                                      | 150.000,00          | 2023                     | 2023      | 31/10/2023             | DD 1754 del 21/12/2023       | 31/03/2024             |                              | 31/05/2024             |                                    | 0,00%       | 30,00                              | 31/07/2024             |                                       | 31/10/2024                  |                                           |                                                                  |
| VIABILITA'                 | D55F21000980001 | SP 40 STATTO          | Strada Provinciale n. 40 di Statto. Ponte sul fiume Trebbia alla progressiva km 16+040. Lavori di manutenzione straordinaria.                                                      | TRAVO                                                       | 2.381.466,99        | 2023                     | 2023      | 31/10/2023             | DD 1309 del 06/10/2023       | 31/03/2024             |                              | 31/05/2024             |                                    | 0,00%       | 70.028,03                          | 31/05/2025             |                                       | 30/11/2025                  |                                           |                                                                  |
| SCUOLA                     | D33F20000020004 | COLOMBINI             | LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO                                                                      | PIACENZA                                                    | 1.200.000,00        | 2022                     | 2022      | 31/12/2022             | DD 809 del 14/07/2022        | 31/12/2022             | DD 1264 del 13/10/2022       | 30/06/2023             | 07/06/23                           | 30,00%      | 395.683,45                         | 30/09/2024             |                                       | 28/02/2025                  |                                           |                                                                  |
| SCUOLA                     | D33H20000330003 | ISII MARCONI          | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO                                                                                | PIACENZA                                                    | 3.500.000,00        | 2022                     | 2022      | 31/10/2022             | DD 1177 del 30-09-2022       | 31/01/2023             | DD 112 del 31/01/2023        | 31/08/2023             | 29/06/23                           | 5,00%       | 568.393,13                         | 30/06/2024             |                                       |                             |                                           |                                                                  |
| SCUOLA                     | D34I19000260003 | LICEO RESPIGHI        | LICEO SCIENTIFICO "LORENZO RESPIGHI" DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO                                                                                              | PIACENZA                                                    | 1.800.000,00        | 2022                     | 2022      | 28/02/2022             | DD 732 del 29-06-2022        | 31/12/2022             | DD 1073 del 12/09/2022       | 30/06/2023             | 27/11/23                           | 20,00%      | 366.465,55                         | 31/03/2024             |                                       |                             |                                           |                                                                  |

SITUAZIONE DEI LAVORI SULLA VIABILITA' E SUL PATRIMONIO EDILIZIO – AGGIORNAMENTO 31/12/2023 - LAVORI IN CORSO E LAVORI ULTIMATI (= AVANZAMENTO FISICO 100%)

| DATI PRINCIPALI INTERVENTO |                 |                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                     | PROGRAMMAZIONE           |           | PROGETTO ESECUTIVO     |                              | AGGIUDICAZIONE         |                              | CONSEGNA LAVORI        |                                    | AVANZAMENTO |                                    | ULTIMAZIONE LAVORI     |                                       | APPROVAZIONE COLLAUDO / CRE |                                           | DD STATO FINALE              |
|----------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Ambito                     | CUP             | Strada / edificio            | Titolo                                                                                                                                                                                                                       | Comuni interessati       | Importo complessivo | Ultimo Triennale di rif. | Annualità | termine interno (mese) | Estremi atto di approvazione | termine interno (mese) | Estremi atto di approvazione | termine interno (mese) | Data effettiva verbale di consegna | Av. Fisico  | Pagamenti eseguiti (al 31/12/2023) | termine interno (mese) | Data effettiva verbale di ultimazione | termine interno (mese)      | Data effettiva approvazione collaudo /CRE | Estremi atto di approvazione |
| SCUOLA                     | D32C21001020001 | LICEO COLOMBINI              | LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA.                                                                                                   | PIACENZA                 | 1.505.682,70        | 2022                     | 2022      | 31/10/2022             | DD 1321 del 25/10/2022       | 31/01/2023             | DD 111 del 31/01/2023        | 30/06/2023             | 30/06/23                           | 1,00%       | 225.987,12                         | 31/12/2024             |                                       | 30/06/2025                  |                                           |                              |
| SCUOLA                     | D32C21000360001 | EX IPSIA "LEONARDO DA VINCI" | EX IPSIA "LEONARDO DA VINCI" DI PIACENZA. MIGLIORAMENTO ANTISISMICO EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                                                                                                     | PIACENZA                 | 2.296.950,91        | 2022                     | 2022      | 31/10/2022             | DD 1220 del 07/10/2022       | 31/01/2023             | DD 110 del 31/01/2023        | 31/07/2023             | 11/07/23                           | 5,00%       | 528.508,13                         | 31/08/2024             |                                       |                             |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D35F21000540001 | SP 16 COLI                   | S.P. n.16 di Coli. Ponte sul rio Curdello alla progressiva km 0+495. Lavori di manutenzione straordinaria e installazione delle barriere di sicurezza.                                                                       | BOBBIO                   | 230.000,00          | 2023                     | 2024      | 31/05/2024             |                              | 31/07/2024             |                              | 30/09/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 31/01/2025             |                                       | 31/05/2025                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D55F21000970001 | SP 10 GROPPARELLO            | S.P. n.10 di Gropparello. Ponte sul torrente Vezzeno in località Sariano alla progressiva km 6+825. Lavori di manutenzione straordinaria, ripristino dei paramenti murari e installazione delle barriere di sicurezza.       | GROPPARELLO              | 670.000,00          | 2023                     | 2024      | 31/05/2024             |                              | 31/07/2024             |                              | 30/09/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 31/01/2025             |                                       | 31/05/2025                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D87H21008080003 | SP 587R                      | Strada Provinciale n. 587R di Cortemaggiore. Lavori di riqualificazione del tracciato in tratti vari                                                                                                                         | CORTEMAGGIORE            | 500.000,00          | 2023                     | 2023      | 31/12/2023             | DD 1780 del 27/12/2023       | 28/02/2024             | DD 1780 del 27/12/2023       | 31/03/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 30/09/2024             |                                       | 31/12/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D55F21000990001 | SP 10 GROPPARELLO            | S.P. n.10 di Gropparello. Ponte sul torrente Vezzeno in località La Valle alla progressiva km 9+615. Lavori di manutenzione straordinaria, ripristino dei paramenti murari e installazione delle barriere di sicurezza.      | GROPPARELLO              | 280.000,00          | 2023                     | 2024      | 31/05/2024             |                              | 31/07/2024             |                              | 30/09/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 31/01/2025             |                                       | 31/05/2025                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D57H21002910001 | SP 40BIS DI STATTO           | S.P. n.40bis di Statto. Ponte sul fiume Trebbia in Loc. Bellaria alla progressiva km 0+470. Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino dei paramenti murari.                                                          | RIVERGARO, TRAVO         | 250.000,00          | 2023                     | 2023      | 31/10/2023             | DD 1703 del 13/12/2023       | 31/03/2024             |                              | 31/05/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 31/07/2024             |                                       | 31/10/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D85F21000740001 | SP 588 DEI DUE PONTI         | S.P. n.588R dei Due Ponti. Ponte sul torrente Arda alla progressiva km 10+755. Lavori di manutenzione straordinaria e installazione delle barriere di sicurezza.                                                             | VILLANOVA                | 350.000,00          | 2023                     | 2024      | 31/05/2024             |                              | 31/07/2024             |                              | 30/09/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 31/01/2025             |                                       | 31/05/2025                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D95F21000590001 | SP 6 CARPANETO               | S.P. n.6 di Carpaneto. Ponte sul torrente Vezzeno alla progressiva km 14+570. Lavori di manutenzione straordinaria, ripristino dei paramenti murari e installazione delle barriere di sicurezza.                             | CARPANETO                | 780.000,00          | 2023                     | 2024      | 31/05/2024             |                              | 31/07/2024             |                              | 30/09/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 31/03/2025             |                                       | 31/07/2025                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D37H21002650001 | SP. 1 TG SUD OVEST           | S.P. n.1 Tangenziale Sud-Ovest di Piacenza. Ponte sul fiume Trebbia alla progressiva km 0+880. Lavori di manutenzione straordinaria.                                                                                         | PIACENZA                 | 425.000,00          | 2023                     | 2024      | 31/03/2024             |                              | 31/05/2024             |                              | 30/09/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 30/11/2024             |                                       | 31/12/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D55F21001000001 | SP 10BIS CASTELLANA          | S.P. n.10bis di Castellana. Ponte sul torrente Vezzeno in località Gropparello alla progressiva km 1+245. Lavori di manutenzione straordinaria, ripristino dei paramenti murari e installazione delle barriere di sicurezza. | GROPPARELLO              | 680.000,00          | 2023                     | 2024      | 31/05/2024             |                              | 31/07/2024             |                              | 30/09/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 31/03/2025             |                                       | 31/07/2025                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D75F21000870001 | SP 26 BUSSETO                | S.P. n.26 di Busseto. Ponte sul torrente Arda alla progressiva km 0+505. Lavori di manutenzione straordinaria, ripristino dei paramenti murari e installazione delle barriere di sicurezza.                                  | CORTEMAGGIORE            | 700.000,00          | 2023                     | 2024      | 31/05/2024             |                              | 31/07/2024             |                              | 30/09/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 31/03/2025             |                                       | 31/07/2025                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D77H21001750001 | SP 56 BORLA                  | S.P. n.56 di Borla. Ponte sul torrente Ongina alla progressiva km 0+225. Lavori di manutenzione straordinaria.                                                                                                               | Castell'Arquato Vernasca | 470.000,00          | 2023                     | 2024      | 31/05/2024             |                              | 31/07/2024             |                              | 30/09/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 31/03/2025             |                                       | 31/07/2025                  |                                           |                              |

SITUAZIONE DEI LAVORI SULLA VIABILITA' E SUL PATRIMONIO EDILIZIO – AGGIORNAMENTO 31/12/2023 - LAVORI IN CORSO E LAVORI ULTIMATI (= AVANZAMENTO FISICO 100%)

| DATI PRINCIPALI INTERVENTO |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                     | PROGRAMMAZIONE           |           | PROGETTO ESECUTIVO     |                              | AGGIUDICAZIONE         |                              | CONSEGNA LAVORI        |                                    | AVANZAMENTO |                                    | ULTIMAZIONE LAVORI     |                                       | APPROVAZIONE COLLAUDO / CRE |                                           | DD STATO FINALE              |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Ambito                     | CUP             | Strada / edificio             | Titolo                                                                                                                                                                                                                                                         | Comuni interessati              | Importo complessivo | Ultimo Triennale di rif. | Annualità | termine interno (mese) | Estremi atto di approvazione | termine interno (mese) | Estremi atto di approvazione | termine interno (mese) | Data effettiva verbale di consegna | Av. Fisico  | Pagamenti eseguiti (al 31/12/2023) | termine interno (mese) | Data effettiva verbale di ultimazione | termine interno (mese)      | Data effettiva approvazione collaudo /CRE | Estremi atto di approvazione |
| VIABILITA'                 | D95F21000600001 | SP 33 CANTONE                 | S.P. n.33 di Cantone. Ponte sul rio Lisone, progressiva km 7+120. Lavori di manutenzione straordinaria e installazione delle barriere di sicurezza.                                                                                                            | Piozzano                        | 530.000,00          | 2023                     | 2024      | 31/05/2024             |                              | 31/07/2024             |                              | 30/09/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 31/03/2025             |                                       | 31/07/2025                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D95F21000610001 | SP 6 CARPANETO                | S.P. n.6 di Carpaneto. Ponte sul torrente Riglio alla progressiva km 13+475. Lavori di manutenzione straordinaria, ripristino dei paramenti murari e installazione delle barriere di sicurezza.                                                                | San Giorgio p.no Carpaneto p.no | 742.807,66          | 2023                     | 2024      | 31/05/2024             |                              | 31/07/2024             |                              | 30/09/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 31/03/2025             |                                       | 31/07/2025                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D87H21008090005 | VARI                          | S.P. 40 di Statto, S.P. 39 del Cerro, S.P. 13 bis di Morfasso, S.P. 7 di Agazzano. Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza stradale in corrispondenza dei manufatti sul Rio Guardarabbia, Rio Montà, Rio Lubignella, Rio Gazzola e tratti adiacenti. | VARI                            | 490.000,00          | 2023                     | 2024      | 31/03/2024             |                              | 31/05/2024             |                              | 31/07/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 30/09/2024             |                                       | 31/12/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D27H20001740001 | SP 6 CARPANETO                | Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto. Lavori di riqualificazione del tratto compreso tra l'intersezione per la loc. Ribera e la S.P. n. 10 di Gropparello. 1° Stralcio                                                                                         | CARPANETO, SAN GIORGIO          | 1.000.000,00        | 2023                     | 2023      | 31/10/2023             | DD 1322 del 10/10/23         | 31/03/2024             |                              | 31/03/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 30/09/2024             |                                       | 31/12/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D27H20001750001 | SP 7 AGAZZANO                 | Strada Provinciale n. 7 di Agazzano. Riorganizzazione a rotatoria dell'intersezione con le strade comunali per Rezzanello e Momeliano                                                                                                                          | GAZZOLA                         | 750.000,00          | 2023                     | 2024      | 01/03/2024             |                              | 30/06/2024             |                              | 01/09/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 30/06/2025             |                                       | 30/09/2025                  |                                           |                              |
| SCUOLA                     | D35E22000230003 | LICEO COLOMBINI               | LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL CORPO CENTRALE                                                                                                                                                              | PIACENZA                        | 2.900.000,00        | 2022                     | 2022      | 30/09/2022             | DD 1159 del 27/09/2022       | 31/12/2022             | DD 1665 del 20/12/2022       | 31/01/2024             |                                    | 0,00%       | 93.302,69                          | 31/08/2024             |                                       | 31/12/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D87H21006450001 | SP 359R                       | S.P. n.359R di Salsomaggiore e Bardi. Ponte sul rio Canalazza alla progressiva km 50+580. Lavori di manutenzione straordinaria e installazione delle barriere di sicurezza.                                                                                    | MORFASSO                        | 110.000,00          | 2023                     | 2024      | 31/03/2024             |                              | 31/05/2024             |                              | 31/07/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 30/09/2024             |                                       | 31/12/2024                  |                                           |                              |
| SCUOLA                     | D32C22000190004 | RAINERI - MARCORA             | ISTITUTO TECNICO AGRARIO "RAINERI-MARCORA". LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL CORPO SEGRETERIA                                                                                                                                   | PIACENZA                        | 1.100.477,10        | 2023                     | 2023      | 31/05/2023             | DD 711 del 08/06/2023        | 31/08/2023             | DD 1164 del 13/09/2023       | 30/11/2023             | 21/11/23                           | 0,00%       | 3.273,33                           | 30/09/2024             |                                       | 30/04/2025                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D97H22002880001 | SP 586R AVETO                 | Strada Provinciale n. 586R di Val d'Aveto. Ponte sul Rio Remorano alla progressiva km. 22+200. Lavori di manutenzione straordinaria.                                                                                                                           | Ferriere                        | 450.000,00          | 2023                     | 2024      | 31/05/2024             |                              | 30/06/2024             |                              | 31/08/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 30/06/2025             |                                       | 31/10/2025                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D97H22002890001 | SP 31 SALSEDIANA              | Strada Provinciale n. 31 di Salsediana. Ponte sul T. Grattarolo. Lavori di manutenzione straordinaria                                                                                                                                                          | Alseno                          | 450.000,00          | 2023                     | 2024      | 31/05/2024             |                              | 31/07/2024             |                              | 30/09/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 31/03/2025             |                                       | 31/07/2025                  |                                           |                              |
| SCUOLA                     | D45F22000480006 | ISTITUTO VOLTA DI BORGONOVO   | PALESTRA DEL CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE "A. VOLTA" DI BORGONOVO VAL TIDONE. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE                                                                                                          | BORGONOVO VAL TIDONE            | 935.000,00          | 2023                     | 2023      | 31/08/2023             | DD 1110 del 30/08/2023       | 31/12/2023             | DD 1817 del 28/12/2023       | 31/03/2024             |                                    | 0,00%       | 1.858,90                           | 30/09/2024             |                                       | 31/03/2025                  |                                           |                              |
| SCUOLA                     | D39I2200000006  | ISTITUTO MARCORA DI PIACENZA  | PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUTO AGRARIO "RAINERI-MARCORA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE                                                                                                                       | PIACENZA                        | 935.000,00          | 2023                     | 2023      | 31/08/2023             | DD 1112 del 30/08/2023       | 31/12/2023             | DD 1766 del 21/12/2023       | 31/03/2024             |                                    | 0,00%       | 1.734,30                           | 30/09/2024             |                                       | 31/03/2025                  |                                           |                              |
| SCUOLA                     | D35F22000380006 | ISTITUTO TRAMELLO DI PIACENZA | ISTITUTO SUPERIORE "TRAMELLO-CASSINARI" - PALESTRA SCOLASTICA DI VIALE DANTE ALIGHIERI N. 111 (PIACENZA). LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE                                                                                   | PIACENZA                        | 621.500,00          | 2023                     | 2023      | 31/08/2023             | DD 1109 del 30/08/2023       | 31/12/2023             | DD 1826 del 29/12/2023       | 31/03/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 31/08/2024             |                                       | 31/03/2025                  |                                           |                              |

SITUAZIONE DEI LAVORI SULLA VIABILITA' E SUL PATRIMONIO EDILIZIO – AGGIORNAMENTO 31/12/2023 - LAVORI IN CORSO E LAVORI ULTIMATI (= AVANZAMENTO FISICO 100%)

| DATI PRINCIPALI INTERVENTO |                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                     | PROGRAMMAZIONE           |           | PROGETTO ESECUTIVO     |                              | AGGIUDICAZIONE         |                              | CONSEGNA LAVORI        |                                    | AVANZAMENTO |                                    | ULTIMAZIONE LAVORI     |                                       | APPROVAZIONE COLLAUDO / CRE |                                           | DD STATO FINALE              |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Ambito                     | CUP             | Strada / edificio                         | Titolo                                                                                                                                                                                                              | Comuni interessati               | Importo complessivo | Ultimo Triennale di rif. | Annualità | termine interno (mese) | Estremi atto di approvazione | termine interno (mese) | Estremi atto di approvazione | termine interno (mese) | Data effettiva verbale di consegna | Av. Fisico  | Pagamenti eseguiti (al 31/12/2023) | termine interno (mese) | Data effettiva verbale di ultimazione | termine interno (mese)      | Data effettiva approvazione collaudo /CRE | Estremi atto di approvazione |
| SCUOLA                     | D64D22001960001 | ISTITUTO SUPERIORE VOLTA                  | CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE "A.VOLTA" SEDE DI CASTEL SAN GIOVANNI E BORGONOVO VALTIDONE: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI                                                      | CASTELSANGI OVANNI, BORGONOVO    | 390.000,00          | 2023                     | 2023      | 31/10/2023             | DD 1352 del 16-10-2023       | 31/01/2024             |                              | 30/04/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 30/09/2024             |                                       | 30/04/2025                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D17H20001490001 | SP 31 SALSEDIANA                          | Strada Provinciale n. 31 Salsediana. Lavori urgenti di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione bituminosa nei tratti maggiormente degradati.                                               | ALSENO                           | 190.000,00          | 2023                     | 2023      | 31/07/2023             | DD 1011 del 04/08/2023       |                        | DD 1011 del 04/08/2023       | 31/10/2023             | 23/10/23                           | 0,00%       | -                                  | 30/06/2024             |                                       | 31/07/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D77H20001490001 | SP 587R CORTEMAGGIORE                     | Strada Provinciale n. 587R di Cortemaggiore. Lavori di riqualificazione del tracciato in tratti vari                                                                                                                | Piacenza Pontenure Cortemaggiore | 1.000.000,00        | 2023                     | 2024      | 31/05/2024             |                              | 31/08/2024             |                              | 31/08/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 31/12/2024             |                                       | 31/01/2025                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D97H20001740001 | SP 6bis CASTELLARQUATO, SP 38 SAN PROTASO | Strade Provinciali n. 6bis di Castell'Arquato e n. 38 di San Protaso. Riqualificazione dell'intersezione in località Ciriano                                                                                        | Carpaneto                        | 490.000,00          | 2023                     | 2024      | 31/05/2024             |                              | 31/07/2024             |                              | 31/07/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 31/12/2024             |                                       | 31/01/2025                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D27H21005800001 | SP 67 MASSARA                             | S.P. n.67 di Massara. Ponte sul rio Barbarone alla progressiva km 0+045. Lavori di manutenzione straordinaria e installazione delle barriere di sicurezza.                                                          | Bettola                          | 137.500,00          | 2023                     | 2024      | 31/05/2024             |                              | 31/07/2024             |                              | 30/09/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 31/03/2025             |                                       | 31/07/2025                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D67H22003680002 | SP 21 ARDA                                | Strada provinciale n. 21 di val d'arda. Lavori urgenti per la ricostruzione del corpo stradale alla progressiva km 5+300 nei pressi del bivio per località Mocomero                                                 | VERNASCA                         | 205.674,71          | 2023                     | 2023      | 30/06/2023             | DD 795 del 27/06/2023        | 31/07/2023             | DD 907 del 19/07/2023        | 31/07/2023             | 07/08/23                           | 50,00%      | 250,00                             | 31/03/2024             |                                       | 28/04/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D11B23000140003 | VARI                                      | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE SP12 DI GENOVA E SP31 SALSEDIANA A CASTELNUOVO FOGLIANI (ALSENO) E PISTA CICLABILE SP48 DI CENTORA (ROTTOFRENO).              | ALSENO, ROTTOFRENO               | 97.500,00           | NO                       | 2023      |                        | DD 689 del 05/06/2023        |                        | DD 689 del 05/06/2023        | 30/06/2023             | 13/06/23                           | 45,00%      | -                                  | 31/07/2024             |                                       | 31/10/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D17H23000350003 | VARI                                      | Interventi per il miglioramento della funzionalità delle postazioni fisse di rilevamento della velocità lungo la viabilità provinciale                                                                              | GOSSOLENGO, PIACENZA, BORGONOVO  | 250.000,00          | 2023                     | 2023      | 01/06/2024             |                              | 31/08/2024             |                              | 01/09/2024             |                                    |             | -                                  | 31/12/2024             |                                       | 28/02/2025                  |                                           |                              |
| SCUOLA                     | NO              | VARI                                      | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE COPERTURE E DEI LOCALI DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA                                                                                                      | VARI                             | 149.466,81          | NO                       |           | 30/09/2023             | DD 1261 del 28-09-2023       | 31/10/2023             | DD 1385 del 20-10-2023       | 31/12/2023             | 20/11/23                           | 0,00%       | -                                  | 31/03/2024             |                                       | 31/05/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D27H23001360005 | SP 39 CERRO                               | STRADA PROVINCIALE N. 39 DEL CERRO. INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO FRANOSO E RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE AL KM 2+700                                                                   | BETTOLA                          | 170.000,00          | 2023                     | 2023      |                        | DD 1734 del 20/12/2023       | 31/03/2024             |                              | 01/04/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 31/07/2024             |                                       | 31/08/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D97H23001260001 | SP 586R VAL D'AVETO                       | Strada Provinciale n. 586R di Val d'Aveto. Lavori di protezione dalla caduta massi nelle porzioni maggiormente esposte dalla progressiva km 15+000 alla progressiva km 15+800 nel territorio del comune di Ferriere | FERRIERE                         | 162.184,76          | 2023                     | 2023      |                        | DD 1733 del 20/12/2023       | 31/03/2024             |                              | 01/04/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 30/09/2024             |                                       | 31/12/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D17H23001620002 | SP 62 OREZZOLI                            | Strada Provinciale n. 62 di Orezzoli.Lavori urgenti per la ricostruzione del corpo stradale e la regimazione delle acque superficiali in località Orezzoli                                                          | OTTONE                           | 150.000,00          | NO                       |           | 25/03/2024             |                              | 30/06/2024             |                              | 01/07/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 31/05/2025             |                                       | 30/06/2025                  |                                           |                              |
| SCUOLA                     | D41J23000150003 | CSMS RAINERI MARCORA E FIORENZUOLA        | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA NEI CENTRI SCOLASTICI MEDI SUPERIORI RAINERI- MARCORA DI PIACENZA E MATTEI DI FIORENZUOLA D ARDA                          | VARI                             | 245.000,00          | NO                       |           |                        | DD 1730 del 10/12/2023       |                        | DD 1730 del 10/12/2023       |                        | 22/12/23                           | 0,00%       | -                                  | 31/07/2024             |                                       | 30/09/2024                  |                                           |                              |

SITUAZIONE DEI LAVORI SULLA VIABILITA' E SUL PATRIMONIO EDILIZIO – AGGIORNAMENTO 31/12/2023 - LAVORI IN CORSO E LAVORI ULTIMATI (= AVANZAMENTO FISICO 100%)

| DATI PRINCIPALI INTERVENTO |                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                     | PROGRAMMAZIONE           |           | PROGETTO ESECUTIVO     |                              | AGGIUDICAZIONE         |                              | CONSEGNA LAVORI        |                                    | AVANZAMENTO |                                    | ULTIMAZIONE LAVORI     |                                       | APPROVAZIONE COLLAUDO / CRE |                                           | DD STATO FINALE                 |
|----------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Ambito                     | CUP              | Strada / edificio                          | Titolo                                                                                                                                                                                                                                          | Comuni interessati              | Importo complessivo | Ultimo Triennale di rif. | Annualità | termine interno (mese) | Estremi atto di approvazione | termine interno (mese) | Estremi atto di approvazione | termine interno (mese) | Data effettiva verbale di consegna | Av. Fisico  | Pagamenti eseguiti (al 31/12/2023) | termine interno (mese) | Data effettiva verbale di ultimazione | termine interno (mese)      | Data effettiva approvazione collaudo /CRE | Estremi atto di approvazione    |
| VIABILITA'                 | D86G2300 0160003 | RETE STRADALE LOTTO 1 OVEST                | ACCORDO QUADRO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE (LOTTO 1 OVEST) PER IL PERIODO 2023-2027. SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO LOTTO 1 (AREA OVEST)                                        | LOTTO 1                         | 746.240,00          | NO                       |           |                        | DD 988 del 04-08-2023        |                        | DD 988 del 04-08-2023        | 01/09/2023             | 18/09/23                           | 80,00%      | -                                  | 28/02/2024             |                                       | 30/06/2024                  |                                           |                                 |
| VIABILITA'                 | D96G2300 0060003 | RETE STRADALE LOTTO2 EST                   | ACCORDO QUADRO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE (LOTTO 2 EST) PER IL PERIODO 2023-2027. SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO LOTTO 2 (AREA EST)                                            | LOTTO 2                         | 852.650,00          | NO                       |           |                        | DD 988 del 04-08-2023        |                        | DD 988 del 04-08-2023        | 01/09/2023             | 11/09/23                           | 0,00%       | -                                  | 28/02/2024             | 14/11/2023                            | 30/04/2024                  |                                           |                                 |
| VIABILITA'                 | D86G2300 0340003 | RETE STRADALE LOTTO 1 OVEST                | ACCORDO QUADRO PER LAVORI, I SERVIZI E LE FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 2023-2027. OTTAVO CONTRATTO APPLICATIVO LOTTO 1 (AREA OVEST)                          | LOTTO 1                         | 200.000,00          | NO                       |           |                        | DD 1793 del 27/12/2023       |                        | DD 1793 del 27/12/2023       | 01/09/2023             | 27/12/23                           | 30,00%      | -                                  | 31/05/2024             |                                       | 30/06/2024                  |                                           |                                 |
| VIABILITA'                 | D46G2300 0150003 | RETE STRADALE LOTTO2 EST                   | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 2023 - 2027. SEDICESIMO CONTRATTO APPLICATIVO LOTTO 2 (AREA OVEST)        | LOTTO 2                         | 243.000,00          | NO                       |           |                        | DD 1794 del 27/12/2023       |                        | DD 1794 del 27/12/2023       | 01/02/2024             |                                    | 0,00%       | -                                  | 01/07/2024             |                                       | 01/10/2024                  |                                           |                                 |
| VIABILITA'                 | D76G2200 0480003 | RETE STRADALE LOTTO2 EST                   | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 2023 - 2027. PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO LOTTO 2 (AREA OVEST)             | LOTTO 2                         | 1.305.338,00        | NO                       |           |                        | DD 866 del 12-07-2023        |                        | DD 866 del 12-07-2023        | 01/09/2023             | 03/08/2023                         | 0,00%       | -                                  | 31/08/2024             |                                       | 30/09/2024                  |                                           |                                 |
| VIABILITA'                 | D86G2200 0750003 | RETE STRADALE LOTTO 1 OVEST                | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 2023 - 2027. PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO LOTTO 1 (AREA OVEST)             | LOTTO 1                         | 1.042.458,00        | NO                       |           |                        | DD 917 del 21-07-2023        |                        | DD 917 del 21-07-2023        | 01/09/2023             | 01/08/23                           | 50,00%      | -                                  | 31/07/2024             |                                       | 30/09/2024                  |                                           |                                 |
| VIABILITA'                 | D57H1800 1410001 | S.P. 15BIS DI MORFASSO E S.P. 66 DI CASALI | Strada Provinciale n. 15 bis di Morfasso e n. 66 di Casali. Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati                                                                        | MORFASSO                        | 250.000,00          | 2023                     | 2023      | 31/07/2023             | DD 1005 del 04/08/2023       |                        | DD 1005 del 04/08/2023       | 30/09/2023             | 02/10/23                           | 100,00%     | 238.895,50                         | 30/11/2023             | 15/11/2023                            | 31/03/2024                  |                                           |                                 |
| VIABILITA'                 | D67H2200 3100001 | SP: 12 GENOVA                              | Strada Provinciale n. 12 di Genova. Lavori di consolidamento del corpo stradale e manutenzione straordinaria della sovrastruttura stradale nel tratto compreso tra la Strada Provinciale n. 12 di Genova e la Strada Provinciale n. 4 di Bardi. | alseno castell'arquato vernasca | 213.076,00          | 2023                     | 2023      | 31/07/2023             | DD 1009 del 04/08/2023       |                        | DD 1009 del 04/08/2023       | 31/10/2023             | 23/10/23                           | 100,00%     | 205.135,05                         | 30/11/2023             | 20/11/2023                            | 31/03/2024                  |                                           |                                 |
| SCUOLA                     | D34H1700 0120003 | ISTITUTO ROMAGNOSI                         | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIAN DOMENICO ROMAGNOSI" DI PIACENZA. MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE E DELLA PALESTRA.                                                                                                        | PIACENZA                        | 1.000.000,00        | 2020                     | 2020      |                        | DD 194 del 14/02/2020        |                        | DD 1009 del 25/08/2020       |                        | 10/12/20                           | 100,00%     | 789.864,34                         |                        | 01/04/2022                            |                             | 04/10/2023                                | DD 1299 del 04/10/2023          |
| SCUOLA                     | D37D1800 1870003 | MARCONI                                    | Istituto di Istruzione Superiore Industriale "Marconi" di Piacenza. Rifacimento di infissi e rivestimenti esterni per contenimento dei consumi energetici                                                                                       | PIACENZA                        | 400.000,00          | 2019                     | 2019      |                        | DD 1151 del 03/10/2019       |                        | DD 276 del 04/03/2020        |                        | 09/07/20                           | 100,00%     | 301.057,33                         |                        | 01/04/2022                            | 31/05/2024                  |                                           | Si approverà il CRE con riserve |
| VIABILITA'                 | D77H1800 1240001 | SP 587R E SP462R                           | Strade Provinciali n. 587R di Cortemaggiore e n. 462R di Val d'Ard. Riqualificazione dell'intersezione nel centro abitato di Cortemaggiore.                                                                                                     | CORTEMAGGIORE                   | 200.000,00          | 2020                     | 2020      |                        | DD 1346 del 05/11/2021       |                        | DD 1346 del 05/11/2021       |                        | 06/12/21                           | 100,00%     | 184.539,08                         |                        | 15/09/2022                            |                             | 10/02/2023                                | DD 157 del 10/02/2023           |
| VIABILITA'                 | D17H2000 1510001 | SP 48 CENTORA                              | Strada Provinciale n. 48 di Centora. Realizzazione pista ciclopeditonale per la protezione delle utenze deboli tra il centro abitato di Rottofreno e Centora. 2° Stralcio                                                                       | ROTOFRENO                       | 132.615,27          | 2021                     | 2021      |                        | DD 1162 del 22/09/2021       |                        | DD 1162 del 22/09/2021       |                        | 27/09/21                           | 100,00%     | 50.392,52                          |                        | 05/06/2022                            |                             |                                           |                                 |
| VIABILITA'                 | D47H2000 2440005 | SP 11 MOTTAZIANA                           | Strada Provinciale 11 di Mottaziana. Realizzazione di una pista ciclopeditonale dal centro abitato di Gragnanino fino a Loc. Vallarsa.                                                                                                          | GRAGNANO                        | 350.000,00          | 2022                     | 2022      | 31/10/2022             | DD 1283 del 18/10/2022       | 31/12/2022             | DD 1582 del 06/12/2022       | 31/03/2023             | 20/03/23                           | 100,00%     | 221.965,39                         | 30/06/2023             | 27/06/2023                            | 31/03/2024                  |                                           |                                 |

SITUAZIONE DEI LAVORI SULLA VIABILITA' E SUL PATRIMONIO EDILIZIO – AGGIORNAMENTO 31/12/2023 - LAVORI IN CORSO E LAVORI ULTIMATI (= AVANZAMENTO FISICO 100%)

| DATI PRINCIPALI INTERVENTO |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                     | PROGRAMMAZIONE           |           | PROGETTO ESECUTIVO     |                                                   | AGGIUDICAZIONE         |                              | CONSEGNA LAVORI        |                                    | AVANZAMENTO |                                    | ULTIMAZIONE LAVORI     |                                       | APPROVAZIONE COLLAUDO / CRE |                                           | DD STATO FINALE              |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Ambito                     | CUP             | Strada / edificio          | Titolo                                                                                                                                                                                                                  | Comuni interessati                        | Importo complessivo | Ultimo Triennale di rif. | Annualità | termine interno (mese) | Estremi atto di approvazione                      | termine interno (mese) | Estremi atto di approvazione | termine interno (mese) | Data effettiva verbale di consegna | Av. Fisico  | Pagamenti eseguiti (al 31/12/2023) | termine interno (mese) | Data effettiva verbale di ultimazione | termine interno (mese)      | Data effettiva approvazione collaudo /CRE | Estremi atto di approvazione |
| VIABILITA'                 | D67H18001320001 | S.P. 587R DI CORTEMAGGIORE | Strada Provinciale n. 587R di Cortemaggiore. Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati                                                               | CORTEMAGGIORE, CAORSO, PONTENURE          | 478.745,33          | 2022                     | 2022      | 31/03/2022             | DD 307 del 22/03/2022                             | 31/05/2022             | DD 548 del 26/05/2022        | 31/08/2022             | 23/08/22                           | 100,00%     | 377.478,47                         | 31/12/2022             | 13/12/2022                            | 28/02/2023                  | 27/02/2023                                | DD 234 del 27/02/2023        |
| VIABILITA'                 | D47H18001370001 | S.P. 57 DI ASEREI          | Strada Provinciale n. 57 di Aserei. Lavori urgenti di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione bituminosa nei tratti maggiormente degradati                                                     | COLI, FARINI                              | 230.000,00          | 2022                     | 2022      |                        | DD 129 del 08/02/2022                             |                        | DD 367 del 04/04/2022        |                        | 13/06/22                           | 100,00%     | 207.802,66                         |                        | 08/07/2022                            |                             | 01/02/2023                                | DD 121 del 01/02/2023        |
| VIABILITA'                 | D87H18001440001 | S.P. 71 DI COLLERINO       | Strada Provinciale n. 71 di Collierino. Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati                                                                    | MORFASSO                                  | 200.000,00          | 2022                     | 2022      |                        | DD 189 del 24/02/2022                             |                        | DD 395 del 12/04/2022        |                        | 20/06/22                           | 100,00%     | 187.589,73                         |                        | 18/07/2022                            |                             | 17/05/2023                                | DD 598 del 17/05/2023        |
| VIABILITA'                 | D57H18001400001 | S.P. 21 DI VAL D'ARDA      | Strada Provinciale n. 21 di Val d'Arda Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati                                                                     | MORFASSO, VERNASCA                        | 200.000,00          | 2022                     | 2022      |                        | DD 188 del 24/02/2022                             |                        | DD 396 del 12/04/2022        |                        | 11/08/22                           | 100,00%     | 179.176,47                         |                        | 30/09/2022                            |                             | 05/04/2023                                | DD 450 del 05/04/2023        |
| VIABILITA'                 | D27H18001530001 | S.P. 588R DEI DEU PONTI    | Strada Provinciale n. 588R dei Due Ponti. Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati                                                                  | PONTENURE CAORSO CORTEMAGGIORE            | 400.000,00          | 2023                     | 2023      | 31/07/2023             | DD 1008 del 04/08/2023                            |                        | DD 1008 del 04/08/2023       | 31/10/2023             | 23/10/23                           | 100,00%     | -                                  | 31/01/2024             |                                       | 28/02/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D17H18001450001 | S.P. 38 DI SAN PROTASO     | Strada Provinciale n. 38 di San Protaso. Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati                                                                   | Carpaneto Piacentino e Fiorenzuola d'Arda | 240.000,00          | 2023                     | 2023      | 31/07/2023             | DD 1004 del 04/08/2023                            |                        | DD 1004 del 04/08/2023       | 31/10/2023             | 09/10/23                           | 100,00%     | 229.902,95                         | 30/11/2023             | 30/10/2023                            | 31/03/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D87H18001460001 | S.P. 11 DI MOTTAZIANA      | Strada Provinciale n. 11 di Mottaziana. Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati                                                                    | Gragnano t.se Borgonovo V.T.              | 200.000,00          | 2023                     | 2023      | 31/07/2023             | DD 994 del 04/08/2023                             |                        | DD 994 del 04/08/2023        | 30/09/2023             | 13/09/23                           | 100,00%     | 193.675,00                         | 31/10/2023             | 06/10/2023                            | 31/03/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D67H18001350001 | S.P. 56 DI BORLA           | Strada Provinciale n. 56 di Borla. Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati                                                                         | Vernasca                                  | 200.000,00          | 2023                     | 2023      | 31/07/2023             | DD 999 del 04/08/2023                             |                        | DD 999 del 04/08/2023        | 30/09/2023             | 02/10/23                           | 100,00%     | 194.222,09                         | 31/10/2023             | 25/10/2023                            | 31/03/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D67H18001380001 | S.P. 73 DI LAGO            | Strada Provinciale n. 73 di Lago. Lavori urgenti per la ricostruzione del corpo stradale e il consolidamento di dissesti franosi nonché per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale in tratti vari | CORTEBRUGNATELLA                          | 148.745,33          | 2023                     | 2023      | 31/07/2023             | DD 995 del 04/08/2023                             |                        | DD 995 del 04/08/2023        | 30/09/2023             | 11/09/23                           | 100,00%     | 133.956,00                         | 31/10/2023             | 06/10/2023                            | 31/03/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D17H18001460001 | S.P. 31 SALSEDIANA         | Strada Provinciale n. 31 Salsediana. Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati                                                                       | ALSENO                                    | 200.000,00          | 2023                     | 2023      | 31/07/2023             | DD 1010 del 04/08/2023                            |                        | DD 1010 del 04/08/2023       | 31/10/2023             | 23/10/23                           | 100,00%     | -                                  | 30/11/2023             | 06/12/2023                            | 31/03/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D67H19002450001 | S.P.21 VAL D'ARDA          | STRADA PROVINCIALE N. 21 DI VAL D'ARDA. LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA NEI PRESSI DELLA DIGA DI MIGNANO                                                                  | VERNASCA                                  | 211.267,29          | 2022                     | 2022      | 31/07/2022             | DD 839 del 20/07/2022                             | 31/08/2022             | DD 995 del 25/08/2022        | 30/11/2022             | 14/11/22                           | 100,00%     | 192.442,25                         | 30/06/2023             | 26/06/2023                            | 30/11/2023                  | 07/11/2023                                | DD 1494 del 07/11/2023       |
| VIABILITA'                 | D11B19000470004 | S.P. 48 CENTORA            | STRADA PROVINCIALE N. 48 DI CENTORA. REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE PER LA PROTEZIONE DELLE UTENZE DEBOLI TRA IL CENTRO ABITATO DI ROTTOFRENO E CENTORA.                                                             | ROTOFRENO                                 | 300.000,00          | 2021                     | 2021      |                        | DD 565 del 18/05/2021                             |                        | D 850 del 08/07/2021         |                        | 19/07/21                           | 100,00%     | 95.341,51                          |                        | 05/06/2022                            |                             |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D67H18001390001 | SP 4 BARDI                 | Strada Provinciale n. 4 Bardi. Ponte Lanzone alla progressiva km. 22+830. Lavori di consolidamento del manufatto e installazione di barriere di sicurezza.                                                              | VERNASCA                                  | 800.000,00          | 2021                     | 2021      | 30/04/2021             | DD 497 del 04/05/2021                             | 31/07/2021             | DD 686 del 09/06/2021        | 31/07/2021             | 05/07/21                           | 100,00%     | 639.729,50                         | 28/02/2024             |                                       | 31/08/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D77H18001260001 | SP 412R VAL TIDONE         | Strada Provinciale n. 412R Val Tidone. Lavori urgenti per il consolidamento dei dissesti franosi interagenti con il piano viabile ai km 62+550 e km 71+200                                                              | ALTA VALTIDONE                            | 200.000,00          | 2021                     | 2021      | 30/11/2021             | DD 1435 del 19/11/2021 (rett 1451 del 23/11/2021) | 31/12/2021             | DD 1589 del 15/12/2021       | 28/02/2022             | 24/02/22                           | 100,00%     | 192.204,50                         | 30/04/2023             | 04/04/2023                            | 31/08/2023                  | 19/09/2023                                | DD 1195 del 19/09/2023       |

SITUAZIONE DEI LAVORI SULLA VIABILITA' E SUL PATRIMONIO EDILIZIO – AGGIORNAMENTO 31/12/2023 - LAVORI IN CORSO E LAVORI ULTIMATI (= AVANZAMENTO FISICO 100%)

| DATI PRINCIPALI INTERVENTO |                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                     | PROGRAMMAZIONE           |           | PROGETTO ESECUTIVO     |                              | AGGIUDICAZIONE         |                              | CONSEGNA LAVORI        |                                    | AVANZAMENTO |                                    | ULTIMAZIONE LAVORI     |                                       | APPROVAZIONE COLLAUDO / CRE |                                           | DD STATO FINALE              |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Ambito                     | CUP             | Strada / edificio                               | Titolo                                                                                                                                                                                                                                           | Comuni interessati                      | Importo complessivo | Ultimo Triennale di rif. | Annualità | termine interno (mese) | Estremi atto di approvazione | termine interno (mese) | Estremi atto di approvazione | termine interno (mese) | Data effettiva verbale di consegna | Av. Fisico  | Pagamenti eseguiti (al 31/12/2023) | termine interno (mese) | Data effettiva verbale di ultimazione | termine interno (mese)      | Data effettiva approvazione collaudo /CRE | Estremi atto di approvazione |
| VIABILITA'                 | D37H18001570001 | SP 462R VAL D'ARDA                              | Strada Provinciale n. 462R di Val d'Arda. Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati                                                                                           | SAN PIETRO IN CERRO MONTICELLI D'ONGINA | 600.000,00          | 2022                     | 2022      | 30/09/2022             | DD 1040 del 05/09/2022       | 30/11/2022             | DD 1196 del 04/10/2022       | 01/01/2023             | 09/01/23                           | 100,00%     | 464.004,83                         | 31/07/2023             | 21/07/2023                            | 31/03/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D67H21000110001 | SP 586R VAL D'AVETO                             | Strada provinciale n. 586R di Val d'Aveto. Lavori urgenti per la protezione della strada al km 9+500 dai fenomeni erosivi del rio Grande e stabilizzazione del cedimento di valle in localita' Sanguinetto                                       | CORTEBRUGNATELLA, FERRIERE              | 150.000,00          | NO                       |           |                        | DD 1428 del 18/11/2021       |                        | DD 1588 del 15/12/2021       |                        | 04/02/22                           | 100,00%     | 110.275,47                         |                        | 09/12/2022                            |                             | 13/03/2023                                | DD 299 del 13/03/2023        |
| VIABILITA'                 | D27H21002460001 | SP 34 PECORARA                                  | S.P. n.34 di Pecorara. Ponte sul torrente Tidoncello in località Morasco alla progressiva km 2+255. Lavori di manutenzione straordinaria e installazione delle barriere di sicurezza.                                                            | Alta Valtidone                          | 400.000,00          | 2022                     | 2022      | 31/10/2022             | DD 1391 del 09/11/2022       | 31/01/2023             | DD 84 del 24/01/2023         | 31/03/2023             | 13/03/23                           | 100,00%     | 410.500,75                         | 31/12/2023             | 15/12/2023                            | 31/03/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D55F21000960001 | SP 21 D'ARDA                                    | S.P. n.21 Val d'Arda. Ponte sul torrente Arda in località Case Bonini alla progressiva km 9+765. Lavori di manutenzione straordinaria e installazione delle barriere di sicurezza.                                                               | Morfasso                                | 570.000,00          | 2022                     | 2022      | 30/09/2022             | DD 727 del 28/06/2022        | 30/11/2022             | DD 1210 del 05/10/2022       | 31/01/2023             | 09/01/23                           | 100,00%     | 500.687,76                         | 30/09/2023             | 11/08/2023                            | 28/02/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D57H21002840004 | SP 65 CALDAROLA                                 | Strada Provinciale n. 65 di Caldarola. Lavori di consolidamento del corpo stradale e pavimentazione nel tratto in comune di Piozzano                                                                                                             | PIOZZANO                                | 800.000,00          | 2021                     | 2021      |                        | DD 1190 del 30/09/2021       |                        | DD 1412 del 17/11/2021       |                        | 28/03/22                           | 100,00%     | 723.010,17                         |                        | 26/05/2022                            |                             | 24/01/2023                                | DD 75 del 24/01/2023         |
| VIABILITA'                 | D65F21000300002 | SP 4 BARDI                                      | Strada Provinciale n. 4 di Bardi. Lavori urgenti per la messa in sicurezza dei rilevati adiacenti a Ponte Lanzone.                                                                                                                               | VERNASCA                                | 225.000,00          | 2022                     | 2022      | 31/10/2022             | DD 1406 del 10/11/2022       | 31/10/2022             | DD 1622 del 13/12/2022       | 28/02/2023             | 15/02/23                           | 100,00%     | 103.310,63                         | 29/02/2024             |                                       | 31/05/2024                  |                                           |                              |
| SCUOLA                     | D39E20000580002 | RAINERI MARCORA                                 | ISTITUTO "RAINERI - MARCORA" DI PIACENZA. RIMOZIONE COIBENTAZIONE IN AMIANTO.                                                                                                                                                                    | PIACENZA                                | 185.500,00          | 2022                     | 2022      | 31/08/2022             | DD 318 del 22-03-2022        | 31/10/2022             | DD 1308 del 24/10/2022       | 31/07/2023             | 13/07/23                           | 100,00%     | 158.162,47                         | 01/12/2023             | 14/12/2023                            |                             |                                           |                              |
| SCUOLA                     | D49J21014500003 | EDIFICIO DI BORGONOVO                           | EDIFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BORGONOVO VAL TIDONE. INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE                                                                                                                           | BORGONOVO VAL TIDONE                    | 357.603,18          | 2022                     | 2022      | 31/07/2022             | DD 631 del 10/06/2022        | 31/08/2022             | DD 984 del 22/08/2022        | 31/01/2023             | 11/01/23                           | 100,00%     | 170.891,24                         | 30/10/2023             | 30/10/2023                            | 28/02/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D67H20001970001 | SP 586R VAL D'AVETO                             | Strada Provinciale n. 586R di Val d'Aveto. Lavori di consolidamento e ripresa della pavimentazione bituminosa nei tratti maggiormente degradati                                                                                                  | CORTEBRUGNATELLA, FERRIERE              | 234.026,95          | 2022                     | 2022      |                        | DD 137 del 10/02/2022        |                        | DD 353 del 31/03/2022        |                        | 05/07/22                           | 100,00%     | 211.488,28                         |                        | 03/08/2022                            |                             | 16/02/2023                                | DD 175 del 16/02/2023        |
| VIABILITA'                 | D47H20001730001 | SP 57 ASEREI                                    | Strada Provinciale n. 57 di Aserei. Lavori urgenti di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione bituminosa nei tratti maggiormente degradati.                                                                             | COLI, FARINI                            | 200.000,00          | 2022                     | 2022      |                        | DD 138 del 10/02/2022        |                        | DD 383 del 08/04/2022        |                        | 05/07/22                           | 100,00%     | 183.566,47                         |                        | 29/07/2022                            |                             | 16/02/2023                                | DD 176 del 16/02/2023        |
| VIABILITA'                 | D97H21006940002 | SP 12 GENOVA                                    | Strada Provinciale n. 12 di Genova. Lavori di consolidamento del corpo stradale e manutenzione straordinaria della sovrastruttura stradale nel tratto compreso tra la Strada Statale n. 9 Via Emilia e la Strada Provinciale n. 31 di Salsediana | ALSENO                                  | 900.000,00          | 2022                     | 2022      | 31/10/2022             | DD 1469 del 18-11-2022       | 31/01/2023             | DD 101 del 30/01/2023        | 31/07/2023             | 12/07/23                           | 100,00%     | 615.603,49                         | 01/09/2023             | 22/08/2023                            | 31/03/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D27H21007880001 | SP 34 PECORARA                                  | Strada Provinciale n. 34 di Pecorara. Lavori urgenti per la ricostruzione del corpo stradale alla progressiva km 9+950 e la realizzazione di un'opera di sostegno alla progressiva km 1+420                                                      | Alta Valtidone                          | 190.000,00          | 2022                     | 2022      | 30/09/2022             | DD 1145 del 23/09/2022       | 31/10/2022             | DD 1301 del 21/10/2022       | 30/11/2022             | 29/12/22                           | 100,00%     | 158.250,66                         | 31/10/2023             | 21/06/2023                            | 31/03/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D87H21007990001 | SP 15 BIS MORFASSO, SP 359R SALSOMAGGIORE BARDI | Lavori urgenti di ricostruzione dei corpi stradali alla progressive km 17+200 in località Roccassa della Strada Provinciale n.15 bis di Morfasso e alle progressive km 46+100 e 49+750 della Strada Provinciale n. 359R Salsomaggiore Bardi      | MORFASSO                                | 215.000,00          | 2022                     | 2022      |                        | DD1160 del 27/09/2022        | 31/10/2022             | DD 1299 del 21/10/2022       | 30/11/2022             | 19/12/22                           | 100,00%     | 176.522,77                         | 01/08/2023             | 28/09/2023                            | 31/03/2024                  |                                           |                              |

SITUAZIONE DEI LAVORI SULLA VIABILITA' E SUL PATRIMONIO EDILIZIO – AGGIORNAMENTO 31/12/2023 - LAVORI IN CORSO E LAVORI ULTIMATI (= AVANZAMENTO FISICO 100%)

| DATI PRINCIPALI INTERVENTO |                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     | PROGRAMMAZIONE           |           | PROGETTO ESECUTIVO     |                              | AGGIUDICAZIONE         |                              | CONSEGNA LAVORI        |                                    | AVANZAMENTO |                                    | ULTIMAZIONE LAVORI     |                                       | APPROVAZIONE COLLAUDO / CRE |                                           | DD STATO FINALE              |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Ambito                     | CUP             | Strada / edificio                | Titolo                                                                                                                                                                                                                                        | Comuni interessati                      | Importo complessivo | Ultimo Triennale di rif. | Annualità | termine interno (mese) | Estremi atto di approvazione | termine interno (mese) | Estremi atto di approvazione | termine interno (mese) | Data effettiva verbale di consegna | Av. Fisico  | Pagamenti eseguiti (al 31/12/2023) | termine interno (mese) | Data effettiva verbale di ultimazione | termine interno (mese)      | Data effettiva approvazione collaudo /CRE | Estremi atto di approvazione |
| PATRIMONIO                 | D11J2200010003  | VARI                             | INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA                                                                                                                                | VARI                                    | 81.000,00           | NO                       |           |                        | DD 334 del 28/03/2022        |                        | DD 451 del 02/05/2022        |                        | 03/07/22                           | 100,00%     | -                                  |                        | 30/12/2022                            |                             | 22/02/2023                                | DD 201 del 22/02/2023        |
| VIABILITA'                 | D27H22001020001 | SP 49 ROSSAROLA SP 59 MONCASACCO | STRADA PROVINCIALE N. 49 DI ROSSAROLA E N. 59 DI MONCASACCO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI.                                                                            | Alta Val Tidone                         | 210.000,00          | 2023                     | 2023      | 31/07/2023             | DD 996 del 04/08/2023        |                        | DD 996 del 04/08/2023        | 31/10/2023             | 09/10/23                           | 100,00%     | 200.690,00                         | 30/11/2023             | 07/11/2023                            | 31/12/2023                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D77H22001040003 | SP 587R CORTEMAGGIORE            | Strada Provinciale n. 587R di Cortemaggiore. Lavori urgenti di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione bituminosa in tratti vari                                                                                     | CORTEMAGGIORE                           | 159.000,00          | 2022                     | 2022      | 30/11/2022             | DD 1519 del 25/11/2022       | 30/11/2022             | DD 1720 del 28/12/2022       | 30/04/2023             | 20/04/23                           | 100,00%     | 154.335,24                         | 31/07/2023             | 04/07/2023                            | 31/12/2023                  | 13/11/2023                                | DD 1524 del 13/11/2023       |
| VIABILITA'                 | D27H22000130001 | SP 65 CALDAROLA                  | S.P. n. 65 di Caldarola. Lavori urgenti per la ricostruzione del corpo stradale e la regimazione delle acque superficiali alla progressiva km 15+500                                                                                          | ALTA VALTIDONE                          | 150.000,00          | 2022                     | 2022      | 31/10/2022             | DD 1317 del 25/10/2022       | 30/11/2022             | DD 1514 del 24/11/2022       | 30/04/2023             | 05/06/23                           | 100,00%     | 125.489,38                         | 31/07/2023             | 07/07/2023                            | 30/10/2023                  | 11/10/2023                                | DD DD 1330 del 11-10-2023    |
| VIABILITA'                 | D57H22001160001 | SP 10 GROPPARELLO                | S.P. n. 10 di Gropparello. Lavori urgenti per il consolidamento della scarpata stradale alla progressiva km 9+800 in località La Valle e realizzazione di un'opera di sostegno e ricostruzione della sede stradale alla progressiva km 11+220 | GROPPARELLO                             | 400.000,00          | 2022                     | 2022      | 31/10/2022             | DD 1293 del 20/10/2022       | 30/11/2022             | DD 1528 del 25/11/2022       | 31/01/2023             | 23/01/23                           | 100,00%     | 252.656,22                         | 31/07/2023             | 15/09/2023                            | 31/12/2023                  | 14/12/2023                                | DD 1705 del 14/12/2023       |
| VIABILITA'                 | D67H22000320001 | SP 21 VAL D'ARDA                 | S.P. n. 21 di Val d'Arda. Lavori urgenti per la ricostruzione del corpo stradale alla progressiva km 9+600 in località Case Bonini                                                                                                            | VERNASCA                                | 160.000,00          | 2022                     | 2022      | 31/10/2022             | DD 1699 del 23/12/2022       | 31/01/2023             | DD 63 del 20/01/2023         | 31/01/2023             | 09/01/23                           | 100,00%     | 96.480,69                          | 31/10/2023             | 10/10/2023                            | 28/02/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D77H22001480003 | SP 587R, 462R                    | OPERE COMPLEMENTARI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "STRADE PROVINCIALI N. 587R DI CORTEMAGGIORE E N. 462R DI VAL D'ARDA. RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERSEZIONE NEL CENTRO                                                                             | CORTEMAGGIORE                           | 87.939,54           | NO                       |           |                        | DD 519 del 17/05/2022        |                        | DD 519 del 17/05/2022        |                        | 23/05/22                           | 100,00%     | 82.922,07                          |                        | 21/10/2022                            | 31/12/2023                  | 06/02/2023                                | DD 138 del 06/02/2023        |
| VIABILITA'                 | D87H22001380001 | SP 57 ASEREI                     | Strada Provinciale n. 57 di Aserei. Lavori di pavimentazione del tratto Mareto - Bivio Sassi Aguzzi 1° stralcio                                                                                                                               | FARINI                                  | 190.988,13          | 2022                     | 2022      | 30/09/2022             | DD 1067 del 09/09/2022       | 30/11/2022             | DD 1230 del 10/10/2022       | 30/04/2023             | 02/05/23                           | 100,00%     | 183.747,05                         | 31/05/2023             | 30/06/2023                            | 31/12/2023                  | 20/12/2023                                | DD 1745 del 20/12/2023       |
| VIABILITA'                 | D67H22001450001 | SP 56 BORLA                      | Strada Provinciale n. 56 di Borla. Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati.                                                                                              | VERNASCA                                | 300.000,00          | 2022                     | 2022      | 30/09/2022             | DD 1118 del 20/09/2022       | 30/11/2022             | DD 1529 del 28/11/2022       | 30/04/2023             | 10/05/23                           | 100,00%     | 285.044,88                         | 30/06/2023             | 23/06/2023                            | 31/12/2023                  | 11/12/2023                                | DD 1691 del 11/12/2023       |
| VIABILITA'                 | D45F22000890001 | SP 11 Mottaziana                 | Strada Provinciale n. 11 di Mottaziana. Realizzazione di barriere di sicurezza a protezione della pista ciclopedonale nel tratto da Gragnanino a Loc. Vallarsa.                                                                               | GRAGNANO                                | 159.955,70          | 2022                     | 2022      | 30/11/2022             | DD 1567 del 2/12/2022        | 30/11/2022             | DD 1723 del 28/12/2022       | 31/03/2023             | 20/03/23                           | 100,00%     | 77.048,83                          | 31/10/2023             | 26/08/2023                            | 28/02/2024                  |                                           |                              |
| SCUOLA                     | NO              | VARI                             | EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FUNZIONALI ALL'AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO (2022/2023)                                                                                            | VARI                                    | 121.000,00          | NO                       |           |                        | DD 802 del 13/07/2022        |                        | DD 985 del 22/08/2022        |                        | 10/11/22                           | 100,00%     | 113.737,06                         |                        | 10/03/2023                            | 31/12/2023                  | 04/05/2023                                | DD 544 del 04/05/2023        |
| SCUOLA                     | D92B22001220003 | VARI                             | EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI                                                                                              | CASTELSANGI OVANNI, BORGONOVO, PIACENZA | 112.000,00          | NO                       |           |                        | DD 1089 del 14/09/2022       |                        | DD 1089 del 14/09/2022       | 31/01/2023             | 03/01/23                           | 100,00%     | 82.606,88                          | 30/04/2023             | 14/04/2023                            | 31/12/2023                  | 16/11/2023                                | DD 1558 del 16/11/2023       |
| SCUOLA                     | NO              | VARI                             | EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DELLE FACCIATE ED INTERVENTI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI                                                       | VARI                                    | 112.069,00          | NO                       |           |                        | DD 991 del 23/08/2022        |                        | DD 1107 del 15/09/2022       | 31/10/2022             | 07/11/22                           | 100,00%     | 50.386,00                          | 02/01/2024             |                                       | 31/12/2023                  |                                           |                              |
| SCUOLA                     | NO              | ISTITUTO M.S. DI BOBBIO          | ISTITUTO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI BOBBIO. INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEGLI SPAZI SCOLASTICI.                                                                                                                      | BOBBIO                                  | 90.000,00           | NO                       |           | 31/10/2022             | DD 1416 del 14-11-2022       | 31/10/2022             | DD 1677 del 21/12/2022       | 31/03/2023             | 06/03/23                           | 100,00%     | 85.023,67                          |                        | 01/06/2023                            | 31/12/2023                  | 25/08/2023                                | DD 1093 del 25/08/2023       |

SITUAZIONE DEI LAVORI SULLA VIABILITA' E SUL PATRIMONIO EDILIZIO – AGGIORNAMENTO 31/12/2023 - LAVORI IN CORSO E LAVORI ULTIMATI (= AVANZAMENTO FISICO 100%)

| DATI PRINCIPALI INTERVENTO |                 |                             |                                                                                                                                                                                       |                                           |                     | PROGRAMMAZIONE           |           | PROGETTO ESECUTIVO     |                              | AGGIUDICAZIONE         |                              | CONSEGNA LAVORI        |                                    | AVANZAMENTO |                                    | ULTIMAZIONE LAVORI     |                                       | APPROVAZIONE COLLAUDO / CRE |                                           | DD STATO FINALE              |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Ambito                     | CUP             | Strada / edificio           | Titolo                                                                                                                                                                                | Comuni interessati                        | Importo complessivo | Ultimo Triennale di rif. | Annualità | termine interno (mese) | Estremi atto di approvazione | termine interno (mese) | Estremi atto di approvazione | termine interno (mese) | Data effettiva verbale di consegna | Av. Fisico  | Pagamenti eseguiti (al 31/12/2023) | termine interno (mese) | Data effettiva verbale di ultimazione | termine interno (mese)      | Data effettiva approvazione collaudo /CRE | Estremi atto di approvazione |
| VIABILITA'                 | D67H22003370003 | SP 4 BARDI                  | STRADA PROVINCIALE N. 4 DI BARDI. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI NEL COMUNE DI VERNASCA         | VERNASCA                                  | 112.500,00          | NO                       |           | 31/10/2022             | DD 1318 del 25/10/2022       | 30/11/2022             | DD 1509 del 24/11/2022       | 31/01/2023             | 27/01/23                           | 100,00%     | -                                  | 30/11/2023             | 02/12/2023                            | 31/12/2023                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D76G22000440003 | VARI                        | STRADE PROVINCIALI APPARTENENTI AL LOTTO 2 EST.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE                                                                         | VARI                                      | 120.938,00          | NO                       |           |                        | DD 1464 del 17/11/2022       |                        | DD 1655 del 19/12/2022       | 31/01/2023             | 20/02/23                           | 100,00%     | -                                  |                        | 19/06/2023                            | 31/12/2023                  | 27/11/2023                                | DD 1614 del 27/11/2023       |
| VIABILITA'                 | D57H22002860001 | SP 68 BOBBIANO              | Strada Provinciale n. 68 di Bobbiano. Lavori di consolidamento e ripresa della pavimentazione bituminosa nei tratti maggiormente degradati                                            | Travo Bobbio Alta val Tidone Piozzano     | 279.384,00          | 2023                     | 2023      | 31/07/2023             | DD 997 del 04/08/2023        |                        | DD 997 del 04/08/2023        | 30/09/2023             | 18/09/23                           | 100,00%     | 263.154,00                         | 01/10/2023             | 16/10/2023                            | 31/03/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D27H20001760001 | SP 14bis VELLEIA            | Strada Provinciale n. 14bis di Velleia. Lavori urgenti di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione bituminosa in tratti vari.                                 | Gropparello e Lugagnano val d'Arda        | 137.247,05          | 2023                     | 2023      | 31/07/2023             | DD 1000 del 04/08/2023       |                        | DD 1000 del 04/08/2023       | 31/10/2023             | 02/10/23                           | 100,00%     | 131.308,46                         | 30/11/2023             | 06/11/2023                            | 31/03/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D17H20001480001 | SP 44 MONTALBO              | Strada Provinciale n. 44 di Montalbo. Lavori urgenti di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione bituminosa nei tratti maggiormente degradati.                | Castel S. Giovanni Borgonovo V.T.         | 190.000,00          | 2023                     | 2023      | 31/07/2023             | DD 998 del 04/08/2023        |                        | DD 998 del 04/08/2023        | 31/10/2023             | 17/10/23                           | 100,00%     | 178.608,00                         | 30/11/2023             | 15/11/2023                            | 31/03/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D87H20001790001 | SP 71 COLLERINO             | Strada Provinciale n. 71 di Collerino. Lavori urgenti di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione bituminosa nei tratti maggiormente degradati.               | Lugagnano Val d'Arda, Vernasca e Morfasso | 138.000,00          | 2023                     | 2023      | 31/07/2023             | DD 1001 del 04/08/2023       |                        | DD 1001 del 04/08/2023       | 31/10/2023             | 18/10/23                           | 100,00%     | 133.983,66                         | 30/11/2023             | 16/11/2023                            | 31/03/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D57H20001920001 | SP 359R SALSOMAGGIORE BARDI | Strada Provinciale n. 359R di Salsomaggiore e Bardi. Lavori urgenti di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione bituminosa nei tratti maggiormente degradati. | Morfasso e Vernasca                       | 235.070,74          | 2023                     | 2023      | 31/07/2023             | DD 1002 del 04/08/2023       |                        | DD 1002 del 04/08/2023       | 31/10/2023             | 04/10/23                           | 100,00%     | 213.185,54                         | 30/11/2023             | 16/11/2023                            | 31/03/2024                  |                                           |                              |
| VIABILITA'                 | D87H22001390001 | SP 71 COLLERINO             | Strada Provinciale n. 71 di Collerino. Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati.                                  | Lugagnano Vernasca                        | 229.473,12          | 2023                     | 2023      | 31/07/2023             | DD 1006 del 04/08/2023       |                        | DD 1006 del 04/08/2023       | 31/10/2023             | 16/10/23                           | 100,00%     | -                                  | 01/12/2023             | 01/12/2023                            | 31/03/2024                  |                                           |                              |
| SCUOLA                     | NO              | VARI                        | INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLE AREE E PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEI MODULI DIDATTICI TEMPORANEI                                                                            | PIACENZA                                  | 117.000,00          | NO                       |           |                        | DD 1676 del 21/12/2022       |                        | DD 1742 del 29/12/2022       | 31/03/2023             | 06/03/23                           | 100,00%     | 67.374,00                          | 31/10/2023             | 01/10/2023                            |                             | 12/12/2023                                | DD 1698 del 12/12/2023       |
| SCUOLA                     | NO              | VARI                        | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI E SERVIZIO DI AGIBILITA' INVERNALE                                                                  | VARI                                      | 92.400,00           | NO                       |           |                        | DD 1679 del 21/12/2022       |                        | DD 1739 del 29/12/2022       | 31/03/2023             | 09/03/23                           | 100,00%     | 90.600,28                          | 31/07/2023             | 11/07/2023                            |                             | 25/08/2023                                | DD 1094 del 25/08/2023       |
| VIABILITA'                 | D67H22003450003 | SP 21 ARDA                  | Strada Provinciale n. 21 di Val d'Arda. Lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati.                                 | Lugagnano Vernasca Morfasso               | 100.000,00          | 2023                     | 2023      | 31/07/2023             | DD 1007 del 04/08/2023       |                        | DD 1007 del 04/08/2023       | 31/10/2023             | 16/10/23                           | 100,00%     | 96.996,00                          | 31/10/2023             | 30/10/2023                            | 28/02/2024                  |                                           |                              |
| SCUOLA                     | NO              | VARI                        | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE COPERTURE E DEI LOCALI DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA                                                                        | VARI                                      | 110.000,00          | NO                       |           |                        | DD 183 del 17/02/2023        |                        | DD 343 del 21/03/2023        | 31/05/2023             | 19/05/23                           | 100,00%     | -                                  | 31/10/2023             | 06/10/2023                            |                             | 15/11/2023                                | DD 1540 del 15/11/2023       |

Di seguito il riepilogo delle opere pubbliche finanziate da risorse PNRR e PNC, per le quali l’Ente è soggetto attuatore

| INTERVENTI PNRR - EDILIZIA                                                                                                   |                 |                                                                                                                                           |                       |                                   |              |                |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |                                                                                                                                                                                                                           |                  |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LINEA FINANZIA-<br>MENTO                                                                                                     | CUP             | DESCRIZIONE                                                                                                                               | IMPORTO<br>INTERVENTO | IMPORTO<br>FINANZIA-MENTO<br>PNRR | MISSION<br>E | COMPONEN<br>TE | MISURA | CAPITOLO<br>ENTRATA | DESCRIZIONE CAP. ENTRATA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMPORTO<br>ENTRATA | CAP. SPESA | DESCRIZIONE CAP. SPESA                                                                                                                                                                                                    | IMPORTO<br>SPESA | Missio-ne<br>di bilancio | Programma<br>di bilancio | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                    | CIG        | Termine<br>realizzazione/<br>ultima scadenza<br>cronoprogramma | Target                                                                                                     |
| PNRR 855 MILIONI<br>DA DECRETO MIUR<br>N. 13 DEL<br>08/01/21 DM MIUR<br>62 DEL 13/01/2021<br>NOTA MI 27102<br>DEL 10/08/2021 | D14I19005790003 | CENTRO SCOLASTICO MEDIO<br>SUPERIORE DI FIORENZUOLA<br>D'ARDA. MIGLIORAMENTO<br>ANTISISMICO DELL'EDIFICIO<br>ADIBITO A SEDE ITIS          | 700.000,00            | 700.000,00                        | M4           | C1             | 3.3    | 2087/1              | PNRR M4C1I3.3 - CUP<br>D14I19005790003 - CENTRO<br>SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE DI<br>FIORENZUOLA D'ARDA.<br>MIGLIORAMENTO ANTISISMICO<br>DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE ITIS<br>- DALLO STATO ART. 1 C 63 L 160/19<br>MODIF. ART.38 BIS C, 3 L. B INCR.<br>ART. 48 DL 104/20 *RIF. CAP S.P.<br>7087-1*      | 700.000,00         | 7087/1     | PNRR M4C1I3.3 - CUP<br>D14I19005790003 - CENTRO<br>SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE<br>DI FIORENZUOLA D'ARDA.<br>MIGLIORAMENTO ANTISISMICO<br>DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE<br>ITIS 100 % fin. PNRR *RIF. CAP.<br>E 2087-1*      | 700.000,00       | 4                        | 2                        | € 4.039,81 anticipate<br>nell'anno 2021 al cap.<br>7881 finanziato con<br>entrate correnti; fondi<br>caro materiali MIT<br>non in q.e. ris. 2074 -<br>cap. spesa 8189/1 €<br>53.665,43; impegnati<br>per € 51.875,24, la<br>differenza confluirà in<br>avanzo vincolato | 855903966B | 30/06/2026                                                     | MQ edifici<br>scolastici<br>riqualificati;<br>Indice di rischio<br>sismico;<br>n. edifici<br>riqualificati |
|                                                                                                                              | D32C21001020001 | LICEO "GIULIA MOLINO<br>COLOMBINI" DI PIACENZA.<br>LAVORI DI MIGLIORAMENTO<br>ANTISISMICO E DELLA<br>SICUREZZA DELL'EDIFICIO<br>PALESTRA. | 1.505.682,70          | 1.505.682,70                      | M4           | C1             | 3.3    | 2087/2              | PNRR M4C1I3.3 - CUP<br>D32C21001020001 - LICEO "GIULIA<br>MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA.<br>LAVORI DI MIGLIORAMENTO<br>ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA<br>DELL'EDIFICIO PALESTRA- DALLO<br>STATO ART. 1 C 63 L 160/19 MODIF.<br>ART.38 BIS C, 3 L. B INCR. ART. 48<br>DL 104/20 *RIF. CAP S.P. 7087-2*     | 1.505.682,70       | 7087/2     | PNRR M4C1I3.3 - CUP<br>D32C21001020001 - LICEO<br>"GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI<br>PIACENZA. LAVORI DI<br>MIGLIORAMENTO ANTISISMICO<br>E DELLA SICUREZZA<br>DELL'EDIFICIO PALESTRA 100 %<br>fin. PNRR *RIF. CAP. E 2087-2* | 1.505.682,70     | 4                        | 2                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 949386051D | 30/06/2026                                                     | MQ edifici<br>scolastici<br>riqualificati;<br>Indice di rischio<br>sismico;<br>n. edifici<br>riqualificati |
|                                                                                                                              | D33F20000010003 | LICEO "GIULIA MOLINO<br>COLOMBINI" DI PIACENZA.<br>LAVORI DI MIGLIORAMENTO<br>ANTISISMICO E<br>MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA              | 1.000.000,00          | 1.000.000,00                      | M4           | C1             | 3.3    | 2087/3              | PNRR M4C1I3.3 - CUP<br>D33F20000010003 - LICEO "GIULIA<br>MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA.<br>LAVORI DI MIGLIORAMENTO<br>ANTISISMICO E MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA - DALLO STATO<br>ART. 1 C 63 L 160/19 MODIF. ART.38<br>BIS C, 3 L. B INCR. ART. 48 DL<br>104/20 *RIF. CAP S.P. 7087-3*                | 996.964,64         | 7087/3     | PNRR M4C1I3.3 - CUP<br>D33F20000010003 - LICEO<br>"GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI<br>PIACENZA. LAVORI DI<br>MIGLIORAMENTO ANTISISMICO<br>E MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA 100 % fin.<br>PNRR *RIF. CAP. E 2087-3*             | 996.964,64       | 4                        | 2                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 936110001A | 30/06/2026                                                     | MQ edifici<br>scolastici<br>riqualificati;<br>Indice di rischio<br>sismico;<br>n. edifici<br>riqualificati |
|                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                           |                       |                                   |              |                |        | 2087                | PNRR M4C1I3.3 - CUP<br>D33F20000010003 - LICEO "GIULIA<br>MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA -<br>DALLO STATO PER MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA ED<br>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO<br>EDIFICI SCOLASTICI ART. 1 C 63 L<br>160/19 MODIF. ART.38 BIS C, 3 L. B<br>INCR. ART. 48 DL 104/20 *RIF. CAP<br>S.P. 7087* | 3.035,36           | 7087       | FONDO STATALE PER<br>MANUTENIONE STRAORDINARIA<br>ED EFFICIENTAMENTO<br>ENERGETICO DEGLI EDIFICI<br>SCOLASTICI (ART. 1 C.63<br>L.160/19 INCR. ART 48 DL<br>104/20) *RIF. CAP. E 2087                                      | 3.035,36         |                          |                          | Somme anticipate<br>nell'anno 2021                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                |                                                                                                            |
|                                                                                                                              | D33F20000020004 | LICEO "GIULIA MOLINO<br>COLOMBINI" DI PIACENZA.<br>LAVORI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA E<br>MIGLIORAMENTO<br>ANTISISMICO              | 1.200.000,00          | 1.200.000,00                      | M4           | C1             | 3.3    | 2087/4              | PNRR M4C1I3.3 - CUP<br>D33F20000020004 - LICEO "GIULIA<br>MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA.<br>LAVORI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO<br>ANTISISMICO - DALLO STATO ART. 1<br>C 63 L 160/19 MODIF. ART.38 BIS C,<br>3 L. B INCR. ART. 48 DL 104/20 *RIF.<br>CAP S.P. 7087-4*                | 1.200.000,00       | 7087/4     | PNRR M4C1I3.3 - CUP<br>D33F20000020004 - LICEO<br>"GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI<br>PIACENZA. LAVORI DI<br>MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA E<br>MIGLIORAMENTO ANTISISMICO<br>100 % fin. PNRR *RIF. CAP. E<br>2087-4*          | 1.200.000,00     | 4                        | 2                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9361116D4A | 30/06/2026                                                     | MQ edifici<br>scolastici<br>riqualificati;<br>Indice di rischio<br>sismico;<br>n. edifici<br>riqualificati |
| PNRR 1,125<br>MILIONI<br>DA DECRETO MIUR<br>N. 217 DEL<br>15/07/2021<br>DM 62 DEL<br>10/03/2021                              | D32C21000360001 | EX IPSIA "LEONARDO DA<br>VINCI" DI PIACENZA.<br>MIGLIORAMENTO<br>ANTISISMICO EDIFICI E<br>MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA                   | 2.296.950,91          | 2.296.950,91                      | M4           | C1             | 3.3    | 2088/1              | PNRR M4C1I3.3 CUP<br>D32C21000360001 EX IPSIA<br>"LEONARDO DA VINCI" DI PIACENZA.<br>MIGLIORAMENTO ANTISISMICO<br>EDIFICI E MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA - DAL MINISTERO<br>ISTRUZIONE D.M. 62 DEL<br>10/03/2021 DECR.MIUR 217/21 *RIF<br>CAP.SP. 7088-1*                                               | 2.067.255,82       | 7088/1     | PNRR M4C1I3.3 CUP<br>D32C21000360001 EX IPSIA<br>"LEONARDO DA VINCI" DI<br>PIACENZA. MIGLIORAMENTO<br>ANTISISMICO EDIFICI E<br>MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA 100 % fin.<br>PNRR *RIF. CAP. E 2088-1*                      | 2.067.255,82     | 4                        | 2                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9466277AE5 | 30/06/2026                                                     | MQ edifici<br>scolastici<br>riqualificati;<br>Indice di rischio<br>sismico;<br>n. edifici<br>riqualificati |
|                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                           |                       |                                   |              |                |        | avanzo vincolato    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 229.695,09         | 7089/1     | PNRR M4C1I3.3 CUP<br>D32C21000360001 EX IPSIA<br>"LEONARDO DA VINCI" DI<br>PIACENZA. MIGLIORAMENTO<br>ANTISISMICO EDIFICI E<br>MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA 100 % fin.<br>PNRR - AVANZO 12 VINCOLATO<br>CAPITALE         | 229.695,09       | 4                        | 2                        | Avanzo vincolato<br>derivante da anticipo<br>10% incassato nel<br>2021 cap. e 2088 <da<br>trasferimenti dello<br>Stato                                                                                                                                                  |            |                                                                |                                                                                                            |
|                                                                                                                              | D33H20000330003 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE<br>SUPERIORE "GUGLIELMO<br>MARCONI" DI PIACENZA.                                                                   | 3.500.000,00          | 3.500.000,00                      | M4           | C1             | 3.3    | 2088/2              | PNRR M4C1I3.3 CUP<br>D33H20000330003 ISTITUTO DI<br>SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI"<br>DI PIACENZA. LAVORI DI<br>ADEGUAMENTO ANTISISMICO - DAL<br>MINISTERO ISTRUZIONE D.M. 62<br>DEL 10/03/2021 DECR.MIUR 217/21<br>*RIF CAP.SP. 7088-2*                                                                  | 3.150.000,00       | 7088/2     | PNRR M4C1I3.3 CUP<br>D33H20000330003 ISTITUTO DI<br>ISTRUZIONE SUPERIORE<br>"GUGLIELMO MARCONI" DI<br>PIACENZA. LAVORI DI<br>ADEGUAMENTO ANTISISMICO<br>100 % fin. PNRR *RIF. CAP. E<br>2088-2*                           | 3.150.000,00     | 4                        | 2                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9450820761 | 30/06/2026                                                     | MQ edifici<br>scolastici<br>riqualificati;<br>Indice di rischio                                            |

|                                                                                                 |                 |                                                                                                                                    |              |            |    |    |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |   |   |                                                                                                                                 |            |            |                                                                                          |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----|----|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                 |                 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO                                                                                                  |              |            |    |    |     | avanzo vincolato |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 350.000,00 | 7089/2                                                                                                                                                                                                                  | PNRR M4C113.3 CUP D33H20000330003 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO 100 % fin. PNRR AVANZO 12                                               | 350.000,00                                                                                    | 4 | 2 | Avanzo vincolato derivante da anticipo 10% incassato nel 2021 cap. e 2088 da trasferimenti dello Stato                          |            |            | sismico; n. edifici riqualificati                                                        |  |  |  |
| PNRR DECRETO MIUR N. 192 DEL 23/6/2021 (Piano 2020) DGR 348 15/03/2021                          | D34I19000260003 | LICEO SCIENTIFICO "LORENZO RESPIGHI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO                                                | 1.800.000,00 | 906.218,49 | M4 | C1 | 3.3 | 2171             | PNRR M4C113.3 - CUP D34I19000260003 LICEO SCIENTIFICO "LORENZO RESPIGHI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO -DA RER DGR 348 DEL 15/3/2021 DECR. MIUR 192/21 PIANO 2020 *RIF. CAP. SP.7170*                                                                | 906.218,49 | 7170                                                                                                                                                                                                                    | PNRR M4C113.3 - CUP D34I19000260003 LICEO SCIENTIFICO "LORENZO RESPIGHI" DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO 50,35% fondi PNRR 49,65% altre fonti *RIF. CAP. E. 2171*                            | 906.218,49                                                                                    | 4 | 2 | Cofinanziamento per € 893.781,51 spesa imputata ai cap. 7171, 5164 e 5881 (Impiego di avanzo disponibile e entrate correnti)    | 9329476F22 | 30/06/2026 | MQ edifici scolastici riqualificati; Indice di rischio sismico; n. edifici riqualificati |  |  |  |
| PNRR - DECRETO MIUR 175 DEL 10/3/2020 (PIANO 2019 - 1 TRANCHE EX MUTUI BEI-) DGR 387 24/4/20    | D34I19000270003 | LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO                                                     | 1.500.000,00 | 921.123,75 | M4 | C1 | 3.3 | 2160             | PNRR M4C113.3 CUP D34I19000270003 LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO - DAL MINISTERO PER L'ISTRUZIONE DGR 387/2020- DECRETO MIUR 175 DEL 10/3/2020 (PIANO 2019 - 1 TRANCE)*RIF. CAP. SP.7160*                             | 736.899,00 | 7160                                                                                                                                                                                                                    | PNRR M4C113.3 CUP D34I19000270003 LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO 61,41% fondi PNRR 38,59% altre fonti *RIF. CAP. E. 2160*                                     | 736.899,00                                                                                    | 4 | 2 | Cofinanziamennto per € 578.876,25 spesa imputata ai cap. 7881,7163, 5164 e 5881 (Impiego di entrate correnti)                   | 8768947BF9 | 30/06/2026 | MQ edifici scolastici riqualificati; Indice di rischio sismico; n. edifici riqualificati |  |  |  |
|                                                                                                 |                 |                                                                                                                                    |              |            |    |    |     | avanzo vincolato | 184.224,75                                                                                                                                                                                                                                                            | 7162       | PNRR M4C113.3 CUP D34I19000270003 LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO 61,41% fondi PNRR 38,59% altre fonti - DA AVANZO DISPONIBILE (QUOTA CORRISPONDENTE A AVANZO VINCOLATO) | 184.224,75                                                                                                                                                                                                    | Avanzo come da anticipo 20% incassato nell'anno 2020 al cap 2160 da trasferimenti dello Stato |   |   |                                                                                                                                 |            |            |                                                                                          |  |  |  |
| PNRR - DECRETO MIUR 71 DEL 25/7/2020 (PIANO 2019 - 2 TRANCHE - EX MUTUI BEI) DGR 549 25/05/2020 | D34I19000280003 | LICEO CLASSICO "MELCHIORRE GIOIA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO                                                   | 1.500.000,00 | 577.373,41 | M4 | C1 | 3.3 | 2165             | PNRR M4C113.3 CUP D34I19000280003 LICEO CLASSICO "MELCHIORRE GIOIA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO - DAL MINISTERO PER L'ISTRUZIONE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO GIOIA DGR 549/2020 DECR. MIUR 175/20 PIANO 2019 *RIF. CAP. SP.7165* | 461.898,73 | 7165                                                                                                                                                                                                                    | PNRR M4C113.3 CUP D34I19000280003 LICEO CLASSICO "MELCHIORRE GIOIA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DGR 549/20 38,49% fondi PNRR 61,51% altre fonti *RIF. CAP. E. 2165*                        | 17.265,60                                                                                     | 4 | 2 | Cofinanziamento per € 922.626,59 spesa imp. Cap 7883, 7881, 7881/1, 5164, 5881 (impiego di avanzo destinato e entrate correnti) | 8787771A08 | 30/06/2026 | MQ edifici scolastici riqualificati; Indice di rischio sismico; n. edifici riqualificati |  |  |  |
|                                                                                                 |                 |                                                                                                                                    |              |            |    |    |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | 47.834,96                                                                                     |   |   |                                                                                                                                 |            |            |                                                                                          |  |  |  |
|                                                                                                 |                 |                                                                                                                                    |              |            |    |    |     | avanzo vincolato |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 115.474,68 | 7166                                                                                                                                                                                                                    | PNRR M4C113.3 CUP D34I19000280003 LICEO CLASSICO "MELCHIORRE GIOIA" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DGR 549/20 38,49% fondi PNRR 61,51% altre fonti - DA AVANZO VINCOLATO 12 (DA CAP. E. 2165) | 9.146,42                                                                                      |   |   | Avanzo vincolato derivante dall'anticipo 20% incassato nell'anno 2020 al cap. 2165 da trasferimenti dello Stato                 |            |            |                                                                                          |  |  |  |
|                                                                                                 |                 |                                                                                                                                    |              |            |    |    |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | 387.651,75                                                                                    |   |   |                                                                                                                                 |            |            |                                                                                          |  |  |  |
| PNRR - DECRETO MIM 45 del 04/08/2022                                                            | D45F22000480006 | PALESTRA CENTRO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE "A. VOLTA" BORGONOVO VAL TIDONE - ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE | 935.000,00   | 850.000,00 | M4 | C1 | 1.3 | 2120/1           | PNRR M4C111.3 - CUP D45F22000480006 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA "A.VOLTA" *RIF. CAP. SP. 7164/1*                                                                                                                                  | 850.000,00 | 7164/1                                                                                                                                                                                                                  | PNRR M4C111.3 - CUP D45F22000480006 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA "A.VOLTA" 90,91% fin. PNRR 9,09% altre fonti *RIF. CAP. ENTRATA 2120/1*                                             | 850.000,00                                                                                    | 4 | 2 |                                                                                                                                 | /          | 30/06/2026 | MQ realizzati o riqualificati da destinare a palestre o strutture sportive               |  |  |  |
|                                                                                                 |                 |                                                                                                                                    |              |            |    |    |     | 2121/2           | FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI II SEM 2023 - per PALESTRA "A. VOLTA" BORGONOVO ADEG. ANTISISMICO CUP D45F22000480006 PNRR M4C111.3*rif. cap.7164/7"                                                                                                      | 85.000,00  | 7164/7                                                                                                                                                                                                                  | FONDO AVVIO OPERE INDIFFERIBILI II SEM. 2023 per PALESTRA "A.VOLTA" BORGONOVO ADEGUAMENTO ANTISISMICO CUP D45F22000480006 cofinanziamento PNRR M4C111.3                                                       | 85.000,00                                                                                     |   |   |                                                                                                                                 |            |            |                                                                                          |  |  |  |
|                                                                                                 | D39I22000000006 | PALESTRA MARCORA DELL'ISTITUTO AGRARIO "RAINERI-MARCORA" PIACENZA - ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE          | 935.000,00   | 850.000,00 | M4 | C1 | 1.3 | 2120/2           | PNRR M4C111.3 - CUP D39I22000000006 - LAVORI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA "RAINERI-MARCORA" *RIF. CAP. SP. 7164/2*                                                                                                                             | 850.000,00 | 7164/2                                                                                                                                                                                                                  | PNRR M4C111.3 - CUP D39I22000000006 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA "RAINERI-MARCORA" 90,91% fin. PNRR 9,09% altre fonti *RIF. CAP. ENTRATA 2120/2*                                     | 850.000,00                                                                                    | 4 | 2 |                                                                                                                                 | /          | 30/06/2026 | MQ realizzati o riqualificati da destinare a palestre o strutture sportive               |  |  |  |
|                                                                                                 |                 |                                                                                                                                    |              |            |    |    |     | 2121/3           | FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI II SEM 2023 - per PALESTRA "RAINERI MARCORA" PIACENZA ADEG. ANTISISMICO CUP D39I22000000006 PNRR M4C111.3*rif. cap. 7164/8"                                                                                               | 85.000,00  | 7164/8                                                                                                                                                                                                                  | FONDO AVVIO OPERE INDIFFERIBILI II SEM. 2023 per PALESTRA "RAINERI-MARCORA" PIACENZA ADEGUAMENTO ANTISISMICO CUP D39I22000000006 cofinanziamento PNRR M4C111.3 *RIF.CAP.ENTR. 2121/3*                         | 85.000,00                                                                                     |   |   |                                                                                                                                 |            |            |                                                                                          |  |  |  |

|                                   |                 |                                                                                                                                  |              |            |    |    |        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |            |   |   |                                            |            |                                                                            |                                                                                          |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | D35F22000380006 | ISTITUTO SUPERIORE "TRAMELLO-CASSINARI" - PALESTRA VIALE DANTE ALIGHIERI - ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE | 621.500,00   | 565.000,00 | M4 | C1 | 1.3    | 2120/3                                                                                                                                                                                                                        | PNRR M4C1I1.3 - CUP D35F22000380006 - LAVORI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA "TRAMELLO-CASSINARI" VIALE DANTE PC *RIF. CAP. SP. 7164/3*    | 565.000,00 | 7164/3                                                                                                                                                                                                                                      | PNRR M4C1I1.3 - CUP D35F22000380006 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA "TRAMELLO-CASSINARI" VIALE DANTE PC 90,91 % fin. PNRR 9,09% altre fonti *RIF. CAP. ENTRATA 2120/3*    | 565.000,00 | 4 | 2 | /                                          | 30/06/2026 | MQ realizzati o riqualificati da destinare a palestre o strutture sportive |                                                                                          |
|                                   |                 |                                                                                                                                  |              |            |    |    | 2121/4 | FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI II SEM 2023 - per PALESTRA "TRAMELLO-CASSINARI" V. DANTE PC ADEG. ANTISISMICO CUP D35F22000380006 PNRR M4C1I1.3*rif. cap. 7164/9"                                                 | 56.500,00                                                                                                                                                      | 7164/9     | FONDO AVVIO OPERE INDIFFERIBILI II SEM. 2023 per PALESTRA "TRAMELLO-CASSINARI" V. DANTE PC ADEGUAMENTO ANTISISMICO CUP D35F22000380006 cofinanziamento PNRR M4C1I1.3 *RIF.CAP.ENTR. 2121/4*                                                 | 56.500,00                                                                                                                                                                                       |            |   |   |                                            |            |                                                                            |                                                                                          |
| PNRR - DECRETO MIM 318 06/12/2022 | D32C22000190004 | ISTITUTO "RAINERI-MARCORA" - MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO CORPO SEGRETERIA                                     | 1.100.477,10 | 964.771,00 | M4 | C1 | 3.3    | 2120/4                                                                                                                                                                                                                        | PNRR M4C1I3.3 - CUP D32C22000190004 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO CORPO SEGRETERIA ISTITUTO "RAINERI-MARCORA" *RIF. CAP. SP. 7164/4* | 964.771,00 | 7164/4                                                                                                                                                                                                                                      | PNRR M4C1I3.3 - CUP D32C22000190004 - MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO CORPO SEGRETERIA ISTITUTO "RAINERI-MARCORA" 87,67% fondi PNRR 12,33% altre fonti*RIF. CAP. ENTRATA 2120/4* | 964.771,00 | 4 | 2 | Cofinanziamento per € 39.229,00 cap 7164/5 | 99025567B8 | 30/06/2026                                                                 | MQ edifici scolastici riqualificati; Indice di rischio sismico; n. edifici riqualificati |
|                                   |                 |                                                                                                                                  |              |            |    |    | 2121   | FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI MEF-RGS-RR 124 13/03/2023 - per MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO CORPO SEGRETERIA ISTITUTO "RAINERI-MARCORA" CUP D32C22000190004 PNRR M4C1I3.3*RIF. CAP. SP. 7164/6 | 96.477,10                                                                                                                                                      | 7164/6     | FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI MEF-RGS-RR 124 13/03/2023 per MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO CORPO SEGRETERIA ISTITUTO "RAINERI-MARCORA" CUP D32C22000190004 cofinanziamento PNRR M4C1I3.3 *RIF.CAP.ENTR. 2121* | 96.477,10                                                                                                                                                                                       |            |   |   |                                            |            |                                                                            |                                                                                          |

18.594.610,71 15.837.120,26

| INTERVENTI PNC - VIABILITA' AREE INTERNE                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                       |                                  |              |                |        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|----------------|--------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| LINEA FINANZIA-<br>MENTO                                                                                                                                                              | CUP             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANNUALITA' | IMPORTO<br>INTERVENTO | IMPORTO<br>FINANZIA-MENTO<br>PNC | MISSION<br>E | COMPONEN<br>TE | MISURA | CAPITOLO<br>ENTRATA                | DESCRIZIONE CAP. ENTRATA                                                                                                                                                                                                                                   | IMPORTO<br>ENTRATA | CAP. SPESA | DESCRIZIONE CAP. SPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTO<br>SPESA | Missione<br>di bilancio | Programma<br>di bilancio | NOTE                                                                                                                                                                                                                  | CIG          | Termine<br>realizzazione/<br>ultima scadenza<br>cronoprogramma |
| D.L. 59 06/05/2021<br>(Fondo<br>complementare);<br>Decr. MIT 13<br>ottobre 2021, n.<br>394 AREA INTERNA<br>APPENNINO<br>PIACENTINO E<br>PARMENSE<br>PROGRAMMA<br>SESSENNALE 21-<br>26 | D65F21000300002 | STRADA PROVINCIALE N. 4<br>DI BARDI. LAVORI URGENTI<br>PER LA MESSA IN SICUREZZA<br>DEI RILEVATI ADIACENTI A<br>PONTE LANZONE.                                                                                                                                                                                                               | 2021       | 225.000,00            | 136.498,01                       | M5           | C3             | 1.1    | 2072/9                             | PNC M5C3I1.1 - CUP<br>D65F21000300002- COD<br>01001.AI.PC S.P. N. 4 DI BARDI<br>TRASFERIMENTI DALLO STATO<br>FONDI PER INTERVENTI VIABILITA'<br>AREE INTERNE - DL 59/2021<br>*RIF.CAP. 8072-9*                                                             | 136.498,01         | 8072/9     | PNC M5C3I1.1 - CUP<br>D65F21000300002- COD<br>01001.AI.PC S.P. N. 4 DI<br>BARDI. LAVORI URGENTI PER LA<br>MESSA IN SICUREZZA DEI<br>RILEVATI ADIACENTI A PONTE<br>LANZONE - 60,67% fondi PNC<br>aree interne 39,33% altre fonti<br>*RIF CAP.E. 2072-9*                                                                                                                                         | 136.498,01       | 10                      | 5                        | <i>Annualita' PNC 2021<br/>Cofinanziamento per<br/>€ 88501,99 al cap.<br/>8661</i>                                                                                                                                    | 9509382E43 . | 30/03/2026                                                     |
|                                                                                                                                                                                       | D86G21002880003 | STRADA PROVINCIALE N. 15<br>DI MORFASSO. LAVORI<br>URGENTI DI<br>CONSOLIDAMENTO DEL<br>CORPO STRADALE E RIPRESA<br>DELLA PAVIMENTAZIONE<br>BITUMINOSA NEI TRATTI<br>MAGGIORMENTE DEGRADATI<br>TRA MORFASSO E PASSO DEI<br>GUSELLI.                                                                                                           | 2021       | 125.000,00            | 100.000,00                       | M5           | C3             | 1.1    | 2073                               | PNC M5C3I1.1 - CUP<br>D86G21002880003 STRADA<br>PROVINCIALE N. 15 DI MORFASSO<br>TRASFERIMENTI DALLO STATO<br>FONDI PER INTERVENTI VIABILITA'<br>AREE INTERNE - DL 59/2021<br>(SOMME ANTICIPATE CON FONDI<br>ENTE SUL CAP 4353 ANNO 21)<br>*RIF.CAP. 8073* | 100.000,00         | 8073       | INTERVENTI STRAORDINARI DI<br>RIQUALIFICAZIONE, RIPRISTINO<br>E MIGLIORAMENTO DELLA<br>SICUREZZA DELLA RETE VIARIA<br>PROVINCIALE FINANZIATO CON<br>FONDI PNC AREE INTERNE<br>ANTICIPATI *RIF CAP.E. 2073                                                                                                                                                                                      | 100.000,00       | 10                      | 5                        | <i>OPERA CONCLUSA.<br/>Annualita' PNC 2021<br/>Somme anticipate<br/>nel 2021 sul cap.<br/>4353 finanziate con<br/>fondi dell'ente.</i>                                                                                | 8905618C73   | 30/03/2026                                                     |
|                                                                                                                                                                                       | D45F22000770004 | INTERVENTI DI<br>SOSTITUZIONE ED<br>ADEGUAMENTO DELLE<br>BARRIERE DI SICUREZZA<br>SULLE STRADE PROVINCIALI<br>SP 24 DI TORNOLÒ, SP 28 DI<br>VARSI, SP 30 DI PELLEGRINO<br>PARMENSE, SP 69 VAL<br>CENEDOLA, SP 109 DI<br>FONDO VALLE STIRONE NEI<br>COMUNI DI BARDI, BORE,<br>PELLEGRINO PARMENSE,<br>TORNOLÒ, VARANO DE'<br>MELEGARI, VARSÌ. | 2021       | 200.000,00            | 158.484,99                       | M5           | C3             | 1.1    | 2075/1                             | PNC M5C3I1.1 CUP<br>D45F22000770004 COD. MIN<br>00519.AI.PC TRASFERIMENTI DALLO<br>STATO FONDI PER CONTRIBUTO<br>AGLI INVSTIMENTI ALLA PROVINCIA<br>DI PARMA PER PER INTERVENTI<br>VIABILITA' AREE INTERNE - DL<br>59/2021 *RIF.CAP. 8071-1*               | 158.484,99         | 8071/1     | PNC M5C3I1.1 CUP<br>D45F22000770004 COD. MIN<br>00519.AI.PC CONTRIBUTO<br>PROV. PR PER INTERV.<br>SOSTITUZIONE ED<br>ADEGUAMENTO BARRIERE<br>SICUREZZA SULLE SP 24 DI<br>TORNOLÒ, SP 28 DI VARSÌ, SP<br>30 DI PELLEGRINO PARMENSE,<br>SP 69 VAL CENEDOLA, SP 109 -<br>FONDI AREE INTERNE- *RIF<br>CAP.E. 2075-1*                                                                               | 158.484,99       | 10                      | 5                        | <i>SOMME PNC<br/>TRASFERITE A<br/>PROVINCIA DI<br/>PARMA<br/>NELL'ESERCIZIO 202<br/>PER LA<br/>REALIZZAZIONE<br/>DELL'OPERA -<br/>COFINANZIAMENTO<br/>A CARICO<br/>PROVINCIA DI<br/>PARMA. Annualità<br/>PNC 2021</i> |              | 30/03/2026                                                     |
|                                                                                                                                                                                       | D87H22001380001 | STRADA PROVINCIALE N. 57<br>DI ASEREI. LAVORI DI<br>PAVIMENTAZIONE DEL<br>TRATTO MARETO - BIVIO<br>SASSI AGUZZI 1° STRALCIO                                                                                                                                                                                                                  | 2022       | 190.988,13            | 190.988,13                       | M5           | C3             | 1.1    | 2072/1                             | PNC M5C3I1.1 - CUP<br>D87H22001380001 - COD<br>00170.AI.PC STRADA PROVINCIALE<br>N. 57 DI ASEREI TRASFERIMENTI<br>DALLO STATO FONDI PER<br>INTERVENTI VIABILITA' AREE<br>INTERNE - DL 59/2021 *RIF.CAP.<br>8072-1*                                         | 190.988,13         | 8072/1     | PNC M5C3I1.1 - CUP<br>D87H22001380001 - COD<br>00170.AI.PC STRADA<br>PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI.<br>LAVORI DI PAVIMENTAZIONE<br>DEL TRATTO MARETO - BIVIO<br>SASSI AGUZZI 1° - 100% FONDI<br>PNC AREE INTERNE *RIF CAP.E.<br>2072-1*                                                                                                                                                          | 190.988,13       | 10                      | 5                        |                                                                                                                                                                                                                       | 941446671C   | 30/03/2026                                                     |
|                                                                                                                                                                                       | D87H21006450001 | STRADA PROVINCIALE N.<br>359R DI SALSOMAGGIORE E<br>BARDI. PONTE SUL RIO<br>CANALAZZA ALLA<br>PROGRESSIVA KM 50+580.<br>LAVORI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA E<br>INSTALLAZIONE DELLE<br>BARRIERE DI SICUREZZA.                                                                                                                           | 2022       | 110.000,00            | 100.000,00                       | M5           | C3             | 1.1    | avanzo vincolato<br>da cap. 2072/2 |                                                                                                                                                                                                                                                            | 100.000,00         | 8074/2     | PNC M5C3I1.1 - CUP<br>D87H21006450001 - COD<br>00225.AI.PC STRADA<br>PROVINCIALE N. 359R DI<br>SALSOMAGGIORE E BARDI.<br>PONTE SUL RIO CANALAZZA<br>ALLA PROGRESSIVA KM 50+580.<br>LAVORI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA E<br>INSTALLAZIONE DELLE<br>BARRIERE DI SICUREZZA -<br>90,91% FONDI PNC AREE<br>INTERNE FINANZIATO DA<br>AVANZO VINCOLATO 12 DA CAP<br>E 2072-02, 9,09% altre fonti | 100.000,00       | 10                      | 5                        | <i>cofinanziamento per<br/>€ 10.000,00 fondi<br/>propri (entrate<br/>correnti) cap 8076/1</i>                                                                                                                         |              | 30/03/2026                                                     |
| D.L. 59 06/05/2021<br>(Fondo<br>complementare);<br>Decr. MIT 13<br>ottobre 2021, n.<br>394 AREA INTERNA<br>APPENNINO<br>PIACENTINO E<br>PARMENSE<br>PROGRAMMA<br>SESSENNALE 21-<br>26 | D67H22001450001 | STRADA PROVINCIALE N. 56<br>DI BORLA. LAVORI DI<br>CONSOLIDAMENTO DEL<br>CORPO STRADALE E RIPRESA<br>DELLA PAVIMENTAZIONE NEI<br>TRATTI MAGGIORMENTE<br>DEGRADATI.                                                                                                                                                                           | 2022       | 300.000,00            | 300.000,00                       | M5           | C3             | 1.1    | 2072/3                             | PNC M5C3I1.1 - CUP<br>D67H22001450001 - COD<br>00171.AI.PC STRADA PROVINCIALE<br>N. 56 DI BORLA TRASFERIMENTI<br>DALLO STATO FONDI PER<br>INTERVENTI VIABILITA' AREE<br>INTERNE - DL 59/2021<br>*RIF.CAP.8072-3*                                           | 300.000,00         | 8072/3     | PNC M5C3I1.1 - CUP<br>D67H22001450001 - COD<br>00171.AI.PC STRADA<br>PROVINCIALE N. 56 DI BORLA.<br>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO<br>DEL CORPO STRADALE E<br>RIPRESA DELLA<br>PAVIMENTAZIONE NEI TRATTI<br>MAGGIORMENTE DEGRADATI -<br>100% FONDI PNC AREE<br>INTERNE *RIF CAP.E. 2072-03*                                                                                                          | 300.000,00       | 10                      | 5                        |                                                                                                                                                                                                                       | 943855F9F    | 30/03/2026                                                     |
|                                                                                                                                                                                       | D45F22000780001 | INTERVENTI DI<br>SOSTITUZIONE ED<br>ADEGUAMENTO DELLE<br>BARRIERE DI SICUREZZA<br>SULLE STRADE PROVINCIALI<br>SP 24 DI TORNOLÒ, SP 28 DI<br>VARSI, SP 30 DI PELLEGRINO<br>PARMENSE, SP 69 VAL<br>CENEDOLA, SP 109 DI<br>FONDO VALLE STIRONE NEI<br>COMUNI DI BARDI, BORE,<br>PELLEGRINO PARMENSE,<br>TORNOLÒ, VARANO DE'<br>MELEGARI, VARSÌ. | 2022       | 396.011,87            | 396.011,87                       | M5           | C3             | 1.1    | 2075/2                             | PNC M5C3I1.1 CUP<br>D45F22000780001 COD. MIN<br>00521.AI.PC TRASFERIMENTI DALLO<br>STATO FONDI PER CONTRIBUTO<br>AGLI INVESTIMENTI ALLA<br>PROVINCIA DI PARMA PER<br>INTERVENTI VIABILITA' AREE<br>INTERNE - DL 59/2021 *RIF.CAP.<br>8071-2*               | 396.011,87         | 8071/2     | PNC M5C3I1.1 CUP<br>D45F22000780001 COD. MIN<br>00521.AI.PC CONTRIBUTO<br>PROV. PR PER INTERV.<br>SOSTITUZIONE ED<br>ADEGUAMENTO BARRIERE<br>SICUREZZA SULLE SP 24 DI<br>TORNOLÒ, SP 28 DI VARSÌ, SP<br>30 DI PELLEGRINO PARMENSE,<br>SP 69 VAL CENEDOLA, SP 109 -<br>FONDI AREE INTERNE *RIF<br>CAP.E. 2075-2*                                                                                | 396.011,87       | 10                      | 5                        | <i>SOMME PNC<br/>TRASFERITE A<br/>PROVINCIA DI<br/>PARMA<br/>NELL'ESERCIZIO<br/>2022 PER LA<br/>REALIZZAZIONE<br/>DELL'OPERA</i>                                                                                      |              | 30/03/2026                                                     |

|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |            |    |    |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |    |   |                                                                          |  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|----|----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---|--------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| D.L. 59 06/05/2021<br>(Fondo complementare);<br>Decr. MIT 13 ottobre 2021, n. 394 AREA INTERNA APPENNINO PIACENTINO E PARMENSE PROGRAMMA SESSENNALE 21-26 | D27H21005800001 | S.P. N.67 DI MASSARA. PONTE SUL RIO BARBARONE ALLA PROGRESSIVA KM 0+045. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA.                                                                                                                                            | 2023 | 137.500,00 | 125.000,00 | M5 | C3 | 1.1 | 2072/4  | PNC MSC311.1 - CUP D27H21005800001 - COD 00227.AI.PC S.P. N.67 DI MASSARA. PONTE SUL RIO BARBARONE ALLA PROGRESSIVA KM 0+045. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA - 90,91% FONDI PNC AREE INTERNE 9,09% altre fonti *RIF.CAP. 8072-4* | 125.000,00 | 8072/4  | PNC MSC311.1 - CUP D27H21005800001 - COD 00227.AI.PC S.P. N.67 DI MASSARA. PONTE SUL RIO BARBARONE ALLA PROGRESSIVA KM 0+045. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA - 90,91% FONDI PNC AREE INTERNE 9,09% altre fonti *RIF.CAP.E. 2072-04*   | 125.000,00 | 10 | 5 | cofinanziamento per € 12.500,00 fondi propri (entrate correnti) cap 8076 |  | 30/03/2026 |
|                                                                                                                                                           | D87H22001390001 | STRADA PROVINCIALE N. 71 DI COLLERINO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI.                                                                                                                                                  | 2023 | 229.473,12 | 229.473,12 | M5 | C3 | 1.1 | 2072/5  | PNC MSC311.1 - CUP D87H22001390001 - COD 00173.AI.PC S.P. N. 71 DI COLLERINO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI - 100% FONDI PNC AREE INTERNE*RIF CAP.E. 2072-5*                                        | 229.473,12 | 8072/5  | PNC MSC311.1 - CUP D87H22001390001 - COD 00173.AI.PC S.P. N. 71 DI COLLERINO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI - 100% FONDI PNC AREE INTERNE*RIF CAP.E. 2072-5*                                             | 229.473,12 | 10 | 5 | 9996890E97                                                               |  | 30/03/2026 |
|                                                                                                                                                           | D45F22000790001 | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI SP 24 DI TORNOLO, SP 28 DI VARSÌ, SP 30 DI PELLEGRINO PARMENSE, SP 69 VAL CENEDOLA, SP 109 DI FONDO VALLE STIRONE NEI COMUNI DI BARDI, BORE, PELLEGRINO PARMENSE, TORNOLO, VARANO DE' MELEGARI, VARSÌ. | 2023 | 237.526,88 | 237.526,88 | M5 | C3 | 1.1 | 2075/3  | PNC MSC311.1 CUP D45F22000790001 COD. MIN 00523.AI.PC TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI PER CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ALLA PROVINCIA DI PARMA PER INTERVENTI VIABILITA' AREE INTERNE - DL 59/2021 *RIF.CAP. 8071-3*                                                               | 237.526,88 | 8071/3  | PNC MSC311.1 CUP D45F22000790001 COD. MIN 00523.AI.PC CONTRIBUTO PROV. PR PER INTERV. SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO BARRIERE SICUREZZA SULLE SP 24 DI TORNOLO, SP 28 DI VARSÌ, SP 30 DI PELLEGRINO PARMENSE, SP 69 VAL CENEDOLA, SP 109 - 100% FONDI PNC AREE INTERNE *RIF CAP.E. 2075-3* | 237.526,88 | 10 | 5 |                                                                          |  | 30/03/2026 |
|                                                                                                                                                           | D87H22001400001 | STRADA PROVINCIALE N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 2° STRALCIO                                                                                                                                                                                       | 2024 | 290.988,13 | 290.988,13 | M5 | C3 | 1.1 | 2072/6  | PNC MSC311.1 - CUP D87H22001400001- COD 00175.AI.PC S.P. N. 57 DI ASEREI. TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI PER INTERVENTI VIABILITA' AREE INTERNE - DL 59/2021 *RIF.CAP. 8072-6*                                                                                                    | 290.988,13 | 8072/6  | PNC MSC311.1 - CUP D87H22001400001- COD 00175.AI.PC S.P. N. 57 DI ASEREI. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO MARETO - BIVIO SASSI AGUZZI 2° STRALCIO - 100% FONDI PNC AREE INTERNE *RIF CAP.E. 2072-6*                                                                                 | 290.988,13 | 10 | 5 |                                                                          |  | 30/03/2026 |
|                                                                                                                                                           | D87H21006460001 | STRADA PROVINCIALE N. 57BIS DI ASEREI. PONTE ALLA PROGRESSIVA KM 6+410. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA.                                                                                                                                             | 2024 | 100.000,00 | 100.000,00 | M5 | C3 | 1.1 | 2072/7  | PNC MSC311.1 - CUP D87H21006460001- COD 00231.AI.PC S.P. N. 57BIS DI ASEREI. PONTE ALLA PROGRESSIVA KM 6+410. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA - 100% FONDI PNC AREE INTERNE *RIF CAP.E. 2072-7*                                   | 100.000,00 | 8072/7  | PNC MSC311.1 - CUP D87H21006460001- COD 00231.AI.PC S.P. N. 57BIS DI ASEREI. PONTE ALLA PROGRESSIVA KM 6+410. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA - 100% FONDI PNC AREE INTERNE *RIF CAP.E. 2072-7*                                        | 100.000,00 | 10 | 5 |                                                                          |  | 30/03/2026 |
|                                                                                                                                                           | D27H22001190001 | STRADA PROVINCIALE N. 67 DI MASSARA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI.                                                                                                                                                    | 2024 | 200.000,00 | 200.000,00 | M5 | C3 | 1.1 | 2072/8  | PNC MSC311.1 - CUP D27H22001190001- COD 00178.AI.PC S.P. N. 67 DI MASSARA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI - 100% FONDI PNC AREE INTERNE *RIF CAP.E. 2072-8*                                          | 200.000,00 | 8072/8  | PNC MSC311.1 - CUP D27H22001190001- COD 00178.AI.PC S.P. N. 67 DI MASSARA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI - 100% FONDI PNC AREE INTERNE *RIF CAP.E. 2072-8*                                               | 200.000,00 | 10 | 5 |                                                                          |  | 30/03/2026 |
|                                                                                                                                                           | D35F22000480001 | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI SP 24 DI TORNOLO, SP 28 DI VARSÌ, SP 30 DI PELLEGRINO PARMENSE, SP 69 VAL CENEDOLA, SP 109 DI FONDO VALLE STIRONE NEI COMUNI DI BARDI, BORE, PELLEGRINO PARMENSE, TORNOLO, VARANO DE' MELEGARI, VARSÌ. | 2024 | 396.011,87 | 396.011,87 | M5 | C3 | 1.1 | 2075/4  | PNC MSC311.1 CUP D35F22000480001 COD. MIN 00525.AI.PC TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI PER CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ALLA PROVINCIA DI PARMA PER INTERVENTI VIABILITA' AREE INTERNE - DL 59/2021 *RIF.CAP. 8071-4*                                                               | 396.011,87 | 8071/4  | PNC MSC311.1 CUP D35F22000480001 COD. MIN 00525.AI.PC CONTRIBUTO PROV. PR PER INTERV. SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO BARRIERE SICUREZZA SULLE SP 24 DI TORNOLO, SP 28 DI VARSÌ, SP 30 DI PELLEGRINO PARMENSE, SP 69 VAL CENEDOLA, SP 109 - 100% FONDI PNC AREE INTERNE *RIF CAP.E. 2075-4* | 396.011,87 | 10 | 5 |                                                                          |  | 30/03/2026 |
|                                                                                                                                                           | D75F22000580001 | STRADA PROVINCIALE N. 36 DI GODI. REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA CON LA SS 654 DI VAL NURE.                                                                                                                                                                                            | 2025 | 592.491,03 | 592.491,03 | M5 | C3 | 1.1 | 2072/10 | PNC MSC311.1 - CUP D75F22000580001- COD MIN 01002.AI.PC Strada Provinciale n. 36 di Godi. Realizzazione di una intersezione a rotatoria con la SS 654 di Val Nure TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI PER INTERVENTI VIABILITA' AREE INTERNE - DL 59/2021 *RIF.CAP. 8072-10*           | 592.491,03 | 8072/10 | PNC MSC311.1 CUP D75F22000580001 COD MIN 01002.AI.PC Strada Provinciale n. 36 di Godi. Realizzazione di una intersezione a rotatoria con la SS 654 di Val Nure. FINANZIATO CON 100% FONDI PNC AREE INTERNE *RIF CAP.E. 2072-10*                                                         | 592.491,03 | 10 | 5 |                                                                          |  |            |

D.L. 59 06/05/2021  
(Fondo complementare);  
Decr. MIT 13 ottobre 2021, n.



| INTERVENTI PNRR - PA DIGITALE                                                     |                 |                                                                                                                   |                     |                                   |              |                |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                    |            |                                                                                                                                                                                                                     |                  |                         |                          |      |     |                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------|--------|
| LINEA FINANZIA-<br>MENTO                                                          | CUP             | DESCRIZIONE                                                                                                       | IMPORTO<br>SERVIZIO | IMPORTO<br>FINANZIA-MENTO<br>PNRR | MISSION<br>E | COMPONEN<br>TE | MISURA | CAPITOLO<br>ENTRATA | DESCRIZIONE CAP. ENTRATA                                                                                                                                                                                                               | IMPORTO<br>ENTRATA | CAP. SPESA | DESCRIZIONE CAP. SPESA                                                                                                                                                                                              | IMPORTO<br>SPESA | Missione<br>di bilancio | Programma<br>di bilancio | NOTE | CIG | Termine realizzazione/<br>ultima scadenza<br>cronoprogramma | Target |
| DECRETO 49-<br>2/2022 - PNRR<br>Dipartimento per la<br>trasformazione<br>digitale | D31F22002390006 | ESTENSIONE DELL'UTILIZZO<br>DELLE PIATTAFORME<br>NAZIONALI DI IDENTITA'<br>DIGITALE - INTEGRAZIONE<br>DI SPID CIE | 14.000,00           | 14.000,00                         | M1           | C1             | 1.4.4  | 255                 | PNRR M1C1I1.4.4 - CUP<br>D31F22002390006 "ESTENSIONE<br>DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME<br>NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE -<br>INTEGRAZIONE DI SPID CIE" DALLO<br>STATO Decr. 49-2/2022 Dipart. Trasf.<br>Digit. *RIF. CAP S.P.1255.* | 14.000,00          | 1255       | PNRR M1C1I1.4.4 - CUP<br>D31F22002390006 "ESTENSIONE<br>DELL'UTILIZZO DELLE<br>PIATTAFORME NAZIONALI DI<br>IDENTITA' DIGITALE -<br>INTEGRAZIONE DI SPID CIE"<br>Decr. 49-2/2022 100% FIN.<br>PNRR*RIF. CAP E. 255.* | 14.000,00        | 1                       | 8                        |      |     | 30/01/2025                                                  |        |