



Provincia di Piacenza
SERVIZIO EDILIZIA E SERVIZI TECNOLOGICI
Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza



Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 394/2026

Determ. n. 348 del 12/03/2026

Oggetto: PNRR 2021-2026 - MISS. M4 - COMP. C1 INV. 3.3 CUP D33F20000020004 - CIG 9361116D4A: 'LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO'. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021 [COD.INTERVENTO 717] IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO EURO 1.202.438,73 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE MAGGIORAZIONI SAL 1, 2, 3, 4 E SECONDA PERIZIA DI VARIANTE (CONCLUSIVA)..

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- la Delibera n. 37 del 22/12/2025, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2026-2028;
- la Delibera n. 38 del 22/12/2025, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;

- il Provvedimento del Presidente n. 130 del 30/12/2025, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028. Approvazione", con il quale sono stati assegnati a ciascuna struttura gli obiettivi e le attività e affidate le relative necessarie risorse finanziarie;
- il Provvedimento del Presidente n. 14 del 19/02/2026, ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2026-2028. Approvazione"
- i vigenti Regolamenti di Organizzazione e Organigramma Funzionale;
- il Decreto n. 23 del 31/07/2024 con il quale il Presidente della Provincia ha conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio "Servizio edilizia e Servizi tecnologici" di questa Provincia, con le relative funzioni, derivanti dall'organigramma funzionale, e le connesse responsabilità gestionali;
- la Determina dirigenziale n. 183 del 23/02/2022 – Modifica Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 3;
- la Determinazione n. 265 del 03/03/2023 ad oggetto "Modifica del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n.3", integrata dalla Determinazione n. 419 del 31/03/2023;

CONSIDERATO che l'intervento denominato 'LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO'. Finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU - DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021 MISS. M4 - COMP. C1 INV. 3.3. CUP: D33F20000020004 - Cod. Intervento 717 - è stato inizialmente inserito, per l'importo complessivo di € 1.200.000,00 nell'annualità 2021 del Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 22/12/2020 in cui è identificato con codice CUI L00233540335202100053. Si dà atto che tale Programma è pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questa Provincia nonché sul portale del "SITAR" e in tale programma il sottoscritto è stato individuato quale RUP;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 1845 del 23/12/2024 ad oggetto "PNRR 2021-2026 - MISS. M4 - COMP. C1 INV. 3.3 CUP: D33F20000020004 CIG 9361116D4A.: 'LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO'. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021.) [717] IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO EURO 1.200.000,00. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA CON AUMENTO IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO A EURO 1.350.000,00, con la quale si è provveduto a rideterminare il quadro economico dell'intervento a seguito di perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett c) del D.lgs 50/2016, in seguito rettificata con Determinazione dirigenziale n. 284 del 05/03/2025 integrandone la documentazione tecnica;

CONSIDERATO altresì che il presente intervento è finanziato con i fondi concessi con Decreto MIUR n. 13 del 08/01/2021, recante "Approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160", come modificato con Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022, e che tale linea di finanziamento è confluita all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 con Decreto MIUR n. 51 del 07/03/2022, recante "Decreto per definizione di un unico termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del presente decreto.";

DATO ATTO che l'intervento in argomento è finanziato:

- per € 1.200.000,00 da trasferimenti dello stato – fondi ministeriali nell'ambito del PNRR, assegnati con D. MIUR n. 13 del 8/1/2021 recante "Approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160", e successivamente inclusi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241, parzialmente modificato dal

Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022, "Decreto di rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per euro 1.200.000,00;

Tali fondi sono accertati al capitolo di entrata n. 2087/4 denominato **"PNRR M4C1I3.3 - CUP D33F20000020004 - LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO - DALLO STATO ART. 1 C 63 L 160/19 MODIF. ART.38 BIS C, 3 L. B INCR. ART. 48 DL 104/20 *RIF. CAP S.P. 7087/4" (accertamenti nn. 2022/452- 2022/614- 2022/766) di cui 903.790,03 già incassati ridotto di € 75,00 minor spesa ANAC)**

Con D. MIM n. 308 del 28/11/2022 è stato individuato un unico termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non fossero scaduti alla data di adozione del citato decreto;

È stato sottoscritto l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" (prot. n. 32439 del 28/10/2022);

È stato sottoscritto l'Addendum all' Accordo di concessione di finanziamento (prot. n. 2842 del 30/01/2023);

Le scadenze massime relative all'intervento in oggetto, contenute nei documenti sopracitati, sono le seguenti:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 15/09/2023	Determina di aggiudicazione (DD n.1264 del 13/10/2022)
Avvio dei lavori	Entro il 30/11/2023	Verbale di consegna lavori in data 07/06/2023 (prot. 18251/2023)
Conclusione dei lavori	Entro il 31/03/2026	Verbale di ultimazione lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30/06/2026	Certificato di collaudo

Il decreto sopracitato, inoltre, prevede quanto segue:

- *art. 3. "Le erogazioni sono disposte direttamente in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:*
 - *a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, all'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo;*
 - *b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione;*
- *Le economie di gara non restano nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie o per altre esigenze legate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rispetto dei relativi obiettivi e finalità;*
- *Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica;*
- *Gli enti sono tenuti a osservare per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi tutte le disposizioni indicate per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza";*

- *art. 5. "...È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità";*

DATO ATTO che la copertura finanziaria per la somma complessiva di € 1.350.000,00 come da DD 1845 del 23/12/2025 è stata prevista:

- Per 1.185.118,90 al capitolo di spesa n. 7087/4 denominato "PNRR M4C1I3.3 CUP D33F20000020004 LICEO G.M. COLOMBINI PIACENZA. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO RIF. CAP. E 2087-4 (impegni nn. 2022/531-2022/804-2022/1210-2022/1212-2022/1211);
- € 75,00 in avanzo vincolato;
- € 14.806,10 quota incentivi intervento principale confluiti in avanzo e applicati con DCP n. 27 del 30/10/2025 ai capitoli n. 1277/2-1278/1-1281/1;
- Per 147.536,28 al capitolo di spesa 7086/3 denominato "LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO CUP D33F20000020004 cofinanziamento PNRR M4C1I3.3 (finanziata da MARGINE CORRENTE)" (prenotazione 22/2024);
- € 2.463,72 quota incentivi variante confluiti in avanzo e applicati con DCP n. 27 del 30/10/2025 ai capitoli n. 1277/2-1278/1-1281/1;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 804 del 13/07/2022 con la quale si disponeva l'approvazione della validazione del progetto definitivo/ esecutivo dell'intervento in oggetto;
- la Determinazione Dirigenziale n. 809 del 14/07/2022 con la quale si disponeva l'approvazione del progetto definitivo/ esecutivo dell'intervento in oggetto, concludente nell'importo complessivo di € 1.200.000,00;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1845 del 23/12/2024 con la quale si disponeva l'approvazione di perizia di variante con conseguente rideterminazione del quadro economico dell'intervento per complessivi € 1.350.000,00, rettificata con Determinazione dirigenziale n. 284 del 05/03/2025;

DATO ATTO che all'interno della documentazione progettuale dell'intervento oggetto del presente appalto si è fatto espresso riferimento ai principi generali del PNRR e alla loro applicazione con riferimento all'intervento da realizzare, prevedendo meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto da parte dell'operatore economico affidatario (i.e. penali). Nello specifico, il progetto assicura il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure PNRR, in particolare il principio DNSH, nonché i principi trasversali PNRR (principio della parità di genere – cd. *gender equality*, principio di protezione e valorizzazione dei giovani, inclusione lavorativa delle persone con disabilità);

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 1264 del 13/10/2022 (a cui si rinvia), con la quale – a seguito di procedura aperta espletata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 sulla piattaforma SATER – si è disposta l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla società "GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L." (C.F./P.IVA.: 03707861211), con sede a Pavia (PV), in Via Verona n. 18A, per un importo pari a € 688.319,99, oltre a € 48.402,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;

PRECISATO che:

- con la Determinazione dirigenziale n. 1547 del 29/11/2022 si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'esito regolare dei controlli avviati sull'aggiudicatario;
- il contratto relativo all'appalto in oggetto è stato stipulato, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale della Provincia, tra le parti il 25/01/2023 e repertoriato al n. 4235, registrato all'Agenzia delle Entrate di Piacenza serie 1T numero 1313 del 13-02-2023. Tale contratto è regolato dal D.Lgs. 50/2016, nonché dalla *lex specialis* (documenti approvati con la Determinazione dirigenziale a contrarre n. 892 del 29/07/2022) che – partecipando alla presente

procedura – la società aggiudicataria ha dichiarato di accettare anche in riferimento agli specifici obblighi connessi al PNRR (art. 4bis del contratto);

- è stato stipulato atto aggiuntivo a seguito di perizia di variante, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale della Provincia, tra le parti il 28/04/2025 e repertoriato al n. 4354, registrato all'Agenzia delle Entrate di Piacenza serie 1T numero 4591 del 06/05/2025.
- che al momento non trova applicazione l'istituto del subappalto;

DATO ATTO che:

- come precisato nel contratto, l'appaltatore ha sottoscritto il "Patto di integrità" allegato al contratto, il "Protocollo per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" (stipulato fra la Provincia di Piacenza e la Prefettura-UTG di Piacenza), il modulo "Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti alla procedura di affidamento e dei relativi titolari effettivi nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR" (prot. 4007/2025), ed è stata acquisita la dichiarazione "modulo individuazione titolare effettivo" (allegato D del contratto rep. 4235/2023, successivamente aggiornata con prot. nn. 35857/2022 e 9922/2025);
- sempre in riferimento all'appaltatore, come precisato nelle citate Determinazioni e nel contratto: **(i)** si è impegnato a rispettare gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e hanno dichiarato di aver preso visione e di accettare, a tal fine, quanto previsto dalla relazione DNSH allegata alla documentazione progettuale d'appalto; **(ii)** ha dichiarato di impegnarsi a rispettare i principi e le previsioni PNRR nonché le specifiche previsioni stabilite nel progetto esecutivo; **(iii)** ha inoltre rilasciato dichiarazioni circa la composizione e la situazione dei medesimi, ai fini e per gli effetti della normativa in materia di parità di genere (*Gender Equality*) di cui al D.L. 77/2021, della protezione e valorizzazione dei giovani di cui al medesimo D.L. 77/2021 e della regolarità del diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 4 bis contratto);

RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali:

- n. 1088 del 25/08/2023 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3., INTERVENTO DENOMINATO "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO"; FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021 (CUP D33F20000020004) - [COD. INTERVENTO 717] - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.200.000,00 - ATTO DI RICONducIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE AL PNRR"
- n. 50 del 20/01/2025 ad oggetto "PNRR 2021-2026. M4.C1.I3.3. - LAVORI DI CUI AI PROGETTI DENOMINATI: "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.000.000,00 CUP D33F20000010003. E "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.200.000,00 CUP D33F20000020004. ENTRAMBI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021). CIG LOTTO1: 936110001A CIG LOTTO2: 9361116D4A. - INTEGRAZIONE DD N. 1264/2022 E 1547/2022 - ADEGUAMENTO AL PRINCIPIO DNSH";
- n. 412 del 31/03/2025 ad oggetto "PNRR 2021-2026 - MISS. M4 - COMP. C1 INV. 3.3 - APPALTO (IDENTIFICATO DAL CODICE CIG 9361116D4A) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO 'LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO'. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU (DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021.) [717] (CUP: D33F20000020004). IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO EURO 1.350.000,00. ATTO RICOGNITORIO IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEI LAVORI E AGLI OBBLIGHI CONNESSI AL PNRR";

DATO ATTO che nell'appalto in oggetto risultano rispettati i seguenti ulteriori principi generali del PNRR:

- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

Al riguardo, si precisa che si è proceduto all'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Al momento della definizione dell'insieme degli operatori economici che hanno partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto, il sottoscritto RUP ha rilasciato ulteriore apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rispetto a tali operatori economici e così come i soggetti coinvolti nel presente intervento. Tutte le dichiarazioni acquisite sono state protocollate con protocollo riservato e conservate nel fascicolo di progetto n. 2022/19.1 class 06.06.01;

- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea;
- l'adozione di misure antifrode (tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione elettronica, accertamento del titolare effettivo, utilizzo di conto corrente dedicato da parte degli operatori economici);
- il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 80/2021 (come modificato dalla L. di conversione 6 agosto 2021, n. 113) in tema di ammissibilità dei costi per il personale, precisato che – ai fini del presente progetto – non sono previsti costi di personale specifici fra i costi per la realizzazione del progetto medesimo;

DATO ATTO, altresì, che i controlli effettuati dal Servizio "Edilizia e servizi tecnologici" di questa Provincia (come da documentazione agli atti) hanno rilevato la presenza di tutti i documenti e di tutte le dichiarazioni connessi con gli obblighi specifici legati ai principi PNRR, in conformità al progetto esecutivo dell'appalto e al contratto stipulato, pure avuto riguardo alle previsioni connesse ai principi PNRR. In particolare, si dà atto che:

- risultano rispettati gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH), come previsto nella relazione DNSH allegata alla documentazione progettuale d'appalto e come attestato nella pertinente check-list di verifica e controllo compilata (per quanto riferito alle lavorazioni fino a questo momento eseguite) utilizzando il modello allegato alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" adottata con circolare della Ragioneria generale dello Stato e dalla relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti;
- i principi del tagging clima e digitale non sono applicabile all'intervento in oggetto;
- il principio di superamento dei divari territoriali non è applicabili all'intervento in oggetto;
- di aver rispettato le previsioni previste nei CAM approvati con Decreto del 11/10/2017 e pubblicato in G.U. n. 259 del 6/11/2017;
- l'appaltatore non è tenuto a rilasciare la relazione di genere maschile e femminile ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni nella L. 108/2021) e non è neppure tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999, attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. 68/1999, avendo meno di 15 dipendenti;
- la documentazione attinente ai controlli effettuati è conservata presso il fascicolo di progetto n. 2022/19 class. 06.06.01;

RILEVATO che il cantiere per l'esecuzione dell'intervento in esame è stato avviato (consegna lavori effettuata il 07/06/2023);

DATO ATTO che, alla data di adozione del presente atto, risultano rispettati target e milestone del PNRR, essendo fissati i seguenti termini:

- entro il 15/09/2023 quale termine di aggiudicazione – D.D. n. 1264 del 13/10/2022;
- entro il 30/11/2023 quale termine per l'avvio dei lavori – Verbale consegna lavori del 07/06/2023;
- entro il 31/03/2026 quale termine per l'ultimazione dei lavori;
- entro il 30/06/2026 quale termine per il collaudo dei lavori.

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 1264 del 13/10/2022 (a cui si rinvia), con la quale veniva approvato il seguente quadro economico di aggiudicazione:

A	LAVORI DA APPALTARE	
A.1	Importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso)	688.319,99
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	48.402,39
	TOTALE "A" (IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI)	736.722,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	162.078,92
B.2	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016, Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020 – (0,39% di A)	0,00
B.3	Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016, Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020 - 1,56% di A	14.806,10
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00
B.5	Spese per pubblicità	3.500,00
B.6	Spese per allacci, utenze elettriche ecc.	300,00
B.7	Spese per collaudi	4.500,00
B.8	Spese per indagini geotecniche e integrative sui materiali	4.000,00
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	14.605,91
B.10	Somma residua derivante dal ribasso di gara	259.111,69
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	463.277,62
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.200.000,00

PRECISATO che, in tale quadro economico, rispetto a quello posto a base di gara, era stata azzerata la voce "B.2 Quota fondo innovazione", in quanto non finanziabile con risorse derivanti da contributi europei, ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;

VERIFICATA la necessità di procedere con una rimodulazione delle seguenti voci:

- "B.5 Spese per pubblicità", da ridurre di € 1.734,40, a fronte della spesa effettivamente sostenuta pari ad € 1.765,60;
- "B.9 Imprevisti e arrotondamenti" da incrementare per l'importo di € 1.734,40 risultante da tale riduzione;

come di seguito riportato:

		QE POST- AGGIUDICAZIONE	RIMODULAZIONE PUBBLICITA'	QE POST- RIMODULAZIONE
A	LAVORI DA APPALTARE			

A.1	Importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso)	688.319,99		688.319,99
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	48.402,39		48.402,39
	TOTALE "A" (IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI)	736.722,38	0,00	736.722,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	162.078,92		162.078,92
B.2	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016, Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020 – (0,39% di A)	0,00		0,00
B.3	Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016, Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020 - 1,56% di A	14.806,10		14.806,10
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00		375,00
B.5	Spese per pubblicità	3.500,00	- 1.734,40	1.765,60
B.6	Spese per allacci, utenze elettriche ecc.	300,00		300,00
B.7	Spese per collaudi	4.500,00		4.500,00
B.8	Spese per indagini geotecniche e integrative sui materiali	4.000,00		4.000,00
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	14.605,91	1.734,40	16.340,31
B.10	Somma residua derivante dal ribasso di gara	259.111,69		259.111,69
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	463.277,62	0,00	463.277,62
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

DATO ATTO che:

- conseguentemente a tali variazioni, si rende necessario rideterminare il quadro economico di cui alla Determinazione dirigenziale n. 1845 del 23/12/2024 con la quale si disponeva l'approvazione di una perizia di variante, rettificata con Determinazione dirigenziale n. 284 del 05/03/2025;
- in considerazione della possibilità di utilizzo della quota imprevisti e del ribasso d'asta per varianti suppletive derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili, come da circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 29 dicembre 2023 (rif. U.0148193.2912-2023), si ritiene di imputare la variante 1 alle voci imprevisti e ribasso di gara in quota PNRR;
- alla luce delle considerazioni svolte dal Direttore dei Lavori in ordine alla natura delle circostanze che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante, ed avendo egli identificato in € 1.967,52 + IVA (per complessivi € 2.400,37 IVA compresa) la somma, interamente riconducibile a lavori, non strettamente connessa a circostanze impreviste ed imprevedibili e, in quanto tale, non finanziabile attraverso l'uso della quota imprevisti e del ribasso d'asta, si rende necessario coprire tale somma mediante cofinanziamento da parte della Provincia;
- il quadro economico va corretto sulla base del riassetto riportato nel dispositivo (Tabella 1, colonne B e C): in tali passaggi viene evidenziata la modalità corretta di finanziamento della variante e delle voci ad essa correlate, mediante l'utilizzo degli imprevisti per € 16.340,31 e del ribasso d'asta per € 130.651,41 per le lavorazioni necessarie a causa di eventi imprevisti e imprevedibili, nonché un cofinanziamento aggiuntivo, per la sola quota della variante di € 2.438,73, che deve essere pagata dalla Provincia in quanto non riconducibile ad eventi imprevisti ed imprevedibili;

DATO ATTO che la somma di € 2.438,73 trova copertura come segue:

- € 2.437,76 al capitolo di spesa 7086/3 denominato "LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO CUP D33F20000020004 cofinanziamento PNRR M4C1I3.3 (finanziata da MARGINE CORRENTE)" pren. 22/2024;
- € 0,97 al capitolo di spesa 7086/6 LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO CUP D33F20000020004 cofinanziamento PNRR M4C1I3.3 (finanziata da AVANZO ACCANTONATO);

VISTO l'articolo 26, comma 6 ter, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e il decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 1° febbraio 2023 con cui è stata disposta, per appalti aggiudicati tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, l'emissione di stati di avanzamento dei lavori, afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati;

CONSIDERATO che la Regione Emilia-Romagna:

- con D.G.R. 27 marzo 2023 n. 462, coordinata con le modifiche apportate dalla Determinazione dirigenziale n. 9700 del 5 maggio 2023, ha approvato l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna - annualità 2023;
- con D.G.R. 22 dicembre 2023 n. 2283, ha approvato l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna - annualità 2024;
- con D.G.R. 23 dicembre 2024 n. 2342, ha approvato l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna - annualità 2025;

DATO ATTO che:

- in data 06/11/2023 è stato emesso lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 e in data 07/11/2023 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 1 relativo a tale SAL;
- in data 28/06/2024 è stato emesso lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 e in data 17/07/2024 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 2 relativo a tale SAL;
- in data 20/12/2024 è stato emesso lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 e in data 10/02/2025 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 3 relativo a tale SAL;
- in data 15/04/2025 è stato emesso lo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 e in data 15/07/2025 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 4 relativo a tale SAL;

DATO ATTO che il D.L. ha, pertanto, effettuato la determinazione delle maggiorazioni ex art. 26 commi 1 e 3 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 applicando i nuovi prezzi pubblicati (D.G.R. n. 462 del 27/03/2023, coordinata con le modifiche apportate dalla Determinazione dirigenziale n. 9700 del 05/05/2023 - D.G.R. n. 2283 del 22/12/2023 - D.G.R. n. 2342 del 23/12/2024), con documentazione acquisita ai prott. provinciali n. 35061 del 08/11/2023, n. 30965 del 22/10/2024, n. 8348 del 24/03/2025 e n. 20327 del 16/07/2025, definendo il maggiore importo afferente allo stato d'avanzamento:

- n. 1 dei lavori a tutto il 06/11/2023 in € 4.105,72 oltre I.V.A. al 22% per € 903,26, per complessivi € 5.008,98;
- n. 2 dei lavori a tutto il 28/06/2024 in € 17.738,70 oltre I.V.A. al 22% per € 3.902,51, per complessivi € 21.641,21;
- n. 3 dei lavori a tutto il 20/12/2024 in € 18.448,73 oltre I.V.A. al 22% per € 4.058,72, per complessivi € 22.507,45;
- n. 4 dei lavori a tutto il 15/04/2025 in € 12.953,93 oltre I.V.A. al 22% per € 2.849,87, per complessivi € 15.803,80;

CONSIDERATO quanto previsto dall'articolo 26 comma 6 bis e ter del citato D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e s.m.i. in merito al pagamento delle maggiorazioni, ovvero, che "[...] le stazioni appaltanti utilizzano nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa

destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata e le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale [...]”;

VERIFICATO che:

- in merito alle maggiorazioni relative al SAL 1, il citato maggior importo trova copertura a carico della somma residua derivante da ribasso di gara (voce B.10 del quadro economico) nei seguenti importi:

	VOCE	PNRR
B.10	Somma residua derivante da ribasso di gara	€ 5.008,98

- in merito alle maggiorazioni relative al SAL 2, il citato maggior importo trova copertura a carico della somma residua derivante da ribasso di gara (voce B.10 del quadro economico) nei seguenti importi:

	VOCE	PNRR
B.10	Somma residua derivante da ribasso di gara	€ 21.641,21

- in merito alle maggiorazioni relative al SAL 3, il citato maggior importo trova copertura a carico della somma residua derivante da ribasso di gara (voce B.10 del quadro economico) nei seguenti importi:

	VOCE	PNRR
B.10	Somma residua derivante da ribasso di gara	€ 22.507,45

- in merito alle maggiorazioni relative al SAL 4, il citato maggior importo trova copertura a carico della somma residua derivante da ribasso di gara (voce B.10 del quadro economico) nei seguenti importi:

	VOCE	PNRR
B.10	Somma residua derivante da ribasso di gara	€ 15.803,80

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di modificare le voci del quadro economico, come dettagliatamente riportato nel dispositivo (Tabelle 2 e 3, colonne dalla D alla M);

CONSIDERATO:

- che in corso d’opera si erano verificate circostanze impreviste ed imprevedibili che hanno richiesto l’introduzione di alcune modifiche alle lavorazioni previste nel contratto principale;
- che il Direttore dei Lavori ha avvertito il Responsabile unico del procedimento indicando i motivi che imponevano le modifiche tecniche e ricevendone parere favorevole alla stesura di perizia di variante;
- che, pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 1845 del 23/12/2024 è stata approvata una perizia di variante suppletiva in corso d’opera per una spesa aggiuntiva complessiva di € 150.000,00;
- che con prot. prov. n. 28409 del 17/10/2025 è pervenuta perizia di variante n. 2 (conclusiva), la quale evidenzia un’economia di € 27,55, pari allo 0,00% rispetto all'importo di contratto determinato con atto aggiuntivo a seguito della perizia suppletiva n. 1, e dunque senza aumento della spesa di contratto ed inferiore al quinto d’obbligo, corredata dalle prescritte firme dell’Impresa appaltatrice, e composta dei seguenti elaborati di perizia, tutti agli atti del presente procedimento:

0_PV2_Rev 01_RELAZIONE e QE Comparativo;

1_PV2_Rev 01_all 1_CME_Lavori;

2_PV2_Rev 01_all 2_CME_Sicurezza;

3_PV2_Rev 01_all 3_Atto Sottomissione_Concordamento NP.

DATO ATTO, inoltre, che:

- la presente perizia di variante conclusiva – in ragione delle reali situazioni riscontrate in cantiere e alle diverse difficoltà, anche elencate dettagliatamente nella perizia di variante n. 1 – si è resa necessaria per le motivazioni di seguito sinteticamente descritte:
 - deduzione di lavorazioni, o parti di esse, non eseguite, sostituite da altre lavorazioni o, in accordo tra Appaltatore e Stazione Appaltante, ritenute non più necessarie, o eseguite in minore quantità rispetto a quanto previsto;
 - inserimento di opere o lavorazioni non previste, resesi necessarie per completare l'intervento, o da realizzare in maggiori quantità;
- le modifiche vengono dettagliatamente determinate nel computo metrico estimativo di perizia, a cui si rimanda;
- che la suddetta proposta non altera la natura generale del contratto né porta a superare l'importo complessivo del progetto;
- i minori costi relativi ai lavori ed ogni onere connesso restano a disposizione della Stazione Appaltante e vengono iscritti alla voce "imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)" del quadro economico.

RITENUTO, pertanto, necessario e conveniente, per la Stazione Appaltante, approvare le modifiche alle lavorazioni resesi necessarie per il buon esito dell'appalto;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di modificare le voci del quadro economico, come dettagliatamente riportato nel dispositivo (Tabella 4, colonne N e O);

RITENUTO, per le motivazioni precedentemente illustrate, di approvare la perizia di variante n. 2 (conclusiva), in argomento;

DATO ATTO, altresì, che:

- il DURC (Documento Unico di Regularità Contributiva) della ditta Appaltatrice, consultabile online dai siti preposti al rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e assicurative regolari, con scadenza 18/03/2026;
- risultano depositate agli atti le verifiche relative al possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario, in conformità a quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO, inoltre, che per la presente procedura può essere applicata la disciplina dettata dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 226 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti) in quanto i provvedimenti adottati per detto appalto sono antecedenti alla data di entrata in vigore del citato Decreto;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la L. 55/2019;
- la L. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe");
- la L. 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- lo Statuto dell'Ente;
- i Regolamenti di contabilità e di organizzazione della Provincia di Piacenza;

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università, Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – progetti generali del P.N.R.R.;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare del MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - servizio centrale per il PNRR Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 recante "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- il Decreto MIUR N. 13 DEL 08/01/2021, recante "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"
- il Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022, "Decreto di rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

- il D.M. 51 del 07/03/2022 "Decreto per definizione di un unico termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra ic.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del presente decreto.";
- il prot. n. 111444 del 12/08/2024 Ministero dell'istruzione e del merito, allegato alle Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e pubblicate sul portale "FUTURA - LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI" (Sito dedicato all'attuazione delle misure PNRR per l'Istruzione);
- la circolare n. 32 MEF-RGS in data 30 dicembre 2021 e aggiornata successivamente con la Circolare n.33 del 13 ottobre 2022 e la Circolare n.22 del 14 maggio 2024;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata:

- 1) **di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, la rimodulazione del quadro economico con riduzione delle spese di pubblicità e conseguente incremento della voce imprevisti, come di seguito riportato:

		QE POST- AGGIUDICAZIONE	RIMODULAZIONE PUBBLICITA'	QE POST- RIMODULAZIONE
A	LAVORI DA APPALTARE			
A.1	Importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso)	688.319,99		688.319,99
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	48.402,39		48.402,39
	TOTALE "A" (IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI)	736.722,38	0,00	736.722,38
B	<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</i>			
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	162.078,92		162.078,92
B.2	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016, Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020 – (0,39% di A)	0,00		0,00
B.3	Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016, Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020 - 1,56% di A	14.806,10		14.806,10
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00		375,00
B.5	Spese per pubblicità	3.500,00	- 1.734,40	1.765,60
B.6	Spese per allacci, utenze elettriche ecc.	300,00		300,00
B.7	Spese per collaudi	4.500,00		4.500,00
B.8	Spese per indagini geotecniche e integrative sui materiali	4.000,00		4.000,00
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	14.605,91	1.734,40	16.340,31
B.10	Somma residua derivante dal ribasso di gara	259.111,69		259.111,69
	<i>TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)</i>	463.277,62	0,00	463.277,62
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

- 2) **di rideterminare**, per le motivazioni indicate in premessa, il quadro economico approvato con Determina dirigenziale n. 1845 del 23/12/2024 e di approvare le modifiche sopra specificate e dettagliate nel quadro economico di seguito riportato:

Tabella 1 – Rideterminazione quadro economico precedentemente approvato per variante 1

		A	B		C = A+B	
A	LAVORI	QE POST-RIMODULAZIONE	RIMODULAZIONE VARIANTE 1		QE POST-VARIANTE 1	
A	LAVORI		PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA
A.1	Importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso)	688.319,99 €	117.942,97 €	1.967,52 €	806.262,96 €	1.967,52 €
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	48.402,39 €	1.020,87 €	0,00 €	49.423,26 €	0,00 €
	TOTALE "A" (IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI)	736.722,38 €	118.963,84 €	1.967,52 €	855.686,22 €	1.967,52 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	162.078,92 €	26.172,04 €	432,85 €	188.250,96 €	432,85 €
B.2.a	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n. 6 del 23/01/2020 (0,39% di "A")	0,00 €			0,00 €	0,00 €
B.2.b	Quota fondo innovazione VARIANTE 1, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n. 6 del 23/01/2020 (0,39% di "A")			7,67 €	0,00 €	7,67 €
B.3.a	Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n. 6 del 23/01/2020 (1,56% di "A")	14.806,10 €			14.806,10 €	0,00 €
B.3.b	Quota incentivi funzioni tecniche VARIANTE 1 secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016, Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020 - 1,56% di 120.931,36		1.855,84 €	30,69 €	1.855,84 €	30,69 €
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00 €			375,00 €	0,00 €
B.5	Spese per pubblicità	1.765,60 €			1.765,60 €	0,00 €
B.6	Spese per allacci, utenze elettriche, ecc.	300,00 €			300,00 €	0,00 €
B.7	Spese per collaudi	4.500,00 €			4.500,00 €	0,00 €
B.8	Spese per indagini geotecniche e integrative sui materiali	4.000,00 €			4.000,00 €	0,00 €
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	16.340,31 €	-16.340,31 €		0,00 €	0,00 €
B.10	Somma residua derivante da ribasso di gara	259.111,69 €	-130.651,41 €		128.460,28 €	0,00 €
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	463.277,62 €	-118.963,84 €	471,21 €	344.313,78 €	471,21 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.200.000,00 €	0,00 €	2.438,73 €	1.200.000,00 €	2.438,73 €

1) **di determinare**, per le motivazioni indicate in premessa, l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere alla società "GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.", ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni comprese negli stati d'avanzamento n. 1, 2, 3 e 4 dei lavori, come segue:

- per il SAL n. 1 dei lavori a tutto il 06/11/2023 in € 4.105,72 oltre I.V.A. al 22% per € 903,26, per complessivi € 5.008,98;
- per il SAL n. 2 dei lavori a tutto il 28/06/2024 in € 17.738,70 oltre I.V.A. al 22% per € 3.902,51, per complessivi € 21.641,21;
- per il SAL n. 3 dei lavori a tutto il 20/12/2024 in € 18.448,73 oltre I.V.A. al 22% per € 4.058,72, per complessivi € 22.507,45;
- per il SAL n. 4 dei lavori a tutto il 15/04/2025 in € 12.953,93 oltre I.V.A. al 22% per € 2.849,87, per complessivi € 15.803,80;

2) **di dare atto** che i citati maggiori importi, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, trovano copertura nei seguenti importi:

- in merito alle maggiorazioni relative al SAL 1, il citato maggior importo trova copertura a carico della somma residua derivante da ribasso di gara (voce B.10 del quadro economico) nei seguenti importi:

	VOCE	PNRR
B.10	Somma residua derivante da ribasso di gara	€ 5.008,98

- in merito alle maggiorazioni relative al SAL 2, il citato maggior importo trova copertura a carico della somma residua derivante da ribasso di gara (voce B.10 del quadro economico) nei seguenti importi:

	VOCE	PNRR
B.10	Somma residua derivante da ribasso di gara	€ 21.641,21

- in merito alle maggiorazioni relative al SAL 3, il citato maggior importo trova copertura a carico della somma residua derivante da ribasso di gara (voce B.10 del quadro economico) nei seguenti importi:

	VOCE	PNRR
B.10	Somma residua derivante da ribasso di gara	€ 22.507,45

- in merito alle maggiorazioni relative al SAL 4, il citato maggior importo trova copertura a carico della somma residua derivante da ribasso di gara (voce B.10 del quadro economico) nei seguenti importi:

	VOCE	PNRR
B.10	Somma residua derivante da ribasso di gara	€ 15.803,80

3) **di approvare** la rimodulazione del quadro economico come di seguito riportato:

Tabella 2 – Rideterminazione quadro economico per maggiorazioni SAL 1 – SAL 2

		C = A+B		D		E = C+D		F		G = E+F	
		QE POST-VARIANTE 1		RIMODULAZIONE SAL 1 BIS		QE POST-MAGGIORAZIONE SAL 1 BIS		RIMODULAZIONE SAL 2 BIS		QE POST-MAGGIORAZIONE SAL 2 BIS	
A	LAVORI	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA
A.1	Importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso)	806.262,96 €	1.967,52 €			806.262,96 €	1.967,52 €			806.262,96 €	1.967,52 €
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	49.423,26 €	0,00 €			49.423,26 €	0,00 €			49.423,26 €	0,00 €
	TOTALE “A” (IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI)	855.686,22 €	1.967,52 €	0,00 €	0,00 €	855.686,22 €	1.967,52 €	0,00 €	0,00 €	855.686,22 €	1.967,52 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE										
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di “A”)	188.250,96 €	432,85 €			188.250,96 €	432,85 €			188.250,96 €	432,85 €
B.2.a	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n. 6 del 23/01/2020 (0,39% di "A")	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
B.2.b	Quota fondo innovazione VARIANTE 1, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n. 6 del 23/01/2020 (0,39% di "A")	0,00 €	7,67 €			0,00 €	7,67 €			0,00 €	7,67 €
B.3.a	Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n. 6 del 23/01/2020 (1,56% di "A")	14.806,10 €	0,00 €			14.806,10 €	0,00 €			14.806,10 €	0,00 €
B.3.b	Quota incentivi funzioni tecniche VARIANTE 1 secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016, Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020 - 1,56% di 120.931,36	1.855,84 €	30,69 €			1.855,84 €	30,69 €			1.855,84 €	30,69 €
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00 €	0,00 €			375,00 €	0,00 €			375,00 €	0,00 €
B.5	Spese per pubblicità	1.765,60 €	0,00 €			1.765,60 €	0,00 €			1.765,60 €	0,00 €
B.6	Spese per allacci, utenze elettriche, ecc.	300,00 €	0,00 €			300,00 €	0,00 €			300,00 €	0,00 €
B.7	Spese per collaudi	4.500,00 €	0,00 €			4.500,00 €	0,00 €			4.500,00 €	0,00 €
B.8	Spese per indagini geotecniche e integrative sui materiali	4.000,00 €	0,00 €			4.000,00 €	0,00 €			4.000,00 €	0,00 €
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
B.10	Somma residua derivante da ribasso di gara	128.460,28 €	0,00 €	-5.008,98 €		123.451,30 €	0,00 €	-21.641,21 €		101.810,09 €	0,00 €
B.11	Maggiorazioni SAL 1 bis			5.008,98 €		5.008,98 €	0,00 €			5.008,98 €	0,00 €
B.12	Maggiorazioni SAL 2 bis							21.641,21 €		21.641,21 €	0,00 €
	TOTALE “B” (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	344.313,78 €	471,21 €	0,00 €	0,00 €	344.313,78 €	471,21 €	0,00 €	0,00 €	344.313,78 €	471,21 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.200.000,00 €	2.438,73 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	2.438,73 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	2.438,73 €

Tabella 3 – Rideterminazione quadro economico per maggiorazioni SAL 3 – SAL 4

		G = E+F		H		I = G+H		L		M = I+L	
		QE POST-MAGGIORAZIONE SAL 2 BIS		RIMODULAZIONE SAL 3 BIS		QE POST-MAGGIORAZIONE SAL 3 BIS		RIMODULAZIONE SAL 4 BIS		QE POST-MAGGIORAZIONE SAL 4 BIS	
A	LAVORI	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA
A.1	Importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso)	806.262,96 €	1.967,52 €			806.262,96 €	1.967,52 €			806.262,96 €	1.967,52 €
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	49.423,26 €	0,00 €			49.423,26 €	0,00 €			49.423,26 €	0,00 €
	TOTALE “A” (IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI)	855.686,22 €	1.967,52 €	0,00 €	0,00 €	855.686,22 €	1.967,52 €	0,00 €	0,00 €	855.686,22 €	1.967,52 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE										
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di “A”)	188.250,96 €	432,85 €			188.250,96 €	432,85 €			188.250,96 €	432,85 €
B.2.a	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n. 6 del 23/01/2020 (0,39% di "A")	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
B.2.b	Quota fondo innovazione VARIANTE 1, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n. 6 del 23/01/2020 (0,39% di "A")	0,00 €	7,67 €			0,00 €	7,67 €			0,00 €	7,67 €
B.3.a	Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n. 6 del 23/01/2020 (1,56% di "A")	14.806,10 €	0,00 €			14.806,10 €	0,00 €			14.806,10 €	0,00 €
B.3.b	Quota incentivi funzioni tecniche VARIANTE 1 secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016, Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020 - 1,56% di 120.931,36	1.855,84 €	30,69 €			1.855,84 €	30,69 €			1.855,84 €	30,69 €
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00 €	0,00 €			375,00 €	0,00 €			375,00 €	0,00 €
B.5	Spese per pubblicità	1.765,60 €	0,00 €			1.765,60 €	0,00 €			1.765,60 €	0,00 €
B.6	Spese per allacci, utenze elettriche, ecc.	300,00 €	0,00 €			300,00 €	0,00 €			300,00 €	0,00 €
B.7	Spese per collaudi	4.500,00 €	0,00 €			4.500,00 €	0,00 €			4.500,00 €	0,00 €
B.8	Spese per indagini geotecniche e integrative sui materiali	4.000,00 €	0,00 €			4.000,00 €	0,00 €			4.000,00 €	0,00 €
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
B.10	Somma residua derivante da ribasso di gara	101.810,09 €	0,00 €	-22.507,45 €		79.302,64 €	0,00 €	-15.803,80 €		63.498,84 €	0,00 €
B.11	Maggiorazioni SAL 1 bis	5.008,98 €	0,00 €			5.008,98 €	0,00 €			5.008,98 €	0,00 €
B.12	Maggiorazioni SAL 2 bis	21.641,21 €	0,00 €			21.641,21 €	0,00 €			21.641,21 €	0,00 €
B.13	Maggiorazioni SAL 3 bis			22.507,45 €		22.507,45 €	0,00 €			22.507,45 €	0,00 €
B.14	Maggiorazioni SAL 4 bis							15.803,80 €		15.803,80 €	0,00 €
	TOTALE “B” (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	344.313,78 €	471,21 €	0,00 €	0,00 €	344.313,78 €	471,21 €	0,00 €	0,00 €	344.313,78 €	471,21 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.200.000,00 €	2.438,73 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	2.438,73 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	2.438,73 €

- 1) **di approvare**, in ordine al progetto esecutivo dell'intervento denominato "LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO.", finanziato dall'Unione Europea-Nextgenerationeu - DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021 Miss. 4 - Comp. C1 - Inv. 3.3 CUP: D33F20000020004 CIG 9361116D4A - Cod. Intervento 717, la seconda perizia di variante (conclusiva) ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, come da relazione descrittiva, composta dagli elaborati elencati in premessa (prot. prov.le n. 28409 del 17/10/2025), che contestualmente si approvano;
- 2) **di dare atto** che la perizia di variante in argomento evidenzia un'economia di € 27,55 oltre I.V.A.;
- 3) **di dare atto** che i minori oneri, come sopra determinati, derivanti dalla seconda perizia di variante, restano a disposizione della Stazione Appaltante e vengono iscritti alla voce imprevisti e arrotondamenti del quadro economico;
- 4) **di rideterminare**, come segue, il quadro economico dell'intervento, per le ragioni di cui in premessa e secondo le variazioni sopra esplicitate:

Tabella 4 – Rideterminazione quadro economico per variante 2

		M = I+L		N		O = M+N	
		QE POST-MAGGIORAZIONE SAL 4 BIS		RIMODULAZIONE VARIANTE 2		QE POST- VARIANTE 2	
A	LAVORI	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA	PNRR	PROVINCIA
A.1	Importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso)	806.262,96 €	1.967,52 €	-15.698,14 €		790.564,82 €	1.967,52 €
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	49.423,26 €	0,00 €	15.670,59 €		65.093,85 €	0,00 €
	TOTALE "A" (IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI)	855.686,22 €	1.967,52 €	-27,55 €	0,00 €	855.658,67 €	1.967,52 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	188.250,96 €	432,85 €	-6,06 €		188.244,90 €	432,85 €
B.2.a	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n. 6 del 23/01/2020 (0,39% di "A")	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
B.2.b	Quota fondo innovazione VARIANTE 1, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n. 6 del 23/01/2020 (0,39% di "A")	0,00 €	7,67 €			0,00 €	7,67 €
B.3.a	Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n. 6 del 23/01/2020 (1,56% di "A")	14.806,10 €	0,00 €			14.806,10 €	0,00 €
B.3.b	Quota incentivi funzioni tecniche VARIANTE 1 secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016, Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020 - 1,56% di 120.931,36	1.855,84 €	30,69 €			1.855,84 €	30,69 €
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00 €	0,00 €			375,00 €	0,00 €
B.5	Spese per pubblicità	1.765,60 €	0,00 €			1.765,60 €	0,00 €
B.6	Spese per allacci, utenze elettriche, ecc.	300,00 €	0,00 €			300,00 €	0,00 €
B.7	Spese per collaudi	4.500,00 €	0,00 €			4.500,00 €	0,00 €
B.8	Spese per indagini geotecniche e integrative sui materiali	4.000,00 €	0,00 €			4.000,00 €	0,00 €
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €	0,00 €	33,61 €		33,61 €	0,00 €
B.10	Somma residua derivante da ribasso di gara	63.498,84 €	0,00 €			63.498,84 €	0,00 €
B.11	Maggiorazioni SAL 1 bis	5.008,98 €	0,00 €			5.008,98 €	0,00 €
B.12	Maggiorazioni SAL 2 bis	21.641,21 €	0,00 €			21.641,21 €	0,00 €
B.13	Maggiorazioni SAL 3 bis	22.507,45 €	0,00 €			22.507,45 €	0,00 €
B.14	Maggiorazioni SAL 4 bis	15.803,80 €	0,00 €			15.803,80 €	0,00 €
	TOTALE "B" (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	344.313,78 €	471,21 €	27,55 €	0,00 €	344.341,33 €	471,21 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.200.000,00 €	2.438,73 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	2.438,73 €

QE FINANZIARIO

		RIMODULAZIONE QE TECNICO			Cap. 1277/2- 1278/1-1281/1	cap. 7087/4	cap. 7087/4	cap. 7087/4	cap. 7086/3	Cap. 7086/6
A	LAVORI	TOTALE	PNRR	PROVINCIA		esigibilità 2023-2024	esigibilità 2025	esigibilità 2026	esigibilità 2026	esigibilità 2026
A.1	Importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso)	792.532,34	790.564,82	1.967,52		479.267,06	304.032,99			
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	65.093,85	65.093,85	0,00		37.254,79	12.168,47			
	TOTALE “A” (IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI)	857.626,19	855.658,67	1.967,52		516.521,85	316.201,46	22.935,36	1.967,52	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE									
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di “A”)	188.677,75	188.244,90	432,85		113.634,81	69.564,32	5.045,77	432,85	
B.2.a	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n. 6 del 23/01/2020 (0,39% di "A")	0,00	0,00	0,00						
B.2.b	Quota fondo innovazione VARIANTE 1, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n. 6 del 23/01/2020 (0,39% di 120.931,36)	7,67	0,00	7,67					7,67	
B.3.a	Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n. 6 del 23/01/2020 (1,56% di "A") –	14.806,10	14.806,10	0,00	14.806,10					
B.3.b	Quota incentivi funzioni tecniche VARIANTE 1 secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016, Provvedimento del Presidente n. 6 del 23/01/2020 - 1,56% di 120.931,36	1.886,53	1.855,84	30,69				1.855,84	29,72	0,97
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00	375,00	0,00		(375,00) 300,00				
B.5	Spese per pubblicità	1.765,60	1.765,60	0,00		1 765,60				
B.6	Spese per allacci, utenze elettriche, ecc.	300,00	300,00	0,00				300,00		
B.7	Spese per collaudi	4.500,00	4.500,00	0,00			0	4.500,00		
B.8	Spese per indagini geotecniche e integrative sui materiali	4.000,00	4.000,00	0,00				4.000,00		
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	33,61	33,61	0,00			0	33,61		
B.10	Somma residua derivante da ribasso di gara	63.498,84	63.498,84	0,00			0	63.498,84		
B.11	Maggiorazioni SAL 1 bis	5.008,98	5.008,98	0,00				5.008,98		
B.12	Maggiorazioni SAL 2 bis	21.641,21	21.641,21	0,00				21.641,21		
B.13	Maggiorazioni SAL 3 bis	22.507,45	22.507,45	0,00				22.507,45		
B.14	Maggiorazioni SAL 4 bis	15.803,80	15.803,80	0,00				15.803,80		
	TOTALE “B” (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	344.812,54	344.341,33	471,21	14.806,10	145.287,61	69.564,32	144.195,50	470,24	0,97
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.202.438,73	1.200.000,00	2.438,73	14.806,10	661.809,46	385.765,78	167.130,86	2.437,76	0,97



- 1) **di dare atto** che, relativamente alla voce B.4, la somma di € 75,00 non risulta iscritta negli stanziamenti di Bilancio;
- 2) **di rideterminare**, sulla base delle rideterminazioni del quadro economico effettuate, e della ripartizione corretta della variante n. 1 a carico di fondi PNRR e provinciali, i seguenti impegni assunti con Determinazione Dirigenziale n. 1855/2025:
 - impegno n. 1313/2025 Cap. 1277/2 Missione 1 Programma 10 – 1.01.01.01.000 FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE (FINANZIATO CON AV VINCOLATO RETRIBUZIONI) - servizio edilizia che si intende pertanto pari a € 11.142,88;
 - impegno n. 1314/2025 Cap. 1278/1 Missione 1 Programma 10 – 1.01.02.01.000 FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO CAP 1975 CONTRIBUTI che si intende pertanto pari a € 2.716,08;
 - impegno 1315/2025 cap. 1281/1 Missione 1 Programma 10 – 1.02.01.01.000 FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO DA CAP 1975 IRAP che si intende pertanto pari a € 947,14;
- 3) **di apportare** le seguenti modifiche alle imputazioni contabili dell'intervento in relazione alle rideterminazioni dei q.e. precedentemente approvati oltre che in relazione alla seconda perizia di variante:
 - diminuire, per le motivazioni indicate in premessa, l'impegno n. 2022/531 sub 8 assunto al capitolo 7087/4 dell'importo pari a € 2.434,01;
- 4) **di impegnare** la somma di € 2.400,37 a favore della società "GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L." a valere del capitolo di spesa n. 7086/3 denominato "LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO CUP D33F20000020004 cofinanziamento PNRR M4C1I3.3 (finanziata da MARGINE CORRENTE)" come da seguente prospetto:

N. CAP	IMPORTO TOTALE	ESIGIBILITÀ 2026	ESIGIBILITÀ 2027	ESIGIBILITÀ 2028	PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	COFOG	COMP/FPV	VINCOLO
7086/3- pren. 22/2024	2.400,37	2.400,37	---	---	U. 2.02.01.09.003	09.2	C	---

- 5) **di impegnare** gli importi relativi alle maggiorazioni di cui al punto 4) del dispositivo a valere dell'impegno 2022/531 capitolo di spesa n. 7087/4 come segue:

OGGETTO	N. CAP	IMPORTO TOTALE	ESIGIBILITÀ 2026	PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	COFOG	COMP/FPV	VINCOLO
MAGGIORAZIONE SAL 1 BIS	7087/4-IMP. 531	5.008,98	5.008,98	2.02.01.09.003	09.2	C	2087/4
MAGGIORAZIONE SAL 2 BIS	7087/4-IMP. 531	21.641,21	21.641,21	2.02.01.09.003	09.2	C	2087/4

MAGGIORAZIONE SAL 3 BIS	7087/4-IMP. 531	22.507,45	22.507,45	2.02.01.09.003	09.2	C	2087/4
MAGGIORAZIONE SAL 4 BIS	7087/4-IMP. 531	15.803,80	15.803,80	2.02.01.09.003	09.2	C	2087/4

6) **di impegnare:**

- la quota degli incentivi Variante 1 da imputare al capitolo 7087/4 per l'importo di € 1.855,84;
- la quota degli incentivi Variante 1 da imputare al capitolo 7086/3 per l'importo di € 29,72
- la quota degli incentivi Variante 1 da imputare al capitolo 7086/6 per l'importo di € 0,97;
- la quota fondo innovazione tecnologica variante 1 da imputare al capitolo n. 7086/3 per l'importo di € 7,67;

7) **di disporre**, in ottemperanza alle previsioni Arconet in merito alla contabilizzazione degli incentivi per le funzioni tecniche:

- il giroconto della somma di € 1.886,53 relativa alla quota incentivi, inserita nel quadro economico (cap.7087/4-7086/3-7086/6) sui capitoli di spesa corrente;
- accertare la somma complessiva di € 1.886,53, relativa alla quota incentivi, nel Bilancio di Previsione 2026/2028 al cap.di entrata n.1975 (P.F. 3.05.99.02.001);
- di impegnare la somma complessiva di € 1.886,53 imputando ai capitoli 1226/2-1236-1237 del vigente Peg, riferiti rispettivamente a quota retribuzione, quota oneri riflessi e quota Irap;
- il giroconto della somma di € 7,67 relativa alla quota fondo innovazione, inserita nel quadro economico (cap. 7086/3) sui capitoli di spesa corrente;
- accertare la somma complessiva di € 7,67 relativa alla quota fondo innovazione, nel Bilancio di Previsione 2026/2028 al capitolo di entrata n.1978 (P.F. 3.05.99.02.001);

8) **di dare mandato** al Servizio Finanziario di disporre i relativi ordinativi informatici;

9) **di dare atto** che, alla data di adozione del presente atto, risultano rispettati i termini essendo fissati come segue:

- il 15/09/2023, quale termine di aggiudicazione – DD 1264 del 13/10/2022;
- il 30/11/2023, quale termine per la consegna dei lavori – verbale consegna 7/6/2023- prot. 18251/2023;
- il 31/03/2026 quale termine di ultimazione dei lavori;
- il 30/06/2026 quale termine per il collaudo dei lavori;

10) **di dare atto che** per la presente procedura può essere applicata la disciplina dettata dal D.Lgs. 50/2016, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 226 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti);

11) **di provvedere** alla pubblicazione delle informazioni concernenti il presente affidamento, prescritta dagli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 (Testo Unico della Trasparenza), sul sito internet istituzionale di questa Amministrazione all'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

12) **di dare atto** che l'intervento in oggetto verrà effettuato - LICEO G.M. COLOMBINI come risultante dall'inventario patrimoniale dell'Ente **al cespite n. 50354**;

13) **di dare atto** che il presente provvedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate al sottoscritto, il quale non si trova in conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dall'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" – sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato da questa Provincia con Provvedimento del Presidente n. 14 del 19/02/2026;

- 14) **di dare atto**, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e dal Bilancio di Previsione 2026-2028 vigenti, inizialmente approvati, rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 37 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 38 (Bilancio di Previsione) del 22 dicembre 2025, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2026-2028, inizialmente approvato con Provvedimento del Presidente n. 130 del 30/12/2025.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MONTI JONATHAN)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO, MONITORAGGIO PNRR

Determina N. 348 del 12/03/2026

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

Proposta n° 394/2026

Oggetto: PNRR 2021-2026 - MISS. M4 - COMP. C1 INV. 3.3 CUP D33F20000020004 - CIG 9361116D4A: 'LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO'. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021 [COD.INTERVENTO 717] IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO EURO 1.202.438,73 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE MAGGIORAZIONI SAL 1, 2, 3, 4 E SECONDA PERIZIA DI VARIANTE (CONCLUSIVA)..

Cap 1277/2 minore spesa imp. 1313/2025 euro 1.854,17

Cap. 1278/1 minore spesa imp. 1314/2025 euro 451,95

Cap. 1281/1 minore spesa imp. 1315/2025 euro 157,60

Cap. 7087/4 fin. da cap. 2087/4 accertato

Minore spesa imp. 531/2022 sub 8 euro 2.434,01 GIEFFE COTRUZIONI SRL

Imp. 531/2022 sub 9 euro 5.008,98 GIEFFE COTRUZIONI SRL maggiorazione sal 1 bis

Imp. 531/2022 sub10 euro 21.641,21 GIEFFE COTRUZIONI SRL maggiorazione sal 2 bis

Imp. 531/2022 sub 11 euro 22.507,45 GIEFFE COTRUZIONI SRL maggiorazione sal 3 bis

Imp. 531/2022 sub 12 euro 15.803,80 GIEFFE COTRUZIONI SRL maggiorazione sal 4 bis

Imp, 531/2022 sub 13 euro 1.855,84 incentivi gruppo di lavoro variante 1

Cap. 7086/3 fin. da margine corrente accertato

Imp. 200/2024 sub 1 euro 2.400,37 GIEFFE COTRUZIONI SRL

Imp. 200/2024 sub 2 euro 29,72 incentivi gruppo di lavoro su variante 1

Imp. 200/2024 sub 3 euro 7,67 fondo innovazione tecnologica su variante 1

Cap. 7086/6 fin. da avanzo accantonato

Imp. 201/2026 euro 0,97 incentivi gruppo di lavoro su variante 1

Ris. 1975 acc. 182/2026 euro 1.886,53

Cap. 1226/2 imp. 202/2026 euro 1.419,78

Cap. 1236 imp. 203/2026 euro 346,07

Cap. 1237 imp. 204/2026 euro 120,68

Ris. 1978 acc. 181/2026 euro 7,67

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 13/03/2026

Sottoscritto dal Dirigente del
Servizio Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 348 del 12/03/2026

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

Oggetto: PNRR 2021-2026 - MISS. M4 - COMP. C1 INV. 3.3 CUP D33F20000020004 - CIG 9361116D4A: 'LICEO GIULIA MOLINO COLOMBINI DI PIACENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO'. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 13 DEL 08/01/2021 [COD.INTERVENTO 717] IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO EURO 1.202.438,73 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE MAGGIORAZIONI SAL 1, 2, 3, 4 E SECONDA PERIZIA DI VARIANTE (CONCLUSIVA)..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 16/03/2026

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale