



Provincia di Piacenza



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

FIN.

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 361/2026

Determ. n. 330 del 10/03/2026

Oggetto: PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 8768947BF9 - CUP D34I19000270003. PROGETTO DENOMINATO 'LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 175 DEL 10/03/2020. [COD. INTERVENTO 680]. NUOVO IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 1.686,822,82. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE MAGGIORAZIONE SAL 2 E 3 E SECONDA PERIZIA DI VARIANTE (CONCLUSIVA).

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- la Delibera n. 37 del 22.12.2025, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2026-2028;
- la Delibera n. 38 del 22.12.2025, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- il Provvedimento del Presidente n. 130 del 30.12.2025, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028. Approvazione", con il quale sono stati assegnati a ciascuna struttura gli obiettivi e le attività e affidate le relative necessarie risorse finanziarie;
- il Provvedimento del Presidente n. 14 del 19/02/2026, ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2026-2028. Approvazione"
- i vigenti Regolamenti di Organizzazione e Organigramma Funzionale;

- il Decreto n. 23 del 31/07/2024 con il quale il Presidente della Provincia ha conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio "Servizio edilizia e Servizi tecnologici" di questa Provincia, con le relative funzioni, derivanti dall'organigramma funzionale, e le connesse responsabilità gestionali;
- la Determina dirigenziale n. 183 del 23/02/2022 – Modifica Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 3;
- la Determinazione n. 265 del 03/03/2023 ad oggetto "Modifica del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n.3", integrata dalla Determinazione n. 419 del 31/03/2023;

CONSIDERATO che l'intervento denominato "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO" Finanziato dall'Unione Europea-Nextgenerationeu - Decreto MIUR n. 175 del 10/03/2020- Miss. 4- Comp. 1 - Inv. 3.3 CUP: D34I19000270003 - CUI L00233540335202100001- Cod. Intervento 680 - concludente nell'importo complessivo di € 1.500.000,00, è stato inizialmente inserito nell'annualità 2021 del Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 19/12/2019. Si dà atto che tale Programma è pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questa Provincia nonché sul portale del "SITAR";

DATO ATTO che:

- l'intervento in argomento è finanziato per la quota pari ad € 921.123,75 da trasferimenti dello stato – fondi ministeriali nell'ambito del PNRR, assegnati con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 175 del 10/3/2020 recante "Assegnazione di 510 milioni e individuazione degli interventi di edilizia scolastica ammessi a finanziamento.", come modificato con Decreto MIUR n. 28 del 09/06/2020, successivamente confluito all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 con Decreto MIUR n. 51 del 07/03/2022, recante "Decreto per definizione di un unico termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del presente decreto.";

Relativamente alla quota PNRR□pari ad € 921.123,75:

- tali fondi sono stati accertati al cap. di entrata n. 2160 denominato "PNRR M4C1I3.3 CUP D34I19000270003 LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO - DAL MINISTERO PER L'ISTRUZIONE DGR 387/2020- DECRETO MIUR 175 DEL 10/3/2020 (PIANO 2019 - 1ª TRANCHE) *RIF. CAP. SP.7160*"□per complessivi € 719.112,58 come sotto riportato:
 - € 184.224,75 pari al 20% del finanziamento (accertamento n. 2020/588) riscosso, confluiti in avanzo e imputati al cap. di spesa n. 7162 denominato "PNRR M4C1I3.3 CUP D34I19000270003 LICEO G.M. COLOMBINI PIACENZA. LAVORI ADEGUAMENTO ANTISISMICO - DA AVANZO DISPONIBILE (QUOTA CORRISPONDENTE A AVANZO VINCOLATO)";
 - € 534.887,83□accertamento n. 2022/726 riscosso per euro 450.580,85;
- La quota di € 202.011,17 relativa a ribassi d'asta PNRR non risulta iscritta in stanziamento di bilancio in entrata;
- con Provvedimento del Presidente della Provincia di Piacenza n. 71 del 29/06/2023 "Liceo Giulia Molino Colombini di Piacenza. Lavori di adeguamento antisismico – Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – CUP: D34I19000270003 – è stata approvata la stipula dell'accordo di concessione;
- le scadenze massime relative all'intervento in oggetto, contenute nei documenti sopracitati, sono le seguenti:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 01/08/2021	Determina di aggiudicazione (DD n. 924 del 21/07/2021)
Avvio dei lavori	Entro il 30/11/2023	Verbale di consegna lavori (in data 12/06/2023)
Conclusione dei lavori	Entro il 31/03/2026	Verbale di ultimazione lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30/06/2026	Certificato di collaudo

- il decreto sopracitato, inoltre, prevede quanto segue:
 - *art. 3. "Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'istruzione in favore degli*

enti locali beneficiari con la seguente modalità:

a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario;

b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione;

Le economie di gara non restano nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.

Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

- *art. 4. "...È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità o i cui lavori risultino avviati prima della data di emanazione del presente decreto."*

- l'intervento in oggetto è cofinanziato da fondi dell'ente, come da Determinazione Dirigenziale n. 1783 del 18/12/2024, così imputati:

➤ per € 578.876,25 come segue:

- € 50.888,61 da entrate correnti che finanziano il cap. n. 7881 (impegno n. 2021/237) denominato "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ISTITUTI SCOLASTICI FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI (881)";
- € 466.029,51 avanzo di amministrazione che finanzia il cap. n. 7163 (impegni n. 2022/1082) denominato LAVORI ADEGUAMENTO ANTISISMICO LICEO G.M. COLOMBINI PIACENZA - COFINANZIAMENTO PROV.LE PNRR M4C1I3.3 CUP D34I19000270003-AVANZO DISPONIBILE 10";
- € 61.958,13, per la parte di progettazione definitiva, ai capitoli:
 - cap. di entrata n. 164 (accertamento 2020/89), trasferimenti correnti dallo Stato che finanzia il cap. spesa n. 5164 (impegno 2020/853) denominato "SPESE PER PROGETTAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DELLA LEGGE 27.12.2017 N. 205 - ART. 1 - COMMA 1079 (QUOTA FINANZIATA DALLO STATO) *CAP E 164* € 42.751,11;
 - entrate correnti che finanziano il cap. n. 5881 (impegno 2020/854) denominato "SPESE PER PROGETTAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA (QUOTA A CARICO DELLA PROVINCIA) AI SENSI DELLA LEGGE 27.12.2017 N. 205 - ART. 1 - COMMA 1079 per euro 19.207,02;

➤ per € 200.000,00 da margine corrente;

DATO ATTO che l'intervento in argomento ha trovato copertura finanziaria, come da Determinazione Dirigenziale n. 1783 del 18/12/2024 come segue:

- Per la quota PNRR pari ad € 921.123,75:
 - € 184.224,75 al cap. di spesa n. 7162 denominato "PNRR M4C1I3.3 CUP D34I19000270003 LICEO G.M. COLOMBINI PIACENZA. LAVORI ADEGUAMENTO ANTISISMICO - DA AVANZO DISPONIBILE (QUOTA CORRISPONDENTE A AVANZO VINCOLATO)" (impegno 1081);
 - € 534.887,83 al cap. di spesa n. 7160 denominato "PNRR M4C1I3.3 CUP D34I19000270003 LICEO G.M. COLOMBINI PIACENZA. LAVORI ADEGUAMENTO ANTISISMICO RIF. CAP. E. 2160*" (impegno 1080);
 - La quota di € 202.011,17 relativa a ribassi d'asta PNRR non risulta iscritta in stanziamento di bilancio in spesa;

- € 16.720,00 relativi a incentivi funzioni ai capitoli 1277/2-1278/1-1281/1 (imp. 1323/2025-1324/2025- 1325/2025);□
- per la restante parte pari ad € 778.876,25 con fondi a carico dell'ente:
 - € 50.888,61 al cap. Di spesa n. 7881 denominato "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ISTITUTI SCOLASTICI FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI (881)";
 - € 466.029,51 al cap. Di spesa n. 7163 (impegni n. 2022/1082) denominato "LAVORI ADEGUAMENTO ANTISISMICO LICEO G.M. COLOMBINI PIACENZA -COFINANZIAMENTO PROV.LE PNRR M4C1I3.3 CUP D34I19000270003-AVANZO DISPONIBILE 10;
 - € 42.751,11 al cap. spesa n. 5164 denominato "SPESE PER PROGETTAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DELLA LEGGE 27.12.2017 N. 205 - ART. 1 - COMMA 1079 (QUOTA FINANZIATA DALLO STATO) *CAP E 164;
 - € 19.207,02 al cap. Di spesa n. 5881 denominato SPESE PER PROGETTAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA (QUOTA A CARICO DELLA PROVINCIA) AI SENSI DELLA LEGGE 27.12.2017 N. 205 - ART. 1 - COMMA 1079;
 - € 196.725,82 al capitolo di spesa n. 7086/2 "LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO CUP D34I19000270003 cofinanziamento PNRR M4C1I3.3 (finanziata da MARGINE CORRENTE)" (impegno 2024/1217);
 - € 3.274,18 relativi a incentivi funzioni tecniche prima variante ai capitoli 1277/2-1278/1-1281/1 (imp. 1246/2025- 1247/2025- 1248/2025);

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 518 del 07/05/2021 con la quale si disponeva l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
- la Determinazione Dirigenziale n. 538 del 12/5/2021 con la quale si disponeva l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, concludente nell'importo complessivo di € 1.500.000,00, verificato e validato (prot. n. 11612 del 11/05/2021);

DATO ATTO che nonostante l'intervento oggetto del presente appalto non sia nativo PNRR, in fase di Direzione Lavori si è fatto espresso riferimento ai principi generali del PNRR e alla loro applicazione con riferimento all'intervento da realizzare. Nello specifico, il progetto assicura il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure PNRR, in particolare il principio DNSH, nonché i principi trasversali PNRR (principio della parità di genere – cd. *gender equality*, principio di protezione e valorizzazione dei giovani, inclusione lavorativa delle persone con disabilità);

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 1292 del 21/10/2020 con la quale si è provveduto ad affidare il servizio di progettazione definitiva al Raggruppamento temporaneo di professionisti costituendo tra il mandatario, Ing. Paolo Milani (CF: MLNPLA54E23G535I), con sede a Piacenza, ed i mandanti Ing. Silvio Carini (CF: CRNSLV87L10G535W), con sede a Gropparello (PC), Arch. Ilaria Curotti (CF: CRTLRI89A69G535Y), con sede a Piacenza, e Arch. Isabella Tampellini (CF: TMPSSL66E44G535K), con sede a Piacenza, per un importo di € 48.832,07, oltre a 4% per oneri previdenziali e assistenziali pari a € 1.953,28 e Iva 22% pari a € 11.172,78, per un totale complessivo di € 61.958,13;
- la Determinazione dirigenziale n. 370 del 08/04/2021 con la quale si è provveduto ad affidare il servizio di progettazione esecutiva al professionista Dott. Ing. Paolo Milani con studio in Via Trivioli 7, Piacenza - C.F. MLNPLA54E23G535I - P.IVA 00718110331, per un importo contrattuale di 39.109,20 oltre I.V.A 22% per un totale di 47.713,22;
- la Determinazione dirigenziale n. 924 del 21/07/2021 (a cui si rinvia), con la quale – a seguito di procedura aperta espletata ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 – si è disposta l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla società "SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. S.N.C." (C.F. 00520140823, P. IVA 04304670823), con sede a Gangi (PA), in via Repubblica n. 63, che ha offerto un ribasso del 25,438%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 790.357,20, oltre a 40.000,00 per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge;

PRECISATO che:

- con la medesima Determinazione dirigenziale n. 924 del 21/07/2021 si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'esito regolare dei controlli avviati sull'aggiudicatario;
- il contratto relativo all'appalto in oggetto è stato stipulato, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale della Provincia, tra le parti il 25/01/2023 e repertoriato al n. 4237, registrato all'Agenzia delle Entrate di Piacenza serie 1T numero 1321 del 13/02/2023. Tale contratto è regolato dal D.Lgs. 50/2016, nonché dalla lex specialis (documenti approvati con la Determinazione dirigenziale a contrarre n. 924 del 21/07/2021) che partecipando alla presente procedura la società aggiudicataria ha dichiarato di accettare anche in riferimento agli specifici obblighi connessi al PNRR (ART. 4BIS del contratto);
- in riferimento all'appalto in oggetto, la società "RIVEREDIL 2 S.R.L." con sede a Piacenza (PC), Via Quattro Novembre n. 156, (C.F./P.IVA 01756680334) è stata autorizzata, a seguito dell'esito regolare dei controlli avviati, all'esecuzione dei subappalti approvati con le seguenti Determinazioni Dirigenziali:
 - Determinazione Dirigenziale n. 1669 del 06/12/2023 (a cui si rinvia) relativa all'esecuzione di lavori di carpenteria metallica e consolidamenti strutturali, per un importo di € 48.800,00 comprensivo di € 2.100,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;
 - Determinazione Dirigenziale n. 136 del 31/01/2024 (a cui si rinvia) riguardo la fornitura di ponteggi con relativo montaggio, nolo e smontaggio, per un importo di € 15.000,00 comprensivo di 1.300,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;
 - Determinazione Dirigenziale n. 836 del 03/07/2024 (a cui si rinvia) relativa all'incremento del valore per l'esecuzione in subappalto dei lavori di carpenteria metallica e consolidamenti strutturali, già autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 1669 del 06/12/2023, per un ulteriore importo presunto di € 100.000,00 € comprensivo di € 5.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;
 - Determinazione Dirigenziale n. 655 del 23/05/2025 (a cui si rinvia) relativa ad un ulteriore incremento del valore per l'esecuzione in subappalto dei lavori di carpenteria metallica e consolidamenti strutturali già autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 1669 del 06/12/2023, per un ulteriore importo presunto di € 20.000,00 € comprensivo di € 1.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;

DATO ATTO che:

- come precisato nelle summenzionate Determinazioni di aggiudicazione n. 924 del 21/07/2021 e di autorizzazione al subappalto n. 1669 del 06/12/2023, n. 136 del 31/01/2024, n. 836 del 03/07/2024 e n. 655 del 23/05/2025, l'appaltatore e il subappaltatore, hanno sottoscritto e prodotto a questa Provincia il modulo "Individuazione titolare effettivo" (per l'appaltatore, allegato C del contratto rep. 4237/2023, successivamente aggiornato con prot. 5114 del 24/02/2025, per il subappaltatore prot. n. 35667 del 15/11/2023 e prot. 26926 del 11/09/2024), nonché il modulo "Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti alla procedura di affidamento e dei relativi titolari effettivi nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR" (per l'appaltatore, acquisite al prot. 15619 del 24/05/2024, 1747 del 21/01/2025 e 7728 del 18/03/2025, per il subappaltatore prot. 35667 del 15/11/2023, prot. 25246 del 23/08/2024, prot. 26288 del 04/09/2024), moduli entrambi predisposti da questa Provincia;
- sempre in riferimento all'appaltatore e al subappaltatore, come precisato nelle Determinazioni di cui al punto precedente: **(i)** si sono impegnati a rispettare gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e hanno dichiarato di aver preso visione e di accettare, a tal fine, quanto previsto dalla relazione DNSH allegata alla documentazione progettuale d'appalto; **(ii)** hanno dichiarato di impegnarsi a rispettare i principi e le previsioni PNRR nonché le specifiche previsioni stabilite nel progetto esecutivo; **(iii)** hanno inoltre rilasciato dichiarazioni circa la composizione e la situazione dei medesimi, ai fini e per gli effetti della normativa in materia di parità di genere (*Gender Equality*) di cui al D.L. 77/2021, della protezione e valorizzazione dei giovani di cui al medesimo D.L. 77/2021 e della regolarità del diritto al lavoro delle persone con disabilità;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 1085 del 25/08/2023 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS.4.- COMP.1- INV. 3.3. - CUP D34I19000270003 - INTERVENTO DENOMINATO: LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 175 DEL 10/03/2020. [COD. INTERVENTO 680] IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 1.500.000,00. ATTO DI RICONducIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE AL PNRR";
- la Determinazione dirigenziale n. 1165 del 12/09/2024 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3. - APPALTO (IDENTIFICATO DAL CODICE CIG 8768947BF9) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI CONNESSI ALL'INTERVENTO DENOMINATO LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI

PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 175 DEL 10/03/2020. [COD. INTERVENTO 680] IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 1.500.000,00 (CUP D34I19000270003). ATTO RICOGNITORIO IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEI LAVORI E AGLI OBBLIGHI CONNESSI AL PNRR.”;

- la Determinazione dirigenziale n. 13 del 10/01/2025 ad oggetto “PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3. - APPALTO (IDENTIFICATO DAL CODICE CIG 8768947BF9) PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI CONNESSI ALL’INTERVENTO DENOMINATO LICEO “GIULIA MOLINO COLOMBINI” DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU- DECRETO MIUR N. 175 DEL 10/03/2020. [COD. INTERVENTO 680] IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 1.500.000,00 (CUP D34I19000270003) - INTEGRAZIONE DD N. 924/2021 E N. 1165/2024 ADEGUAMENTO AL PRINCIPIO DNSH”;

DATO ATTO che nell’appalto in oggetto risultano rispettati i seguenti ulteriori principi generali del PNRR:

- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.

Al riguardo, si precisa che si è proceduto all’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

Inoltre, prima dell’avvio della procedura di affidamento del presente appalto, il sottoscritto RUP non ha rilasciato apposita dichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità con l’intervento di cui al presente appalto, così come i soggetti coinvolti dell’intervento medesimo (dichiarazioni rilasciate al sottoscritto RUP), in quanto è confluito successivamente nei c.d. “progetti in essere” del PNRR.

Sono state acquisite le dichiarazioni dei RUP circa l’assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rispetto agli operatori economici che hanno partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto in oggetto e degli altri soggetti coinvolti;

Da ultimo, a seguito dell’individuazione del subappaltatore, il sottoscritto RUP e i soggetti coinvolti nelle fasi che vedono la partecipazione del subappaltatore hanno rilasciato ulteriore apposita dichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rispetto al subappaltatore;

Tutte le dichiarazioni acquisite sono state protocollate con protocollo riservato e conservate nel fascicolo di progetto n. 2022/17.1 class 06.06.01;

- l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione Europea;
- l’adozione di misure antifrode (tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione elettronica, accertamento del titolare effettivo, utilizzo di conto corrente dedicato da parte degli operatori economici);
- il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 80/2021 (come modificato dalla L. di conversione 6 agosto 2021, n. 113) in tema di ammissibilità dei costi per il personale, precisato che – ai fini del presente progetto – non sono previsti costi di personale specifici fra i costi per la realizzazione del progetto medesimo;

DATO ATTO che i controlli effettuati dal Direttore dei lavori (come da documentazione agli atti) hanno rilevato la corretta esecuzione delle lavorazioni effettuate alla data di adozione del presente atto, in conformità al progetto esecutivo dell’appalto e al contratto stipulato, pure avuto riguardo alle previsioni connesse ai principi PNRR. In particolare, si dà atto che:

- risultano rispettati gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali”, c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH), come attestato nella pertinente check-list di verifica e controllo compilata (prot. Prov.le n. 6942 del 12/03/2025) utilizzando il modello allegato alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” adottata con circolare della Ragioneria generale dello Stato e dalla relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti;
- i principi del tagging clima e digitale non sono applicabili all’intervento in oggetto;
- il principio di superamento dei divari territoriali non è applicabili all’intervento in oggetto;
- l’appaltatore e il subappaltatore non sono tenuti a rilasciare la relazione di genere maschile e femminile ai sensi dell’art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni nella L. 108/2021) e non sono neppure tenuti a rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 17 della L. 68/1999, attestante di essere in

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. 68/1999 avendo meno di 15 dipendenti;

- la documentazione attinente ai controlli effettuati è conservata presso il fascicolo di progetto n. 2022/17-class. 06.06.01;

RILEVATO che il cantiere per l'esecuzione dell'intervento in esame è stato avviato (consegna lavori effettuata il 12/06/2023);

DATO ATTO che, alla data di adozione del presente atto, risultano rispettati target e milestone del PNRR, essendo fissati i seguenti termini:

- entro il 01/08/2021 aggiudicazione lavori – DD n. 924 del 21/7/2021;
- entro il 30/11/2023 avvio dei lavori – consegna avvenuta in data 12/6/2023;
- entro il 31/03/2026 conclusione dei lavori;
- entro il 30/06/2026 collaudo dei lavori;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 924 del 21/07/2021 (a cui si rinvia), con la quale veniva approvato il seguente quadro economico di aggiudicazione:

	DESCRIZIONE	AMMONTARE (€)
A	LAVORI	
A.1	Importo netto lavori	790.357,20
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	40.000,00
	TOTALE A	830.357,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di "A")	182.678,58
B.2	Quota fondo innovazione - Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% di € 1.100.000,00)	4.180,00
B.3	Quota incentivi - Regolamento approvato con Provvedimento del presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% di € 1.100.000,00)	16.720,00
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00
B.5	Spese per pubblicità	2.000,00
B.6	Spese per allacci, utenze elettriche ecc.	300,00
B.7	Spese tecniche - Progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%) – sola quota a carico Provincia DM MIT n° 46 del 18/02/2019	19.207,02
B.7.1	Spese tecniche - Progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%) – sola quota a carico MINISTERO DM MIT n° 46 del 18/02/2019	42.751,11
B.8	Spese tecniche - Progettazione esecutiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza	47.713,22
B.9	Spese per collaudi	12.000,00
B.10	Spese per indagini geotecniche e integrative sui materiali	5.000,00
B.11	Imprevisti e arrotondamenti (I.V.A. compresa)	7.528,65
B.12	Somma residua derivante dal ribasso d'asta	328.964,22
	TOTALE B	669.642,80
	IMPORTO COMPLESSIVO	1.500.000,00

VERIFICATA la necessità di procedere con una ripartizione puntuale delle singole voci sulle diverse fonti di finanziamento, già a partire dai quadri economici di gara e di aggiudicazione, come di seguito riportato:

		PRE GARA			POST AGGIUDICAZIONE		
	VOCE	TOTALE	PNRR	PROVINCIA	TOTALE	PNRR	PROVINCIA
A.1	Importo lavori	1.060.000,00 €	695.307,42 €	364.692,58 €	790.357,20 €	518.435,12 €	271.922,08 €
A.2	Oneri per la sicurezza	40.000,00 €	26.238,02 €	13.761,98 €	40.000,00 €	26.238,02 €	13.761,98 €
	Totale "A" (importo complessivo dei lavori)	1.100.000,00 €	721.545,44 €	378.454,56 €	830.357,20 €	544.673,14 €	285.684,06 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante						
B.1	IVA lavori (22% su A)	242.000,00 €	158.740,00 €	83.260,00 €	182.678,58 €	119.828,09 €	62.850,49 €
B.2	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% su "€ 1.100.000,00")	4.180,00 €	0,00 €	4.180,00 €	4.180,00 €	0,00 €	4.180,00 €
B.3	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% su "€ 1.100.000,00")	16.720,00 €	16.720,00 €	0,00 €	16.720,00 €	16.720,00 €	0,00 €
B.4	Contributo ANAC	600,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €
B.5	Spese per pubblicità	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
B.6	Spese per allacci, utenze elettriche ecc.	300,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €
B.7	Spese tecniche - Progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%) - sola quota a carico Provincia DM MIT n. 46 del 18/02/2019	19.207,02 €	0,00 €	19.207,02 €	19.207,02 €	0,00 €	19.207,02 €
B.7.1	Spese tecniche - Progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%) - sola quota a carico MINISTERO DM MIT n. 46 del 18/02/2019	42.751,11 €	0,00 €	42.751,11 €	42.751,11 €	0,00 €	42.751,11 €
B.8	Spese tecniche - Progettazione esecutiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	47.713,22 €	0,00 €	47.713,22 €	47.713,22 €	0,00 €	47.713,22 €
B.9	Spese per collaudi	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
B.10	Spese per indagini geotecniche e integrative sui materiali	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
B.11	Imprevisti e arrotondamenti	7.528,65 €	6.818,31 €	710,34 €	7.528,65 €	6.818,31 €	710,34 €
B.12	Somma residua derivante da ribasso di gara				328.964,22 €	215.784,21 €	113.180,01 €
	Totale "B" (somme a disposizione della Stazione Appaltante)	400.000,00 €	199.578,31 €	200.421,69 €	669.642,80 €	376.450,61 €	293.192,19 €
	IMPORTO COMPLESSIVO	1.500.000,00 €	921.123,75 €	578.876,25 €	1.500.000,00 €	921.123,75 €	578.876,25 €

VERIFICATA la necessità di procedere con una rideterminazione dei successivi quadri economici, approvati con Determinazioni dirigenziali n. 1047 del 26/08/2021, n. 1727 del 28/12/2022, n. 267 del 27/02/2024 e n. 1783 del 18/12/2024, per errata imputazione delle singole voci alle diverse fonti di finanziamento e per errata indicazione degli importi relativi, dando atto delle rimodulazioni corrette, come di seguito dettagliate nel dispositivo (Tabelle 1 e 2, colonne dalla A alla I);

CONSIDERATO che:

- è necessario rimodulare la voce B.2) relativa al Fondo innovazione, in quanto da calcolare solo sulla quota lavori in capo alla Provincia, non potendo essere finanziata da fondi europei, come stabilito dall'art. 113, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, che pertanto risulta pari ad € 1.438,13; l'importo eccedente va a sommarsi alla voce B.11) Imprevisti e arrotondamenti in capo alla Provincia;
- è necessario rideterminare la voce B.4) relativa al Contributo ANAC per mancanza della quota di € 30,00 versata per l'affidamento della progettazione esecutiva dell'intervento, e la voce B.5) relativa alle Spese per pubblicità, in quanto la somma effettiva è risultata pari ad € 2.575,39, come riportato nella Determina dirigenziale n. 1059 del 27/08/2021; per tali maggiori somme si attinge dalla voce B.11) Imprevisti e arrotondamenti in capo alla Provincia;
- la maggiorazione SAL 1 bis, di importo complessivo pari a € 21.463,41, trova copertura:
 - per € 3.409,16 nella voce imprevisti a carico del PNRR;
 - per € 1.423,41 nella voce imprevisti a carico della Provincia;
 - per € 16.630,84 nella voce somma residua derivante da ribasso di gara a carico della Provincia, non essendo disponibile la quota a carico del PNRR;
- la perizia di variante suppletiva approvata con Determina dirigenziale n. 1783 del 18/12/2024, di importo complessivo pari ad € 200.818,54 IVA compresa (di cui € 196.725,82 per lavori ed oneri della sicurezza IVA compresa, € 3.274,18 per incentivi tecnici ed € 818,54 per fondo innovazione), trova copertura:
 - per € 3.409,15 nella voce imprevisti a carico del PNRR;
 - per € 1.423,41 nella voce imprevisti a carico della Provincia;
 - per € 96.549,17 nella voce somma residua derivante da ribasso di gara a carico della Provincia, non essendo disponibile la quota a carico del PNRR;
 - per € 99.436,81 mediante incremento del finanziamento provinciale;

CONSIDERANDO INOLTRE che si intende rimodulare le seguenti voci del quadro economico, come riportato nella Tabella 3 del dispositivo, colonne L e M:

- azzeramento della voce B.6) Spese per allacci, utenze elettriche ecc., in quanto valutata come non necessaria, il cui importo è da riportare alla voce B.11) Imprevisti e arrotondamenti;
- azzeramento della voce B.9) Spese per collaudi, non necessaria per incarico affidato a personale interno all'Ente, il cui importo va ad incrementare la voce B.11) Imprevisti e arrotondamenti;
- azzeramento della voce B.10) Spese per indagini geotecniche e integrative dei materiali, in quanto valutata non necessaria, il cui importo è da riportare alla voce B.11) Imprevisti e arrotondamenti;

VISTO l'articolo 26 comma 6 bis del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e il decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 31 dicembre 2021 con cui è stata disposta, per appalti aggiudicati entro il 31 dicembre 2021, l'emissione di stati di avanzamento dei lavori, afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati;

CONSIDERATO che la Regione Emilia-Romagna, con D.G.R. 22 dicembre 2023 n. 2283 ha approvato *l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna - annualità 2024* in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2 del citato D.L. 17 maggio 2022, n. 50;

DATO ATTO che:

- in data 07/08/2024 è stato emesso lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 e in data 13/08/2024 è stato emesso il certificato di pagamento n. 2 relativo a tale SAL;
- in data 20/12/2024 è stato emesso lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 e in data 10/02/2025 è stato emesso il certificato di pagamento n. 3 relativo a tale SAL;

DATO ATTO che il D.L. ha, pertanto, effettuato la determinazione delle maggiorazioni ex art. 26 commi 1 e 3 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 applicando i nuovi prezzi pubblicati (D.G.R. 22 dicembre 2023 n. 2283), con

documentazione acquisita al prot. provinciale al n. 7221 del 13/03/2025, definendo il maggiore importo afferente allo stato d'avanzamento:

- n. 2 dei lavori a tutto il 07/08/2024 in € 36.000,48 oltre I.V.A. al 22% per € 7.920,10, per complessivi € 43.920,58;
- n. 3 dei lavori a tutto il 20/12/2024 in € 46.262,64 oltre I.V.A. al 22% per € 10.177,78, per complessivi € 56.440,43;

VERIFICATO che:

- in merito alle maggiorazioni relative al SAL 2, il citato maggior importo trova copertura a carico del 50% degli imprevisti (voce B.11 del quadro economico) e per la restante parte con un incremento del cofinanziamento provinciale, nei seguenti importi:

	VOCE	PNRR	PROVINCIA
B.11	Imprevisti e arrotondamenti	€ 8.650,00	
B.14	Maggiorazione SAL 2 BIS (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (IVA compresa)		€ 35.270,58

- in merito alle maggiorazioni relative al SAL 3, il citato maggior importo trova copertura a carico del 50% degli imprevisti (voce B.11 del quadro economico) e per la restante parte con un incremento del cofinanziamento provinciale, nei seguenti importi:

	VOCE	PNRR	PROVINCIA
B.11	Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.325,00	
B.14	Maggiorazione SAL 3 BIS (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (IVA compresa)		€ 52.115,43

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di modificare le voci del quadro economico, come dettagliatamente riportato nel dispositivo (Tabella 4, colonne dalla N alla Q);

CONSIDERATO:

- che in corso d'opera si erano verificate circostanze impreviste ed imprevedibili che hanno richiesto l'introduzione di alcune modifiche alle lavorazioni previste nel contratto principale;
- che il Direttore dei Lavori ha avvertito il Responsabile unico del procedimento indicando i motivi che imponevano le modifiche tecniche e ricevendone parere favorevole alla stesura di perizia di variante;
- che, pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 1783 del 18/12/2024 è stata approvata una perizia di variante suppletiva in corso d'opera per una spesa aggiuntiva complessiva di € 200.000,00 di cui € 158.737,60 per lavori, incluso il costo della manodopera, € 2.513,07 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 38.749,33 per somme a disposizione ed I.V.A.;
- che con prot. prov. n. 32800 del 01/12/2025 è pervenuta perizia di variante n. 2 (conclusiva), modificativa, in diminuzione per un importo pari al 2,31% dell'importo complessivo di contratto includente l'atto aggiuntivo a seguito di perizia suppletiva n. 1, e dunque senza aumento della spesa di contratto ed inferiore al quinto d'obbligo, corredata dalle prescritte firme dell'Impresa appaltatrice, e composta dei seguenti elaborati di perizia, tutti agli atti del presente procedimento:

0_PV2_Rev 01_RELAZIONE e QE Comparativo;

1_PV2_Rev 01_all 1_CME_Lavori;

2_PV2_Rev 01_all 2_CME_Sicurezza;

3_PV2_Rev 01_all 3_Atto Sottomissione_Concordamento NP;

DATO ATTO, inoltre, che:

- la presente perizia di variante conclusiva – in ragione delle reali situazioni riscontrate in cantiere e alle diverse difficoltà, anche elencate dettagliatamente nella perizia di variante n. 01 – si è resa necessaria per le motivazioni di seguito sinteticamente descritte:
 - deduzione di lavorazioni, o parti di esse, non eseguite, sostituite da altre lavorazioni o, in accordo tra Appaltatore e Stazione Appaltante, ritenute non più necessarie, o eseguite in minore quantità rispetto a quanto previsto;
 - inserimento di opere o lavorazioni non previste, resesi necessarie per completare l'intervento, o da realizzare in maggiori quantità, allo scopo di rendere fruibili gli ambienti scolastici, garantendo i dovuti standard di sicurezza e igienico-sanitari, nonché il comfort abitativo richiesti dalla normativa;
- le modifiche vengono dettagliatamente determinate nel computo metrico estimativo di perizia, a cui si rimanda;
- che la suddetta proposta non altera la natura generale del contratto né porta a superare l'importo complessivo del progetto;
- i minori costi relativi ai lavori ed ogni onere connesso restano a disposizione della Stazione Appaltante e vengono iscritti alla voce "imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)" del quadro economico.

RITENUTO, pertanto, necessario e conveniente per la Stazione Appaltante approvare le modifiche alle lavorazioni resesi necessarie per il buon esito dell'appalto;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di modificare le voci del quadro economico, come dettagliatamente riportato nel dispositivo (Tabella 5, colonne R e S);

RITENUTO, per le motivazioni precedentemente illustrate, di approvare la perizia di variante n. 2 (conclusiva) in diminuzione, in argomento;

DATO ATTO, altresì, che:

- la Ditta "SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. S.N.C." ha accettato di eseguire i lavori di cui alla perizia in argomento, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, (Rep. 4237 del 13/02/2023), sottoscrivendo digitalmente l'atto di sottomissione (prot. 32800/2025);
- il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della ditta Appaltatrice, consultabile online dai siti preposti al rilascio, risulta valido e attesta posizioni contributive e assicurative regolari, con scadenza 11/06/2026;
- risultano depositate agli atti le verifiche relative al possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario e dei subappaltatori, in conformità a quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO, inoltre, che per la presente procedura può essere applicata la disciplina dettata dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 226 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti) in quanto i provvedimenti adottati per detto appalto sono antecedenti alla data di entrata in vigore del citato Decreto;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la L. 55/2019;
- la L. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe");
- la L. 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- lo Statuto dell'Ente;
- i Regolamenti di contabilità e di organizzazione della Provincia di Piacenza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università, Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – progetti generali del P.N.R.R.;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare del MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - servizio centrale per il PNRR Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 recante "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- le "Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione" adottate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito identificate dal n. reg. 61603 del 03/04/2023;
- le "Indicazioni operative per la corretta presentazione del rendiconto" adottate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (identificate dal n. reg. 14790 del 31/01/2024);
- il D.M. 175 del 10/03/2020, "Assegnazione di 510 milioni e individuazione degli interventi di edilizia scolastica ammessi a finanziamento.";
- il D.M. 28 del 09/06/2020;
- il D.M. 51 del 07/03/2022, "Decreto per definizione di un unico termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del presente decreto.";
- la DGR Emilia-Romagna n. 69 del 21/01/2020;
- il Provvedimento del Presidente della Provincia di Piacenza n. 71 del 29/06/2023 "Liceo Giulia Molino Colombini di Piacenza. Lavori di adeguamento antisismico – Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – CUP: D34I19000270003 - Stipula accordo di concessione";
- l'Atto di riconducibilità della documentazione al PNRR di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1085 del 25/08/2023.

DISPONE

per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata:

- 1) **di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, la ripartizione puntuale delle singole voci sulle diverse fonti di finanziamento, dai quadri economici di gara e di aggiudicazione, come di seguito riportato:

		PRE GARA			POST AGGIUDICAZIONE		
	VOCE	TOTALE	PNRR	PROVINCIA	TOTALE	PNRR	PROVINCIA
A.1	Importo lavori	1.060.000,00 €	695.307,42 €	364.692,58 €	790.357,20 €	518.435,12 €	271.922,08 €
A.2	Oneri per la sicurezza	40.000,00 €	26.238,02 €	13.761,98 €	40.000,00 €	26.238,02 €	13.761,98 €
	Totale "A" (importo complessivo dei lavori)	1.100.000,00 €	721.545,44 €	378.454,56 €	830.357,20 €	544.673,14 €	285.684,06 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante						
B.1	IVA lavori (22% su A)	242.000,00 €	158.740,00 €	83.260,00 €	182.678,58 €	119.828,09 €	62.850,49 €
B.2	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% su "€ 1.100.000,00")	4.180,00 €	0,00 €	4.180,00 €	4.180,00 €	0,00 €	4.180,00 €
B.3	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% su "€ 1.100.000,00")	16.720,00 €	16.720,00 €	0,00 €	16.720,00 €	16.720,00 €	0,00 €
B.4	Contributo ANAC	600,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €
B.5	Spese per pubblicità	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
B.6	Spese per allacci, utenze elettriche ecc.	300,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €
B.7	Spese tecniche - Progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%) - sola quota a carico Provincia DM MIT n. 46 del 18/02/2019	19.207,02 €	0,00 €	19.207,02 €	19.207,02 €	0,00 €	19.207,02 €
B.7.1	Spese tecniche - Progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%) - sola quota a carico MINISTERO DM MIT n. 46 del 18/02/2019	42.751,11 €	0,00 €	42.751,11 €	42.751,11 €	0,00 €	42.751,11 €
B.8	Spese tecniche - Progettazione esecutiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	47.713,22 €	0,00 €	47.713,22 €	47.713,22 €	0,00 €	47.713,22 €
B.9	Spese per collaudi	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
B.10	Spese per indagini geotecniche e integrative sui materiali	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
B.11	Imprevisti e arrotondamenti	7.528,65 €	6.818,31 €	710,34 €	7.528,65 €	6.818,31 €	710,34 €
B.12	Somma residua derivante da ribasso di gara				328.964,22 €	215.784,21 €	113.180,01 €
	Totale "B" (somme a disposizione della Stazione Appaltante)	400.000,00 €	199.578,31 €	200.421,69 €	669.642,80 €	376.450,61 €	293.192,19 €
	IMPORTO COMPLESSIVO	1.500.000,00 €	921.123,75 €	578.876,25 €	1.500.000,00 €	921.123,75 €	578.876,25 €

2) **di rideterminare**, per le motivazioni indicate in premessa, i quadri economici approvati con Determinazioni dirigenziali n. 1047 del 26/08/2021, n. 1727 del 28/12/2022, n. 267 del 27/02/2024 e n. 1783 del 18/12/2024, e di approvare le modifiche sopra specificate e dettagliate nei quadri economici di seguito riportati:

Tabella 1 – Rideterminazione quadri economici precedentemente approvati

		A			B			C = A+B			D			E = C+D		
		POST AGGIUDICAZIONE			RICALCOLO FONDO INNOVAZIONE			QE POST RICALCOLO FONDO INNOVAZIONE			ANAC/PUBBLICITÀ			QE POST ANAC/PUBBLICITÀ		
	VOCE	TOTALE	PNRR	PROVINCIA	TOTALE	PNRR	PROVINCIA	TOTALE	PNRR	PROVINCIA	TOTALE	PNRR	PROVINCIA	TOTALE	PNRR	PROVINCIA
A.1)	Importo lavori	790.357,20 €	518.435,12 €	271.922,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	790.357,20 €	518.435,12 €	271.922,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	790.357,20 €	518.435,12 €	271.922,08 €
A.2)	Oneri per la sicurezza	40.000,00 €	26.238,02 €	13.761,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	26.238,02 €	13.761,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	26.238,02 €	13.761,98 €
	Totale “A” (importo complessivo dei lavori)	830.357,20 €	544.673,14 €	285.684,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	830.357,20 €	544.673,14 €	285.684,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	830.357,20 €	544.673,14 €	285.684,06 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante															
B.1)	IVA lavori (22% su A)	182.678,58 €	119.828,09 €	62.850,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	182.678,58 €	119.828,09 €	62.850,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	182.678,58 €	119.828,09 €	62.850,49 €
B.2)	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% su “€ 1.100.000,00”)	4.180,00 €	0,00 €	4.180,00 €	-2.741,87 €	0,00 €	-2.741,87 €	1.438,13 €	0,00 €	1.438,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.438,13 €	0,00 €	1.438,13 €
B.3)	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% su “€ 1.100.000,00”)	16.720,00 €	16.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.720,00 €	16.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.720,00 €	16.720,00 €	0,00 €
B.4)	Contributo ANAC	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €	630,00 €	0,00 €	630,00 €
B.5)	Spese per pubblicità	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	575,39 €	0,00 €	575,39 €	2.575,39 €	0,00 €	2.575,39 €
B.6)	Spese per allacci, utenze elettriche ecc.	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €
B.7)	Spese tecniche - Progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%) - sola quota a carico Provincia DM MIT n. 46 del 18/02/2019	19.207,02 €	0,00 €	19.207,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.207,02 €	0,00 €	19.207,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.207,02 €	0,00 €	19.207,02 €
B.7.1)	Spese tecniche - Progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%) - sola quota a carico MINISTERO DM MIT n. 46 del 18/02/2019	42.751,11 €	0,00 €	42.751,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.751,11 €	0,00 €	42.751,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.751,11 €	0,00 €	42.751,11 €
B.8)	Spese tecniche - Progettazione esecutiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	47.713,22 €	0,00 €	47.713,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.713,22 €	0,00 €	47.713,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.713,22 €	0,00 €	47.713,22 €
B.9)	Spese per collaudi	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
B.10)	Spese per indagini geotecniche e integrative sui materiali	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
B.11)	Imprevisti e arrotondamenti	7.528,65 €	6.818,31 €	710,34 €	2.741,87 €	0,00 €	2.741,87 €	10.270,52 €	6.818,31 €	3.452,21 €	-605,39 €	0,00 €	-605,39 €	9.665,13 €	6.818,31 €	2.846,82 €
B.12)	Somma residua derivante da ribasso di gara	328.964,22 €	215.784,21 €	113.180,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	328.964,22 €	215.784,21 €	113.180,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	328.964,22 €	215.784,21 €	113.180,01 €
	Totale “B” (somme a disposizione della Stazione Appaltante)	669.642,80 €	376.450,61 €	293.192,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	669.642,80 €	376.450,61 €	293.192,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	669.642,80 €	376.450,61 €	293.192,19 €
	IMPORTO COMPLESSIVO	1.500.000,00 €	921.123,75 €	578.876,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	921.123,75 €	578.876,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	921.123,75 €	578.876,25 €

Tabella 2 – Rideterminazione quadri economici precedentemente approvati

		E = C+D			F			G = E+F			H			I = G+H		
		QE POST ANAC/PUBBLICITÀ			MAGGIORAZIONE SAL 1 BIS			QE POST MAGGIORAZIONE SAL 1 BIS			VARIANTE 1			QE POST VARIANTE 1		
	VOCE	TOTALE	PNRR	PROVINCIA	TOTALE	PNRR	PROVINCIA	TOTALE	PNRR	PROVINCIA	TOTALE	PNRR	PROVINCIA	TOTALE	PNRR	PROVINCIA
A.1)	Importo lavori	790.357,20 €	518.435,12 €	271.922,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	790.357,20 €	518.435,12 €	271.922,08 €	158.737,60 €	2.717,00 €	156.020,60 €	949.094,80 €	521.152,12 €	427.942,68 €
A.2)	Oneri per la sicurezza	40.000,00 €	26.238,02 €	13.761,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	26.238,02 €	13.761,98 €	2.513,07 €	43,00 €	2.470,07 €	42.513,07 €	26.281,02 €	16.232,05 €
	Totale “A” (importo complessivo dei lavori)	830.357,20 €	544.673,14 €	285.684,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	830.357,20 €	544.673,14 €	285.684,06 €	161.250,67 €	2.760,00 €	158.490,67 €	991.607,87 €	547.433,14 €	444.174,73 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante															
B.1)	IVA lavori (22% su A)	182.678,58 €	119.828,09 €	62.850,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	182.678,58 €	119.828,09 €	62.850,49 €	35.475,15 €	607,20 €	34.867,95 €	218.153,73 €	120.435,29 €	97.718,44 €
B.2)	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% su “€ 1.100.000,00”)	1.438,13 €	0,00 €	1.438,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.438,13 €	0,00 €	1.438,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.438,13 €	0,00 €	1.438,13 €
B.2b)	Fondo innovazione perizia prima variante, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (perizia di variante)										818,54 €		818,54 €	818,54 €	0,00 €	818,54 €
B.3)	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% su “€ 1.100.000,00”)	16.720,00 €	16.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.720,00 €	16.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.720,00 €	16.720,00 €	0,00 €
B.3b)	Quota incentivi prima variante secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% su “ € 215.406,50”)										3.274,18 €	41,95 €	3.232,23 €	3.274,18 €	41,95 €	3.232,23 €
B.4)	Contributo ANAC	630,00 €	0,00 €	630,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	630,00 €	0,00 €	630,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	630,00 €	0,00 €	630,00 €
B.5)	Spese per pubblicità	2.575,39 €	0,00 €	2.575,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.575,39 €	0,00 €	2.575,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.575,39 €	0,00 €	2.575,39 €
B.6)	Spese per allacci, utenze elettriche ecc.	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €
B.7)	Spese tecniche - Progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%) - sola quota a carico Provincia DM MIT n. 46 del 18/02/2019	19.207,02 €	0,00 €	19.207,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.207,02 €	0,00 €	19.207,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.207,02 €	0,00 €	19.207,02 €
B.7.1)	Spese tecniche - Progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%) - sola quota a carico MINISTERO DM MIT n. 46 del 18/02/2019	42.751,11 €	0,00 €	42.751,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.751,11 €	0,00 €	42.751,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.751,11 €	0,00 €	42.751,11 €
B.8)	Spese tecniche - Progettazione esecutiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	47.713,22 €	0,00 €	47.713,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.713,22 €	0,00 €	47.713,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.713,22 €	0,00 €	47.713,22 €
B.9)	Spese per collaudi	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
B.10)	Spese per indagini geotecniche e integrative sui materiali	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
B.11)	Imprevisti e arrotondamenti	9.665,13 €	6.818,31 €	2.846,82 €	-4.832,57 €	-3.409,16 €	-1.423,41 €	4.832,56 €	3.409,15 €	1.423,41 €	-4.832,56 €	-3.409,15 €	-1.423,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.12)	Somma residua derivante da ribasso di gara	328.964,22 €	215.784,21 €	113.180,01 €	-16.630,84 €	0,00 €	-16.630,84 €	312.333,38 €	215.784,21 €	96.549,17 €	-96.549,17 €	0,00 €	-96.549,17 €	215.784,21 €	215.784,21 €	0,00 €
B.13)	Maggiorazione SAL 1 BIS (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (I.V.A. compresa)				21.463,41 €	3.409,16 €	18.054,25 €	21.463,41 €	3.409,16 €	18.054,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.463,41 €	3.409,16 €	18.054,25 €
	Totale “B” (somme a disposizione della Stazione Appaltante)	669.642,80 €	376.450,61 €	293.192,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	669.642,80 €	376.450,61 €	293.192,19 €	-61.813,86 €	-2.760,00 €	-59.053,86 €	607.828,94 €	373.690,61 €	234.138,33 €
	IMPORTO COMPLESSIVO	1.500.000,00 €	921.123,75 €	578.876,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	921.123,75 €	578.876,25 €	99.436,81 €	0,00 €	99.436,81 €	1.599.436,81 €	921.123,75 €	678.313,06 €

1) **di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, la rimodulazione del quadro economico come di seguito riportato:

Tabella 3 – Rimodulazione spese

		I = G+H			L			M = I+L		
		QE POST VARIANTE 1			RIMODULAZIONE SPESE			QE POST RIMODULAZIONE SPESE		
	VOCE	TOTALE	PNRR	PROVINCIA	TOTALE	PNRR	PROVINCIA	TOTALE	PNRR	PROVINCIA
A.1)	Importo lavori	949.094,80 €	521.152,12 €	427.942,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	949.094,80 €	521.152,12 €	427.942,68 €
A.2)	Oneri per la sicurezza	42.513,07 €	26.281,02 €	16.232,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.513,07 €	26.281,02 €	16.232,05 €
	Totale “A” (importo complessivo dei lavori)	991.607,87 €	547.433,14 €	444.174,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	991.607,87 €	547.433,14 €	444.174,73 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante									
B.1)	IVA lavori (22% su A)	218.153,73 €	120.435,29 €	97.718,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	218.153,73 €	120.435,29 €	97.718,44 €
B.2)	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% su “€ 1.100.000,00”)	1.438,13 €	0,00 €	1.438,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.438,13 €	0,00 €	1.438,13 €
B.2b)	Fondo innovazione perizia prima variante, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (perizia di variante)	818,54 €	0,00 €	818,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	818,54 €	0,00 €	818,54 €
B.3)	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% su “€ 1.100.000,00”)	16.720,00 €	16.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.720,00 €	16.720,00 €	0,00 €
B.3b)	Quota incentivi prima variante secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% su “€ 215.406,50”)	3.274,18 €	41,95 €	3.232,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.274,18 €	41,95 €	3.232,23 €
B.4)	Contributo ANAC	630,00 €	0,00 €	630,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	630,00 €	0,00 €	630,00 €
B.5)	Spese per pubblicità	2.575,39 €	0,00 €	2.575,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.575,39 €	0,00 €	2.575,39 €
B.6)	Spese per allacci, utenze elettriche ecc.	300,00 €	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	-300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.7)	Spese tecniche - Progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%) - sola quota a carico Provincia DM MIT n. 46 del 18/02/2019	19.207,02 €	0,00 €	19.207,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.207,02 €	0,00 €	19.207,02 €
B.7.1)	Spese tecniche - Progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%) - sola quota a carico MINISTERO DM MIT n. 46 del 18/02/2019	42.751,11 €	0,00 €	42.751,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.751,11 €	0,00 €	42.751,11 €
B.8)	Spese tecniche - Progettazione esecutiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	47.713,22 €	0,00 €	47.713,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.713,22 €	0,00 €	47.713,22 €
B.9)	Spese per collaudi	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.10)	Spese per indagini geotecniche e integrative sui materiali	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.11)	Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €	0,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €	0,00 €
B.12)	Somma residua derivante da ribasso di gara	215.784,21 €	215.784,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	215.784,21 €	215.784,21 €	0,00 €
B.13)	Maggiorazione SAL 1 BIS (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (I.V.A. compresa)	21.463,41 €	3.409,16 €	18.054,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.463,41 €	3.409,16 €	18.054,25 €
	Totale “B” (somme a disposizione della Stazione Appaltante)	607.828,94 €	373.690,61 €	234.138,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	607.828,94 €	373.690,61 €	234.138,33 €
	IMPORTO COMPLESSIVO	1.599.436,81 €	921.123,75 €	678.313,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.599.436,81 €	921.123,75 €	678.313,06 €

1) **di determinare**, per le motivazioni indicate in premessa, l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere alla società "SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. S.N.C." ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni comprese negli stati d'avanzamento n. 2 e 3 dei lavori, come segue:

- per il SAL n. 2 dei lavori a tutto il 07/08/2024 in € 36.000,48 oltre I.V.A. al 22% per € 7.920,10, per complessivi € 43.920,58;
- per il SAL n. 3 dei lavori a tutto il 20/12/2024 in € 46.262,64 oltre I.V.A. al 22% per € 10.177,78, per complessivi € 56.440,43;

2) **di dare atto** che i citati maggiori importi, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, trovano copertura nei seguenti importi:

- in merito alle maggiorazioni relative al SAL 2, a carico del 50% degli imprevisti (voce B.11 del quadro economico) e per la restante parte con un incremento del cofinanziamento provinciale, nei seguenti importi:

	VOCE	PNRR	PROVINCIA
B.11	Imprevisti e arrotondamenti	€ 8.650,00	
B.14	Maggiorazione SAL 2 BIS (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (IVA compresa)		€ 35.270,58

- in merito alle maggiorazioni relative al SAL 3, a carico del 50% degli imprevisti (voce B.11 del quadro economico) e per la restante parte con un incremento del cofinanziamento provinciale, nei seguenti importi:

	VOCE	PNRR	PROVINCIA
B.11	Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.325,00	
B.14	Maggiorazione SAL 3 BIS (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (IVA compresa)		€ 52.115,43

3) **di approvare**, in ordine al progetto esecutivo dell'intervento denominato "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO", finanziato dall'Unione Europea-Nextgenerationeu - DECRETO MIUR N. 175 DEL 10/03/2020 Miss. 4 - Comp. C1 - Inv. 3.3 CUP: D34I19000270003 – CIG 8768947BF9 - Cod. Intervento 680, la seconda perizia di variante (conclusiva) in diminuzione ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. lgs. 50/2016, come da relazione descrittiva, composta dagli elaborati elencati in premessa (prot. prov.le n. 32800 del 01/12/2025), che contestualmente si approvano;

4) **di dare atto** che la perizia di variante suppletiva in argomento prevede una diminuzione delle lavorazioni del progetto principale per un importo complessivo pari ad € 22.870,06 oltre IVA al 22%; tale importo risulta pari al 2.31% dell'importo complessivo di contratto includente l'atto aggiuntivo a seguito di perizia suppletiva n. 1;

5) **di dare atto** che i minori oneri, come sopra determinati, derivanti dalla seconda perizia di variante restano a disposizione della Stazione Appaltante e vengono iscritti alla voce imprevisti e arrotondamenti del quadro economico;

6) **di rideterminare**, come segue, il quadro economico dell'intervento, per le ragioni di cui in premessa e secondo le variazioni sopra esplicitate:

Tabella 4 – Rideterminazione quadro economico per approvazione maggiorazione prezzi SAL 2 e SAL 3

		M = I+L			N			O = M+N			P			Q = O+P		
		QE POST RIMODULAZIONE SPESE			MAGGIORAZIONE SAL 2 BIS			QE POST MAGGIORAZIONE SAL 2 BIS			MAGGIORAZIONE SAL 3 BIS			QE POST MAGGIORAZIONE SAL 3 BIS		
	VOCE	TOTALE	PNRR	PROVINCIA	TOTALE	PNRR	PROVINCIA	TOTALE	PNRR	PROVINCIA	TOTALE	PNRR	PROVINCIA	TOTALE	PNRR	PROVINCIA
A.1)	Importo lavori	949.094,80 €	521.152,12 €	427.942,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	949.094,80 €	521.152,12 €	427.942,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	949.094,80 €	521.152,12 €	427.942,68 €
A.2)	Oneri per la sicurezza	42.513,07 €	26.281,02 €	16.232,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.513,07 €	26.281,02 €	16.232,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.513,07 €	26.281,02 €	16.232,05 €
	Totale “A” (importo complessivo dei lavori)	991.607,87 €	547.433,14 €	444.174,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	991.607,87 €	547.433,14 €	444.174,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	991.607,87 €	547.433,14 €	444.174,73 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante															
B.1)	IVA lavori (22% su A)	218.153,73 €	120.435,29 €	97.718,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	218.153,73 €	120.435,29 €	97.718,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	218.153,73 €	120.435,29 €	97.718,44 €
B.2)	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% su “€ 1.100.000,00”)	1.438,13 €	0,00 €	1.438,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.438,13 €	0,00 €	1.438,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.438,13 €	0,00 €	1.438,13 €
B.2b)	Fondo innovazione perizia prima variante, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (perizia di variante)	818,54 €	0,00 €	818,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	818,54 €	0,00 €	818,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	818,54 €	0,00 €	818,54 €
B.3)	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% su “€ 1.100.000,00”)	16.720,00 €	16.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.720,00 €	16.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.720,00 €	16.720,00 €	0,00 €
B.3b)	Quota incentivi prima variante secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% su “€ 215.406,50”)	3.274,18 €	41,95 €	3.232,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.274,18 €	41,95 €	3.232,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.274,18 €	41,95 €	3.232,23 €
B.4)	Contributo ANAC	630,00 €	0,00 €	630,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	630,00 €	0,00 €	630,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	630,00 €	0,00 €	630,00 €
B.5)	Spese per pubblicità	2.575,39 €	0,00 €	2.575,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.575,39 €	0,00 €	2.575,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.575,39 €	0,00 €	2.575,39 €
B.6)	Spese per allacci, utenze elettriche ecc.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.7)	Spese tecniche - Progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%) - sola quota a carico Provincia DM MIT n. 46 del 18/02/2019	19.207,02 €	0,00 €	19.207,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.207,02 €	0,00 €	19.207,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.207,02 €	0,00 €	19.207,02 €
B.7.1)	Spese tecniche - Progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%) - sola quota a carico MINISTERO DM MIT n. 46 del 18/02/2019	42.751,11 €	0,00 €	42.751,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.751,11 €	0,00 €	42.751,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.751,11 €	0,00 €	42.751,11 €
B.8)	Spese tecniche - Progettazione esecutiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	47.713,22 €	0,00 €	47.713,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.713,22 €	0,00 €	47.713,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.713,22 €	0,00 €	47.713,22 €
B.9)	Spese per collaudi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.10)	Spese per indagini geotecniche e integrative sui materiali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.11)	Imprevisti e arrotondamenti	17.300,00 €	17.300,00 €	0,00 €	-8.650,00 €	-8.650,00 €	0,00 €	8.650,00 €	8.650,00 €	0,00 €	-4.325,00 €	-4.325,00 €	0,00 €	4.325,00 €	4.325,00 €	0,00 €
B.12)	Somma residua derivante da ribasso di gara	215.784,21 €	215.784,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	215.784,21 €	215.784,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	215.784,21 €	215.784,21 €	0,00 €
B.13)	Maggiorazione SAL 1 BIS (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (I.V.A. compresa)	21.463,41 €	3.409,16 €	18.054,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.463,41 €	3.409,16 €	18.054,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.463,41 €	3.409,16 €	18.054,25 €
B.14)	Maggiorazione SAL 2 BIS (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (I.V.A. compresa)				43.920,58 €	8.650,00 €	35.270,58 €	43.920,58 €	8.650,00 €	35.270,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.920,58 €	8.650,00 €	35.270,58 €
B.15)	Maggiorazione SAL 3 BIS (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (I.V.A. compresa)										56.440,43 €	4.325,00 €	52.115,43 €	56.440,43 €	4.325,00 €	52.115,43 €
	Totale “B” (somme a disposizione della Stazione Appaltante)	607.828,94 €	373.690,61 €	234.138,33 €	35.270,58 €	0,00 €	35.270,58 €	643.099,52 €	373.690,61 €	269.408,91 €	52.115,43 €	0,00 €	52.115,43 €	695.214,95 €	373.690,61 €	321.524,34 €
	IMPORTO COMPLESSIVO	1.599.436,81 €	921.123,75 €	678.313,06 €	35.270,58 €	0,00 €	35.270,58 €	1.634.707,39 €	921.123,75 €	713.583,64 €	52.115,43 €	0,00 €	52.115,43 €	1.686.822,82 €	921.123,75 €	765.699,07 €

Tabella 5 – Rideterminazione quadro economico per approvazione variante 2

		Q = O+P			R			S = Q+R		
		QE POST MAGGIORAZIONE SAL 3 BIS			VARIANTE 2			QE POST VARIANTE 2		
	VOCE	TOTALE	PNRR	PROVINCIA	TOTALE	PNRR	PROVINCIA	TOTALE	PNRR	PROVINCIA
A.1)	Importo lavori	949.094,80 €	521.152,12 €	427.942,68 €	-25.903,46 €	0,00 €	-25.903,46 €	923.191,34 €	521.152,12 €	402.039,22 €
A.2)	Oneri per la sicurezza	42.513,07 €	26.281,02 €	16.232,05 €	3.033,40 €	0,00 €	3.033,40 €	45.546,47 €	26.281,02 €	19.265,45 €
	Totale “A” (importo complessivo dei lavori)	991.607,87 €	547.433,14 €	444.174,73 €	-22.870,06 €	0,00 €	-22.870,06 €	968.737,81 €	547.433,14 €	421.304,67 €
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante									
B.1)	IVA lavori (22% su A)	218.153,73 €	120.435,29 €	97.718,44 €	-5.031,41 €	0,00 €	-5.031,41 €	213.122,32 €	120.435,29 €	92.687,03 €
B.2)	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% su “€ 1.100.000,00”)	1.438,13 €	0,00 €	1.438,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.438,13 €	0,00 €	1.438,13 €
B.2b)	Fondo innovazione perizia prima variante, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (perizia di variante)	818,54 €	0,00 €	818,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	818,54 €	0,00 €	818,54 €
B.3)	Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% su “€ 1.100.000,00”)	16.720,00 €	16.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.720,00 €	16.720,00 €	0,00 €
B.3b)	Quota incentivi prima variante secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (1,52% su “€ 215.406,50”)	3.274,18 €	41,95 €	3.232,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.274,18 €	41,95 €	3.232,23 €
B.4)	Contributo ANAC	630,00 €	0,00 €	630,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	630,00 €	0,00 €	630,00 €
B.5)	Spese per pubblicità	2.575,39 €	0,00 €	2.575,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.575,39 €	0,00 €	2.575,39 €
B.6)	Spese per allacci, utenze elettriche ecc.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.7)	Spese tecniche - Progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%) - sola quota a carico Provincia DM MIT n. 46 del 18/02/2019	19.207,02 €	0,00 €	19.207,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.207,02 €	0,00 €	19.207,02 €
B.7.1)	Spese tecniche - Progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%) - sola quota a carico MINISTERO DM MIT n. 46 del 18/02/2019	42.751,11 €	0,00 €	42.751,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.751,11 €	0,00 €	42.751,11 €
B.8)	Spese tecniche - Progettazione esecutiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	47.713,22 €	0,00 €	47.713,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.713,22 €	0,00 €	47.713,22 €
B.9)	Spese per collaudi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.10)	Spese per indagini geotecniche e integrative sui materiali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.11)	Imprevisti e arrotondamenti	4.325,00 €	4.325,00 €	0,00 €	27.901,47 €	0,00 €	27.901,47 €	32.226,47 €	4.325,00 €	27.901,47 €
B.12)	Somma residua derivante da ribasso di gara	215.784,21 €	215.784,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	215.784,21 €	215.784,21 €	0,00 €
B.13)	Maggiorazione SAL 1 BIS (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (I.V.A. compresa)	21.463,41 €	3.409,16 €	18.054,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.463,41 €	3.409,16 €	18.054,25 €
B.14)	Maggiorazione SAL 2 BIS (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (I.V.A. compresa)	43.920,58 €	8.650,00 €	35.270,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.920,58 €	8.650,00 €	35.270,58 €
B.15)	Maggiorazione SAL 3 BIS (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (I.V.A. compresa)	56.440,43 €	4.325,00 €	52.115,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.440,43 €	4.325,00 €	52.115,43 €
	Totale “B” (somme a disposizione della Stazione Appaltante)	695.214,95 €	373.690,61 €	321.524,34 €	22.870,06 €	0,00 €	22.870,06 €	718.085,01 €	373.690,61 €	344.394,40 €
	IMPORTO COMPLESSIVO	1.686.822,82 €	921.123,75 €	765.699,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.686.822,82 €	921.123,75 €	765.699,07 €

1) **di dare atto** che il quadro economico dell’intervento con la suddivisione fra capitoli ed esigibilità risulta dallo schema sottoindicato:

QE FINANZIARIO

			ESIGIBILITA' 2024 E PREC						ESIGIBILITA' 2025			ESIGIBILITA' 2026			cap. 1277/2- 1278/1-1281/1
			PNRR		PROVINCIA				PNRR	PROVINCIA		PNRR	PROVINCIA		
		TOTALE	7162	7160	7163	7881	5164	5881	7160	7163	7086/2	7160	7163	7086/2	
A	VOCE														
A.1)	Importo lavori														
A.2)	Oneri per la sicurezza														
	Totale “A” (importo complessivo dei lavori)	968.737,81	151.003,89	154.986,33	192.284,03				223.132,27	82.125,74	138.587,55	18.310,65		8.307,35	
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante														
B.1)	IVA lavori (22% su A)	213.122,32	33.220,86	34.096,99	42.302,49				49.089,10	18.067,68	30.489,26	4.028,34	0,00	1.827,60	
B.2)	Fondo innovazione, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% su “€ 1.100.000,00”)	1.438,13											1.438,13		
B.2b)	Fondo innovazione perizia prima variante, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (perizia di variante)	818,54											818,54		
B.3)	Quota incentivi, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (0,38% su “€ 1.100.000,00”)	16.720,00													16.720,00
B.3b)	Quota incentivi perizia prima variante, secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente n. 6 del 23 gennaio 2020 (perizia di variante)	3.274,18													3.274,18
B.4)	Contributo ANAC	630,00				600,00	15,00	15,00							
B.5)	Spese per pubblicità	2.575,39				2.575,39									
B.6)	Spese per allacci utenze elettriche, etc	0,00													
B.7)	Spese tecniche - Progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%) – sola quota a carico Provincia DM MIT n. 46 del 18/02/2019	19.207,02						19.207,02							
B.7.1)	Spese tecniche - Progettazione definitiva (comprese IVA 22% e Cassa Previdenza 4%) – sola quota a carico MINISTERO DM MIT n. 46 del 18/02/2019	42.751,11					42.751,11								
B.8)	Spese tecniche – Progettazione esecutiva (compresa IVA 22% e Cassa Previdenza 4%)	47.713,22				47.713,22									
B.9)	Spese per collaudi	0,00													
B.10)	Spese per indagini geotecniche e integrative sui materiali	0,00													
B.11)	Imprevisti e arrotondamenti	32.226,47										4.366,95	23.522,64	4.336,88	
B.12)	Somma residua derivante da ribasso d’asta - € 202.011,17 NO STANZIAMENTO E/S	(215.784,21) 13.773,04										(215.784,21) 13.773,04			
B.13)	Maggiorazione SAL 1 BIS (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (I.V.A. compresa)	21.463,41		3.409,16	18.054,25										
B.14)	Maggiorazione SAL 2 BIS (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (I.V.A. compresa)	43.920,58										8.650,00	35.270,58		
B.14)	Maggiorazione SAL 3 BIS (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) (I.V.A. compresa)	56.440,43										4.325,00	52.115,43		

	Totale “B” (somme a disposizione della Stazione Appaltante)														
	IMPORTO COMPLESSIVO	1.686.822,82	184.224,75	192.492,48	252.640,77	50.888,61	42.766,11	19.222,02	272.221,37	100.193,42	169.076,81	(255.465,15) 53.453,98	113.165,32	14.471,83	19.994,18

- 1) **di dare atto** che la quota di € 202.011,17 relativa a ribassi d'asta PNRR non risulta iscritta in stanziamento di bilancio in entrata e in spesa;
- 2) **di apportare** le seguenti modifiche alle imputazioni contabili dell'intervento in relazione alle rideterminazioni dei q.e. precedentemente approvati oltre che in relazione alla perizia di variante in diminuzione:
 - riducendo dell'importo pari ad € 10.387,41 l'impegno n. 2022/1080 sub 1 capitolo di spesa n. 7160;
 - riducendo dell'importo pari ad € 17.514,06 l'impegno n. 2024/1217 sub 1 capitolo di spesa n. 7086/2;
- 3) **di impegnare** a favore della ditta "SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. S.N.C." l'importo:
 - di € 36.000,48 oltre I.V.A. al 22% per € 7.920,10, per complessivi € 43.920,58, relativo alla maggiorazione SAL 2 BIS;
 - di € 46.262,64 oltre I.V.A. al 22% per € 10.177,78, per complessivi € 56.440,43, relativo alla maggiorazione SAL 3 BIS;

come da seguente prospetto:

DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE	CAPITOLO 7160- imp. 1080	CAPITOLO 7163- imp. 1082	ESIGIBILITÀ 2026	PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	COFOG	COMP/F PV	VINCOLO
SAL 2 BIS	43.920,58	8.650,00	35.270,58	43.920,58	2.02.01.09.003	09.2	COMP	2160
SAL 3 BIS	56.440,43	4.325,00	52.115,43	56.440,43	2.02.01.09.003	09.2	COMP	AV.

- 4) **di impegnare:**
 - la quota fondo innovazione tecnologica da imputare al capitolo n. 7163 – imp. 1082 per l'importo di € 1.438,13;
 - la quota fondo innovazione tecnologica variante da imputare al capitolo n. 7163- imp. 1082 per l'importo di € 818,54;
- 5) **di disporre**, in ottemperanza alle previsioni Arconet in merito alla contabilizzazione degli incentivi per le funzioni tecniche:
 - il giroconto della somma di € 2.256,67 relativa alla quota fondo innovazione, inserita nel quadro economico (cap.7163) sui capitoli di spesa corrente;
 - di accertare la somma complessiva di € 2.256,67, relativa alla quota fondo innovazione, nel Bilancio di Previsione 2026/2028 al capitolo di entrata n.1978 (P.F. 3.05.99.02.001);
- 6) **di dare mandato** al Servizio Finanziario affinché provveda all'emissione dei relativi ordinativi informatici;
- 7) **di ridefinire** l'imputazione finanziaria dell'intervento in argomento come segue:
 - ridurre di € 30,00 l'impegno n. 1082 al capitolo 7163 dell'importo relativo a spese già sostenute per contributo ANAC a valere dei capitoli di spesa n. 5881 e 5164;
 - ridurre di € 13.177,18 l'impegno n. 2024/1217 al capitolo 7086/2 a seguito rideterminazione dell'importo complessivo dell'intervento che si intende pertanto pari ad € 1.686.822,82;
- 8) **di dare atto** che la presente determina consente il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR. In particolare, si precisa che la presente determinazione attiene alla fase esecutiva dell'intervento in oggetto, essendo fissati i seguenti termini:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 01/08/2021	Determina di aggiudicazione (DD n. 924 del 21/07/2021)
---------------------------	---------------------	--

Avvio dei lavori	Entro il 30/11/2023	Verbale di consegna lavori (in data 12/06/2023)
Conclusione dei lavori	Entro il 31/03/2026	Verbale di ultimazione lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30/06/2026	Certificato di collaudo

- 9) **di provvedere** alla pubblicazione delle informazioni concernenti il presente affidamento, prescritta dagli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 (Testo Unico della Trasparenza), sul sito internet istituzionale di questa Amministrazione all'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
- 10) **di dare atto** che il presente provvedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate al sottoscritto, il quale non si trova in conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dall'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" – sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato da questa Provincia con Provvedimento del Presidente n. 14 del 19/02/2026;
- 11) **di provvedere** alla pubblicazione delle informazioni concernenti la presente determinazione sul sito Internet istituzionale dell'Ente, all'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai sensi di quanto prescritto dal D.Lgs. 33/2013;
- 12) **di dare atto**, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e dal Bilancio di Previsione 2026-2028 vigenti, inizialmente approvati, rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 37 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 38 (Bilancio di Previsione) del 22 dicembre 2025, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2026-2028, inizialmente approvato con Provvedimento del Presidente n. 130 del 30/12/2025.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MONTI JONATHAN)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO, MONITORAGGIO PNRR

Determina N. 330 del 10/03/2026

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

Proposta n° 361/2026

Oggetto: PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 8768947BF9 - CUP D34I19000270003. PROGETTO DENOMINATO 'LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 175 DEL 10/03/2020. [COD. INTERVENTO 680]. NUOVO IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 1.686,822,82. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE MAGGIORAZIONE SAL 2 E 3 E SECONDA PERIZIA DI VARIANTE (CONCLUSIVA).

Cap 7160 fin. da ris. 2180 accertata

Imp. 1080/2022

- sub 1 minore impegno euro 10.387,41 Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. snc – rimodulazioni e variante 1
- sub 2 impegno euro 8.650,00 Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. snc - maggiorazione sal 2 bis
- sub 3 impegno euro 4.325,00 Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. snc - maggiorazione sal 3 bis

Cap. 7086/2 fin da margine corrente accertato

Imp. 1217/2024

- sub 1 minore impegno euro 17.514,06 Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. snc – rimodulazioni e variante 1
- minore prenotazione per euro 13.177,18

Cap. 7163 fin da avanzo disponibile

Imp. 1022/2022

- sub 1 euro 35.270,58 maggiorazione sal 2 bis
- sub 2 euro 52.115,43 maggiorazione sal 3 bis

- sub 3 euro 1.438,13 fondo innovazione tecnologica
- sub 4 euro 818,54 fondo innovazione tecnologica variante
- minore prenotazione per euro 30,00

Ris. 1978 acc.178/2026 euro 2.256,67

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 11/03/2026

Sottoscritto dal Dirigente del
Servizio Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 330 del 10/03/2026

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

Oggetto: PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 8768947BF9 - CUP D34I19000270003. PROGETTO DENOMINATO 'LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 175 DEL 10/03/2020. [COD. INTERVENTO 680]. NUOVO IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 1.686,822,82. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE MAGGIORAZIONE SAL 2 E 3 E SECONDA PERIZIA DI VARIANTE (CONCLUSIVA).

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 11/03/2026

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale