



PROVINCIA DI PIACENZA

REP. N° 4375

REPUBBLICA ITALIANA

PNRR 2021-2026. MISS. M4 - COMP. C1 - INV. 3.3. LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022.

SECONDO ATTO AGGIUNTIVO.

IMPORTO CONTRATTUALE € 145.870,99 (OLTRE IVA 22%)

CIG 949386051D CUP D32C21001020001 CIG DERIVATO A06D75E6F1

L'anno **2026** il giorno **ventotto** del mese di **gennaio** nella sede della Provincia di Piacenza, avanti a me, dott. Luigi Terrizzi, Segretario Generale, titolare di certificato di firma digitale rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, Tinexta InfoCert S.p.A. (già Infocert S.p.A.) valido fino all'08/08/2026, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, sono personalmente comparsi i Signori:

1) dott. ing. JONATHAN MONTI, nato a Sant'Angelo Lodigiano (LO) il 07/04/1971, C.F. MNT JTH 71D07 I274Q, titolare di certificato di firma digitale rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, Tinexta InfoCert S.p.A. (già Infocert S.p.A.) valido fino al 01/02/2029, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome, per conto e nell'interesse della **PROVINCIA DI PIACENZA**, per brevità di seguito "Provincia", con sede in Corso Garibaldi n° 50, C.F. n° 00233540335, nella qualità di Dirigente del Servizio "Edilizia e Servizi Tecnologici" della Provincia medesima, tale individuato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 23 del 31.07.2024

e domiciliato, per la carica ricoperta, presso la sopra descritta sede legale della Provincia, per brevità di seguito anche "Ente";

2) sig. GIUSEPPE SILVESTRO, nato a Afragola (NA) il 23/07/1963, C.F. SLV GPP 63L23 A064A, residente in Caponago (MB), in Via Dante Alighieri n. 4/25, titolare di certificato di firma digitale rilasciato da Buffetti n. 7523125 ArubaPEC S.p.A., valido fino al 30/03/2026, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa **SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede legale a Brugherio (MB) – Via San Maurizio al Lambro n. 48, pec sigecocostruzionisrl@pec.it Codice Fiscale n. 05087340633 e Partita I.V.A. n. 01389181213, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano-Monza Brianza-Lodi col n° MB - 1541387 (R.E.A.), per brevità di seguito "Appaltatore";

PREMESSO che:

- con determinazione del Dirigente responsabile ad interim del Servizio *"Edilizia e Servizi Tecnologici"* n° 1321 del 25/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, in atti dell'Ente, si approvava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii., il progetto esecutivo dell'intervento denominato *"PNRR 2021-2026 - LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA. CUP D32C21001020001. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022 - MISS. M4 - COMP. C1 - INV. 3.3."* concludente nell'importo complessivo di € 1.505.682,70 = (unmilione cinquecentocinquemilaseicentottandue/70), di cui € 972.616,35 = (novecentosettantaduemilaseicentosedici/35) per lavori a base di gara, incluso il costo della manodopera, € 156.058,97 = (centocinquantesemilacinquantotto/97) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 377.007,38 = (trecentosettantasettemilasette/38) per somme a disposizione ed I.V.A.;
- con determinazione del medesimo Dirigente n° 1434 del 15/11/2022, esecutiva, in atti della Provincia:
 - o si indicava una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui al progetto: "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA." FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022. CUP D32C21001020001 - PNRR 2021-2026. MISS. M4 - COMP. C1 - INV. 3.3, concludente nell'importo complessivo di 1.505.682,70 (unmilione cinquecentocinquemilaseicentottandue/70), approvato con determinazione dirigenziale n. 1321 del 25/10/2022;

- si dava atto che l'appalto in argomento è finanziato con i fondi concessi con Decreto del Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 116 del 18/05/2022, recante Decreto di rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente inclusi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;
- con determinazione n° 111 del 31/01/2023 e successiva Determinazione n° 193 del 21/02/2023 (di rettifica Determinazione n° 111 del 31/01/2023 per errore materiale in relazione alla sede legale dell'impresa aggiudicataria), entrambe adottate dal Dirigente responsabile del Servizio "Edilizia e Servizi Tecnologici", esecutive, agli atti dell'Ente, si affidavano i lavori in oggetto, mediante approvazione del verbale della procedura aperta, dal quale risulta che la migliore offerta è stata quella presentata dall'Impresa " SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L." che ha offerto un ribasso del 22,237% (ventiduevirgoladuecentotrentasette per cento) sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 972.616,35 = (novecentosettantaduemilaseicentosedici/35) e, pertanto, per l'importo contrattuale di € 912.394,62= (novecentododicimilatrecentonovantaquattro/62), di cui € 756.335,65= (settecentocinquantaseimilatrecentotrentacinque/65) quale importo lavori veri e propri e della manodopera, € 156.058,97= (centocinquantaseimilacinquantotto/97) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., come per legge;
- con la medesima determinazione n° 111/2023 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla ditta "SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.";
- il contratto relativo all'appalto in oggetto è stato stipulato, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale della Provincia, tra le parti il 03/04/2023 e repertoriato al n. 4245, registrato all'Agenzia delle Entrate di Piacenza serie 1T numero 3590 del 13/04/2023. Tale contratto è regolato dal D.Lgs. 50/2016, nonché dalla lex specialis (documenti approvati con la Determinazione dirigenziale a contrarre n. 1434 del 15/11/2022) che – partecipando alla presente procedura – la società aggiudicataria ha dichiarato di accettare. Di seguito siffatto contratto viene definito "contratto principale";
- con Determinazione Dirigenziale del 01/07/2024 n° 810 è stata approvata la perizia di variante suppletiva che prevede un incremento delle lavorazioni pari a € 110.777,99 (al netto del ribasso pari al 22,237% rispetto

all'importo lordo di € 140.504,83) di cui € 103.955,05 per lavori e € 6.822,94 per oneri della sicurezza, pari al 12,14% dell'importo contrattuale netto (€ 912.394,62); ne deriva che il nuovo importo contrattuale risulta di € 1.023.172,61 di cui € 860.290,70 per lavori e € 162.881,91 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- l'atto aggiuntivo relativo alla perizia di variante suppletiva di cui sopra è stato stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale della Provincia, tra le parti in data 11/09/2024 e repertoriato al num. 4323, registrato all'Agenzia delle Entrate di Piacenza serie 1T numero 9048 del 25/09/2024;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 1091 del 25/8/2023 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3., INTERVENTO DENOMINATO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022 (CUP D32C21001020001) - (COD.INTERVENTO 724) - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.505.682,70 - ATTO DI RICONDUCIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE AL PNRR.";
- la Determinazione dirigenziale n. 52 del 20/01/2025 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3., INTERVENTO DENOMINATO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022 - CUP D32C21001020001 – CIG 949386051D - (COD.INTERVENTO 724) - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.505.682,70 - INTEGRAZIONE DD N. 111/2023 - ADEGUAMENTO AL PRINCIPIO DNSH";
- la Determinazione dirigenziale n. 416 del 31/03/2025 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3., APPALTO (IDENTIFICATO DAL CODICE CIG 949386051D) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022 - CUP D32C21001020001 (CODICE 724). ATTO RICOGNITORIO IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEI LAVORI E AGLI OBBLIGHI CONNESSI AL PNRR.";

- la Determinazione dirigenziale n. 434 del 02/04/2025 ad oggetto "PNRR 2021-2026 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CUP: D37G22000110001) DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CUP D32C21001020001) DELL'INTERVENTO DENOMINATO: «LICEO "GIULIA MOLINO COLOMBINI" DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA. (COD.INTERVENTO 724) - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.505.682,70 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEANEXTGENERATIONEU. MISSIONE M4. COMPONENTE C1. MISURA 3.3.- (CUP D32C21001020001) - CIG SERVIZIO: 9214235344 - INTEGRAZIONE DD N. 912/2022 ADEGUAMENTO AL PRINCIPIO DNSH - APPROVAZIONE SCHEMA DI APPENDICE "OBBLIGHI PNRR" AD INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO.";

DATO ALTRESÌ ATTO che nell'appalto in oggetto risultano rispettati i seguenti ulteriori principi generali del PNRR:

- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati. Al riguardo, si precisa che si è proceduto all'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea;
 - l'adozione di misure antifrode (tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione elettronica, accertamento del titolare effettivo, utilizzo di conto corrente dedicato da parte degli operatori economici);
 - il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241);
 - risultano rispettati gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH)
- il principio del tagging clima e digitale non sono applicabili all'intervento in oggetto;

- il principio di superamento dei divari territoriali non è applicabile all'intervento in oggetto;

RILEVATO che il cantiere per l'esecuzione dell'intervento in esame è stato avviato (consegna lavori effettuata il 30/6/2023);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1019 del 28/07/2025 ad oggetto PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 949386051D CUP D32C21001020001. PROGETTO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA." IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.645.682,70. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022. (COD. INTERVENTO 724). MAGGIORAZIONI AI SENSI DEL D. LGS. 50/2022. RICONOSCIMENTO SOMME ACCORDO BONARIO. CONSEGUENTE RIASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO." con la quale, a seguito della definizione delle somme per accordo bonario e delle maggiorazioni da riconoscere all'appaltatore per i SAL n. 1. e 2, è stato, tra l'altro, ridefinito il quadro economico;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1544 del 06/11/2025 ad oggetto: "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 949386051D CUP D32C21001020001. PROGETTO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA." IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.645.682,70. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022. (COD. INTERVENTO 724). RIDETERMINAZIONE QE E IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DD 1019/2025. APPROVAZIONE MAGGIORAZIONE SAL 3 BIS E SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA. CIG DELLA VARIANTE A06D75E6F1" con cui tra l'altro, dopo aver premesso e considerato che:

- si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante suppletiva per le specifiche motivazioni;
- per far fronte a quanto sopra evidenziato, il Direttore dei Lavori, nonché progettista dell'opera, dott. ing. Roberto Calza, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Piacenza al n. 651, ha redatto una perizia di variante suppletiva, concludente nell'importo complessivo di € 145.870,99 oltre IVA al 22% (al netto del ribasso pari al 22,237% rispetto all'importo lordo di € 174.374,69), di cui € 135.598,99 per lavori ed € 10.272,00 per oneri della sicurezza; tale importo risulta pari al 15,99% dell'importo contrattuale netto iniziale, che ammontava ad € 912.394,62 oltre a Iva 22%; l'importo complessivo della presente variante,

sommata a quella precedentemente approvata con D.D. 810/2024, porta ad un aumento complessivo dell'importo contrattuale pari al 28,13%, rendendo pertanto necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG, essendo tale incremento superiore al "quinto d'obbligo" di cui all'art. 106 – comma 12 – del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

la nuova perizia di variante è costituita dai seguenti elaborati (prot. prov. n 24765 del 09/09/2025):

- allegato_V02_01 - PERIZIA VARIANTE N. 01 - rev_00
- allegato_V02_02 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - rev_00
- allegato_V02_03 - COMPUTO SICUREZZA VARIANTE - rev_00
- allegato_V02_04 - COMPUTO MANODOPERA - rev_00
- allegato_COP_01_Computo metrico copertura
- TAV_24-AB_PARTICOLARI 1
- TAV_25-AB_PARTICOLARI 2
- allegato_PLUV_01_Computo metrico pozzetti pluviali
- TAV_26-AB_POZZETTI PLUVIALI
- allegato_IMP_RISC_01 - RELAZIONE TECNICA CANALI ARIA-rev_00
- TAV_28_AB_CANALI ARIA_rev 00
- TAV_29_AB_CANALI ARIA_rev 00
- allegato_IMP_ELET_01_Relazione tecnica - rev 00
- allegato_IMP_ELET_02_Calcolo illuminotecnico - rev 00
- allegato_IMP_ELET_03_Computo estimativo impianto elettrico - rev 00
- TAV_30-AB_IMPIANTO ELETTRICO
- il Responsabile Unico del Procedimento, valutate le argomentazioni illustrategli dal Direttore dei lavori e sopra sintetizzate, ha condiviso la necessità di procedere alla redazione della perizia di variante suppletiva in argomento;

- la fattispecie da considerare rientra nelle previsioni dell'art. 106 - comma 1 – lett. c) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, poiché le modifiche introdotte non sono di carattere sostanziale ai sensi di quanto definito dal comma 4 del medesimo articolo, e sono altresì riconducibili a circostanze impreviste e imprevedibili all'atto della redazione del progetto, fattispecie dettagliatamente argomentata nella relazione illustrativa del D.L.;

e che pertanto, tutto quanto premesso e considerato:

- si approvava la seconda perizia di variante suppletiva in argomento;
- si rideterminava il quadro economico dell'intervento in oggetto;
- si dava atto che si ritiene di avvalersi per i lavori di cui alla perizia della ditta "SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L." (C.F. 05087340633 P.IVA 01389181213), con sede in Via San Maurizio al Lambro n.48 - 20861 Brugherio (Mb), aggiudicataria dei lavori principali, grazie alla favorevole opportunità logistica offerta dalla possibilità di reimpiego dei medesimi allestimenti e delle preesistenti attrezzature di cantiere;
- si dava altresì atto che i lavori comportano un maggiore tempo di esecuzione, rispetto a quanto previsto nel progetto originario, per la complicazione delle lavorazioni riscontrate nel piano interrato e per la sostituzione di tutte le canalizzazioni dell'impianto aeraulico di riscaldamento, per cui si è stata concessa una proroga di 60 giorni: la data di ultimazione lavori è stata pertanto prorogata al 10/01/2026;
- si attestava che l'applicazione della presente variante consente in ogni caso il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR;

Dando altresì atto che:

- trattandosi di contratto finanziato con le risorse NEXT GENERATION EU, secondo quanto già indicato nelle determinazioni n° 1321 del 25/10/2022, n° 111 del 31/01/2023 e n.1544 del 06.11.2025:
 - sono state altresì espletate le verifiche in ordine alla titolarità effettiva che risulta essere in capo al sig. Giuseppe Silvestro, C.F. SLV GPP 63L23 A064A, Amministratore Unico, in quanto soggetto dotato del potere di amministrazione o direzione della società;
 - la documentazione acquisita non ha evidenziato in capo al contraente situazioni di conflitto di interesse;
- il rispetto del divieto del "doppio finanziamento" sarà effettuato mediante l'indicazione, nei documenti giustificativi della spesa, degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e necessari a

garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (D.P.C.M. del 15/09/2021, Circolare RGS n. 30 del 2022);

- il CUP e il CIG relativi al presente appalto sono rispettivamente CIG 949386051D CUP D32C21001020001 CIG DERIVATO A06D75E6F1;

Ciò premesso:

- dato atto che dall'ufficio contratti è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), prot. INAIL_51604550 con scadenza 12.03.2026 da cui risulta la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili;

DATO ATTO che, inoltre, l'Appaltatore, in sede di offerta, ha sottoscritto il Patto di integrità, approvato dal Presidente della Provincia con proprio Provvedimento n° 27 in data 06/04/2018;

TENUTO CONTO che l'Appaltatore risulta iscritto presso le White List di Monza Brianza, iscrizione con validità sino al 13/03/2026;

TUTTO CIÒ PREMESSO

volendo oggi le parti interessate addivenire alla stipulazione di apposito atto per ogni conseguente effetto di legge, dal quale consti quanto convenuto al riguardo in merito alla citata variante, ratificate le premesse narrative, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

La Provincia di Piacenza, e per essa il Dirigente del Servizio "Edilizia e Servizi Tecnologici", dott. ing. Jonathan Monti, in esecuzione della surricordata determinazione n° 1544 del 06/11/2025, affida alla ditta "SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L." che, senza riserva alcuna, accetta e stipula, in persona del suo legale rappresentante, con il sistema "a misura", l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato: "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 949386051D CUP D32C21001020001. PROGETTO "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA." IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.645.682,70. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022. (COD. INTERVENTO 724). SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA. CIG

DELLA VARIANTE A06D75E6F1.

Il sopracitato legale rappresentante della ditta SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L., presa visione della perizia modificativa sopra citata, ha dichiarato l'impegno e accetta, di eseguire, senza eccezione alcuna, con la sottoscrizione del presente atto, i maggiori lavori in essa descritti, il cui importo complessivo risulta essere pari a € 145.870,99= (centoquarantacinquemilaottocentosettanta/99) oltre I.V.A., di cui € 135.598,99 per lavori ed € 10.272,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A.

Art. 2 - Condizioni generali del contratto. Durata dell'appalto.

L'esecuzione dei lavori suppletivi di cui alla perizia di cui trattasi è accettata dall'Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale stipulato in data 03/04/2023 n° 4245 di Repertorio, oltre ai nuovi prezzi concordati di cui all'"Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi" - come dichiarato dagli astanti sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, purché i lavori aggiuntivi possano essere eseguiti in continuità temporale con quelli principali (agli atti provinciali Prot .Prov. le 23055/2025).

Per effetto dell'accettazione della presente perizia modificativa, il termine dell'ultimazione dei lavori, fissato dall'art. 7 del contratto, è aumentato di 60 giorni; pertanto, la data di ultimazione lavori è stata prorogata al 10/01/2026.

L'Appaltatore ha dichiarato, quindi, di accettare, così come accetta, l'applicazione dei nuovi prezzi (di cui all'"Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi" sopracitato) da assoggettare allo stesso ribasso d'asta del 22,237% fissato nel contratto originario.

Per dichiarazione odierna delle parti, i lavori sono terminati in data 24.11.2025, come da verbale sottoscritto in data 04.12.2025.

Art. 3 – Pagamenti e fatturazione

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 4 del contratto principale del 03/04/2023 e repertoriato al n. 4245.

Art. 4 – Obblighi specifici PNRR

Anche rispetto alle ulteriori lavorazioni ricomprese all'interno del presente atto aggiuntivo, la ditta SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. si è impegnata e accetta con la sottoscrizione del presente atto a rispettare gli obblighi specifici in materia PNRR già definiti all'interno dell'art. 4-bis del contratto principale del 03/04/2023 e repertoriato

al n. 4245.

La ditta dichiara inoltre, che alla data odierna, non sono intervenute modificazioni rispetto alla sua situazione societaria indicata nel medesimo art. 4-bis del contratto principale rep.n.4245 del 03.04.2023.

Art. 4 BIS – Lista di esclusione DNSH

Le parti riconoscono che il presente intervento, in variante, sia con riferimento al contratto principale che con riferimento al presente contratto aggiuntivo, esclude:

- l'installazione di caldaie a gas;
- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.

Rimane fermo tutto quanto è stato pattuito/stabilito nel contratto in argomento Rep. 4245/2023.

Art. 5 – Obbligo di tracciabilità

La ditta appaltatrice si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136 del 13 agosto 2010, utilizzando un conto corrente bancario o postale dedicato.

A tal fine è stato comunicato con nota Prot. Prov.le n. 34843/2025, agli atti, che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori in argomento è il seguente:

- c/c presso Unicredit Banca S.p.A. Filiale di Brugherio (MB) avente IBAN IT04 X 02008 32640 000100603002;

I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente sono:

- 1) il sig. GIUSEPPE SILVESTRO, nato a Afragola (NA) il 23/07/1963, C.F. SLV GPP 63L23 A064A, residente in Caponago (MB), in Via Dante Alighieri n.4/25;
- 2) il sig. SILVESTRO RAFFAELE, nato a Afragola (NA) il 09/12/1972, C.F. SLV RFL 72T09 A064O, residente a Brugherio (MB) in Via S. Gottardo 13.

L'appaltatore si obbliga a comunicare alla Provincia, tempestivamente, o comunque entro sette giorni, eventuali variazioni al conto corrente, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Provincia

risolve il contratto nei casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Ogni transazione deve inoltre riportare la Missione, componente, misura e denominazione del progetto, il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG): PNRR 2021-2026. MISS. M4 - COMP. C1 - INV. 3.3. "LICEO 'GIULIA MOLINO COLOMBINI' DI PIACENZA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO PALESTRA." FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 116 DEL 18/05/2022. CUP D32C21001020001. CIG 949386051D. SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA. CIG DELLA VARIANTE A06D75E6F1

Art. 6 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, la ditta ha presentato come garanzia fideiussoria l'appendice n. B.2023.1213773.3 emessa in data 18/02/2025 da Accelerant Insurance Europe SA/NV con sede legale a Bastion Tower, Level 20, Place du Champ de Mars 5, Brussels, Belgium, per il nuovo importo garantito di € 43.396,48 =(quarantatremilatrecentonovantasei/48), quale cauzione definitiva prevista dall'art. 8.7 del Capitolato Speciale d'Appalto, con validità fino al 21.02.2026.

Art. 7 – Esecuzione dei lavori e contabilità

Le nuove quantità di lavoro sono di pieno gradimento dell'Appaltatore, che si impegna ad eseguire i lavori della perizia modificativa, di cui al prot. prov. n 24765 del 09/09/2025, redatta dal Direttore dei lavori, e a non avanzare richieste di maggiori compensi di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo in dipendenza dell'esecuzione dei lavori medesimi oltre al corrispettivo previsto al precedente art. 1. I lavori previsti saranno eseguiti in continuità temporale con quelli di cui al contratto principale.

L'Appaltatore dichiara di accettare la redazione di un'unica contabilità comprendente sia i lavori principali che quelli suppletivi, nonché di accettare l'applicazione degli stessi patti, prezzi unitari, modalità e condizioni del contratto principale del 03/04/2023 e repertoriato al n. 4245, nonché dei nuovi prezzi unitari stabiliti nell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, allegato A (dichiarazione agli atti, di cui al prot. Prov.le 23055/2025).

Art. 8 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge o regolamento.

Art. 9 – Adempimenti in materia di sicurezza

Resta fermo quanto previsto dall'art.13 del già citato contratto principale.

Art. 10 – Risarcimento

Qualora si verificasse la perdita o la revoca totale o parziale dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire l'Amministrazione per i danni cagionati a causa di inadempienze dello stesso nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dall'Amministrazione ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento;
- b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata;
- c) violazione del principio DNSH;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore.

Art. 11 – Conflitto di interessi

Le parti stipulanti dichiarano di non trovarsi in relazione al presente atto aggiuntivo in una situazione di conflitto d'interessi ex art. 42, co. 2, D.lgs 50/2016, e Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Si richiamano altresì le Linee Guida n. 15 approvate con delibera di Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 494 del 5 giugno 2019, recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici".

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali contenuti nel presente atto sono trattati per la stipula e l'esecuzione del contratto e per adempiere a doveri di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio.

Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Piacenza, con sede a Piacenza, in Corso Garibaldi n° 50.

L'Ente ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Piacenza, ai sensi

dell'articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, i cui contatti sono i seguenti: e-mail: dpo@provincia.pc.it

L'associazione affidataria garantisce che le informazioni relative all'esecuzione del presente appalto, che rivestano carattere confidenziale e segreto, non saranno divulgate a terzi e saranno trattate solo per lo svolgimento delle prestazioni cui è tenuto in riferimento al presente contratto.

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Art. 13 – Disposizioni finali

Il presente contratto sarà registrato in misura fissa, ai sensi dell'art. 40, 1° comma, del D.P.R. 26.04.1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette all'I.V.A..

Si precisa che l'imposta di bollo dovuta per la registrazione del presente contratto è pari ad € 45,00 trattandosi di atto aggiuntivo riferito ad una procedura di gara bandita prima del 1° luglio 2023 (determina a contrarre n. 1434 del 15.11.2022) e quindi sotto la vigenza del D.Lgs. 50/2016.

L'impresa affidataria è tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni, a comunicare tempestivamente all'Ente appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'Appaltatore si impegna per sé e per altri aventi causa alla perfetta osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti leggi antimafia.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto. Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto, (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) esclusa I.V.A., sono a carico della ditta esecutrice.

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo contratto si applicano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Per espresso consenso gli intervenuti mi esonerano dalla lettura degli allegati a loro ben noti.

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 14 (quattordici) pagine a video, fin qui, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma il presente atto è sottoscritto con firma digitale.

per l'Impresa SI.GE.CO COSTRUZIONI SRL

il legale rappresentante

(Sig. Giuseppe Silvestro)

con firma digitale

per la Provincia di Piacenza

**Il Dirigente del Servizio "Edilizia e Servizi
Tecnologici"**

(Dott. Ing. Jonathan Monti)

Con firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Luigi Terrizzi)

con firma digitale